

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00670 **del** 23/10/2018

Proposta n. 17229 **del** 22/10/2018

Oggetto:

O.C.D.P.C. n. 408/2016 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 – Lavori di esecuzione delle opere di fondazione e di urbanizzazione del lotto denominato "Area 7 COTRAL" per la realizzazione di nuove zone commerciali nel comune di Amatrice (RI) – Approvazione Atti di contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione. CUP J71B16000380001 - CIG: 6945838ED4 - CIG aggiuntivo: 733986368E

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 408/2016 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 – Lavori di esecuzione delle opere di fondazione e di urbanizzazione del lotto denominato “Area 7 COTRAL” per la realizzazione di nuove zone commerciali nel comune di Amatrice (RI) – Approvazione Atti di contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione.
CUP J71B16000380001 - CIG: 6945838ED4 - CIG aggiuntivo: 733986368E

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
(Decreto n. T00179 del 08.09.2016 - Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- Art. 5 - *Disposizioni concernenti il decreto legislativo n. 50/2016 per attività e interventi urgenti.* Al fine di assicurare la necessaria tempestività d'azione, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, come specificato nel presente articolo e per la realizzazione delle seguenti attività: c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;
- Art. 6 - *Pianificazione degli interventi per finalità sociali e per la continuità delle attività economiche e produttive.* Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, d'intesa con i Comuni, con riferimento ai rispettivi territori, in raccordo con le attività di cui agli articoli 1 e 2, pianificano l'ulteriore fabbisogno di spazi per la realizzazione di strutture temporanee con finalità sociali ovvero volte a consentire la continuità delle attività economiche e produttive preesistenti.

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2016, n. 408, concernente *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016;*

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 2, della predetta ordinanza che, in tema di realizzazione delle strutture temporanee finalizzate a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, del 28 e 30 ottobre, prevede che le Regioni interessate provvedono, d'intesa con i Comuni oltre che in eventuale raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, alla ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, nonché all'individuazione delle aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee, assicurando la preferenza alle aree pubbliche ed il contenimento del numero delle aree;

VISTA la nota prot. n. 593562, del 28.11.2016, con cui il Presidente della Regione Lazio delega specificatamente l'ing. Wanda D'Ercole all'attuazione delle disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive, di cui all'articolo 3, O.C.D.P.C. n. 408/2016;

VISTA la determinazione n. S00055 del 6.12.2016 con la quale si è provveduto alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni ed individuazione delle aree per il posizionamento, nel Comune di Amatrice, delle strutture temporanee per la continuità delle attività economiche e produttive;

CONSIDERATO che tra le aree individuate nella suddetta determinazione n. S00055/2016 sono presenti le aree del Comune di Amatrice denominate Lotto 7 Area Cotral e Lotto 9 Area Triangolo;

VISTA la nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, prot DIP/TERAG16/0072510 del 24/12/2016 con la quale è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'O.C.D.P.C. n. 408/2016, la preventiva approvazione del fabbisogno finanziario anche per la realizzazione delle forniture e posa in opera dei monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento di due centri per attività commerciali presso il comune di Amatrice (RI) finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive;

VISTA la determinazione n. S00086, del 27.12.2016, con la quale si è provveduto alla nomina dell'ing. Margherita Gubinelli quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, per la procedura di appalto relativa alla realizzazione delle strutture temporanee finalizzate al garantire la continuità delle attività economiche e produttive nei lotti 7 area Cotral e 9 area Triangolo del Comune di Amatrice;

VISTA la determinazione n. S00002, del 05.01.2017, con la quale, tra l'altro, si è provveduto ad approvare il progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione e di fondazione relative alla realizzazione dello spazio destinato all'installazione delle strutture temporanee per la continuità delle attività economiche e produttive nel Lotto 7 - Area Cotral, nel Comune di Amatrice (RI) con il seguente quadro economico:

QTE DI PROGETTO		
A. Lavori		
A.1	Importo dei lavori a base d'asta	706.282,25
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	36.275,95

Somma A		742.558,20
B. Somme a disposizione		
B.1	Imprevisti (IVA compresa)	18.118,42
B.2	Spese per autorità di vigilanza	225,00
B.3	Spese Tecniche (comprese iva e cassa)	14.125,65
Somma B		32.469,07
C. Accantonamenti		
C.1	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016	15.148,19
Somma C		15.148,19
D. IVA		
D.1	I.V.A. sui lavori 10%	74.255,82
Somma D		74.255,82
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)		864.431,27

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00074 del 01/02/2017 con la quale:

- è stata indetta la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c) per l'affidamento dei lavori per l'esecuzione delle opere di fondazione e di urbanizzazione del lotto denominato "Area 7 COTRAL" per la realizzazione di nuove zone commerciali, nel Comune di Amatrice (RI), a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, con estrazione tramite sorteggio dei concorrenti dalla white list della Prefettura di Rieti aggiornata al 27/01/2017;
- sono stati approvati lo schema della lettera di invito, dell'offerta economica e del contratto;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00350 del 27/04/2017 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta l'aggiudicazione definitiva a favore della Ditta Marinelli Costruzioni s.r.l. con sede legale in Rieti, Via del Castello n. 30 02013 Antrodoco - P.I. 00626760573 per un importo contrattuale di € 476.219,16= al netto del ribasso d'asta offerto del 37,71% IVA esclusa e che il quadro economico così rimodulato risulta il seguente:

QTE POST GARA		
A. LAVORI		
A.1	Importo dei lavori di aggiudicazione (37,71%)	439.943,21
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	36.275,95
Somma A		476.219,16
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Imprevisti (IVA compresa)	18.118,42
B.2	Spese per autorità di vigilanza	225,00
B.3	Spese Tecniche (comprese iva e cassa)	14.125,65
Somma B		32.469,07
C. ACCANTONAMENTI		
C.1	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016	15.148,19
Somma C		15.148,19
D. IVA		
D.1	I.V.A. sui lavori 10%	47.621,92

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA	523.836,42
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)	571.458,34
QTE di progetto	864.431,27
Economie di gara	292.972,93

VISTO il Contratto d'appalto, Reg. Cron. n.19935 del 16/03/2017 dell'importo complessivo di € 476.219,16= comprensivo di euro 36.275,95 per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso, IVA esclusa;

VISTA la nota del 14/12/2017, acquisita agli atti con prot. n. 642500 del 18/12/2017, con la quale il Direttore dei Lavori ha trasmesso al RUP il computo metrico relativo alle opere aggiuntive di urbanizzazione del Centro Commerciale denominato "Cotral", corredato degli ordini di servizio messi dal Direttore dei lavori, dei verbali e di altro materiale tecnico redatto dallo stesso;

CONSIDERATO che durante l'esecuzione dei lavori, stante le condizioni emergenziali del cantiere allestito, non è stato possibile definire compiutamente le opere aggiuntive da realizzare e valutare contestualmente i relativi importi occorrenti;

VISTO l'ordine di servizio n. 1 del 14/06/2017 con il quale il Direttore dei lavori ha ordinato, tra l'altro, all'impresa Marinelli Costruzioni s.r.l. l'allargamento della pista carrabile e del piazzale impiegando materiale di recupero secondo lo schema allegato, in modo tale da consentire le manovre dei mezzi di trasporto ed un opportuno inserimento sulla viabilità regionale;

VISTO l'ordine di servizio n. 2 del 18/07/2017 con il quale il Direttore dei lavori ha ordinato, tra l'altro, all'impresa Marinelli Costruzioni s.r.l. l'immediata realizzazione/istallazione del manufatto per la cabina di trasformazione secondo le prescrizioni Enel e completo di passacavi, più impegnativo rispetto a quanto previsto a base di gara, rimandando in un secondo tempo la quantificazione degli importi necessari;

VISTO l'ordine di servizio n. 3 del 27/07/2017 con il quale il Direttore dei lavori ha ordinato, tra l'altro, all'impresa Marinelli Costruzioni s.r.l. l'immediata realizzazione della rampa temporanea posteriore per un nuovo ed imprevisto accesso carrabile in cantiere secondo l'elaborato grafico allegato;

VISTO l'ordine di servizio n. 5 del 15/09/2017 con il quale il Direttore dei lavori ha ordinato, tra l'altro, all'impresa Marinelli Costruzioni s.r.l. l'esecuzione immediata delle predisposizioni dell'impianto telefonico attraverso la stesura di opportuni corrugati all'interno del cavedio tecnico del piano terra, del passaggio dei cavi fino alla centralina ubicata presso il centro e della rampa sul marciapiede presso la zona vivaio;

VISTI inoltre i verbali di coordinamento del 31/03/2017, 28/07/2017, 18/08/2017 e 31/08/2017 con la quale la Direzione Lavori ha fornito, tra l'altro, indicazioni circa le modalità di esecuzione delle lavorazioni necessarie al fine di rendere le opere pienamente funzionali nel rispetto dell'urgenza di consegnare le stesse agli operatori economici interessati per garantire la continuità delle attività economiche e produttive;

VISTO il computo metrico estimativo relativo alle opere aggiuntive di urbanizzazione del Centro Commerciale denominato "Cotral" redatto e trasmesso dal Direttore dei lavori in data 14/12/2017 per un importo complessivo di € 77.319,58 iva esclusa che a seguito dell'applicazione del ribasso del 37,71%, offerto in sede di gara, corrisponde ad un importo netto di € 48.162,37;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016 che prevede la possibilità di affidare, al contraente originale, i lavori supplementari che si sono resi necessari e che non erano inclusi nel contratto iniziale, per evitare ulteriori ritardi nell'esecuzione dei lavori ed assicurare l'apertura dell'attività commerciale nel più breve tempo possibile in un'ottica di costi benefici e al fine di evitare una possibile duplicazione dei costi nonché in considerazione delle preminenti esigenze, correlate alla situazione emergenziale in atto, di economicità corrispondente alla ottimizzazione del rapporto costi benefici;

VISTO l'art.106 comma 12 del D.L.gs 50/2016 che prevede che la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario senza che quest'ultimo possa far valere il diritto alla risoluzione del contratto;

CONSIDERATO che l'urgenza dei lavori non ha permesso prima dell'avvio degli stessi di perfezionare e formalizzare con immediatezza, attraverso uno specifico atto e un contratto, i lavori necessari disposti autonomamente dalla Direzione dei lavori;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto;

PRESO ATTO, inoltre, del rispetto dell'art. 106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'importo netto delle lavorazioni supplementari risulta pari ad € 48.162,37 importo dedotto dall'applicazione del ribasso del 37,71% su € 77.319,58 prezzo ben al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale stipulato con l'impresa medesima;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00014 del 09/01/2018 con la quale si è preso atto delle lavorazioni supplementari, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, afferenti alle opere di urbanizzazione del Centro Commerciale in Area Cotral nel comune di Amatrice (RI) ordinate dalla Direzione lavori ed eseguite dall'Impresa Marinelli Costruzioni s.r.l. con sede legale in Antrodoto (RI), Via del Castello n. 30 - P.I. 00626760573 per un importo complessivo di € 48.162,37 oltre IVA di legge;

VISTO l'Atto aggiuntivo al contratto iniziale Reg. Cron. n. 21059 del 14/02/2018 dell'importo complessivo di € 48.162,37= al netto di IVA;

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori del 31/08/2018;

VISTI i certificati di collaudo statico delle opere in c.a. realizzate nel lotto COTRAL emesso in data 18/08/2017 dall'Arch. Paola De Simoni.

VISTO lo Stato Finale dei Lavori afferenti al Lotto Cotral emesso dal Direttore dei lavori in data 25/01/2018 per un importo di € 476.219,16 dal quale, al netto degli acconti già corrisposti di seguito richiamati risulta un saldo da corrispondere all'impresa di € 2.381,10:

- Certificato di pagamento n. 1 del 31/03/2017: € 200.974,55 (DE n. S00391/2017)
- Certificato di pagamento n. 2 del 21/08/2017: € 215.832,39 (DE n. S00878/2017)
- Certificato di pagamento n. 3 del 02/09/2017: € 57.031,12 (DE n. S00096/2018 rettificata con DE n. S00121/2018).

VISTO lo Stato Finale dei Lavori supplementari afferenti al Lotto COTRAL emesso dal Direttore dei lavori in data 25/01/2018 per un importo di € 48.162,37 dal quale, al netto degli acconti già corrisposti di seguito richiamati risulta un saldo da corrispondere all'impresa di € 240,71:

- Certificato di pagamento n. 1 del 18/01/2018: € 47.921,66 (DE n. S00315/2018)

VISTI il Certificato di regolare esecuzione e la Relazione sul Conto Finale del 25/01/2018, emessi dal Direttore dei Lavori e sottoscritti dall'Impresa senza riserva alcuna;

VISTA la Relazione (riservata) del Responsabile del procedimento sul conto finale redatta in data 15/03/2018 ai sensi di quanto disposto dall'art. 202 del D.P.R. 207/2010;

VISTO l'art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 secondo cui *alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento;*

RICHIAMATE le riserve disposte dall'art. 1669 del Codice Civile secondo cui *[...] se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa [...];*

VISTO il comma 3 dell'art. 102 del DLgs n. 50/2016 e s.m.i. secondo cui *[...] il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione [...];*

RITENUTO pertanto, con le dovute e richiamate cautele e sotto le citate riserve di Legge, di procedere all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, di svincolare la cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, e di disporre la liquidazione del credito attribuito all'impresa Marinelli Costruzioni s.r.l. pari ad € 2.621,81 oltre IVA;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate

1. Di approvare il quadro economico di spesa finale come segue:

QTE FINALE			
A. LAVORI			
A.1	Importo totale lavori (a base d'asta e supplementari)	€	783.601,83
A.2	Importo dei lavori di aggiudicazione (36,02%)	€	524.381,53
A.3	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	18.122,62
Somma A		€	542.504,15
B. SOMME A DISPOSIZIONE			
B.1	Spese per autorità di vigilanza	€	225,00
B.2	Spese Tecniche (comprese iva e cassa)	€	14.125,65
Somma B		€	14.350,65
C. ACCANTONAMENTI			
C.1	Incentivi ex art. 113 c. 2 D.Lgs 50/2016 (2% di A.1)	€	15.672,04
Somma C		€	15.672,04
D. IVA			
D.1	I.V.A. sui lavori 10%	€	54.250,42
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA		€	572.526,84
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)		€	626.777,25
QTE di progetto		€	864.431,27
Economie di attuazione		€	237.654,02

2. di approvare lo stato finale dei lavori afferenti al Lotto Cotral e lo stato finale dei lavori supplementari afferenti al Lotto Cotral a firma del Direttore dei lavori Ing. Leonardo Gatti dello studio associato EU.LE.RO. Engineering, emessi in data 25/01/2018, per un importo complessivo di € 524.381,53 dal quale, al netto degli acconti già corrisposti risulta un saldo da corrispondere all'impresa di € 2.621,81;
3. di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso in data 25/01/2018 dall'Ing. Leonardo Gatti dello studio associato EU.LE.RO. Engineering e sottoscritto, senza eccezione alcuna, dal Responsabile del Procedimento Ing. Margherita Gubinelli, dal Direttore dei Lavori stesso e dall'Impresa esecutrice con il quale si certifica che i lavori di esecuzione delle opere di fondazione e di urbanizzazione del lotto denominato "Area 7 COTRAL" per la realizzazione di nuove zone commerciali e i lavori supplementari di urbanizzazione nel lotto Cotral nel Comune di Amatrice (RI) sono stati regolarmente eseguiti e liquida il credito all'impresa, secondo le risultanze degli stati finali sopra richiamati, in € 2.621,81 al netto dell'iva e degli acconti già corrisposti;
4. di riconoscere all'impresa Marinelli Costruzioni s.r.l. il credito residuo di € 2.621,81 al netto dell'iva e degli acconti già corrisposti e di liquidare il saldo con successivo atto, previa presentazione di garanzia fideiussoria ai sensi dell'art. 103 comma 36 del Dlgs 50/2016 e s.m.i.;
5. di accertare che per l'intervento in oggetto le economie di attuazione, sono pari ad € 237.654,02.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5584, aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Soggetto Attuatore

Ing. Wanda d'Ercole