

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL

14 GIU. 1999

ADDI' 14 GIU. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO
COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

ZADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Succione.
..... OMISSIS

CIOFFARELLI - FEDERICO

ASSENTI: _____

DELIBERAZIONE N° 3401

OGGETTO: L.R. n. 22/90 "Salvaguardia igienico-sanitaria dei
bacini lacuali di Bracciano e Bolsena". Liquidazione al Comune
di Montefiascone saldo stato finale lavori rimboscimento
protettivo. Spesa L. 36.734.600 capitolo 21292. Esercizio
finanziario 1999. Con allegati.



OGGETTO: L.R. n.22/90. "Salvaguardia igienico-sanitaria dei bacini lacuali di Bracciano e Bolsena". Liquidazione al Comune di Montefiascone saldo stato finale lavori rimboschimento protettivo. Spesa L.36.734.600. Capitolo 21292. Esercizio finanziario 1999. Con allegati.

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale;

VISTA la legge regionale 05.03.90, n.22 che detta norme per la salvaguardia igienico-sanitaria dei bacini imbriferi dei laghi di Bracciano e Bolsena;

VISTE le deliberazioni della Giunta Regionale n.12459 del 27.12.1991 e n.8967 del 29.10.1992 con le quali è stato finanziato, tra gli altri, il programma operativo presentato dal Comune di Montefiascone, comportante una spesa complessiva di L.800.000.000, così suddivisa:

- risanamento igienico-sanitario e tutela delle coste L.150.000.000;
- rimboschimento protettivo L.500.000.000;
- consulenza ed assistenza tecnica per lotta integrata in agricoltura L.150.000.000;

CONSIDERATO che in base a quanto previsto nel documento istruttorio, costituente parte integrante della citata deliberazione n.12459 del 27.12.1991, è stata già erogata, con l'ordinanza del Presidente della Giunta Regionale n.97, del 30 agosto 1994, l'anticipazione della somma di L.50.000.000, pari al 10% dell'importo relativo al progetto esecutivo per il rimboschimento protettivo di L.500.000.000, di cui L.364.961.368 per lavori a base d'asta e L.135.038.632 per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale, di cui L.38.197.097 per spese tecniche nella misura del 10% sull'importo di L.381.970.971 derivanti dalla somma dei predetti lavori a base d'asta (L.364.961.368) e gli imprevisti (L.17.009.573);

VISTI i decreti del Presidente della Giunta Regionale n.1658/94 del 09 agosto 1994 e n.1411 del 19.06.1995 con i quali si è provveduto alla ricognizione, rispettivamente delle somme di L.343.000.000 e di L.379.505.500, per un importo complessivo di L.722.505.500;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Regionale n.5545, del 16.09.1997, esecutiva ai sensi di legge, è stato, tra l'altro, liquidato il primo stato di avanzamento dei lavori, riguardanti il citato progetto di rimboschimento protettivo, per l'importo - al netto sia del ribasso d'asta nella misura del 34,28% che delle ritenute prescritte - di L.92.890.917 di cui L.78.059.594 per lavori e L.14.831.323 per I.V.A. di legge nella misura del 19%;

CONSIDERATO che con deliberazione della Giunta Regionale n.6395, del 24.11.1998, esecutiva ai sensi di legge, è stato, tra l'altro, liquidato il secondo stato di avanzamento dei lavori, riguardanti il richiamato progetto di rimboschimento protettivo per l'importo complessivo di L.87.680.852 al netto del predetto importo relativo al primo stato di avanzamento dei lavori corrispondente a L.92.890.917;

CONSIDERATO, pertanto, che al Comune di Montefiascone con i richiamati primo e secondo stato di avanzamento dei citati lavori di rimboschimento è stata liquidata ed erogata la somma globale di L.180.571.769 (92.890.917+87.680.852);

CONSIDERATO che il Comune di Montefiascone con nota n.4961 in data 08.04.1999, acquisita al protocollo dell'Assessorato allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale al n.3857, in data 12 aprile 1999, ha trasmesso:

Deher



- a) l'atto di determinazione n.66, in data 24.02.1999 - acquisito al protocollo del Comune di Montefiascone in data 11.03.1999 al n.278 - con il quale il Responsabile del Settore 5°, del medesimo Comune di Montefiascone, avuto riguardo al predetto progetto di rimboschimento protettivo; approva la perizia di assestamento finale (e relativo atto di sottomissione che ne costituisce parte integrante) - per l'importo complessivo di L.251.950.230, di cui L.155.556.279 per lavori a base d'appalto al netto del ribasso d'asta, L.9.068.289 per lavori in economia (a fattura) in relazione ad interventi imprevisti ed imprevedibili eseguiti dall'Impresa appaltatrice e compensati secondo i prezzi di contratto ridotti (salvo la relativa spesa per la mano d'opera) del ribasso offerto dall'Impresa stessa in base di appalto e L.87.325.662 per spese tecniche ed I.V.A. - redatta a conclusione dei lavori, dal Direttore dei lavori stessi, allo scopo di compensare delle lievi variazioni di quantità resesi necessarie per adeguamenti esecutivi del progetto;
- b) l'atto di determinazione n.131, in data 08.04.1999 - acquisito al protocollo del Comune di Montefiascone in data 08.04.1999 al n.429 - con il quale il citato Responsabile del Settore 5°, del medesimo Comune di Montefiascone, approva lo stato finale ed il certificato di regolare esecuzione riguardante sia le opere realizzate in appalto che in economia, determinando:
 - per le opere eseguite in appalto l'importo di L.155.556.279 al netto sia del ribasso d'asta del 34,28%, che dell'I.V.A. di legge;
 - per le opere realizzate in economia l'importo di L.9.068.289 al netto dell'I.V.A. di legge;

CONSIDERATO che la predetta perizia di assestamento finale si è resa necessaria in relazione:

- alla riduzione della superficie imboschita rispetto a quella prevista nel progetto originario in quanto, nel contempo, una parte di tale superficie è stata colonizzata da una fitta vegetazione arbustiva che garantiva una efficiente tutela idrogeologica ed assumeva un valore naturalistico-ambientale che la stazione appaltante ha ritenuto di conservare;
- alle spese per le cure colturali che sono state eseguite per un anno in più rispetto alle previsioni di progetto;
- alla diminuzione degli interventi di recupero dell'area Marcello a seguito dell'esclusione di una fascia di forte pendenza e per la minor spesa conseguita nella correzione (eliminata per verificata idoneità chimica del terreno) e nella fertilizzazione del terreno stesso;
- alla riduzione della superficie relativa agli interventi di miglioramento dei boschi nella superficie pianeggiante per esaurimento della stessa superficie pianeggiante;
- alla riduzione della viabilità forestale per difficoltà connesse alla esatta delimitazione di tale tracciato stradale, ed alla necessità di ridurre la pendenza di tale viabilità nel primo tratto che ha comportato maggiori spese liquidate con lavori a fattura, imputate tra le somme a disposizione, come meglio specificato al punto che segue;
- a lavori a fattura per il citato importo di L.9.068.289 oltre l'I.V.A., riguardanti piccoli lavori imprevisti ed imprevedibili in fase di progettazione quali impiego di mano d'opera per rimozione o risistemazione cancelli di accesso; realizzazione di fasce parafuoco; rimozione di residui vegetali; rimozione di terreno e di roccia lungo i tratti più ripidi della suddetta viabilità forestale per rendere possibile il passaggio anche ai mezzi agricoli, oltre che a quelli forestali;



[Signature]
Dr. *[Signature]* *[Signature]*
IL PRESIDENTE

[Signature]
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

RITENUTO di approvare, a sanatoria, il citato atto di determinazione n.66/99 del Responsabile del Settore 5°, del Comune di Montefiascone, riguardante la perizia di assestamento finale resasi necessaria per adeguamenti esecutivi del richiamato progetto di rimboschimento protettivo;

CONSIDERATO che il Settore 63 dell'Assessorato allo Sviluppo del Sistema Agricolo e del Mondo Rurale, ai fini della liquidazione del saldo del contributo per il rimboschimento protettivo, ha chiesto, con nota n.3857, del 19.04.1999 al Comune di Montefiascone, la copia dell'atto di determinazione con il quale viene approvata la spesa finale per il predetto rimboschimento protettivo;

CONSIDERATO che il Comune di Montefiascone con nota n.5943 del 26.04.1999 ha trasmesso il quadro dettagliato dell'I.V.A. relativa al progetto in argomento e con nota n.8035 del 01.06.1999 ha trasmesso l'atto di determinazione n. 219 in data 26.05.1999 - acquisito al protocollo del Comune di Montefiascone in data 27.05.1999 al n.720 - con il quale il Responsabile del Settore 3° (ex 5°), del medesimo Comune di Montefiascone, approva, per il rimboschimento protettivo, la spesa finale per l'importo complessivo di L.251.950.230;

CONSIDERATO che sulla base dei predetti atti di determinazione n.66/99, n.131/99 e n.219/99, nonché del citato quadro dettagliato dell'I.V.A., la spesa finale per l'importo complessivo di L.251.950.230 è così suddivisa:

- 1) lavori in appalto (al netto del ribasso d'asta):
 - a) I stato avanzamento lavori L. 78.000.000
 - b) II stato avanzamento lavori L. 69.000.000
 - c) Stato finale lavori L. 8.556.279
 - Sommano L.155.556.279 L.155.556.279

- 2) somme a disposizione:
 - a) lavori in economia (a fattura) L. 9.068.289
 - b) spese di progettazione L. 32.944.427
 - c) direzione lavori I stato avanz. lavori L. 8.628.531
 - d) direzione lavori II stato avanz. lavori L. 4.001.985
 - e) I.V.A. 19% sulle voci 1/a, 2/b e 2/c L. 22.718.862
 - f) I.V.A. 20% sulle voci 1/b, 1/c, 2/a, 2/d L. 18.125.311
 - Sommano L. 95.487.405 L. 95.487.405

- 3) contributo per Cassa Nazionale
 Presidenza dei Dottori Agronomi L. 906.546
 Totale generale L.251.950.230
 =====

CONSIDERATO che, come già cennato, le spese tecniche, nel progetto originario approvato sono state determinate nella misura del 10% dell'importo dei lavori a base d'asta e degli imprevisti, per cui in sede di liquidazione del saldo del contributo debbono essere calcolate nella richiamata misura del 10% dell'importo dei lavori eseguiti sia in appalto (L.155.556.279) che in economia (L.9.068.289) - rientrando, questi ultimi, come sopra specificato, nella voce imprevisti - e, pertanto, sulla somma di L.164.624.568 (155.556.279+9.068.289), conseguentemente l'importo delle spese tecniche, su cui erogare l'aiuto pubblico, è di L.16.462.456, anziché di L.45.574.943 (32.944.427+8.628.531+4.001.985), come indicato nel citato stato finale;

Stampa circolare dell'Assessore con firma

Firma del Presidente con titolo "IL PRESIDENTE"

Firma del Segretario della Giunta con titolo "IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA"

CONSIDERATO che la citata riduzione delle spese tecniche comporta anche la corrispondente riduzione dell'I.V.A.;

CONSIDERATO che, ai fini della determinazione dell'I.V.A., le voci di spesa relative al predetto importo delle spese tecniche (L.16.462.456), si ritiene di individuarle tra la direzione lavori del I e II stato avanzamento dei lavori stessi, per complessive L.12.630.516 (8.628.531+4.001.985) e per la differenza di L.3.831.940 (16.462.456-12.630.516) tra le spese di progettazione;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto sopra specificato, l'importo finale - per la determinazione dell'entità del saldo dell'aiuto pubblico - del progetto di rimboschimento protettivo, ammonta a complessive L.217.306.370, come di seguito specificato:

- 1) lavori in appalto (al netto del ribasso d'asta):			
d) I stato avanzamento lavori	L.	78.000.000	
e) II stato avanzamento lavori	L.	69.000.000	
f) Stato finale lavori	L.	8.556.279	
	Somma	L.155.556.279	L.155.556.279
- 2) somme a disposizione:			
a) lavori in economia (a fattura)	L.	9.068.289	
b) spese di progettazione	L.	3.831.940	
c) direzione lavori I stato avanz. lavori	L.	8.628.531	
d) direzione lavori II stato avanz. lavori	L.	4.001.985	
e) I.V.A. 19% sulle voci 1/a, 2/b e 2/c	L.	17.187.489	
f) I.V.A. 20% sulle voci 1/b, 1/c, 2/a, 2/d	L.	18.125.311	
	Somma	L. 60.843.545	L. 60.843.545
- 3) contributo per Cassa Nazionale Previdenza dei Dottori Agronomi			L. 906.546
	Totale generale		L.217.306.370
			=====

RITENUTO, pertanto di approvare, ai fini della successiva erogazione del saldo del contributo, la suddetta spesa finale dei lavori per complessive L.217.306.370;

CONSIDERATO che l'importo da erogare a saldo per il progetto di rimboschimento protettivo è determinato sottraendo dalla spesa finale (L.217.306.370), le somme già erogate (L.180.571.769) relative alla anticipazione (L.50.000.000), al primo stato di avanzamento lavori (L.42.890.917) ed al secondo stato di avanzamento dei lavori (L.87.680.852) e, pertanto, il saldo da erogare ammonta a L.36.734.601 (217.306.370-180.571.769);

CONSIDERATO che, con il presente provvedimento la somma da erogare a saldo a favore del Comune di Montefiascone, in relazione a quanto sopra corrisponde a L.36.734.601 ed in c.t. 36.734.600;

CONSIDERATO che occorre impegnare la citata somma di L.36.734.600 sul capitolo 21292 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 1999;

VISTA la legge 15.05.97, n.127, art.17, comma 32;



[Signature]
IL PRESIDENTE

[Signature]
IL SEGRETARIO DELLA GIUNTA

all'unanimità

DELIBERA

- di approvare, come specificato in premessa, a sanatoria, l'atto di determinazione n.66 del 24.02.1999 con il quale il Responsabile del Settore 5°, del Comune di Montefiascone, ha approvato la perizia di assestamento finale e relativo atto di sottomissione;
- di approvare, parimenti, come specificato in premessa, la spesa finale dei lavori relativi al progetto di rimboschimento protettivo, in Comune di Montefiascone, per l'importo di L.217.306.370 che - al netto delle somme erogate come anticipazione di (L.50.000.000), primo (42.890.917) e secondo (87.680.852) stato di avanzamento dei lavori determina un saldo di L.36.734.601 ed in c.t. L.36.734.600.

La spesa di L.36.734.600, grava sul capitolo 21292 del bilancio regionale di previsione per l'esercizio finanziario 1999 (Imp. n.).

Il presente atto non è soggetto a controllo ai sensi della legge 15.05.97, n.127, art.17, comma 32.

IL PRESIDENTE: F.to PETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



*ENTE 99 * RISULTATO ELABORAZIONE DELLA PROPOSTA N. 99 00268

M. CAP.	IMP.	SUB	IMPORTO	STANZ.	IMP.PREC.	DISPON.
I 21292	99/25754	-	36.734.600	5000000000	2121.631.184.	2878368816

11/06/99 ***** PF8 AVANTI - PF7 INDIETRO ***** 0015
=====

IDL1 99 00268 ... <== CHIAVE DI RICERCA - ARRETRATO/INIZIO DETTAG.==>

ALLEG. alla DELIB. N. 3401
DEL 14 GIU. 1999

EW