

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

.....

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 14 GIU. 1999

=====

ADDI' 14 GIU. 1999 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, IN VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

EADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Fasquale	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO Dott. Saverio Guccione.

..... OMISSIS

ASSENTI: CIOFFARELLI - FEDERICO -

DELIBERAZIONE N° 3446

OGGETTO: L.R. 16.2.1981, n.12 - Comune di Pico (FR) - Completamento scuola elementare "Colleonte" - Determinazione rata di saldo - Fondi perenti - Importo L. 23.678.415= - Cap. 32192 - Es. 1999.



OGGETTO: Legge Regionale 16.2.1981, n. 12 - Comune di PICO (FR) - Lavori di completamento scuola elementare "Colleponete" - Determinazione Rata di Saldo - FONDI PERENTI - Importo L. 23.678.415= - Capitolo 32192 - Esercizio 1999 -

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore alle Opere, Reti di Servizi e Mobilità;

VISTA la Legge 15 maggio 1997, n. 127;

VISTA la L.R. 12.4.1977, n. 15

VISTA la Legge Regionale 16.2.1981, n. 12 recante "Norme in materia di edilizia scolastica";

PREMESSO che con deliberazione della Giunta Regionale n. 11886 del 22.12.1989, esecutiva ai sensi di legge, è stato concesso al Comune di PICO (FR) un finanziamento di L. 239.617.487= sul capitolo 15302 per l'anno 1989, occorrente per i lavori di completamento scuola elementare "Colleponete";

VISTA la deliberazione n. 129 dell'11.4.1994 con la quale il Comune ha approvato il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori nell'importo complessivo di L. 208.158.578=;

VISTA la Relazione del Rendiconto Economico con il quale il Direttore dei Lavori ha determinato in L. 239.333.415= il costo complessivo dell'intervento; CONSIDERATO che a fronte del finanziamento di L. 239.617.487, è stata erogata la somma complessiva di L. 215.655.000=;

RITENUTO, quindi, di poter corrispondere al Comune di PICO (FR), vista la regolarità della documentazione prodotta, la somma di L. 23.678.415= già inserita nel decreto ricognitivo dei fondi perenti n. 2310/92;

A TERMINI della normativa vigente
all'unanimità

D E L I B E R A

- 1) - Di prendere atto che la somma occorsa per l'esecuzione dei lavori di completamento scuola elementare "Colleponete", è di L. 239.333.415=;
- 2) - E' autorizzato sul capitolo 32192 del Bilancio della Regione Lazio per l'anno 1999 l'impegno di spesa di L. 23.678.415= in favore del Comune di PICO (FR) a saldo del finanziamento indicato nelle premesse;
- 3) - E' autorizzato il pagamento della somma di L. 23.678.415= in favore del Comune di PICO (FR) da effettuarsi con mandato di pagamento secondo quanto stabilito dall'art. 28 delle L.R. 12.4.1977, n. 15;
- 4) - E' accertata l'economia di L. 284.072=;
- 5) - Il presente provvedimento non è soggetto a controllo ai sensi dell'art. 17, comma 32, della Legge 15.5.1997 n. 127.

IL PRESIDENTE: F.to PIETRO BADALONI

IL SEGRETARIO: F.to Dott. Saverio GUCCIONE



28 LUG 1999

Lavori: di completamento e ristrutturazione scuola elementare "Colleponete".
Impresa: "Roma Vincenzo" Via Borgo S. Nicola, 1 - PASTENA (FR).
Contratto di appalto: del 22 luglio 1991 rep. n. 142..

RELAZIONE DEL RENDICONTO ECONOMICO

Finanziamenti: legge regione Lazio - assessorato alla Pubblica Istruzione
Roma; di Lit. 240.000.000.

Progetto principale e perizia di variante e suppletiva:

a) Lavori a base d'asta	Lit.	190.651.430=
b) Somme a disposizione dell'Amministrazione comunale		
-per I.V.A.	Lit.	12.966.057=
-per progetto e direzione lavori	Lit.	26.000.000=
-per imprevisti	Lit.	10.000.000=

Totale somma a disposizione dell'Amministrazione Comunale Lit. 48.966.057=

Totale progetto Lit. 239.617.487=

Progetto approvato dalla G.M. del 20/10/1989 n. 280; resa esecutiva dal 25/11/1989
dalla SCASL di Frosinone.

Successivamente fu approvata la perizia di variante e suppletiva ed il nuovo qua-
dro economico è il seguente:

a) per lavori	Lit.	200.651.430=
b) somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale:		
-spese tecniche	Lit.	26.000.000=
-I.V.A. (19%) spese tecniche	Lit.	4.940.000=
-I.V.A. (4%) sui lavori	Lit.	8.026.057=

Totale somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale Lit. 38.966.057=

Totale variante Lit. 239.617.487=



F. Mastrogeli
#. ing. FERDINANDO MASTRANGELI

Programma spese: a seguito dell'approvazione del progetto di variante nonché il ribasso offerto dalla ditta appaltatrice dello 0,50% le spese programmate e poi effettuate sono le seguenti:

per lavori autorizzati ed eseguiti	Lit.	200.651.430=
per somme a disposizione dell'Amministrazione Comunale:		
-per spese tecniche (parcella)	Lit.	25.842.187=
-per I.V.A. spese tecniche	Lit.	4.813.741=
-per I.V.A. sui lavori	Lit.	8.026.057=
TOTALE	Lit.	38.681.985=

TOTALI SPESI Lit. 239.333.415=

Come volevasi dimostrare, tutti i lavori contabilizzati ed eseguiti dall'Impresa ammontano a Lit. 239.333.415 cifra interamente coperta dal finanziamento approvato dalla Regione Lazio di Lit. 240.000.000.

Tutte le spese sopra descritte debbono ritenersi ammissibili, commisurate all'entità e diligenza dei lavori eseguiti.

Si esprime perciò, parere che il rapporto tra la Regione Lazio ed il Comune di Pico (FR) possa essere definito mediante la liquidazione al Comune stesso del contributo di legge (a suo tempo accordato) sulla spesa come sopra accertata pari a Lit. 239.333.415 (duecentotrantanovemilioni trecentotrentatremila-415); salva la superiore approvazione del certificato di regolare esecuzione.

Pico li:

Il Direttore Lavori

MASTRANGELI Dott. Ferdinando Ingegnere

Ferdinando Mastrangeli
M. ING. FERDINANDO MASTRANGELI

Certo esemplare dell'originale
per uso amministrativo
il segretario

