



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

Reg. (CE) n. 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000-2006

Misura III.4 - Classificazione comunitaria "I" – Altre misure forestali

VERBALE DI VISITA FINALE IN LOCO

QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI

CODICE UNICO IDENTIFICATIVO: **04156051361 (I 01435)**

CODICE REGIONALE AGGIUNTIVO: == CODICE FISCALE: **00217140607**

BENEFICIARIO: **COMUNE DI SORA**

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: **“Diradamento e potatura di boschi di conifere artificiali”**

DIRETTORE DEI LAVORI **Dott. Agr. Fausto Marsilio**

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: **Geom. Vincenzo Alfieri**

QUADRO B – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DELLA VISITA IN LOCO

FUNZIONARIO ACCERTATORE: **Geom. Alessandro Cenciarelli**

ESTREMI DELL'INCARICO DA PARTE DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE: **B1467 del 11.07.2003**

VISITA IN LOCO EFFETTUATA PRESSO: **Comune di Sora e boschi limitrofi**

DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO:

HANNO PARTECIPATO ALLA VISITA:

1) **Geom. Vincenzo Alfieri** in qualità di: **Responsabile del Procedimento**

2) **Dott. Agr. Fausto Marsilio** in qualità di: **Direttore Lavori**

QUADRO C – INFORMAZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO**Sezione 1 – Documentazione amministrativa**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AMMISSIBILITA' n. 241 del 13/08/2001 DATA di COMUNICAZIONE 13/08/2001

ATTO DI CONCESSIONE n AM/009996 del 29.03.2002

**IMPORTO PROGETTO AMMESSO. Euro 332.758,34 IMPORTO CONTRIBUTO ASSEGNATO azione I.3: 272.232,95
IMPORTO CONTRIBUTO ASSEGNATO azione I.4: 27.249,56**

Documentazione inerente all'azione I. 3

DATA INIZIO LAVORI 10/09/2001 DURATA DEI LAVORI 365 giorni DATA FINE LAVORI 15/09/2002

DATA FINE LAVORI COME DA CERTIFICATO DI FINE LAVORI 25/07/2003

Documentazione inerente all'azione I. 4

DATA INIZIO LAVORI 10/09/2001 DURATA DEI LAVORI 365 giorni DATA FINE LAVORI 15/09/2002

DATA FINE LAVORI COME DA CERTIFICATO DI FINE LAVORI 25/07/2003

Sezione 2 – Varianti

Variante inerente all'azione I.3

RICHIESTA PROROGA: 40553 del 10/12/2002 Del Sindaco di Sora

AUTORIZZAZIONE n. 17585 del 04/02/2003 giorni di PROROGA 60 DATA FINE LAVORI **08/02/2003**

Variante inerente all'azione I.4

RICHIESTA PROROGA: 40553 del 10/12/2002 Del Sindaco di Sora

AUTORIZZAZIONE n. 17585 del 04/02/2003 giorni di PROROGA 60 DATA FINE LAVORI **08/02/2003**

Sezione 3 – Sospensione lavori

Variante inerente all'azione I.3

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI n. 1 del **12/11/2001**

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI n. 1 del **11/02/2002**

NUOVA DATA DI FINE LAVORI **10/12/2002**

Variante inerente all'azione I.4

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI n. 1 del **12/11/2001**

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI n. 1 del **11/02/2002**

NUOVA DATA DI FINE LAVORI **10/12/2002**

Sezione 4 – Descrizione dei Lavori

Descrizione lavori azione I.3

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO:

L'intervento prevede il: Diradamento bosco di conifere, realizzazione di due diverse chiudende forestali

Descrizione lavori azione I.4

DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO:

L'intervento la lotta fitosanitaria su ha 100

Sezione 5 – Documentazione di approvazione finale

Documentazione approvazione finale azione I.3

- *Atto di approvazione della spesa occorsa per la realizzazione dell'iniziativa: Deliberazione Giunta Municipale n. 436 del 28/11/2003*
- *Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori: **Dott. Agr. Fausto Marsilio***
- *Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori: **Dott. Agr. Fausto Marsilio***

Documentazione approvazione finale azione I.4

- *Atto di approvazione della spesa occorsa per la realizzazione dell'iniziativa: Deliberazione Giunta Municipale n. 436 del 28/11/2003*
- *Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori: **Dott. Agr. Fausto Marsilio***
- *Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori: **Dott. Agr. Fausto Marsilio***

QUADRO D - ACCERTAMENTO LAVORI IN LOCO

(Riportare eventuali osservazioni sulla rispondenza tra l'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento, tenuto conto dei giustificativi delle spese e altra documentazione presentata, e quanto accertato nella visita in loco)

Accertamento lavori azione I.3

Il giorno 27/10/2005 è stato effettuato il sopralluogo di verifica di fine lavori, riscontrando quanto segue: - il progetto presentato dal Comune di Sora è stato realizzato in conformità del progetto presentato. In particolare, facendo riferimento agli interventi relativi alle recinzioni, essi non sono stati ritenuti del tutto congrui rispetto alle previsioni progettuali, in quanto realizzati parzialmente nella particella 73 e non realizzati nella particella 64..

Accertamento lavori azione I.4

Il giorno 27/10/2005 è stato effettuato il sopralluogo di verifica di fine lavori, riscontrando quanto segue: - il progetto presentato dal Comune di Sora è stato realizzato in conformità del progetto presentato.

QUADRO E - ACCERTAMENTO CONTABILE**Sezione 1 – Quadro Economico****QUADRO ECONOMICO APPROVATO***(atto di approvazione: Deliberazione Giunta Municipale n. 45 del 26/02/2001)***QUADRO ECONOMICO FINALE***(atto di approvazione Deliberazione Giunta Municipale n. 322 del 25/09/2007)***A Lavori**

1	Importo dei lavori con oneri per la sicurezza	€	216.540,66	€	191.911,93
2	Materiali	€		€	26.320,08
3	IVA su materiali	€	43.308,13		5.264,01
4	Totale Lavori	€	259.848,78		223.496,02

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

a	Imprevisti	€	8.800,00	€	
b	IVA su Imprevisti	€	2.200,00		
c	Totale Imprevisti	€	11.000,00		
c	Spese generali	€	26.556,61	€	25.008,86
d	IVA al 20% su spese generali	€	5.311,32	€	5.779,96
e	Totale spese generali	€	31.867,93	€	30.788,82

Importo Totale	€	302.716,72	Az. I.3	€	254.284,84	Az. I.3
-----------------------	---	------------	----------------	---	------------	----------------

Netto ribasso d'Asta	€	0,00
-----------------------------	---	------

QUADRO ECONOMICO APPROVATO*(atto di approvazione: Deliberazione Giunta Municipale n. 45 del 26/02/2001)***QUADRO ECONOMICO FINALE***(atto di approvazione Deliberazione Giunta Municipale n. 322 del 25/09/200)***A Lavori**

1	Importo dei lavori con oneri per la sicurezza	€	21.675,08	€	20.543,99
2	Materiali	€		€	348,08
3	IVA su materiali	€	4.335,01		69,61
4	Totale Lavori	€	26.010,09		20.961,68

B Somme a disposizione dell'Amministrazione

a	Imprevisti	€	728,64	€	
b	IVA su Imprevisti	€	182,15		
c	Totale Imprevisti	€	910,79		
c	Spese generali	€	2.601,00	€	2.173,08
d	IVA al 20% su spese generali	€	520,20	€	434,62
e	Totale spese generali	€	3.121,20	€	2.607,70
		€		€	

Importo Totale	€	30.042,08	Az. I.4	€	23.569,38
-----------------------	---	-----------	----------------	---	-----------

Netto ribasso d'Asta	€	0,00
-----------------------------	---	------

Sezione 2 – Riduzioni e modifiche del Quadro Economico

In relazione agli esiti dell'accertamento dei lavori e della documentazione contabile, indicare le eventuali riduzioni da operare sull'importo complessivo dell'intervento: (Specificare la categoria dei lavori o la voce delle somme a disposizione dell'Amministrazione e l'importo della riduzione)

A seguito degli esiti dell'accertamento finale sono state scorporate le seguenti spese per l'azione I.3:

Superficie interessata da lavori di diradamento	€ 9.429,53
Maggiore IVA per spese tecniche	€ 678,16
Totale	€ 10.107,69

A seguito degli esiti dell'accertamento finale sono state scorporate le seguenti spese per l'azione I.4:

Lotta fitosanitaria	€ 1.951,54
Totale	€ 1.951,54

Sezione 3 - Verifica documentazione contabile

A fronte dei pagamenti effettuati si è presa visione delle seguenti fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, sulla quale è stato apposto un timbro con la dicitura "REGIONE LAZIO – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile –REGOLAMENTO CE 1257/1999- Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 – Misura III.4"

Verifica contabile totale

N°	DITTA	FATTURE		IMPORTO FATTURA €	IMPORTO NON RICONOSCIUTO €
		N°	DATA		
	Agrotecnicafacchini C. s.n.c	49	26/11/2002	3.858,00	
	Agrotecnicafacchini C. s.n.c	50	27/11/2002	552,00	
	Agrotecnicafacchini C. s.n.c	51	02/12/2002	488,50	
	Agrotecnicafacchini C. s.n.c	52	11/12/2002	468,00	
	Agrotecnicafacchini C. s.n.c	19	12/07/2003	1.638,30	
	Agrotecnicafacchini C. s.n.c	20	12/07/2003	2.266,80	
	Cirelli Valentino Roberto	137	20/08/2002	380,88	
	Cirelli Valentino Roberto	132	05/08/2002	1.583,47	
	Cirelli Valentino Roberto	180	15/11/2002	453,36	
	Cirelli Valentino Roberto	181	15/11/2002	1.307,60	
	Cirelli Valentino Roberto	201	16/12/2002	1.251,12	
	Cirelli Valentino Roberto	35	02/04/2003	420,02	
	Cirelli Valentino Roberto	34	02/04/2003	427,80	
	Cirelli Valentino Roberto	49	29/04/2003	244,80	
	Farina Angela	1	18/03/2003	3.942,00	
	Viglianti Silvano	2	19/03/2003	8.932,80	
	Viglianti Silvano	4	03/09/2003	2.570,40	
	Alpe Di Simone F. & C. sas	112	30/09/2002	280,00	
	Alpe Di Simone F. & C. sas	156	31/12/2002	286,10	
	Alpe Di Simone F. & C. sas	11	31/01/2003	264,84	
	Alpe Di Simone F. & C. sas	38	01/04/2003	167,29	
	Alpe Di Simone F. & C. sas	27	28/02/2003	82,06	
	Assimoco (poliza fidejussoria)			1.916,04	1.916,04
	Extragras srl	15/DI	31/12/2002	62,06	
	Extragras srl	02/DI	31/01/2003	106,42	
	Extragras srl	04/DI	02/02/2003	100,25	
	Extragras srl	07/DI	31/03/2003	111,91	
	Dott. Ing. Loreto Corridore	6/03	04/12/2003	2.915,76	
	Dott. Agr. Fausto Marsilio	03/03	24/11/2003	5.445,89	
	Dott. Agr. Fausto Marsilio	02/03	10/02/2003	8.168,84	
	Geom. Grazio Annarelli	9	23/07/2002	2.423,73	
	Dott. Agr. Cioffi Ernesto Anselmo	11	06/08/2002	2.423,73	
	Dott. Danila Spinacara	6	26/07/2002	2.423,73	
	Dott. Agr. Fausto Marsilio	1	31/07/2002	2.423,73	
	Dott. Ing. Loreto Corridore	5	08/09/2002	2.423,73	
	Perciballi Roberto e Sas	17	15/11/2002	2.423,72	
	Pagamento Operai mesi di Giugno 2002			38.494,48	
	Pagamento Operai mesi di Luglio 2002			34.145,71	
	Pagamento Operai mesi di Agosto 2002			23.449,45	
	Pagamento Operai mesi di Settembre 2002			30.943,80	
	Pagamento Operai mesi di Ottobre 2002			32.761,57	
	Pagamento Operai mesi di Novembre 2002			24.959,62	
	Pagamento Operai mesi di Dicembre 2002			29.890,84	
	Pagamento Operai mesi di Gennaio 2003			30.140,28	
	Pagamento Operai mesi di Febbraio 2003			23.403,20	
	Incentivazione legge 109/94	4456	04/12/2003	1.162,02	
Azione I.3 – I.4		TOTALE Importo		334.586,65	1.916,04

Non si riconosce l'importo di € 1.916,04 in percentuale dell'intervento determinato: € 177,80 per l'azione I.3; mentre per l'azione I.4 è pari ad € 1.738,24.

Sezione 4 – Determinazione della spesa riconosciuta ammissibile**Importo complessivo approvato delle due azioni € 332.758,34****Azione I.3 € 302.481,06****Azione I.4 € 30.277,29**

Importo Spesa Approvata € 302.481,06 (Deliberazione Giunta Municipale n. 45 del 26/02/2001)

Importo Spesa Finale € 254.284,84 (Deliberazione Giunta Municipale n. 322 del 25/09/2007)

Importo Riduzioni (sezione 2) € 10.107,69

Importo non riconosciuto (Sez. 3) € 1.738,24

CONTRIBUTO AMMISSIBILE**TOTALE spesa ammissibile € 242.438,91****(Az. I.3) = € 218.195,02**

Importo Spesa Approvata € 30.277,29 (Deliberazione Giunta Municipale n. 45 del 26/02/2001)

Importo Spesa Finale € 23.569,38 (Deliberazione Giunta Municipale n. 322 del 25/09/2007)

Importo Riduzioni (sezione 2) € 1.951,54

Importo non riconosciuto (Sez. 3) € 177,80

CONTRIBUTO AMMISSIBILE**TOTALE spesa ammissibile € 21.440,04****(Az. I.4) = € 19.296,04****Azione I.3 = € 242.438,91 contributo 90% = Euro 218.195,02****Azione I.4 = € 21.440,04 contributo 90% = Euro 19.296,04****Sezione 5 – Anticipazione e Acconti corrisposti – Saldo da erogare****Anticipazione e Acconti corrisposti – Saldo da erogare azione I.3**

Anticipazione € 204.174,71 erogato con elenco di liquidazione n. 2 del 22/01/2002

I° Acconto (50%) € _____ erogato con elenco di liquidazione n. _____ del _____

Anticipazione e Acconti corrisposti – Saldo da erogare azione I.4

Anticipazione € 20.437,17 erogato con elenco di liquidazione n. 2 del 22/01/2002

I° Acconto (50%) € _____ erogato con elenco di liquidazione n. _____ del _____

Azione I.3**TOTALE erogato € 204.174,71****SALDO DA EROGARE: € 14.020,31****TOTALE contributo ammissibile € 218.195,02 - TOTALE erogato € 204.174,71 = € 14.020,31****ECONOMIE CONSEGUITE: € 54.037,93****Azione I.4****TOTALE erogato € 20.437,17****SALDO DA EROGARE: € 0,00****TOTALE contributo ammissibile € 19.296,04 - TOTALE erogato € 20.437,17 = € 1.141,13 (da recuperare)****ECONOMIE CONSEGUITE: € 7.953,52**

FIRMA del BENEFICIARIO

FIRMA DEL FUNZIONARIO ISTRUTTORE

Responsabile del Procedimento

DATA ____ / ____ / ____

QUADRO F - Note del beneficiario o di suoi delegati

NOTE: (In tale spazio il beneficiario o un suo delegato presente al controllo può integrare il verbale con proprie osservazioni, sottoscrivendole.)

FIRMA del BENEFICIARIO o di un suo delegato