



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

Reg. (CE) n. 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000-2006

Misura III.4 - Classificazione comunitaria "I" – Altre misure forestali

VERBALE DI VISITA FINALE IN LOCO

QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI

CODICE UNICO IDENTIFICATIVO: 04156052740

CODICE REGIONALE AGGIUNTIVO:=====..... CODICE FISCALE: 01633570609

BENEFICIARIO: AMM.NE PROV.LE DI FROSINONE (Lavori inerenti il territorio del Comune di San Giovanni Incarico)

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: Valorizzazione della funzione paesaggistica e ricreativa di boschi di interesse pubblico

DIRETTORE DEI LAVORI: Dott. Agr. Edoardo Porcorossi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Franco Martucci

QUADRO B – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DELLA VISITA IN LOCO

FUNZIONARIO ACCERTATORE: Geom. Alessandro Cenciarelli

ESTREMI DELL'INCARICO DA PARTE DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE: B1467 del 11.07.2003

VISITA IN LOCO EFFETTUATA PRESSO: L'area di intervento, di proprietà del Comune di San Giovanni Incarico (FR), è situata in località "Madonna della Guardia"

DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO: HANNO PARTECIPATO ALLA VISITA:

Geom. Franco Martucci Responsabile del procedimento dell'Amm.ne Prov.le di Frosinone

Dott. Agr. Edoardo Porcorossi Progettista e Direttore dei lavori

Sig. Roberto Mastronardi Rappresentante della Ditta Ecosabina s.r.l.

QUADRO C – INFORMAZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO**Sezione 1 – Documentazione amministrativa**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AMMISSIBILITA' n. 240 del 13.08.2001 DATA di COMUNICAZIONE 13.02.2004

ATTO DI CONCESSIONE n. D2/43397 del 15.03.2004

IMPORTO PROGETTO AMMESSO € 31.324,56 IMPORTO CONTRIBUTO ASSEGNATO € 31.324,56

DATA INIZIO LAVORI 08.06.2004 - DURATA DEI LAVORI 90 giorni - DATA FINE LAVORI 07.09.2004

DATA FINE LAVORI COME DA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: ...07.09.2004....

Sezione 2 – Varianti

RICHIESTA VARIANTE n. _____ del _____

AUTORIZZAZIONE n. _____ del _____ giorni di PROROGA _____ DATA FINE LAVORI _____

Sezione 3 – Sospensione lavori

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI _____

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI _____

NUOVA DATA DI FINE LAVORI _____

Sezione 4 – Descrizione dei Lavori**DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO:**

I lavori del progetto, ammessi a finanziamento, consistono nella riapertura e sistemazione manuale di sentieri pedonali.

Sezione 5 – Documentazione di approvazione finale

- *Atto di approvazione della spesa occorsa per la realizzazione dell'iniziativa: Determinazione n. 133 del 27.01.2005*
- *Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Dott. Agr. Edoardo Porcorossi in data 07.09.2004*
- *Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Dott. Agr. Edoardo Porcorossi in data 15.11.2004*

QUADRO D – ACCERTAMENTO LAVORI IN LOCO

(Riportare eventuali osservazioni sulla rispondenza tra l'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento, tenuto conto dei giustificativi delle spese e altra documentazione presentata, e quanto accertato nella visita in loco)

In data 28.11.2007, a seguito della precedente verifica nel corso della quale non era stato possibile completare l'esame dei lavori eseguiti, consistenti in interventi a carico della sentieristica forestale, è stato effettuato un sopralluogo per la verifica di fine lavori e, dagli accertamenti a campione effettuati, inerenti l'agibilità e, conseguentemente, la fruizione dei sentieri pedonali, è risultato che le finalità progettuali raggiunte, così come analiticamente riportato nella relazione tecnica del Dott. For. Antonio Zani, possano stimarsi pari a circa il 70% di quelle preventivate; stante ciò si dovrà provvedere ad una rimodulazione del finanziamento concesso.

QUADRO E - ACCERTAMENTO CONTABILE**Sezione 1 – Quadro Economico****QUADRO ECONOMICO APPROVATO**

(atto di approvazione Determinazione n. 2147 del 17.05.2004)

QUADRO ECONOMICO FINALE

(approvato con Determinazione n. 133 del 27.01.2005)

A) Importo dei lavori	€	22.310,94	€	22.676,83	(Lavori eseguiti comprensivi di imprevisti)
Ribasso d'asta 3,20%	€	713,95			
Lavori ribassati	€	21.596,99			
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) imprevisti	€	1.079,84	€	1.079,84	(Imprevisti utilizzati)
2) Spese generali e tecniche	€	2.677,31	€	2.677,31	(Spese generali)
3) Totale parziale	€	25.354,14	€	25.354,14	(Totale parziale)
4) IVA (20%)	€	<u>5.070,83</u>	€	<u>5.070,83</u>	(IVA)
IMPORTO TOTALE	€	30.424,97	(Az. I.5)	€	30.424,97 (Az. I.5)

Ribasso d'asta pari al 3,20%

Sezione 2 – Riduzioni e modifiche del Quadro Economico

In relazione agli esiti dell'accertamento dei lavori e della documentazione contabile, indicare le eventuali riduzioni da operare sull'importo complessivo dell'intervento: (Specificare la categoria dei lavori o la voce delle somme a disposizione dell'Amm.ne e l'importo della riduzione)

In merito ai lavori riguardanti la sentieristica forestale, dalla spesa contabilizzata dal beneficiario di € 27.212,20, va detratta, in quanto non fatturata, la somma di € 13,32, comportando quindi una spesa di € 27.198,88 (€ 22.665,74 + IVA € 4.533,14). In relazione a quest'ultima viene riconosciuto, così come riscontrato nel corso del sopralluogo, un importo pari al 70%, della spesa sostenuta: si deve pertanto provvedere a detrarre la somma di € 8.159,66 (€ 6.799,72 + IVA € 1.359,94). Da ciò ne consegue che l'importo totale ammissibile dei lavori è pari ad € **19.039,22** (€ 15.866,02 + IVA € 3.173,20). Per quanto attiene alle spese tecniche dall'importo contabilizzato pari ad € 3.212,77 va detratta la somma di € 224,96 in quanto non quietanzata: pertanto queste vengono riconosciute per un importo pari ad € 2.987,81. Ne deriva che l'importo progettuale ammissibile risulta pari ad € **22.027,03**.

TOTALE RIDUZIONI Euro **8.397,94** (€ 13,32 + € 8.159,66 + € 224,96)

Sezione 3 - Verifica documentazione contabile

A fronte dei pagamenti effettuati si è presa visione delle seguenti fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, sulla quale è stato apposto un timbro con la dicitura "REGIONE LAZIO – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile –REGOLAMENTO CE1257/1999- Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 – Misura III.4"

- | | | |
|---|---|--|
| 1) ECO SABINA srl | - Fatt. n. 98 del 25.11.2004 - | Importo € 25.773,49 - non riconosciuto € _____ |
| 2) ECO SABINA srl | - Fatt. n. 102 del 25.11.2004 - | Importo € 1.425,39 - non riconosciuto € _____ |
| 3) Dott. Agr. E. Porcorossi (Progett. e Dir. Lavori) Fatt. n. 7 del 15.05.2004 - | Importo € 1.836,00 - non riconosciuto € _____ | |
| 4) Dott. Agr. E. Porcorossi (Progett. e Dir. Lavori) Fatt. n. 14 del 25.10.2004 - | Importo € 1.376,77 - non riconosciuto € _____ | |

TOTALE Importo € 30.411,65

Sezione 4 – Determinazione della spesa riconosciuta ammissibile

Importo Spesa Approvata	€ 30.424,97	(Determinazione n. 2147 del 17.05.2004)
Importo Spesa Finale	€ 30.424,97	(Determinazione n. 133 del 27.01.2005)
Importo Riduzioni (Sezione 2)	€ 8.397,94	
Importo non riconosciuto (Sez. 3)	€	
TOTALE spesa ammissibile	€ 22.027,03	CONTRIBUTO ammissibile € 22.027,03 (Az. I.5)

Sezione 5 – Anticipazione e Acconti corrisposti – Saldo da erogare

Anticipazione	€	erogato con elenco di liquidazione n. _____ del _____
I° Acconto (50%)	€ 15.212,49	erogato con elenco di liquidazione n. ... 38 ... del 31.01.2006.....
II° Acconto (30%)	€ 9.127,49	erogato con elenco di liquidazione n. ... 64 ... del 08.09.2006.....

TOTALE investimento iniziale	€ 31.324,56	TOTALE contributo iniziale	€ 31.324,56
TOTALE investimento (dopo ribasso)	€ 30.424,97	TOTALE contributo (dopo ribasso)	€ 30.424,97
TOTALE erogato	€ 24.339,98	(I° SAL e II° SAL = 80% di € 30.424,97)	
TOTALE investimento ammissibile	€ 22.027,03	TOTALE contributo ammissibile	€ 22.027,03
SALDO NEGATIVO da recuperare	€ 2.312,95	(€ 24.339,98 – € 22.027,03)	
ECONOMIE CONSEGUITE	€ 9.297,53	(€ 31.324,56 – € 22.027,03) di cui:	
		€ 2.312,95 quali somme da recuperare ed	
		€ 6.984,58 quali somme da disimpegnare	

FIRMA DEL FUNZIONARIO/I ISTRUTTORE/I

FIRMA del BENEFICIARIO o di un suo delegato

Geom. Alessandro Cenciarelli _____

Il Presidente dell'Amm.ne Prov.le di Frosinone _____

Il Responsabile del Procedimento Geom. Franco Martucci _____

DATA ____/____/____

QUADRO F - Note del beneficiario o di suoi delegati**NOTE:** (In tale spazio il beneficiario o un suo delegato presente al controllo può integrare il verbale con proprie osservazioni, sottoscrivendole.)

FIRMA del BENEFICIARIO o di un suo delegato