

OGGETTO: L.R. n° 76/90. Intervento straordinario della Regione Lazio in favore del comune di Tarquinia per il “Recupero, il consolidamento e la valorizzazione delle mura urbane”. Contabilità finale ed erogazione della rata di saldo di €. 24.468,95 da impegnare sul cap. T92600 (ex imp. n° 25671/2003 - cap. E52504)

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002;

VISTA la D.G.R.L. n. 1232 del 6 settembre 2002, con la quale è stata istituita la figura del Direttore del Dipartimento;

VISTA la D.G.R.L. n. 734 del 28 settembre 2007 con la quale viene conferito al Dott. Raniero De Filippis l’incarico di Direttore del Dipartimento Territorio;

VISTA la D.G.R.L. n. 801 del 26 ottobre 2007 con la quale viene conferito all’Arch. Giovanna Bargagna l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli;

PREMESSO che con legge regionale n° 76/90 l’Amministrazione Regionale ha concesso un finanziamento di €. 655.900,26 al Comune di Tarquinia per il recupero, il consolidamento e la valorizzazione delle mura urbane;

CHE per gli interventi in oggetto, con Determinazione della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile n° B0014 del 03.03.2003 è stato impegnata (imp. 25671/2003) in favore del Comune di Tarquinia la somma di €. 655.900,26 sul capitolo E52505;

CONSIDERATO che il Comune di Tarquinia ha trasmesso il progetto esecutivo dei lavori di recupero, consolidamento e valorizzazione delle mura urbane, redatto dal comune stesso ed approvato con delibera di G.C. n. 357 del 28.08.2003, dell’importo di €. 655.900,26 e secondo il seguente quadro economico:

lavori	€. 417.742,76
oneri per la sicurezza	40.000,00
somme a disposizione:	
IVA al 10%	45.774,28
Spese tecniche progettazione e D.L.	53.316,62
Spese tecniche assistenza giornaliera	10.000,00
Spese tecniche coord. sicurezza	18.081,27
Spese tecniche collaudo	2.600,00
Spese tecniche responsabile proced.	2.289,00
Cnpaia	1.679,96
IVA al 20%	17.135,57
Rilievi, indagini accert lab	5.000,00
Occupaz. Temporanea e frutti pendenti	15.000,00
Lavori in economia	17.280,00
Imprevisti	10.000,00
Totale	655.900,26

CHE con contratto rep. n. 8724 del 28 maggio 2004, i lavori in oggetto vengono appaltati all’Impresa Alberto Martorelli – Eredi di Martorelli Emidio Carlo, con sede in Roma, via del Fontanile Arenato n. 270, per l’importo di € 380.402,67 compresi gli oneri per la sicurezza ed al netto del ribasso d’asta del 18,513 % sul prezzo a base d’asta;

CHE oltre al progetto principale è stata approvata, con determinazione del Settore XI – LL.PP. n. 88 del 29.07.2005, una perizia di variante con variata distribuzione di spesa dell’importo complessivo di €. 655.900,26 ;

VISTO il certificato di ultimazione lavori approvato con determinazione del responsabile del Settore XI – LL.PP. n. 24 del 19.03.2008;

VISTO il certificato di regolare esecuzione approvato con determinazione del responsabile del

Settore XI – LL.PP. n° 81 del 10.07.2006;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 54 del 21.02.2008 di approvazione della rendicontazione finale delle spese sostenute per il recupero, il consolidamento e la valorizzazione delle mura urbane nell'importo di €. 546.719,26;

VISTA la Delibera di Giunta Comunale n. 100 del 27.03.2008 di approvazione del quadro economico finale della spesa effettivamente occorsa secondo il quadro economico di seguito riportato:

per lavori eseguiti:

importo lavori	€. 339.646,28
oneri per la sicurezza	€. 40.000,00

per somme a disposizione:

IVA 10% su lavori	€. 37.964,63
Spese tecniche	€. 80.000,00
Spese tecniche per RUP	€. 2.289,00
CNPAIA	€. 1.608,87
IVA 20% su spese tecniche	€. 16.410,45
Assistenza archeologica	€. 1.995,00
Occup. Temporanea e frutti pendenti	€. 15.000,00
Lavori e fattura	€. 11.361,68
Totale	€. 546.719,26
Economie	€. 109.181,00
Importo iniziale intervento	€. 655.900,26

Preso atto che :

- il costo complessivo dell'intervento è stato approvato in €. 546.719,26;
- nel corso dei lavori al Comune di Tarquinia sono stati anticipati €. 522.250,31 e quindi residua da erogare un saldo di €. 24.468,95 assumendo un impegno di pari somma sul capitolo T92600 (le somme dell'ex impegno 25671/2003 perenti al 31.12.2005 sono state regolarmente ricognite con D.P.R.L. n. T0460 del 21.09.2006 ed integrate con DPRL n. T0256 del 19 maggio 2008);

TUTTO cio' premesso e considerato:

DETERMINA

1. di prendere atto che la spesa sostenuta dal Comune Tarquinia per l'esecuzione degli interventi di recupero, consolidamento e valorizzazione delle mura urbane – I° lotto- 2^ fase è di euro 546.719,26;
2. di erogare la somma di €. 24.468,95 al Comune di Tarquinia a saldo del contributo spettante assumendo un impegno di pari somma sul capitolo T92600 (le somme dell'ex impegno n. 25671/2003, assunto con determinazione n° B0014/2003 sul capitolo E52505, perenti al 31.12.2005, sono state regolarmente ricognite con DPRL n° T0460 del 21.09.2006 ed integrate con D.P.R.L. n° T0256 del 19 maggio 2008)
- 3 di accertare una economia di €. 109.181,00 sull'importo ricognito

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO
(Dott. Raniero De Filippis)