



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

Reg. (CE) n. 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000-2006

Misura III.4 - Classificazione comunitaria "I" – Altre misure forestali

VERBALE DI VISITA FINALE IN LOCO

QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI

CODICE UNICO IDENTIFICATIVO: 04156051700

CODICE REGIONALE AGGIUNTIVO: I01404

CODICE FISCALE: 94008780580

BENEFICIARIO: X° COMUNITA' MONTANA DELL'ANIENE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: Valorizzazione delle risorse forestali.

DIRETTORI DEI LAVORI: Arch. Maurizio Castelli, Arch. Natale Russo, Dott. Agr. Domenico Tommasino Noviello

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Armando Pistoia

QUADRO B – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DELLA VISITA IN LOCO

FUNZIONARIO ACCERTATORE: Geom. Tonino Torrigiani

ESTREMI DELL'INCARICO DA PARTE DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE: B1467 del 11.07.2003

VISITA IN LOCO EFFETTUATA PRESSO: Le aree di intervento hanno interessato il territorio del Comune di Vivaro Romano, in località "Farnietto" e "Madonna della Neve", di Roiate, in località "Costa di S.Maria della Serra", di Sambuci, in località "Cerreto".

DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO: HANNO PARTECIPATO ALLE VISITE:

Geom. Armando Pistoia Responsabile del Procedimento

Geom. Giuseppe Di Martino Responsabile dell'Ufficio Tecnico della X° C.M. dell'Aniene

Dott. Agr. Domenico Tommasino Noviello Progettista e Direttore dei lavori

Arch. Maurizio Castelli Progettista e Direttore dei Lavori

Geom. Edoardo Renzi Rappresentante dell'impresa Eurogarden srl, aggiudicataria dei lavori

Geom. Gabriele D'Acuti Collaboratore della X° C.M. dell'Aniene

QUADRO C – INFORMAZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO
Sezione 1 – Documentazione amministrativa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AMMISSIBILITA' n. 248 del 21.08.2001 DATA di COMUNICAZIONE 21.08.2001 ATTO DI CONCESSIONE n. AM/010030 del 29.03.2002 IMPORTO PROGETTO AMMESSO € 538.650,68 IMPORTO CONTRIBUTO ASSEGNATO € 430.920,55 DATA CONSEGNA LAVORI 13.10.2001 - DATA INIZIO LAVORI 12.02.2002 - DURATA DEI LAVORI 412 giorni - DATA FINE LAVORI 15.11.2004 DATA FINE LAVORI COME DA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: ...15.11.2004....
Sezione 2 – Varianti
RICHIESTA VARIANTE n. _____ del _____ AUTORIZZAZIONE n. _____ giorni di PROROGA _____ DATA FINE LAVORI _____
Sezione 3 – Sospensione lavori
VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI del20.01.2003..... VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI del06.09.2004..... NUOVA DATA DI FINE LAVORI04.11.2004.....
Sezione 4 – Descrizione dei Lavori
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO: I lavori del progetto interessano i seguenti Comuni: Roiate (rinfoltimento, interventi fitosanitari e chiudenda forestale) – Sambuci (rinfoltimento e chiudenda forestale) – Saracinesco (rinfoltimento e chiudenda forestale) - Vivaro Romano (sistemazione viabilità forestale). Per quanto riguarda i lavori da eseguire nel territorio del Comune di Cervara di Roma, il beneficiario ha rinunciato alla realizzazione degli stessi, mentre i lavori attinenti il territorio del Comune di Cerreto Laziale non sono stati ammessi al finanziamento.
Sezione 5 – Documentazione di approvazione finale
Atto di approvazione della spesa occorsa per la realizzazione dell'iniziativa: Det. n. 112 del 17.12.04 rettificata con Det. n. 19 del 28.03.06 Certificato di ultimazione dei lavori redatto dalla Direzione Lavori: Arch. M. Castelli, Arch. N. Russo e Dott. Agr. D. T. Noviello in data 15.11.2004 Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dalla Direzione Lavori: Arch. M. Castelli, Arch. N. Russo e Dott. Agr. D. T. Noviello in data 23.11.2004

QUADRO D - ACCERTAMENTO LAVORI IN LOCO
(Riportare eventuali osservazioni sulla rispondenza tra l'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento, tenuto conto dei giustificativi delle spese e altra documentazione presentata, e quanto accertato nella visita in loco) In data 31.01.2006 e in data 06.02.2006 sono stati effettuati i sopralluoghi per la verifica di fine lavori ed è stato riscontrato quanto segue: • nel territorio del Comune di Vivaro Romano sono state realizzate le opere di rifacimento del piano viario di strade forestali esistenti, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione. • nel territorio del Comune di Roiate i lavori di rinfoltimento non hanno avuto esito positivo e la chiudenda realizzata risulta in diversi punti forata e comunque non sufficientemente idonea alla tutela della ricostituzione del bosco; l'intervento di diradamento risulta sufficientemente idoneo alle attese progettuali e conforme a livello tecnico-amministrativo, ivi compresa la porzione di chiudenda – per uno sviluppo max di ml 1.500 – che delimita il bosco oggetto di diradamento. • nel territorio del Comune di Sambuci i lavori di sistemazione del sentiero forestale e di rinfoltimento non sono stati eseguiti e pertanto la chiudenda forestale, seppur eseguita in conformità al progetto, non si ritiene necessaria per la tutela di un bosco che non è stato oggetto di piantumazione. • nel territorio del Comune di Saracinesco non è stato effettuato il sopralluogo, in quanto i lavori non sono stati realizzati, come riportato nella relazione dello stato finale dei lavori. Per quanto sopra esposto il finanziamento concesso dovrà essere oggetto di rimodulazione.

QUADRO E - ACCERTAMENTO CONTABILE**Sezione 1 – Quadro Economico****QUADRO ECONOMICO APPROVATO**

(atto di approvazione Determinazione n. 58 del 12.10.2001)

A) Importo dei lavori a base d'asta	€	388.584,95	
Ribasso d'asta 35,636 %	€	138.476,13	
Lavori ribassati	€	250.108,82	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1) imprevisti	€	13.660,42	
2) Spese generali e tecniche	€	46.630,19	
3) Totale parziale	€	310.399,43	
4) IVA (20%)	€	62.079,87	
	€		
IMPORTO TOTALE	€	372.479,30	(Az. I.3)

Ribasso d'asta pari al 35,636 %

QUADRO ECONOMICO FINALE(approvato con Det. n. 108 del 17.12.04 rettificata con Det. n. 18 del 28.03.06)
e con Det. n. 112 del 17.12.04 rettificata con Det. n. 19 del 28.03.06)

€	193.374,27	(Lavori eseguiti)
€	3.300,00	(penale)
€	190.074,27	(lavori meno penale)
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
€	0,00	(Imprevisti)
€	62.551,72	(Spese generali)
€	38.014,86	(IVA sui lavori)
€	14.011,57	(IVA su spese generali)
€		
€	304.652,42	(Az. I.3)

Sezione 2 – Riduzioni e modifiche del Quadro Economico

In relazione agli esiti dell'accertamento dei lavori e della documentazione contabile, indicare le eventuali riduzioni da operare sull'importo complessivo dell'intervento: (Specificare la categoria dei lavori o la voce delle somme a disposizione dell'Amm.ne e l'importo della riduzione)

L'importo inerente i lavori di rinfoltimento, non avendo questi ultimi avuto esito positivo, così come riscontrato nel corso del sopralluogo, unitamente all'importo relativo alle chiudende realizzate a tutela dei rinfoltimenti stessi (€ 67.730,58), dovrà essere detratto dal totale dei lavori contabilizzati; si dovranno inoltre detrarre € 3,22 quale somma erroneamente conteggiata dal beneficiario ed € 0,65 quale IVA sui lavori non riconosciuta; da ciò ne consegue che l'importo totale ammissibile dei lavori, comprensivi di IVA, sarà pari ad € 160.354,68, (lavori contabilizzati € 228.089,13 – € 67.730,58 di lavori con IVA non riconosciuti – € 3,22 erroneamente conteggiati – € 0,65 di IVA sui lavori); per quanto concerne le somme a disposizione, queste, comprensive di IVA, assommano ad € 55.956,23, in quanto dall'importo di € 76.563,29 contabilizzato dal beneficiario, dovranno essere detratti € 20.607,06 eccedenti il 12% della quota ammissibile. Ne deriva che l'importo progettuale ammissibile sarà pari ad € 216.310,91.

TOTALE RIDUZIONI Euro 88.341,51 (€ 304.652,42 – € 216.310,91)

Sezione 3 - Verifica documentazione contabile

A fronte dei pagamenti effettuati si è presa visione delle seguenti fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, sulla quale è stato apposto un timbro con la dicitura "REGIONE LAZIO – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile –REGOLAMENTO CE1257/1999- Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 – Misura III.4"

1) Eurogarden srl	- Fatt. n. 477 del 20.07.2002 - Importo €	151.020,00	non riconosciuto €	_____
2) Eurogarden srl	- Fatt. n. 620 del 19.10.2002 - Importo €	62.520,00	non riconosciuto €	_____
3) Eurogarden srl	- Fatt. n. 169 del 12.04.2005 - Importo €	14.545,26	non riconosciuto €	_____
4) Arch. Maurizio Castelli (Progett. e Dir.Lavori)	- Fatt. n. 01 del 10.01.2002 - Importo €	8.630,63	non riconosciuto €	_____
5) Arch. Natale Russo (Progett. e Dir.Lavori)	- Fatt. n. 01 del 28.01.2002 - Importo €	8.630,63	non riconosciuto €	_____
6) Dott. Agr. D. T. Novello (Progett. e Dir.Lavori)	- Fatt. n. 04 del 01.03.2002 - Importo €	17.261,26	non riconosciuto €	_____
7) Arch. Maurizio Castelli (Progett. e Dir.Lavori)	- Fatt. n. 21 del 29.11.2004 - Importo €	17.184,70	non riconosciuto €	_____
8) Dott. Agr. D. T. Noviello (Progett. e Dir.Lavori)	- Fatt. n. 24/04 del 30.11.2004 - Importo €	10.310,81	non riconosciuto €	_____

TOTALE Importo € 290.103,29

Sezione 4 – Determinazione della spesa riconosciuta ammissibile		
Importo Spesa Approvata	€ 372.479,39	(Determinazione n. 58 del 12.10.2001)
Importo Spesa Finale	€ 304.652,42	(Det. n. 112 del 17.12.04 rettificata con Det. n. 19 del 28.03.06)
Importo Riduzioni (sezione 2)	€ 88.341,51	
Importo non riconosciuto (Sez. 3)	€	
TOTALE spesa ammissibile	€ 216.310,91	
CONTRIBUTO ammissibile	Azione I.3 = contributo 80 % =	€ 173.048,73
Sezione 5 – Anticipazione e Acconti corrisposti – Saldo da erogare		
Anticipazione	€ 363.589,27.....	erogato con elenco di liquidazione n. ... 4... del 14.02.2002.....
I° Acconto (50%)	€	erogato con elenco di liquidazione n. del
II° Acconto (30%)	€	erogato con elenco di liquidazione n. del
TOTALE spesa iniziale	€ ____ 538.650,68 ____	TOTALE contributo iniziale € ____ 430.920,55 ____
TOTALE erogato	€ ____ 363.589,27 ____	(Anticipazione sul contributo iniziale)
TOTALE spesa ammissibile	€ ____ 216.310,91 ____	TOTALE contributo ammissibile € ____ 173.048,73 ____
SALDO negativo da recuperare	€ ____ 190.540,54 ____	(€ 363.589,27 – € 173.048,73) di cui:
		€ 119.867,33 derivanti da ribasso d'asta
		ed € 70.673,21 per lavori e somme non riconosciute
ECONOMIE CONSEGUITE	€ ____ 257.871,82 ____	di cui: € 67.331,28 quali somme da disimpegnare
		ed € 190.540,54 quali somme da recuperare
FIRMA del BENEFICIARIO o di un suo delegato		FIRMA DEL FUNZIONARIO/I ISTRUTTORE/I
Il Presidente della X° Comunità Montana dell'Aniene		Geom. Tonino Torrigiani
Il Responsabile del Procedimento Geom. Armando Pistoia		
DATA ____/____/____		
QUADRO F - Note del beneficiario o di suoi delegati		
NOTE: (In tale spazio il beneficiario o un suo delegato presente al controllo può integrare il verbale con proprie osservazioni, sottoscrivendole.)		
FIRMA del BENEFICIARIO o di un suo delegato		
