



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

Reg. (CE) n. 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000-2006

Misura III.4 - Classificazione comunitaria "I" – Altre misure forestali

VERBALE DI VISITA FINALE IN LOCO

QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI

CODICE UNICO IDENTIFICATIVO: 04156052849

CODICE REGIONALE AGGIUNTIVO:=====..... CODICE FISCALE: 01633570609

BENEFICIARIO: AMM.NE PROV.LE DI FROSINONE (Lavori inerenti il territorio del Comune di Piglio)

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: Miglioramento e mantenimento della stabilità ecologica di boschi degradati di interesse pubblico per scopi protettivo - ecologici

DIRETTORE DEI LAVORI: Dott. Agr. Edoardo Porcorossi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Franco Martucci

QUADRO B – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DELLA VISITA IN LOCO

FUNZIONARIO ACCERTATORE: Geom. Alessandro Cenciarelli

ESTREMI DELL'INCARICO DA PARTE DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE: B1467 del 11.07.2003

VISITA IN LOCO EFFETTUATA PRESSO: L'area di intervento, di proprietà del Comune di Piglio (FR), è situata in località "Madonna del Monte"

DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO: HANNO PARTECIPATO ALLA VISITA:

Geom. Franco Martucci Responsabile del procedimento dell'Amm.ne Prov.le di Frosinone

Dott. Agr. Edoardo Porcorossi Progettista e Direttore dei lavori

Sig. Roberto Mastronardi Rappresentante della Ditta Ecosabina s.r.l.

QUADRO C – INFORMAZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO**Sezione 1 – Documentazione amministrativa**

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AMMISSIBILITA' n. 240 del 13.08.2001 DATA di COMUNICAZIONE 20.08.2004

ATTO DI CONCESSIONE n. D2/I66937 del 29.09.2004

IMPORTO PROGETTO AMMESSO € 126.054,51 IMPORTO CONTRIBUTO ASSEGNATO € 104.867,07

DATA INIZIO LAVORI 24.01.2005 - DURATA DEI LAVORI 10 mesi - DATA FINE LAVORI 10.04.2006

DATA FINE LAVORI COME DA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: ...10.04.2006....

Sezione 2 – Varianti

RICHIESTA VARIANTE n. _____ del _____

AUTORIZZAZIONE n. _____ del _____ giorni di PROROGA _____ DATA FINE LAVORI _____

Sezione 3 – Sospensione lavori

VERBALE SOSPENS. LAVORI n. 1 del 24.01.2005 VERBALE RIPRESA LAVORI n. 1 del 30.03.2005 NUOVA DATA FINE LAVORI 27.01.2006

VERBALE SOSPENS. LAVORI n. 2 del 10.10.2005 VERBALE RIPRESA LAVORI n. 2 del 30.11.2005 NUOVA DATA FINE LAVORI 19.03.2006

VERBALE SOSPENS. LAVORI n. 3 del 09.12.2005 VERBALE RIPRESA LAVORI n. 3 del 02.01.2006 NUOVA DATA FINE LAVORI 12.04.2006

Sezione 4 – Descrizione dei Lavori**DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO:**

I lavori del progetto, ammessi a finanziamento, consistono nel miglioramento di un bosco ceduo di faggio, in interventi di decespugliamento e di rinfoltimento, nella realizzazione manuale di fasce parafuoco vestite, nella riapertura e sistemazione manuale di sentieri pedonali, e nella realizzazione di una chiudenda forestale con relativo cancello alla mercantile.

Sezione 5 – Documentazione di approvazione finale

- *Atto di approvazione della spesa occorsa per la realizzazione dell'iniziativa: Determinazione n. 1993 del 02.05.2006*
- *Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Dott. Agr. Edoardo Porcorossi in data 10.04.2006*
- *Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Dott. Agr. Edoardo Porcorossi in data 11.05.2006*

QUADRO D – ACCERTAMENTO LAVORI IN LOCO

(Riportare eventuali osservazioni sulla rispondenza tra l'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento, tenuto conto dei giustificativi delle spese e altra documentazione presentata, e quanto accertato nella visita in loco)

In data 10.10.2008, a seguito della precedente verifica nel corso della quale non era stato possibile completare l'esame dei lavori eseguiti, è stato effettuato un sopralluogo per la verifica di fine lavori e, dagli accertamenti a campione effettuati, è risultato quanto segue: i lavori relativi al miglioramento del bosco ceduo di faggio risultano realizzati conformemente agli elaborati progettuali approvati ed ammessi a finanziamento e, pertanto, si ritiene che abbiano raggiunto l'obiettivo previsto dalla misura; per quanto concerne la creazione di fasce parafuoco vestite, allo stato attuale risulta effettuata una semplice opera di ripulitura, piuttosto che un intervento teso all'avviamento ad alto fusto; il rinfoltimento (costituito dalle seguenti opere: creazione buche e piazzole, trasporto piantine in fitocella, messa a dimora delle stesse, piantumazione semi) non risulta avere conseguito esito positivo, come verificato in modo speditivo; la chiudenda forestale, eseguita con modalità non conformi a quanto previsto in progetto ed ammesso a finanziamento, costituendo tuttavia un'opera connessa al rinfoltimento – in quanto posta a tutela dello stesso – non avendo quest'ultimo avuto esito positivo, risulta aver perso la sua funzione precipua; per quanto riguarda la riapertura e la sistemazione dei sentieri, il tracciato di questi ultimi, allo stato attuale, risulta colonizzato da vegetazione infestante, dovuta principalmente ad una mancata attività di manutenzione, tale da renderne difficile la percorribilità e, conseguentemente, limitandone alquanto la fruizione. In considerazione di quanto sopra riportato è emerso che, a fronte della totalità degli interventi approvati ed ammessi a finanziamento, le finalità progettuali attese sono state conseguite esclusivamente in relazione all'intervento di miglioramento del bosco ceduo di faggio, intervento quest'ultimo che costituisce circa il 35% della totalità dei lavori ammessi. Per quanto concerne i restanti interventi si reputa altresì – in ottemperanza a quanto indicato dalle "Procedure di attuazione" del PSR, ex DGR 18.10.2002 n. 1397, art. 12 – che il mancato raggiungimento degli obiettivi previsti non infici nella sua interezza il progetto proposto e finanziato. Si ritiene pertanto, relativamente al progetto nella sua totalità, di poter comunque esprimere parere parzialmente positivo, provvedendo al contempo alla rimodulazione del finanziamento concesso, scorporando, dal contributo finale, le voci di capitolato relative alle opere non riconosciute.

QUADRO E - ACCERTAMENTO CONTABILE**Sezione 1 – Quadro Economico****QUADRO ECONOMICO APPROVATO**

(atto di approvazione Determinazione n. 4717 del 03.12.2004)

QUADRO ECONOMICO FINALE

(approvato con Determinazione n. 1993 del 02.05.2006)

A) Importo dei lavori (Az. I.3+I.4+I.5)	€	89.782,42
A1) Importo dei lavori (Az. I.3)	€	73.520,22
Ribasso (6,7%)	€	4.925,86
Lavori ribassati	€	68.594,36

B1) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) imprevisti	€	3.429,72
2) Spese generali e tecniche	€	8.822,43
3) IVA	€	<u>16.169,31</u>

Totale lavori Az. I.3 € **97.015,82**

A2) Importo dei lavori (Az. I.4)	€	3.867,23
Ribasso (6,7%)	€	259,10
Lavori ribassati	€	3.608,13

B2) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) imprevisti	€	180,41
2) Spese generali e tecniche	€	464,07
3) IVA	€	<u>850,52</u>

Totale lavori Az. I.4 € **5.103,13**

A3) Importo dei lavori (Az. I.5)	€	12.394,97
Ribasso (6,7%)	€	830,46
Lavori ribassati con oneri	€	11.564,51

B3) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) imprevisti	€	578,22
2) Spese generali e tecniche	€	1.487,39
3) IVA	€	<u>2.726,02</u>

Totale lavori Az. I.5 € **16.356,14****Importo totale progetto (Az. I.3+I.4+I.5)** € **118.475,09**

A) Importo dei lavori (Az. I.3 + I.4 + I.5)	€	86.363,81
--	---	------------------

A1) Importo dei lavori (Az. I.3)	€	68.672,43
----------------------------------	---	-----------

B1) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) imprevisti	€	0,00
2) Spese generali e tecniche	€	8.822,43
3) IVA	€	<u>15.498,98</u>

Totale lavori Az. I.3 € **92.993,84**

A2) Importo dei lavori (Az. I.4)	€	6.126,87
----------------------------------	---	----------

B2) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) imprevisti	€	0,00
2) Spese generali e tecniche	€	464,07
3) IVA	€	<u>1.318,18</u>

Totale lavori Az. I.4 € **7.909,12**

A3) Importo dei lavori (Az. I.5)	€	11.564,51
----------------------------------	---	-----------

B3) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) imprevisti	€	0,00
2) Spese generali e tecniche	€	1.487,39
3) IVA	€	<u>2.610,38</u>

Totale lavori Az. I.5 € **15.662,28**€ **116.565,24****Sezione 2 – Riduzioni e modifiche del Quadro Economico**

In relazione agli esiti dell'accertamento dei lavori e della documentazione contabile, indicare le eventuali riduzioni da operare sull'importo complessivo dell'intervento: (Specificare la categoria dei lavori o la voce delle somme a disposizione dell'Amm.ne e l'importo della riduzione)

Dalla rendicontazione dei lavori riportata dal beneficiario nello "Stato finale", pari ad € 103.636,57 (€ 86.363,81 + IVA € 17.272,76), a seguito di quanto riscontrato nel corso del sopralluogo vanno scorporati gli importi non riconosciuti relativi alle singole voci di computo metrico (decespugliamento e rinfoltimento, chiudenda e cancello, fasce parafuoco, sistemazione sentieri) pari ad € 65.911,43 (€ 54.926,19 + IVA € 10.985,24). Da ciò ne consegue che l'importo totale ammissibile dei lavori è pari ad € **37.725,14** (€ 31.437,62 + IVA € 6.287,52). Per quanto concerne le spese tecniche, dall'importo contabilizzato dal beneficiario pari ad € 12.928,67 va detratta, in quanto non quietanzata, la somma di € 201,97: pertanto tali spese vengono riconosciute per un importo pari ad € **12.726,70**. Ne deriva che l'importo progettuale ammissibile risulta pari ad € **50.451,84**.

TOTALE RIDUZIONI Euro **66.113,40**

(€ 65.911,43 + € 201,97)

Sezione 3 - Verifica documentazione contabile

A fronte dei pagamenti effettuati si è presa visione delle seguenti fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, sulla quale è stato apposto un timbro con la dicitura "REGIONE LAZIO - Dipartimento Territorio - Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile -REGOLAMENTO CE1257/1999- Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 - Misura III.4"

- | | | |
|---|---|--|
| 1) ECO SABINA srl | - Fatt. n. 123 del 27.12.2005 - | Importo € 35.064,97 - non riconosciuto € _____ |
| 2) ECO SABINA srl | - Fatt. n. 33 del 20.03.2006 - | Importo € 46.558,63 - non riconosciuto € _____ |
| 3) ECO SABINA srl | - Fatt. n. 46 del 26.04.2006 - | Importo € 21.494,79 - non riconosciuto € _____ |
| 4) ECO SABINA srl | - Fatt. n. 56 del 09.05.2006 - | Importo € 518,18 - non riconosciuto € _____ |
| 5) Dott. Agr. E. Porcorossi (Progett. e Dir. Lavori) Fatt. n. 7 del 10.02.05 - | Importo € 9.180,00 - non riconosciuto € _____ | |
| 6) Dott. Agr. E. Porcorossi (Progett. e Dir. Lavori) Fatt. n. 29 del 26.12.05 - | Importo € 2.692,80 - non riconosciuto € _____ | |
| 7) Dott. Agr. E. Porcorossi (Progett. e Dir. Lavori) Fatt. n. 11 del 18.04.06 - | Importo € 1.235,75 - non riconosciuto € _____ | |

TOTALE Importo € 116.745,12

Sezione 4 - Determinazione della spesa riconosciuta ammissibile

Importo Spesa Approvata	€ 118.475,09	(Determinazione n. 4717 del 03.12.2004)
Importo Spesa Finale	€ 116.565,24	(Determinazione n. 1993 del 02.05.2006)
Importo Riduzioni (Sezione 2)	€ 66.113,40	Importo non riconosciuto (Sez. 3) €
TOTALE spesa ammissibile	€ 50.451,84	CONTRIBUTO ammissibile € 40.767,69

Sezione 5 - Anticipazione e Acconti corrisposti - Saldo da erogare

I° Acconto (50% di I.3+I.4+I.5) € ...50.927,73 erogato con elenco di liquidazione n. ...57... del11.07.2006.....
 II° Acconto (30% di I.3+I.4+I.5) € ...30.556,66 erogato con elenco di liquidazione n. ...71... del19.09.2006.....

TOTALE spesa iniziale	€ <u>126.054,51</u>	TOTALE contributo iniziale	€ <u>104.867,07</u>
TOTALE spesa (dopo ribasso)	€ <u>118.475,09</u>	TOTALE contributo (dopo ribasso)	€ <u>98.561,62</u>

TOTALE erogato € 81.484,39 (I° e II° acconto di cui:
 per Az. I.3 € 64.165,13 per Az. I.4 € 3.797,03 per Az. I.5 € 13.522,23)

TOTALE spesa ammissibile € 50.451,84 **TOTALE contributo ammissibile € 40.767,69** di cui: per Az. I.3 € 38.517,34
 per Az. I.4 € 493,36
 per Az. I.5 € 1.756,99

ECONOMIE conseguite € 64.099,38 (€ 104.867,07 - € 40.767,69) di cui:

€ 40.716,70 da recuperare ed € 23.382,68 da disimpegnare

SALDO NEGATIVO da recuperare € 40.716,70 (di cui: per Az. I.3 € 25.647,79 - per Az. I.4 € 3.303,67 e per Az. I.5 € 1.765,24)

FIRMA del BENEFICIARIO o di un suo delegato

FIRMA DEL FUNZIONARIO/I ISTRUTTORE/I

Il Presidente dell'Amm.ne Prov.le di Frosinone _____

Geom. Alessandro Cenciarelli _____

Il Responsabile del Procedimento Geom. Franco Martucci _____

DATA ____/____/____

QUADRO F - Note del beneficiario o di suoi delegati

NOTE: (In tale spazio il beneficiario o un suo delegato presente al controllo può integrare il verbale con proprie osservazioni, sottoscrivendole.)

<hr/> <hr/> <hr/> <p style="text-align: right;"><i>FIRMA del BENEFICIARIO o di un suo delegato</i></p> <hr/>
--