

Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00200 del 29/03/2018

Proposta n. 5411 del 28/03/2018

Oggetto:

O.C.D.P.C. n. 388/2016: primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori di realizzazione di piazzole per il montaggio di tensostrutture (moduli bovini - ovicaprini - fienili) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 ottobre 2016, n° 399, nei Comuni di Amatrice e Cittareale (RI). Approvazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo a favore dell'Impresa Francia Costruzioni S.r.l. - CUP: I39D1600048001 - CIG di Aggiudicazione: 6891290867 - GIG Estensione del Contratto:7064840A64

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 388/2016: primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori di realizzazione di piazzole per il montaggio di tensostrutture (moduli bovini - ovicaprini - fienili) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 ottobre 2016, n° 399, nei Comuni di Amatrice e Cittareale (RI). Approvazione Stato Finale, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo a favore dell'Impresa Francia Costruzioni S.r.l. - CUP: I39D1600048001 - CIG di Aggiudicazione: 6891290867 - GIG Estensione del Contratto:7064840A64

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n. 74 del 15.09.2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici";

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell' art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale mediante anche mediante la realizzazione di lavori e attività volte a rimuovere ed evitare le situazioni di pericolo;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

VISTE le successive Ordinanze del Capo della Protezione Civile aventi ad oggetto *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- O.C.D.P.C. n. 393/2016 art. 7 concernente *Interventi urgenti nel settore agricolo e zootecnico*,
- O.C.D.P.C. n. 394/2016 art. 1 concernente *Realizzazione delle strutture abitative di emergenza*
- O.C.D.P.C. n. 399/2016 art. 3 concernente *Realizzazione dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza per i conduttori di allevamenti zootecnici*;
- O.C.D.P.C. n. 399/2016 art. 3 concernente *Disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive*;
- *temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive*;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00040 del 30/11/2016 con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c e art. 125 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di realizzazione di piazzole per il montaggio di tensostrutture (moduli bovini - ovicaprini - fienili) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'art. 7, O.C.D.P.C. 10 ottobre 2016, n. 393;

CONSIDERATO che con la suddetta determinazione n. S00040/2016 sono stati altresì nominati il geom. Dino Primieri quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), il geom. Bruno Chiarinelli quale Direttore Lavori e il geom. Ivo Serpietri quale Coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00060 del 13/12/2016 "*Sisma del 24 agosto 2016 O.C.D.P.C 10 ottobre 2016, n. 393, art. 7. Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dei lavori di realizzazione di piazzole per il montaggio di tensostrutture (moduli bovini - ovicaprini - fienili)*", con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa Francia Costruzioni S.r.l _CF/PIVA 00975490574, con sede legale in Rieti, Via Miglioli Suor Carla n° 1 risultata aggiudicataria con il ribasso offerto pari al 30,125%, dell'importo posto a base di gara;

VISTO il Verbale di Consegna dei Lavori in data 19 dicembre 2016;

VISTA la richiesta di proroga avanzata dall'Impresa Francia Costruzioni SRL in data 16.01.2017 e acquisita agli atti in data 17.01.2017 con protocollo n°0022053;

VISTA la di concessione di proroga di giorni 20 (venti) per l'ultimazione dei lavori (nota prot. n° 0023598 del 18.01.2017);

VISTO il Verbale di Sospensione dei Lavori del 27.01.2017 a causa delle avverse condizioni climatiche e per ampliamento contrattuale dovuto a nuove ulteriori lavorazioni;

VISTO il Contratto stipulato in data 17.02.2017 Reg. Cron.N.19908 del 22/02/2017 dell'importo complessivo di € 74.613,75= comprensivo di € 4.040,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

CONSIDERATO che:

- il termine previsto per l'esecuzione dei lavori è stato stabilito in giorni 30 naturali e consecutivi decorrenti dal verbale di consegna e pertanto con scadenza al 17 gennaio 2017;
- è stata concessa una proroga di giorni 20;
- i lavori furono sospesi dal 27 gennaio 2017 a causa di avversità atmosferiche e per lavorazioni in più rispetto al contratto principale e ripresi il 5 maggio 2017;
- la Direzione dei lavori, con certificato in data 15.05.2017, dichiarava ultimati i lavori in data 15 maggio 2017 e pertanto in tempo utile;

CONSIDERATO che non sono stati autorizzati subappalti;

VISTA la Determinazione dirigenziale n° S00326 del 12/04/2017 concernente la liquidazione della fattura relativa al 1° SAL dell'importo di € 74.200,00= oltre IVA al 10% a favore dell'Impresa Francia Costruzioni S.r.l., P. IVA/CF. 00975490574;

VISTA la determinazione n°S00367 del 04.05.2017 di approvazione della perizia di variante con lavori aggiuntivi redatta in data 21/03/2017 per l'importo complessivo di € 37.292,90= comprensivo di oneri della sicurezza;

VISTO il Verbale di Ripresa dei lavori del 05.05.2017;

VISTO l'Atto aggiuntivo stipulato in data 24.05.2017 registrato il 31.05.2017 al cronologico n. 20160 dell'importo di € 35.272,90= oltre oneri della sicurezza pari a € 2.020,00= per un totale di € 37.292,90=;

VISTA la Determinazione dirigenziale n° S00519 del 21/06/2017 concernente la liquidazione della fattura n° 1.PA.2017 del 29/03/2017 relativa al 1° SAL, emessa dall'Impresa Francia Costruzioni S.r.l., CF/ P. IVA 00975490574 per un importo imponibile di € 74.200,00= oltre IVA del 10% pari ad € 7.420,00= per un totale di € 81.620,00;

VISTA la Determinazione dirigenziale n° S00519 del 21/06/2017 concernente la liquidazione della fattura n° 5.PA.2017 del 16.06.2017 relativa al 2° SAL, emessa dall'Impresa Francia Costruzioni S.r.l., CF/ P. IVA 00975490574, per un importo imponibile di € 37.100,00= oltre IVA del 10% pari ad € 3.710,00= per un totale di € 40.810,00=;

VISTA la nota prot. 0109222 del 27.02.2018 con la quale il RUP, Geom. Primieri Dino, ha trasmesso la contabilità relativa alla rata di saldo corredata della seguente documentazione:

- Determinazione di aggiudicazione;
- Contratto di appalto;

- Determinazione di approvazione dell'Atto Aggiuntivo;
- Atto aggiuntivo;
- Verbale di consegna lavori;
- Verbale di ripresa lavori,
- Richiesta concessione proroga;
- Concessione proroga;
- Certificato di ultimazione lavori;
- Stato finale dei lavori,
- Certificato di Regolare Esecuzione
- DURC

VISTO il Certificato di ultimazione che dichiarava ultimati i lavori in data 15.05.2017 e pertanto in tempo utile;

VISTA la garanzia fideiussoria n. 216/00A0717807 rilasciata da Groupama Assicurazioni Agenzia N216 – SAFI S.R.L. in data 22.03.2018 ai sensi degli art. 102 e 103, comma 6, del D.Lgs 50/2016, per una somma garantita di € 579,86=;

VISTO il DURc On Line Numero protocollo INAIL_10102090 con scadenza validità 08.05.2018 dal quale l'Impresa Francia Costruzioni S.r.l., esecutrice dei lavori, risulta in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi, previdenziali e assistenziali;

VISTA la fattura elettronica n° 3.PA.2018 del 20 Marzo 2018 relativa alla rata di saldo, emessa dall'Impresa Francia Costruzioni S.r.l., CF/ P. IVA 00975490574, per un importo imponibile di € 578.70= oltre IVA del 10% pari ad € 57.87= per un totale di € 636.57=;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO che l’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 “Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell’imposta in parola, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972”;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell’IVA di cui alla fattura elettronica n° 3.PA.2018 del 20 Marzo 2018 emessa dall’Impresa Francia Costruzioni S.r.l., tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello “F24 Enti Pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n°3.PA.2018 del 20 Marzo 2018 emessa dall’Impresa Francia Costruzioni S.r.l. PIVA/CF 00975490574, relativa allo Stato finale dei lavori di realizzazione di piazzole per il montaggio di tensostrutture (moduli bovini - ovicaprini - fienili) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 ottobre 2016, n° 399, nei comuni di Amatrice e Cittareale (RI), per un importo imponibile di € 578.70= oltre IVA del 10% pari ad € 57.87= per un totale di € 636.57=;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità finale dei lavori di “realizzazione di piazzole per il montaggio di tensostrutture (moduli bovini - ovicaprini - fienili) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell’articolo 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 ottobre 2016, n° 399, nei Comuni di Amatrice e Cittareale (RI)”, trasmessa in data 27.02.2018, corredata della seguente documentazione:
 - Determinazione di aggiudicazione;
 - Contratto di appalto;
 - Determinazione di approvazione dell’Atto Aggiuntivo;
 - Atto aggiuntivo;
 - Verbale di consegna lavori;
 - Verbale sospensione lavori;
 - Verbale di ripresa lavori;
 - Richiesta concessione proroga;
 - Concessione proroga;
 - Certificato di ultimazione lavori;
 - Stato finale dei lavori,
 - Certificato di Regolare Esecuzione
 - DURC

2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori , geom. Bruno Chiarinelli, in data 20.12.2017;
3. di autorizzare la liquidazione della rata di saldo di cui alla fattura elettronica n° 3.PA.2018 del 20 Marzo 2018, relativa alle lavorazioni contabilizzate nello Stato finale dei lavori per complessivi € 636.57= emessa dall'Impresa Francia Costruzioni S.r.l., CF/P.IVA 00975490574;
4. di accreditare l'importo complessivo di € 578.70= quale somma dovuta per la fattura n° 3.PA.2018 del 20 Marzo 2018 all'Impresa Francia Costruzioni S.r.l. PIVA/CF 00975490574, sul conto corrente bancario presso la Banca UNICREDIT –Agenzia di Rieti (RI), codice IBAN IT04H0200814608000400552413;
5. di versare all'Erario la somma complessiva di € 57.87= quale IVA sulla fattura n° 3.PA.2018 del 20 Marzo 2018, secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato

ing. Wanda D'Ercole