

Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S01136 **del** 29/11/2017

Proposta n. 21339 **del** 28/11/2017

Oggetto:

Fornitura e posa in opera di monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento delle attività commerciali del Lotto n. 2 Area Triangolo presso il Comune di Amatrice (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 6 dell'O.C.D.P.C. del 19 settembre 2016 n. 394 e dell'articolo 3 dell'O.C.D.P.C. del 15 novembre 2016, n. 408 – Rettifica Determinazione n° S00641 del 26/07/2017 di liquidazione 3 SAL, CIG aggiudicazione 6941743B88 e Liquidazione SAL n. 2 Forniture e lavori supplementari a favore dell'Impresa I.S.P.A. S.r.l. P. IVA/CF. 00172390627 con sede legale in Pietrelcina (BN) S.S. 212 Km 9,400. CUP J71B16000400001 – CIG aggiudicazione 6941743B88 – CIG aggiuntivo 708130910D.

OGGETTO: Fornitura e posa in opera di monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento delle attività commerciali del Lotto n. 2 Area Triangolo presso il Comune di Amatrice (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 6 dell'O.C.D.P.C. del 19 settembre 2016 n. 394 e dell'articolo 3 dell'O.C.D.P.C. del 15 novembre 2016, n. 408 –.

Rettifica Determinazione n° S00641 del 26/07/2017 di liquidazione 3 SAL, CIG aggiudicazione 6941743B88 e Liquidazione SAL n. 2 Forniture e lavori supplementari a favore dell'Impresa I.S.P.A. S.r.l. P. IVA/CF. 00172390627 con sede legale in Pietrelcina (BN) S.S. 212 Km 9,400. CUP J71B16000400001 – CIG aggiudicazione 6941743B88 – CIG aggiuntivo 708130910D.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto n. T00179 DEL 08.09.2016 - Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTI in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

VISTO il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 recante *Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*.

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- Art. 5 - *Disposizioni concernenti il decreto legislativo n. 50/2016 per attività e interventi urgenti*. Al fine di assicurare la necessaria tempestività d'azione, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, come specificato nel presente articolo e per la realizzazione delle seguenti attività: c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;
- Art. 6 - *Pianificazione degli interventi per finalità sociali e per la continuità delle attività economiche e produttive*. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, d'intesa con i Comuni, con riferimento ai rispettivi territori, in raccordo con le attività di cui agli articoli 1 e 2, pianificano l'ulteriore fabbisogno di spazi per la realizzazione di strutture temporanee con finalità sociali ovvero volte a consentire la continuità delle attività economiche e produttive preesistenti.

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2016, n. 408, concernente *"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016"*;

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 2, della predetta ordinanza che, in tema di realizzazione delle strutture temporanee finalizzate a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, del 28 e 30 ottobre, prevede che le Regioni interessate provvedono, d'intesa con i Comuni oltre che in eventuale raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, alla ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, nonché all'individuazione delle aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee, assicurando la preferenza alle aree pubbliche ed il contenimento del numero delle aree;

VISTA la nota prot. n. 593562, del 28.11.2016, con cui il Presidente della Regione Lazio delega specificatamente l'ing. Wanda D'Ercole all'attuazione delle disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive, di cui all'articolo 3, O.C.D.P.C. n. 408/2016;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00055 del 06/12/2016 con la quale si è preso atto della ricognizione e quantificazione dei fabbisogni volti a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici e con la quale altresì sono state individuate, d'intesa con il Comune di Amatrice ed in raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, le aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee per le attività economiche e produttive nel Comune di Amatrice;

CONSIDERATO che tra le aree individuate nella suddetta determinazione n. S00055/2016 sono presenti le aree del Comune di Amatrice denominate Lotto 7 Area Cotral e Lotto 9 Area Triangolo;

VISTO il parere positivo rilasciato dalla Azienda unità sanitaria locale di Rieti con nota prot. 65972 del 12/12/2016, acquisita al protocollo del Soggetto attuatore delegato con n. 617905 del 12/12/2016, in merito alla richiesta del Comune di Amatrice di procedere in deroga alla fascia di rispetto cimiteriale prevista dall'art. 338, T.U. n. 1265/1934 ai fini dell'installazione di moduli emergenziali temporanei per la ripresa delle attività commerciali e produttive in deroga alla fascia di rispetto cimiteriale prevista dall'art. 338, T.U. n. 1265/1934;

VISTA la nota del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, prot DIP/TERAG16/0072510 del 24/12/2016 con la quale è stata rilasciata, ai sensi dell'art. 3 comma 4 dell'O.C.D.P.C. n. 408/2016, la preventiva approvazione del fabbisogno finanziario anche per la realizzazione delle forniture e posa in opera dei monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento di due centri per attività commerciali presso il comune di Amatrice (RI) finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive.

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore n. S00086, del 27.12.2016, con la quale si è provveduto alla nomina dell'ing. Margherita Gubinelli quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, per la procedura di appalto relativa alla realizzazione delle strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive nei lotti 7 area Cotral e 9 area Triangolo del Comune di Amatrice;

VISTA la determinazione a contrarre n. S00015 del 12/01/2017 relativa alla procedura aperta finalizzata all'affidamento della fornitura di cui sopra relativa all'allestimento del Lotto 1 Area Cotral: CIG n. 69417419E2 - Lotto 2 Area Triangolare: CIG n. 6941743B88 – CUP J71B16000400001, con la quale si è stabilito di suddividere l'appalto per l'affidamento delle forniture di importo complessivo di € 5.016.332,59, IVA esclusa, in due lotti funzionali e specificatamente:

- Lotto 1 - Area Cotral € 3.365.054,49 (di cui € 673.770,67 per i lavori di posa in opera);
- Lotto 2 - Area Triangolare e Supermercato in lotto attiguo (AREA ANPAS) € 1.651.278,10 (di cui € 212.058,60 per i lavori di posa in opera);

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore n. S00002, del 05.01.2017, con la quale si è provveduto ad approvare i progetti esecutivi delle opere di urbanizzazione e di fondazione relative alla realizzazione dello spazio destinato all'installazione delle strutture temporanee per la continuità delle attività economiche e produttive nel Lotto 7 - Area Cotral e Lotto 9 - Area Triangolo nel Comune di Amatrice (RI);

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore n. S00016 del 12/01/2017 con la quale sono stati approvati il bando di gara, i suoi allegati e il disciplinare di gara riferiti alla procedura aperta finalizzata all'affidamento della fornitura e posa in opera dei monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento di due lotti per attività commerciali presso il comune di Amatrice (RI) – Lotto 1 e Lotto 2.

PRESO ATTO che gli atti di gara, avvalendosi delle deroghe previste dall'articolo 5 dell'O.C.D.P.C. n. 394 del 19 settembre 2016, sono stati pubblicati sul B.U.R.L. n. 4, supplemento n. 3 del 12 gennaio 2017, per estratto, su due quotidiani a diffusione nazionale, nonché sulla piattaforma e-procurement della Direzione Regionale Centrale Acquisti;

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore n. S00164 del 27/02/2017 con la quale sono stati approvati l'operato del RUP, come risultante dai verbali di gara ed è stata confermata la graduatoria relativa alla procedura aperta finalizzata all'affidamento della fornitura e posa in opera dei monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento di due lotti per attività commerciali presso il comune di Amatrice (RI) come di seguito riportato:

- Lotto 1 "Area 7 COTRAL" – 1^a Classificata A.T.I. FRIMAT s.r.l. – PAGIN s.r.l. con sede legale in Roma, Via del Corso n. 117 - P.I. 03920480245. Importo contrattuale € 2.486.775,27= al netto del ribasso offerto del 26,10%, IVA esclusa;
- Lotto 2 "Area 9 Triangolo" - 1^a Classificata I.S.P.A. s.r.l. con sede legale in Pietrelcina (BN), S.S. 212 km 9,400 - C.F. e P.I. 00172390627. Importo contrattuale pari a € 1.234.660,64= al netto del ribasso offerto del 25,23%, IVA esclusa.

VISTO il Contratto d'appalto stipulato in data 02/03/2017, Reg. Cron. n.19925 del 06/03/2017 dell'importo complessivo di € 1.234.660,64= al netto di IVA;

VISTO il Verbale di consegna delle aree approntate delle opere di urbanizzazione del 28/04/2017;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00371 del 05/05/2017 con la quale sono state affidate, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, le lavorazioni/forniture supplementari inerenti l'allestimento delle attività commerciali dell'Area Triangolo nel comune di Amatrice (RI) all'impresa I.S.P.A. s.r.l. con sede legale in Pietrelcina (BN), S.S. 212 km 9,400 - C.F. e P.I. 00172390627, per un importo complessivo di € 199.997,71 di cui € 165.361,38 oltre IVA per lavori/forniture supplementari (al netto del ribasso del 25,23%, sull'importo da c.m.e. di € 221.160,06) ed € 34.636,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO l'Atto aggiuntivo al contratto iniziale, Reg. Cron. n. 20237 del 18/07/2017 dell'importo complessivo di € 199.997,71 = IVA esclusa;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore n. S00389 del 12/05/2017 concernente la liquidazione della fattura relativa al 1° SAL per lavori/forniture di cui al contratto Reg.Cron. n. 19925 del 06/03/2017;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore n. S00490 del 12/06/2017 concernente la liquidazione della fattura relativa al 2° SAL per lavori di cui al contratto Reg. Cron. n. 19925 del 06/03/2017;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore n. S00641 del 26/07/2017 concernente la liquidazione della fattura relativa al 3° SAL per lavori di cui al contratto Reg. Cron. n. 19925 del 06/03/2017;

CONSIDERATO che gli oneri della sicurezza contabilizzati negli Stati di Avanzamento Lavori nn. 1, 2 e 3, afferenti alle lavorazioni di cui al contratto iniziale Reg. Cron. n. 19925 del 06/03/2017 sono stati liquidati attingendo dalle somme, all'uopo destinate, dell'atto aggiuntivo Reg. Cron. n. 20237 del 18/07/2017 dell'importo complessivo di € 199.997,71 = IVA esclusa, di cui € 165.361,38 oltre IVA per lavori/forniture supplementari ed € 34.636,33 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO inoltre che:

- per i lavori contabilizzati nel SAL n. 3 relativi al contratto iniziale Reg. Cron. n. 19925 del 06/03/2017 (importo contratto: 1.234.660,64 iva esclusa), l'impresa I.S.P.A. s.r.l., sulla base del 3° SAL e del relativo certificato di pagamento n. 3 del 28/06/2017, ha emesso la fattura n. 0000008 del 30/06/2017 di importo pari ad € 203.411,81 oltre IVA 22% pari ad € 44.750,60 per un totale di € 248.162,41;

- solo successivamente alla liquidazione della fattura n. 8/2017 (Ordinativo di pagamento n. 474 del 27/07/2017) è stato riscontrato, nel relativo certificato di pagamento n. 3 del 28/06/2017 un errore nel conteggio delle detrazioni e, che con la liquidazione della suddetta fattura, è stato erogato, a favore dell'Impresa I.S.P.A. S.r.l. l'importo complessivo di € 1.337.739,38 come di seguito specificato:

Lavori Reg. Cron. n. 19925/2017	Importo Lavori e somministrazioni	Oneri della sicurezza Reg. Cron. n. 20237/2017	Netto erogato
Anticipazione 20%	€ 246.932,12		€ 246.932,12
SAL N. 1	€ 504.221,95	€ 10.576,29	€ 449.701,87
SAL N. 2	€ 938.155,87	€ 15.742,10	€ 437.693,58
SAL N. 3	€ 1.152.327,50	€ 6.004,45	€ 203.411,81
TOTALE EROGATO			€ 1.337.739,38

- a seguito dell'errore riscontrato, sulla base di tutte le liquidazioni effettuate a favore dell'Impresa I.S.P.A. S.r.l. e dell'intervenuta ultimazione dei lavori in data 09/08/2017 occorre rettificare il 3° SAL e relativo certificato di pagamento n. 3 per lavori di cui al contratto Reg. Cron. n. 19925 del 06/03/2017 come segue:

Lavori Reg. Cron. n. 19925/2017	Importo SAL	Oneri della sicurezza _Reg. Cron. n. 20237/2017	Ritenute 0,5%	Recupero anticipazione	Netto erogato come da C.P.
Anticipazione 20%	€ 246.932,12				€ 246.932,12
SAL N. 1	€ 504.221,95	€ 10.576,29	€ 2.573,99	€ 62.522,38	€ 449.701,87
SAL N. 2	€ 938.155,87	€ 15.742,10	€ 4.769,49	€ 61.733,03	€ 437.693,58
SAL N. 3	€ 1.234.660,64	€ 34.636,33	€ 6.346,48	€ 246.932,12	€ 128.622,91
TOTALE EROGATO					€ 1.262.950,48

VISTO il SAL n. 3 a tutto il 09/08/2017, emesso in data 04/09/2017 a rettifica del succitato SAL n. 3 del 28/06/2017, inerente la fornitura e posa in opera dei monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento del lotto 2 Area Triangolo per attività commerciali nel comune di Amatrice (RI) e relativo certificato di pagamento emesso in data 04/09/2017 per un ammontare netto di € 128.622,91 (centoventottomilaseicentoventidue/91) IVA esclusa;

VISTA la nota n. 473737 del 21/09/2017 a firma del Soggetto Attuatore e del Responsabile del procedimento, con la quale è stata richiesta all'I.S.P.A. S.r.l., la restituzione della somma imponibile di € 74.788,90 calcolata quale differenza tra l'importo erogato per il SAL n. 3 di € 203.411,81 (per il C.P. n. 3 errato del 28/06/2017) e l'importo dovuto per il SAL n. 3 e relativo C.P. n. 3 rettificato di € 128.622,91;

VISTA la quietanza di versamento n. 6 del 19/10/2017 con la quale è stata accertata la restituzione della somma imponibile di € 74.788,90 da parte dell'impresa I.S.P.A. S.r.l.;

VISTA la fattura n. 0000008 del 30/06/2017 inerente il 3° SAL del 28/06/2017, oggetto di rettifica, di importo pari ad € 203.411,81 oltre IVA 22% pari ad € 44.750,60 per un totale di € 248.162,41=;

CONSIDERATO che per le motivazioni esposte occorre rettificare la determinazione n°S00641 del 26/07/2017 di approvazione e liquidazione del 3° SAL di cui al CIG 6941743B88;

VISTA la nota di credito n. 0000016 del 29/09/2017 con la quale è stato stornato dalla fattura n. 0000008 del 30/06/2017 l'importo complessivo di € 91.242,46 di cui € 74.788,90 per imponibile ed € 16.453,56 per IVA al 22%;

CONSIDERATO che a seguito della nota di credito a parziale storno della fattura n. 8/2017 risultano imputati su quest'ultima complessivi € 156.919,95 di cui € 128.622,91 per lavori ed € 28.297,04 per Iva al 22%;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore n. S00674 del 03/08/2017 concernente la liquidazione della fattura relativa al 1° SAL per lavori di cui al contratto Reg. Cron. n. 20237 del 18/07/2017;

VISTA la comunicazione prot. n. 429814 del 24/08/2017 con la quale il RUP, ing. Margherita Gubinelli, ha trasmesso la seguente documentazione contabile a corredo del 2° SAL a tutto il 09/08/2017, emesso in data 22/09/2017 inerente i lavori/forniture supplementari di cui al contratto Reg. Cron. n. 20237 del 18/07/2017:

- SAL n. 2 a tutto il 09/08/2017, emesso in data 22/09/2017
- Registro di Contabilità n. 2
- Libretto delle misure n. 2
- Certificato di pagamento n. 2 del 22/09/2017 dell'importo di € 43.544,75 oltre IVA 22% pari ad € 9.579,85 per un totale di € 53.124,60
- Fattura n. n. 0000014 del 22/09/2017
- Atti contabili a corredo del 3° SAL a tutto il 09/08/2017, emesso in data 04/09/2017 a rettifica del SAL n. 3 del 28/06/2017;
- Nota di credito n. 0000016 del 29/09/2017 a parziale storno della fattura n. 0000008 del 30/06/2017 inerente il 3° SAL del 28/06/2017, oggetto di rettifica

VISTO il SAL n. 2 a tutto il 09/08/2017, emesso in data 22/09/2017 inerente i lavori/forniture supplementari di cui al contratto Reg. Cron. n. 20237 del 18/07/2017 e relativo certificato di pagamento emesso in data 22/09/2017 per un ammontare netto di € 43.544,75 (quarantatremilacinquecentoquarantaquattro/75), IVA esclusa;

VISTA la fattura elettronica n. 0000014 del 22/09/2017 emessa dall'Impresa I.S.P.A. S.r.l. P.IVA/C.F. 00172390627, relativa al SAL n. 2 per un importo di € 43.544,75 oltre IVA 22% pari ad € 9.579,85 per un totale di € 53.124,60 per la fornitura supplementare e posa in opera dei monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento del lotto 2 Area Triangolo per attività commerciali nel comune di Amatrice (RI);

CONSIDERATO che:

- al lordo delle ritenute dello 0,5%, con lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 del 22/09/2017, oggetto della presente liquidazione, risultano contabilizzate tutte le lavorazioni/forniture supplementari inerenti l'allestimento delle attività commerciali dell'Area Triangolo, di cui all'atto aggiuntivo Reg. Cron. n. 20237 del 18/07/2017 per un importo complessivo di € 199.997,71;
- con lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 del 22/09/2017 risultano pertanto esauriti i fondi di cui all'atto aggiuntivo Reg. Cron. n. 20237 del 18/07/2017, al lordo ritenute dello 0,5% per infortuni.

VISTO il Documento "DURC ON LINE" - Prot. INAIL_8701954 con scadenza validità il 30/12/2017 dal quale l'Impresa I.S.P.A. S.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;

- pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n. 0000014 del 22/09/2017 emessa dall'Impresa I.S.P.A. S.r.l., tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

- **CONSIDERATO** inoltre che:
- con l'Ordinativo di pagamento per VERSAMENTO IVA PLIT PAYMENT n. 484 del 02/08/2017, disposto a seguito di Determinazione di liquidazione n° S00641 del 26/07/2017 inerente la liquidazione della fattura n. 0000008 del 30/06/2017 relativa al 3° SAL del 28/06/2017, oggetto di rettifica, è stato versato all'Erario l'importo di € 44.750,60 quale IVA sulla fattura medesima;
- con nota di credito n. 16/2017 è stato stornato dalla fattura n. 0000008 del 30/06/2017 inerente il 3° SAL del 28/06/2017, oggetto di rettifica, l'importo complessivo di € 91.242,46 di cui € 74.788,90 per imponibile ed € 16.453,56 per IVA al 22%;
- a seguito della suddetta nota di credito risultano versati, all'Erario, € 16.453,56 in più che possono essere recuperati in occasione dei prossimi versamenti delle imposte;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura P.A. n. 0000014 del 22/09/2017 emessa dall'Impresa I.S.P.A. S.r.l. P.IVA/C.F. 00172390627, relativa al SAL n. 2 per un importo di € 43.544,75 oltre IVA 22% pari ad € 9.579,85 per un totale di € 53.124,60 relativa alla fornitura supplementare e posa in opera dei monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento del lotto 2 Area Triangolo per attività commerciali nel comune di Amatrice (RI);

RITENUTO necessario procedere al recupero dell'IVA di € 16.453,56= versata in eccedenza con l'Ordinativo di pagamento per VERSAMENTO IVA PLIT PAYMENT n. 484 del 02/08/2017, disposto a seguito di Determinazione di liquidazione n° S00641 del 26/07/2017 con le seguenti modalità:

- compensare l'importo di € 9.579,85= quale IVA dovuta all'Erario per la fattura n. 0000014/2017, con le somme già erogate in occasione dell'Ordinativo di pagamento per VERSAMENTO IVA PLIT PAYMENT n. 484 del 02/08/2017;
- recuperare l'importo dell'IVA residuo di € 6.873,71= in occasione della prossima liquidazione;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

- 1) di rettificare la determinazione S00641 del 26/07/2017 ed approvare il 3° SAL afferente alla fornitura e posa in opera di monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento delle attività commerciali del Lotto n. 2 Area Triangolo presso il Comune di Amatrice (RI) di cui al contratto Reg. Cron. n. 19925 del 06/03/2017, dell'importo di € 128.622,9=, come da tabella riepilogativa:

Lavori Reg. Cron. n. 19925/2017	Importo SAL	Oneri della sicurezza Reg. Cron. n. 20237/2017	Ritenute 0,5%	Recupero anticipazion e	Netto erogato come da C.P.
Anticipazione 20%	€ 246.932,12				€ 246.932,12
SAL N. 1	€ 504.221,95	€ 10.576,29	€ 2.573,99	€ 62.522,38	€ 449.701,87
SAL N. 2	€ 938.155,87	€ 15.742,10	€ 4.769,49	€ 61.733,03	€ 437.693,58
SAL N. 3	€ 1.234.660,64	€ 34.636,33	€ 6.346,48	€ 246.932,12	€ 128.622,91
		TOTALE EROGATO			€ 1.262.950,48

- 2) di approvare la contabilità relativa al 2° Stato di avanzamento relativo ai lavori/forniture supplementari e posa in opera di monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento delle attività commerciali del Lotto n. 2 Area Triangolo presso il Comune di Amatrice (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 6 dell'O.C.D.P.C. del 19 settembre 2016 n. 394 e dell'articolo 3 dell'O.C.D.P.C. del 15 novembre 2016, n. 408, redatto in data 28/06/2017 di cui al CIG 708130910D ed all'Atto aggiuntivo Reg. Cron. n. 20237 del 18/07/2017;
- 3) di autorizzare la liquidazione in favore dell'Impresa I.S.P.A. S.r.l. PIVA/CF 00172390627, della fattura elettronica n. 0000014 del 22/09/2017 relativa ai lavori/forniture supplementari e posa in opera dei monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare del lotto 2 Area Triangolo nel comune di Amatrice (RI), contabilizzate nel 2° SAL per complessivi € 53.124,60 di cui € 43.544,75 per lavori/forniture ed € 9.579,85 per IVA;
- 4) di accreditare l'importo complessivo di € 43.544,75= quale somma dovuta per il 2° SAL, in ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari a favore della Società I.S.P.A. S.r.l. PIVA/CF 00172390627, sul conto corrente bancario presso la Banca Popolare Pugliese S.C.P.A. – Agenzia di Benevento, codice IBAN IT54K0526215001CC1350100962;
- 5) di compensare l'importo di € 9.579,85= quale IVA dovuta all'Erario per la fattura n. 0000014/2017, con le somme già erogate in occasione dell'Ordinativo di pagamento per VERSAMENTO IVA PLIT PAYMENT n. 484 del 02/08/2017, disposto a seguito di Determinazione di liquidazione n° S00641 del 26/07/2017 e pari ad € 16.453,56=,
- 6) di recuperare altresì l'importo dell'IVA residuo di € 6.873,71= in occasione della prossima liquidazione in favore del medesimo creditore I.S.P.A. S.r.l..

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato
Ing. Wanda D'Ercole