

FORNITURA E POSA IN OPERA, DI CONTAINER ESTENSIBILI E MONOBLOCCHI PREFABBRICATI COIBENTATI PER L'ALLESTIMENTO DI UN POSTO DI ASSISTENZA SOCIO-SANITARIA (PASS) PRESSO IL COMUNE DI AMATRICE RESOSI NECESSARIO A SEGUITO DELL'EVENTO SISMICO ACCADUTO NEL CENTRO ITALIA DURANTE IL MESE DI AGOSTO 2016 - LOTTO 1 - CIG: 685533730E

Impresa appaltatrice: Carpenteria Carena s.r.l., avente sede legale in Via Salsasio, 9, 10122, Carmagnola, (TO), C.F./P.IVA 06410060013

Contratto: Contratto sottoscritto in Roma in data 13 gennaio 2017.

Importo contrattuale (contratto originario): € 537.837,90 esclusa IVA al 22%

Importo di variante (Determinazione G02023 del 31/02/2017): € 66.629,03 esclusa IVA al 22%

Verifica di conformità
(art. 102, comma 2 D.Lgs. 50/2016)

L'ing. Alessandra AJESE, in qualità di Direttore dell'Esecuzione, del contratto in oggetto,

PREMESSO:

- che con contratto stipulato in data 13 gennaio 2017, la ditta Carpenteria Carena s.r.l., ha assunto la fornitura in opera di che trattasi per l'importo di € 537.837,90, di cui € 22.000,00 per oneri della sicurezza, al netto del ribasso offerto in sede di gara del 13,67%;
- che con atto di sottomissione firmato in data 21 febbraio 2017, la ditta Carpenteria Carena s.r.l., ha assunto la fornitura prevista in perizia di variante per l'importo di € 66.629,03 al netto del ribasso offerto in sede di gara del 13,67%;
- che la fornitura e posa in opera dei container estensibili e monoblocchi prefabbricati ed il loro allestimento interno si è concluso nei tempi previsti da contratto oltre alla proroga di un giorno concessa con nota 133617 del 14.03.2017

CONSIDERATO:

- che è stata verificata, con visite in cantiere, la corretta fornitura e posa in opera di quanto previsto da contratto;
- che con verbale di constatazione del 27.03.2017 le parti hanno dato atto della completezza della fornitura e delle dotazioni previste da contratto, prescrivendo alcuni perfezionamenti da eseguirsi entro il 01.04.2017;
- che nella data del 27.03.2017 sono state effettuate, con esito positivo, dandone atto nel suddetto verbale, le seguenti prove di funzionamento impianti:


- Impianto elettrico;
 - Impianto elettrico di emergenza
 - Impianto di climatizzazione.
- Che è stata acquisita la seguente documentazione:
- dichiarazioni di conformità e certificazioni, distinta per le due tipologie di container monoblocco estensibile e accoppiabile;
 - certificazioni dotazioni impiantistiche;
 - dichiarazione di conformità degli impianti elettrico, fognario e climatizzazione;
 - as built architettonico.
- Che in data 6 aprile 2017 si è provveduto a verificare l'esecuzione di quanto prescritto nel suddetto verbale di costatazione 27.03.2017.

CERTIFICA

la verifica di conformità di container estensibili e monoblocchi prefabbricati coibentati e relativo allestimento impiantistico interno per un posto di assistenza socio-sanitaria (PASS) presso il Comune di Amatrice alle prescrizioni contrattuali.

Roma 5 maggio 2017

Il DEC – Ing. Alessandra Ajese



Il RUP – Arch. Gabriella Casertano

