

Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00961 del 19/10/2017

Proposta n. 18265 del 18/10/2017

Oggetto:

O.C.D.P.C. n. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - COLLEMAGRONE 1" nel comune di Amatrice (RI). Approvazione Stato finale dei lavori, Certificato di regolare esecuzione e liquidazione della rata di saldo a favore dell'Impresa MARINELLI COSTRUZIONI S.r.l. - P.IVA/C.F. 00626760573. CUP J47E16000030001 - CIG 6955416ED8.

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016. Lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - COLLEMAGRONE 1" nel comune di Amatrice (RI). Approvazione Stato finale dei lavori, Certificato di regolare esecuzione e liquidazione della rata di saldo a favore dell'Impresa MARINELLI COSTRUZIONI S.r.l. – P.IVA/C.F. 00626760573. CUP J47E16000030001 - CIG 6955416ED8.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n. 74 del 15.09.2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale mediante anche mediante la realizzazione di lavori e attività volte a rimuovere ed evitare le situazioni di pericolo;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

VISTE le successive Ordinanze del Capo della Protezione Civile aventi ad oggetto *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- O.C.D.P.C. n. 393/2016 art. 7 concernente *Interventi urgenti nel settore agricolo e zootecnico*;
- O.C.D.P.C. n. 394/2016 art. 1 concernente *Realizzazione delle strutture abitative di emergenza*;
- O.C.D.P.C. n. 399/2016 art. 3 concernente *Realizzazione dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza per i conduttori di allevamenti zootecnici*;
- O.C.D.P.C. n. 399/2016 art. 3 concernente *Disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive*;

PRESO ATTO che l'importo a base di gara per l'affidamento dei lavori ammonta ad euro 1.471.179,01= oltre oneri per la sicurezza di € 51.250,10= IVA esclusa;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00217 del 20/03/2017 di Approvazione verbale di gara ed aggiudicazione definitiva dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - COLLEMAGRONE 1" nel comune di Amatrice (RI), con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa Marinelli Costruzioni Srl, P.IVA/C.F. 00626760573, con sede legale in Antrodoco Via del Castello n. 30, risultata aggiudicataria con il ribasso offerto pari al 35,99% dell'importo posto a base di gara;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 13/02/2017 redatto sotto riserva di legge ai sensi dell'art.32, comma 8 del D. Lgs 50/2016;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 29/03/2017, Reg. Cron. n° 20019 del 14/04/2017 dell'importo complessivo di € 992.951,78= comprensivo di € 51.250,10= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la Determinazione n° S00382 del 10/05/2017 "Approvazione e liquidazione 1° Stato avanzamento lavori a favore dell'Impresa Marinelli Costruzioni S.r.l. dell'importo di € 408.251,44= al netto di IVA;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. S00575 del 12/07/2017 concernente l'approvazione della perizia di Variante;

VISTO l'Atto di Sottomissione stipulato in data 20/07/2017, Reg. Cron. n° 20245 del 21/07/2017 dell'importo di € 141.182,57= che eleva l'importo contrattuale ad € 1.134.134,35=;

VISTA la Determinazione n° S00676 del 04/08/2017 "Approvazione e liquidazione 2° Stato avanzamento lavori a favore dell'Impresa Marinelli Costruzioni S.r.l. dell'importo di € 622.738,99= al netto di IVA;

VISTA la nota del 19/09/2017 assunta al protocollo n. 0478945 del 25/09/2017 con la quale il D.L. Ing. Palmieri Paolo ha trasmesso la documentazione per il pagamento della rata di saldo che si compone di:

- Stato finale dei lavori del 25/08/2017;
- Libretto delle misure;
- Libretti Sottocomputi;
- Registro di contabilità;
- Sommario Registro di contabilità;
- Certificato di regolare esecuzione
- Relazione del Direttore dei lavori sul conto finale
- Certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della rata di saldo dell'importo di € 103.143,92= oltre IVA al 10%;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori protocollo n. 0396237 del 01/08/2017;

VISTA la garanzia fidejussoria per la rata di saldo rilasciata in data 04/10/2017 da Reale Mutua, ai sensi degli art. 102 e 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016, per una somma garantita pari ad € 103.350,31=;

VISTE le dichiarazioni liberatorie del 22/06/2017 e del 25/09/2017 rese da Minicucci Fulvio, in qualità di Legale Rappresentante dell'Impresa Minicucci Cairo S.r.l. P.IVA/C.F. 10503581000, relative al regolare pagamento del primo acconto e saldo per i lavori in subappalto delle opere di cui trattasi;

VISTO il DURC On Line Numero protocollo INAIL 8991144 con scadenza 26/01/2018 dal quale l'Impresa Marinelli Costruzioni S.r.l. esecutrice dei lavori, risulta in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi, previdenziali e assistenziali;

VISTA la fattura elettronica n° 17/PA del 25/09/2017 relativa allo Stato Finale dei lavori emessa dall'Impresa Marinelli Costruzioni S.r.l., P.IVA/C.F. 00626760573 per un importo imponibile di € 103.143,92= oltre IVA del 10% pari ad € 10.314,39= per un totale di € 113.458,31=;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per

l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;

- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n° 17/PA del 25/09/2017 emessa dall'Impresa Marinelli Costruzioni S.r.l., tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n° 17/PA del 25/09/2017 emessa dall'Impresa Marinelli Costruzioni S.r.l. relativa all'emissione dello Stato Finale relativo ai lavori per la "realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata Amatrice - COLLEMAGRONE 1 nel comune di Amatrice (RI)", per un importo imponibile pari a € 103.143,92= oltre IVA del 10% pari a € 10.314,39= per un totale di € 113.458,31=;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità finale dei lavori trasmessa in data 25/09/2017 prot. 0478945 che si compone di:

- Stato finale dei lavori del 25/08/2017;
 - Libretto delle misure;
 - Libretti Sottocomputi;
 - Registro di contabilità;
 - Sommario Registro di contabilità;
 - Certificato di regolare esecuzione;
 - Relazione del Direttore dei lavori sul conto finale
 - Certificato di pagamento n. 3 per il pagamento della rata di saldo dell'importo di €103.143,92= oltre IVA al 10%;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Palmieri in data 26/08/2017;
 3. di autorizzare la liquidazione della rata di saldo e la relativa fattura n° 17/PA del 25/09/2017 relativa alle lavorazioni contabilizzate nello Stato Finale dei Lavori per complessivi € 113.458,31= comprensivi di IVA, in favore dell'Impresa Marinelli Costruzioni S.r.l. P.IVA/C.F. 00626760573;
 4. di accreditare l'importo complessivo di € 103.143,92= quale somma dovuta per la fattura n° 17/PA del 25/09/2017 all'Impresa Marinelli Costruzioni S.r.l. P.IVA/C.F. 00626760573, sul conto corrente bancario codice IBAN IT06C0306973480000003002169;
 5. di versare all'Erario la somma complessiva di € 10.314,39= quale IVA sulla fattura n° 17/PA del 25/09/2017 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato

ing. Wanda D'Ercole