

Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S01030 **del** 07/11/2017

Proposta n. 19276 **del** 02/11/2017

Oggetto:

Fornitura e posa in opera di monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento di due centri per attività commerciali presso il Comune di Amatrice (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 6 dell'O.C.D.P.C. del 19 settembre 2016 n. 394 e dell'articolo 3 dell'O.C.D.P.C. del 15 novembre 2016, n. 408 Lotto 1 Area Cotral - Fornitura supplementare. Liquidazione SAL n. 3 a favore dell'A.T.I. FRIMAT S.p.A. – PAGIN s.r.l. - CIG 7120626E73 - CUP J71B16000400001

Oggetto: Fornitura e posa in opera di monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento di due centri per attività commerciali presso il Comune di Amatrice (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 6 dell'O.C.D.P.C. del 19 settembre 2016 n. 394 e dell'articolo 3 dell'O.C.D.P.C. del 15 novembre 2016, n. 408 Lotto I Area Cotral - Fornitura supplementare. Liquidazione SAL n. 3 a favore dell'A.T.I. FRIMAT S.p.A. – PAGIN s.r.l. - CIG 7120626E73 - CUP J71B16000400001

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n. 74 del 15.09.2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- Art. 5 - *Disposizioni concernenti il decreto legislativo n. 50/2016 per attività e interventi urgenti*. Al fine di assicurare la necessaria tempestività d'azione, i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza n. 388 del 26 agosto 2016, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei Ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, nonché dalle disposizioni di cui all'articolo 163 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 50/2016, come specificato nel presente articolo e per la realizzazione delle seguenti attività: c) affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali;
- Art. 6 - *Pianificazione degli interventi per finalità sociali e per la continuità delle attività economiche e produttive*. Le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, d'intesa con i Comuni, con riferimento ai rispettivi territori, in raccordo con le attività di cui agli articoli 1 e 2, pianificano l'ulteriore fabbisogno di spazi per la realizzazione di strutture temporanee con finalità sociali ovvero volte a consentire la continuità delle attività economiche e produttive preesistenti.

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 15 novembre 2016, n. 408, concernente "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016";

VISTO, in particolare, l'articolo 3, comma 2, della predetta ordinanza che, in tema di realizzazione delle strutture temporanee finalizzate a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, del 28 e 30 ottobre, prevede che le Regioni interessate provvedono, d'intesa con i Comuni oltre che in eventuale raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, alla ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni, nonché all'individuazione delle aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee, assicurando la preferenza alle aree pubbliche ed il contenimento del numero delle aree;

VISTA la nota prot. n. 593562, del 28.11.2016, con cui il Presidente della Regione Lazio delega specificatamente l'ing. Wanda D'Ercole all'attuazione delle disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive, di cui all'articolo 3, O.C.D.P.C. n. 408/2016;

VISTA la Determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00055 del 06/12/2016 con la quale si è preso atto della ricognizione e quantificazione dei fabbisogni volti a consentire la continuità delle preesistenti attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici e con la quale altresì sono state individuate, d'intesa con il Comune di Amatrice ed in raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, le aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee per le attività economiche e produttive nel Comune di Amatrice;

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore n. S00086, del 27/12/2016, con la quale si è provveduto alla nomina dell'ing. Margherita Gubinelli quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, per la procedura di appalto relativa alla realizzazione delle strutture temporanee finalizzate al garantire la continuità delle attività economiche e produttive nei lotti 7 Area Cotral e 9 Area Triangolo del Comune di Amatrice;

VISTA la Determinazione a contrarre n. S00015 del 12/01/2017 relativa alla procedura aperta finalizzata all'affidamento della fornitura di cui sopra relativa all'allestimento del Lotto 1 Area Cotral: CIG n. 69417419E2 - Lotto 2 Area Triangolare: CIG n. 6941743B88 – CUP J71B16000400001, con la quale si è stabilito di suddividere l'appalto per l'affidamento delle forniture di importo complessivo di € 5.016.332,59, IVA esclusa, in due lotti funzionali e specificatamente:

- Lotto 1 - Area Cotral € 3.365.054,49 (di cui € 673.770,67 per i lavori di posa in opera);
- Lotto 2 - Area Triangolare e Supermercato in lotto attiguo (AREA ANPAS) € 1.651.278,10 (di cui € 212.058,60 per i lavori di posa in opera);

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore n. S00016 del 12/01/2017 con la quale sono stati approvati il bando di gara, i suoi allegati e il disciplinare di gara riferiti alla procedura aperta finalizzata all'affidamento della fornitura e posa in opera dei monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento di due lotti per attività commerciali presso il comune di Amatrice (RI) – Lotto 1 e Lotto 2.

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore n. S00164 del 27/02/2017 con la quale sono stati approvati l'operato del RUP, come risultante dai verbali di gara ed è stata confermata la graduatoria relativa alla procedura aperta finalizzata all'affidamento della fornitura e posa in opera dei monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento di due lotti per attività commerciali presso il comune di Amatrice (RI) come di seguito riportato:

- Lotto 1 “Area 7 COTRAL” – 1^a Classificata A.T.I. FRIMAT s.p.a. – PAGIN s.r.l. con sede legale in Roma, Via del Corso n. 117 - P.I. 03920480245. Importo contrattuale € 2.486.775,27= al netto del ribasso offerto del 26,10%, IVA esclusa;
- Lotto 2 “Area 9 Triangolo” - 1^a Classificata I.S.P.A. s.r.l. con sede legale in Pietrelcina (BN), S.S. 212 km 9,400 - C.F. e P.I. 00172390627. Importo contrattuale pari a € 1.234.660,64= al netto del ribasso offerto del 25,23%, IVA esclusa.

VISTO il Contratto d'appalto stipulato in data 23/03/2017, Reg. Cron. n. 20008 del 05/04/2017 dell'importo complessivo di € 2.486.775,27= al netto di IVA;

CONSIDERATO che, a fronte dell'esecuzione delle attività oggetto dell'appalto, le imprese partecipanti all'A.T.I. provvederanno ad emettere nei confronti della stazione appaltante le relative fatture, ciascuna per le quote di opere effettivamente svolte di loro competenza, così come riportato nell'atto di costituzione dell'A.T.I. medesima e nell'art. 5 del Contratto Reg. Cron. n. 20008 del 05/04/2017;

VISTO il parere di conformità emesso dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco di Rieti, relativo all'allestimento delle attività commerciali dell'Area Triangolo (prot. 0004617 del 31/03/2017) dal quale è emersa la necessità e obbligatorietà di realizzare le strutture portanti e gli elementi di compartimentazione con classe resistenza al fuoco R, REI/EI 45 e di adottare altri accorgimenti/dispositivi in materia antincendio come meglio specificati nel suddetto parere;

VISTO il verbale di coordinamento n. 1 del 01/03/2017 a firma del Direttore con il quale lo stesso ha disposto di realizzare un impianto di condizionamento centralizzato a pompa di calore, in sostituzione dei singoli climatizzatori, presenti all'interno di ogni locale e previsti nel computo posto a base di gara;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016 che prevede la possibilità di affidare, al contraente originale, i lavori supplementari che si sono resi necessari e che non erano inclusi nel contratto iniziale, per evitare ulteriori ritardi nell'esecuzione dei lavori ed assicurare l'apertura dell'attività commerciale nel più breve tempo possibile in un'ottica di costi benefici e al fine di evitare una possibile duplicazione dei costi nonché in considerazione delle preminenti esigenze, correlate alla situazione emergenziale in atto, di economicità corrispondente alla ottimizzazione del rapporto costi benefici;

CONSIDERATO che la modifica contrattuale è determinata da circostanze non prevedibili dalla Stazione Appaltante prima della procedura di gara inerente la fornitura e posa in opera di monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento delle attività commerciali del Lotto n. 1 Area Cotral presso il Comune di Amatrice (RI);

CONSIDERATO inoltre che l'importo netto delle lavorazioni supplementari risulta pari ad € 764.932,45 importo dedotto dall'applicazione del ribasso del 26,10%, su € 1.035.091,27 prezzo ben al di sotto del 50% del valore del contratto iniziale stipulato con l'impresa medesima nel rispetto dell'art.106, comma 7 del D.Lgs. 50/2016;

VISTA la nota n. 316591 del 21/06/2017 con la quale il R.U.P. ha richiesto all'impresa FRIMAT spa la disponibilità a realizzare le opere di cui all'oggetto, alle medesime condizioni economiche delle opere già appaltate, ovvero applicando un ribasso d'asta pari al 26,10% sull'importo da computo metrico pari ad € 1.035.091,27;

CONSIDERATO che la FRIMAT spa con nota prot. n. F17.U.720 del 21/06/2017 ha dichiarato la sua disponibilità ad eseguire, per l'importo netto di € 764.932,45 (IVA esclusa) le lavorazioni/forniture supplementari come da computo metrico estimativo redatto all'uopo;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00530 del 23/06/2017 con la quale sono stati affidate, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, le lavorazioni/forniture supplementari inerenti l'allestimento delle attività commerciali dell'Area Cotral nel comune di Amatrice (RI) a favore dell'A.T.I. FRIMAT s.r.l. - PAGIN s.r.l. con sede legale in Roma, Via del Corso n. 117 - P.I. 03920480245, per un importo complessivo di € 832.224,98 di cui € 764.932,45 oltre IVA per lavori/forniture supplementari (al netto del ribasso del 26,10%, sull'importo da c.m.e. di € 1.035.091,27) ed € 67.292,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

VISTO l'Atto aggiuntivo al contratto iniziale, Reg. Cron. n. 20268 del 02/08/2017 dell'importo complessivo di € 832.224,98 = IVA esclusa;

CONSIDERATO che:

- gli oneri della sicurezza contabilizzati negli Stati di Avanzamento Lavori nn. 1, 2 e 3, pari a complessivi € 67.292,53 ed afferenti alle lavorazioni di cui al contratto iniziale Reg. Cron. n. 20008 del 05/04/2017, trovano copertura tra le somme dell'atto aggiuntivo Reg. Cron. n. 20268 del 02/08/2017 dell'importo complessivo di € 832.224,98 = IVA esclusa;
- negli Stati di Avanzamento Lavori emessi per le lavorazioni di cui all'atto aggiuntivo Reg. Cron. n. 20268 del 02/08/2017 non saranno contabilizzati gli oneri della sicurezza in quanto già contabilizzati nell'ambito degli Stati di Avanzamento Lavori di cui al contratto iniziale e liquidati con le relative fatture;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00714 del 22/08/2017 con la quale sono state liquidate le fatture n. 118 del 03/08/2017 emessa dall'Impresa FRIMAT S.p.A. e n. 8/PA del 02/08/2017 emessa dall'Impresa PAGIN s.r.l. relative alle lavorazioni/forniture supplementari contabilizzate nel 1° SAL;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00725 del 28/08/2017 con la quale è stata liquidata la fattura n. 125 del 22/08/2017 emessa dall'Impresa FRIMAT S.p.A. e n. 9/PA del 22/08/2017 emessa dall'Impresa PAGIN s.r.l. relative alle lavorazioni/forniture supplementari contabilizzate nel 2° SAL;

VISTA la comunicazione prot. n. 509279 del 10/10/2017 con la quale il RUP, ing. Margherita Gubinelli, ha trasmesso la seguente documentazione contabile a corredo del 3° SAL del 14/09/2017:

- SAL n. 3
- Registro di Contabilità n. 3
- Libretto delle misure n. 3
- Fattura n. 142 del 20/09/2017 emessa dalla FRIMAT S.p.A.
- Fattura n. 10/PA del 21/09/2017 emessa dalla PAGIN srl
- Certificato di pagamento n. 3 emesso in data 14/09/2017 per un ammontare netto di € 153.721,68 (centocinquantatremilasettecentoventuno/68) IVA esclusa

CONSIDERATO che:

- gli oneri della sicurezza contabilizzati negli Stati di Avanzamento Lavori nn. 1, 2 e 3, afferenti alle lavorazioni di cui al contratto iniziale Reg. Cron. n. 20008 del 05/04/2017 pari a complessivi € 67.292,53 sono stati liquidati attingendo dalle somme, all'uopo destinate, dell'atto aggiuntivo Reg. Cron. n. 20268 del 02/08/2017 dell'importo complessivo di € 832.224,98 = IVA esclusa, di cui € 764.932,45 oltre IVA per lavori/forniture supplementari ed € 67.292,53 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- al lordo delle ritenute dello 0,5%, con lo Stato Avanzamento Lavori n. 3 del 14/09/2017, oggetto della presente liquidazione, risultano contabilizzate tutte le lavorazioni/forniture supplementari

inerenti l'allestimento delle attività commerciali dell'Area Cotral, di cui all'atto aggiuntivo Reg. Cron. n. 20268 del 02/08/2017, per un importo complessivo di € 764.932,45;

- con lo Stato Avanzamento Lavori n. 3 del 14/09/2017 risultano pertanto esauriti i fondi di cui all'atto aggiuntivo Reg. Cron. n. 20268 del 02/08/2017, al lordo ritenute dello 0,5% per infortuni.

VISTA la fattura elettronica n. 142 del 20/09/2017 emessa dall'Impresa FRIMAT S.p.A. P.IVA/CF 03920480245, relativa a quota parte delle forniture/lavorazioni supplementari contabilizzate nel SAL n. 2 per un importo di € 93.770,22= oltre IVA al 22% pari ad € 20.629,45= per un totale di € 114.399,67= inerente la fornitura e posa in opera dei monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento del lotto I Area Cotral per attività commerciali nel comune di Amatrice (RI);

VISTA la fattura elettronica n. 10/PA del 21/09/2017 emessa dall'Impresa PAGIN s.r.l. P.IVA/CF 04750650287, relativa a quota parte delle forniture/lavorazioni supplementari contabilizzate nel SAL n. 3, per un importo di € 59.951,46= oltre IVA 22% pari ad € 13.189,32= per un totale di € 73.140,78= inerente la fornitura e posa in opera dei monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento del lotto I Area Cotral per attività commerciali nel comune di Amatrice (RI);

VISTO il D.U.R.C.– Prot. INAIL 9273966 con validità fino al 23/02/2018 dal quale l'Impresa FRIMAT S.p.A. risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL e CNCE;

VISTO il D.U.R.C.– Prot. INAIL 8412516 con validità fino al 24/11/2017 dal quale l'Impresa PAGIN s.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alle fatture elettroniche nn. 10/PA del 21/09/2017 emessa dall'Impresa PAGIN s.r.l. e 142 del 20/09/2017 emessa dall'Impresa FRIMAT S.p.A., tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n.

633/1972”;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 142 del 20/09/2017 emessa dall'Impresa FRIMAT S.p.A. P.IVA/CF 03920480245, relativa a quota parte delle forniture/lavorazioni supplementari contabilizzate nel SAL n. 3 per un importo di € 93.770,22= oltre IVA al 22% pari ad € 20.629,45= per un totale di € 114.399,67=;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 10/PA del 21/09/2017 emessa dall'Impresa PAGIN s.r.l. P.IVA/CF 04750650287, relativa a quota parte delle forniture/lavorazioni supplementari contabilizzate nel SAL n. 3, per un importo imponibile di € 59.951,46= oltre IVA 22% pari ad € 13.189,32= per un totale di € 73.140,78=;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità relativa allo Stato di Avanzamento n. 3 relativo alle lavorazioni/ forniture supplementari e posa in opera di monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento di due centri per attività commerciali presso il Comune di Amatrice (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 6 dell'O.C.D.P.C. del 19 settembre 2016 n. 394 e dell'articolo 3 dell'O.C.D.P.C. del 15 novembre 2016, n. 408 Lotto I – Area Cotral, redatta in data 14/09/2017 e di autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento n. 3 emesso in data 14/09/2017 per l'importo complessivo di € 153.721,68 = oltre IVA al 22% ;
2. di autorizzare la liquidazione, a favore dell'Impresa FRIMAT S.p.A. P.IVA/C.F. 03920480245, della fattura n. 142 del 20/09/2017 relativa a quota parte delle lavorazioni e forniture supplementari contabilizzate nel SAL n. 3 inerente l'affidamento della fornitura e posa in opera dei monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento del lotto I Area Cotral per attività commerciali nel comune di Amatrice (RI), per un importo imponibile pari ad € 93.770,22= oltre IVA al 22% pari ad € 20.629,45= per un totale di € 114.399,67=;
3. di autorizzare la liquidazione, a favore dell'Impresa PAGIN s.r.l. P.IVA/CF 04750650287 della fattura n. 10/PA del 21/09/2017 relativa a quota parte delle lavorazioni e forniture supplementari contabilizzate nel SAL n. 3 inerente l'affidamento della fornitura e posa in opera dei monoblocchi prefabbricati coibentati sovrapponibili e di elementi prefabbricati in metallo e legno lamellare necessari per l'allestimento del lotto I Area Cotral per attività commerciali nel comune di Amatrice (RI), per un importo imponibile pari ad € 59.951,46= oltre IVA 22% pari ad € 13.189,32= per un totale di € 73.140,78=;
4. di accreditare l'importo complessivo di € 93.770,22 quale somma dovuta per la fattura P.A. n. 142 del 20/09/2017 alla Società FRIMAT S.p.A. P.IVA/CF 03920480245, sul conto corrente bancario aperto presso la Credito Trevigiano - Banca di Credito Cooperativo - Succursale di Loria (TV) - Codice IBAN: IT8800891761750021003349114;
5. di accreditare l'importo complessivo di € 59.951,46 quale somma dovuta per la fattura P.A. n. 10/PA del 21/09/2017 alla PAGIN s.r.l. P.IVA/C.F. 04750650287 sul conto corrente bancario aperto presso BANCO BPM SPA – Agenzia di Noventa Padovana (PD) - Codice IBAN: IT26W050346269000000010417;
6. di versare all'Erario secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti i seguenti importi:
 - € 20.629,45 = quale IVA sulla fattura n. 142 del 20/09/2017 emessa dall'Impresa FRIMAT S.p.A. P.IVA/C.F. 03920480245
 - € 13.189,32= quale IVA sulla fattura n. 9/PA del 22/08/2017 emessa dall'Impresa PAGIN s.r.l. P.IVA/C.F. 04750650287

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore
Ing. Wanda D'Ercole