

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00244 del 08/05/2019

Proposta n. 5771 del 08/04/2019

Oggetto:

O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 per i lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "POSTA AREA STECCATO1" - Approvazione Atti di contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione e liquidazione della rata di saldo a favore dell'Impresa RES AMBIENTE 91 S.r.l.- P. IVA/CF. 04113271003, con sede legale LOC.AIOLA SNC, 01030 BASSANO ROMANO (VT). CUP J47E16000030001, CIG 7276977F60

Oggetto: O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 per i lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "POSTA AREA STECCATO1" - Approvazione Atti di contabilità finale e Certificato di regolare esecuzione e liquidazione della rata di saldo a favore dell'Impresa RES AMBIENTE 91 S.r.l.- P. IVA/CF. 04113271003, con sede legale LOC.AIOLA SNC, 01030 BASSANO ROMANO (VT). CUP J47E16000030001; CIG 7276977F60.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n. 74 del 15.09.2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- Articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale mediante anche mediante la realizzazione di lavori e attività volte a rimuovere ed evitare le situazioni di pericolo;
- Articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

VISTE le successive Ordinanze del Capo della Protezione Civile aventi ad oggetto *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016* ed in particolare l'O.C.D.P.C. n. 394/2016 art. 1 concernente *Realizzazione delle strutture abitative di emergenza*.

VISTA la determinazione n. S01059 del 14/11/2017, con la quale si è provveduto alla nomina del Responsabile unico del procedimento per la procedura di appalto per i lavori di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) – Posta Steccato 1 ed è stato approvato il relativo progetto esecutivo che presenta il seguente quadro economico:

QTE DI PROGETTO		
A. Lavori		
A.1	Importo dei lavori a base d'asta	237.644,60
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	7.676,72
Somma A		245.321,32
B. Somme a disposizione		
B.1	Imprevisti (IVA compresa)	5.985,84
B.2	Spese per autorità di vigilanza	225,00
B.3	Spese tecniche	4.752,89
Somma B		10.963,73
C. Accantonamenti		
C.1	Incentivi ex art. 113 c.2 D.lgs. 50/2016	5.004,55
Somma C		5.004,55
D. IVA		
D.1	I.V.A. sui lavori 10%	24.532,13
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)		285.821,74

CONSIDERATO che, in seguito all'evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, che hanno interessato l'area oggetto di intervento, è necessario garantire, con l'estrema urgenza dettata dalle imprevedibili circostanze testé richiamate, l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e delle fondazioni delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "POSTA – AREA STECCATO 1", ai sensi dell'art. 1, O.C.D.P.C. n. 394/2016;

VISTA la determinazione a contrarre del Soggetto Attuatore Delegato n. S01062 del 15/11/2017 relativa all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e delle fondazioni delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "POSTA – AREA STECCATO 1" effettuata

mediante ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, con estrazione, tramite sorteggio, dei concorrenti dalla white list della Prefettura di Rieti e di Viterbo aggiornate al 13/11/2017 ed al 03/11/2017;

PRESO ATTO che l'importo a base di gara per l'affidamento dei lavori ammonta ad euro € 237.644,60 oltre oneri per la sicurezza di € 7.676,72 IVA esclusa, e che, ai sensi della L.136/2010, l'ANAC ha attribuito alla gara il seguente CIG 7276977F60;

CONSIDERATO che, a seguito della conclusione delle operazioni di gara, avvenuta in data 22/11/2017, l'Impresa RES AMBIENTE 91 s.r.l. con sede legale in Bassano Romano (VT) – Località Aiola s.n.c. - P.I. 04113271003 è risultata 1^a classificata, con un ribasso offerto del 30,76% per un importo contrattuale di € 172.221,84 di cui € 7.676,72 per oneri della sicurezza;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 06/12/2017 redatto sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016;

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S01205 del 20/12/2017 concernente la liquidazione della fattura relativa all'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale per un importo di € 34.444,37 oltre IVA;

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00036 del 18/01/2018 con la quale sono stati approvati l'operato del RUP, come risultante dai verbali di gara ed è stata aggiudicata la procedura di gara all'Impresa RES AMBIENTE 91 S.r.l.- P. IVA/CF. 04113271003, con sede legale Loc. Aiola s.n.c., 01030 Bassano Romano (VT) per un importo contrattuale pari ad € 172.221,84 iva esclusa ed è stato altresì approvato il seguente quadro economico rimodulato:

QTE POST GARA		
A. LAVORI		
A.1	Importo dei lavori di aggiudicazione (30,76 %)	164.545,12
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	7.676,72
Somma A		172.221,84
B. SOMME A DISPOSIZIONE		
B.1	Imprevisti (IVA compresa)	5.985,84
B.2	Spese per autorità di vigilanza	225,00
		4.752,89
Somma B		10.963,73
C. ACCANTONAMENTI		
C.1	Incentivi ex art. 113 c.2 D.lgs. 50/2016	4.906,43
Somma C		4.906,43
D. IVA		
D.1	I.V.A. sui lavori 10%	17.222,18
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C) netto IVA		188.092,00
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)		205.314,18
QTE di progetto		285.821,74
Economie di gara		80.507,56

VISTO il Contratto d'appalto Reg. Cron. n. 21015 del 29/01/2018 dell'importo complessivo di € 172.221,84 = al netto di IVA;

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00101 del 21/02/2018 avente ad oggetto con la quale è stato liquidato il SAL n. 1 a favore dell'Impresa RES AMBIENTE 91 S.r.l.- P. IVA/CF. 04113271003, con sede legale Loc. Aiola Snc, 01030 Bassano Romano (VT). CUP J47E16000030001; CIG 7276977F60” per un importo di € 80.200,00;

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00483 del 24/07/2018 con la quale è stato liquidato il SAL n. 2 a favore dell'Impresa RES AMBIENTE 91 S.r.l.- P. IVA/CF. 04113271003, con sede legale LOC.AIOLA SNC, 01030 BASSANO ROMANO (VT). CUP J47E16000030001; CIG 7276977F60” per un importo di € 85.926,00;

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00391 del 04/06/2018 con la quale è stata approvata la perizia di variante dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata - “Posta STECCATO” che eleva l’importo contrattuale da € 172.221,84 a € 206.628,43 e pertanto con una variazione in aumento di € 34.406,58 pari al 19,98% che presenta il seguente quadro economico:

QTE DI VARIANTE		
A. LAVORI		
A.1	Importo dei lavori di aggiudicazione (30,76%)	197.418,20
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	9.210,23
Somma A		206.628,43
B. ACCANTONAMENTI		
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016	5.886,63
Somma B		5.886,63
C. IVA		
	Iva sui lavori	20.662,84
Somma C		20.662,84
Spese autorità di vigilanza		225,00
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)		233.402,90
QTE di progetto		285.821,74

VISTO l’atto di sottomissione Reg. Cron. n. 21483 del 14/06/2018 dell’importo di € 34.406,58;

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori del 18/06/2018 con il quale il Direttore dei Lavori ha assegnato un termine di ulteriori 8 giorni per il completamento di lavorazioni di piccola entità ritenute del tutto marginali e non incidenti sull’uso e sulla funzionalità delle opere realizzate;

VISTO il verbale di ultimazione dei lavori definitivo del 22/06/2018;

VISTO lo stato finale dei lavori emesso dal Direttore dei lavori in data 20/07/2018 per un importo di € 206.628,42 dal quale, al netto degli acconti già corrisposti di seguito richiamati risulta un saldo da corrispondere all’impresa di € 6.058,05:

- Anticipazione 20%: € 34.444,37
- Certificato di pagamento n. 1 a tutto il 20/12/2017: € 80.200,00
- Certificato di pagamento n. 2 a tutto il 18/06/2018: € 85.926,00

VISTO il Certificato di regolare esecuzione del 11/09/2018 e la Relazione sul Conto Finale del 03/09/2018, emessi dal Direttore dei Lavori, sottoscritto dall’Impresa senza riserva alcuna;

VISTA la Relazione (riservata) del Responsabile del procedimento sul conto finale redatta in data 21/02/2018 ai sensi di quanto disposto dall’art. 202 del D.P.R. 207/2010;

VISTO l’art. 235 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 secondo cui *alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva di cui agli articoli 113 del codice e 123 del presente regolamento;*

RICHIAMATE le riserve disposte dall'art. 1669 del Codice Civile secondo cui [...] se, nel corso di dieci anni dal compimento, l'opera, per vizio del suolo o per difetto della costruzione, rovina in tutto o in parte, ovvero presenta evidente pericolo di rovina o gravi difetti, l'appaltatore è responsabile nei confronti del committente e dei suoi aventi causa [...];

VISTO il comma 3 dell'art. 102 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. secondo cui [...] il certificato di collaudo ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione [...];

VISTO l'art. 103 comma 6 del D.lgs. 50/2016 che dispone che il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi;

VISTA la polizza fideiussoria n. 166526588 rilasciata dalla Unipol Sai Agenzia di Civita Castellana (VT) in data 30/11/2018 a garanzia della rata di saldo;

VISTA la Fattura n. FATTPA 27_18 del 26/11/2018, emessa dell'Impresa RES AMBIENTE 91 S.r.l.- P. IVA/CF. 04113271003, con sede legale LOC.AIOLA SNC, 01030 BASSANO ROMANO (VT);

CONSIDERATO che solo in fase di liquidazione è stata riscontrata, nella fattura elettronica n. FATTPA 27_18 del 26/11/2018 la mancata indicazione dei codici CIG e CUP;

CONSIDERATO inoltre che, ai sensi dell'art. 25 commi 2 e 3 del Decreto Legge n. 66/2014, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni devono riportare obbligatoriamente il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il Codice Unico di Progetto (CUP) e che in assenza di tali dati obbligatori le pubbliche amministrazioni non possono procedere al pagamento delle relative fatture elettroniche;

VISTA la nota di Credito n° FATTPA 4_19 del 03/04/2019, emessa dell'Impresa RES AMBIENTE 91 S.r.l.- P. IVA/CF. 04113271003, con sede legale LOC.AIOLA SNC, 01030 BASSANO ROMANO (VT), a totale storno della fattura n. FATTPA 27_18 del 26/11/2018;

VISTA la fattura elettronica n. FATTPA 5_19 del 03/04/2019 emessa dall'Impresa RES AMBIENTE 91 S.r.l.- P. IVA/CF. 04113271003, relativa alla rata saldo per un importo di € 6.058,05 oltre IVA 10% pari ad € 605,81 per un totale di € 6.663,86 (acquisita agli atti con prot. 751646 del 27/11/2018) afferente alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "POSTA AREA STECCATO 1";

VISTO il D.U.R.C.– Prot. INPS_15175416 con validità fino al 16/08/2019 dal quale l'Impresa risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n. FATTPA 5_19 del 03/04/2019 emessa dalla RES AMBIENTE 91 S.r.l.- P. IVA/CF. 04113271003, con sede legale Loc. Aiola Snc, 01030 Bassano Romano (VT), tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la

lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO pertanto, con le dovute e richiamate cautele e sotto le citate riserve di Legge, di procedere all'approvazione del Certificato di regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, di svincolare la cauzione prestata dall'appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto, e di disporre la liquidazione del credito attribuito all'impresa RES AMBIENTE 91 S.r.l.- pari ad € 6.663,86 oltre IVA;

RITENUTO altresì necessario procedere alla liquidazione della fattura n. FATTPA 5_19 del 03/04/2019 emessa dall'Impresa RES AMBIENTE 91 S.r.l.- P. IVA/CF. 04113271003 relativa al saldo dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "POSTA AREA STECCATO 1" per un importo imponibile pari ad € € 6.058,05 oltre IVA 10% pari ad € 605,81 per un totale di € 6.663,86;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare il quadro economico di spesa finale come segue:

QTE DI VARIANTE		
A. LAVORI		
A.1	Importo dei lavori di aggiudicazione (30,76%)	197.418,20
A.2	Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	9.210,22
Somma A		206.628,42
B. ACCANTONAMENTI		
	Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs 50/2016	5.886,63
Somma B		5.886,63
C. IVA		
	Iva sui lavori	20.662,84
Somma C		20.662,84
Spese autorità di vigilanza		225,00
IMPORTO TOTALE(A+B+C+D)		233.402,89
QTE di progetto		285.821,74
Economie di attuazione		52.418,85

2. approvare lo stato finale dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "POSTA AREA STECCATO1" a firma del Direttore dei lavori geom. Bruno Chiarinelli emesso in data 20/07/2018 per un importo di € 206.628,42 dal quale, al netto degli acconti già corrisposti risulta un saldo da corrispondere all'impresa di € 6.058,05;
3. di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso in data 11/09/2018 dal Direttore dei lavori geom. Bruno Chiarinelli e sottoscritto, senza eccezione alcuna, dal Responsabile del Procedimento Ing. Margherita Gubinelli, dal Direttore dei Lavori stesso e dall'Impresa esecutrice con il quale si certifica che

i lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "POSTA AREA STECCATO1" sono stati regolarmente eseguiti e liquidata il credito all'impresa, secondo le risultanze dello stato finale sopra richiamato, in € 6.058,05 al netto dell'iva e degli acconti già corrisposti;

4. di autorizzare la liquidazione, in favore dell'Impresa RES AMBIENTE 91 S.r.l.- P. IVA/CF. 04113271003, della fattura n. FATTPA 5_19 del 03/04/2019 relativa al saldo dei lavori inerenti le fondazioni e le opere di urbanizzazione primaria delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Steccato 1", per un importo imponibile pari a € 6.058,05 oltre IVA 10% pari ad € pari ad € 605,81 per un totale di € 6.663,86;
5. di accreditare l'importo complessivo di € 6.058,05 quale somma dovuta a saldo, in ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a favore dell'Impresa RES AMBIENTE 91 S.r.l.- P. IVA/CF. 04113271003, sul conto corrente bancario presso la BANCA CREDITO COOP.VO FORMELLO E TREVIGNANO, codice IBAN IT 73M088123895000000050956;
6. di versare all'Erario la somma complessiva di € 605,81= quale IVA sulla fattura n. FATTPA 5_19 del 03/04/2019 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti;

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato

ing. Wanda D'Ercole