

Regione Lazio

DIREZIONE EMERGENZA, PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

Atti dirigenziali di Gestione

Determinazione 14 maggio 2025, n. G05871

Determinazione n. G16183 del 24.12.2020 - Intervento straordinario per la messa in sicurezza dell'area boscata denominata bosco Vandra sita nel Comune di Cassino, a tutela della pubblica e privata incolumità. Impegno di spesa di euro 100.000,00 sul cap. E47547. Approvazione rendicontazione e autorizzazione alla liquidazione del contributo a favore del comune di Cassino. CUP 137H21001270002 - CIG: Z1C31F556A - CIG: 91689633a1

OGGETTO: Determinazione n. G16183 del 24.12.2020 – Intervento straordinario per la messa in sicurezza dell'area boscata denominata bosco Vandra sita nel Comune di Cassino, a tutela della pubblica e privata incolumità. Impegno di spesa di € 100.000,00 sul cap. E47547. Approvazione rendicontazione e autorizzazione alla liquidazione del contributo a favore del comune di Cassino. CUP 137H21001270002 - CIG: Z1C31F556A - CIG: 91689633a1

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE EMERGENZA,
PROTEZIONE CIVILE E NUE 112

VISTI:

- la Costituzione della Repubblica Italiana;
- lo Statuto della Regione Lazio;
- la legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, *“Sistema Integrato Regionale di Protezione Civile”*;
- il decreto legislativo 2 gennaio 2018 n. 1, *“Codice della Protezione Civile”*;
- gli artt. 25 - 26 riguardanti le Ordinanze di protezione civile e l'art. 27 *“Contabilità speciali per la gestione delle emergenze di rilievo nazionale ed altre disposizioni in materia amministrativa e procedimentale”* del richiamato d.lgs. n.1/2018;
- il regolamento CE 2012/2002 del Consiglio dell'11 novembre 2002, così come modificato dal regolamento (UE) n. 661/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 15 maggio 2014;
- la legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”* e successive modificazioni ed integrazioni;
- il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1, concernente l'organizzazione degli Uffici e dei servizi della Giunta Regionale, e successive modifiche e integrazioni;
- la deliberazione di Giunta regionale 26 febbraio 2024, n. 96, con la quale è stato conferito al dott. Massimo La Pietra l'incarico di direttore della Direzione regionale *“Emergenza, Protezione Civile e Nue112”*, subentrata nelle competenze dell'Agenzia regionale di Protezione Civile;
- l'atto di organizzazione n. G04105 del 10/04/2024 che ha definito il nuovo assetto organizzativo della Direzione regionale *“Emergenza Protezione Civile e NUE 112”*, con decorrenza 1 maggio 2024;

VISTI:

- il decreto legislativo del 23 giugno 2011, n. 118, e ss.mm.ii. recante: *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42”*;
- la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: *“Legge di contabilità regionale”*;
- il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: *“Regolamento regionale di contabilità”*, che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;
- l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla

predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

- la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 22, recante: "Legge di stabilità regionale 2025";
- la legge regionale 30 dicembre 2024, n. 23, recante: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027";
- la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1172, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del 'Documento tecnico di accompagnamento', ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese";
- la Deliberazione della Giunta regionale 30 dicembre 2024, n. 1173, concernente: "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2025-2027. Approvazione del "Bilancio finanziario gestionale", ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";
- la Deliberazione della Giunta regionale 23 gennaio 2025 n. 28, "Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2025-2027 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32 della legge regionale 12 agosto 2020 n. 11";
- Premesso che con nota prot. n. 1124093 del 22.12.2020 il Direttore della Direzione Regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti invia il Verbale di sopralluogo eseguito in data 18.08.2020 di verifica delle condizioni dell'area boscata denominata Bosco Vandra, nella quale si evidenzia la necessità di procedere alla messa in sicurezza del bosco, vista la vicinanza ad abitazioni, centro produttivo artigianale e linea alta velocità Trenitalia per complessivi 40 ettari, per interventi che si stimano in € 100.000,00;

PRESO ATTO che;

- con Determinazione n. G16183 del 24.12.2020, che si richiama integralmente, il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile ha in particolare determinato di:
 - assegnare al Comune di Cassino un contributo straordinario di € 100.000,00, per gli interventi, a tutela della pubblica e privata incolumità, di messa in sicurezza e riqualificazione dell'area boscata denominata bosco Vandra, secondo le disposizioni che saranno impartite dalla Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti;
 - impegnare l'importo di € 100.000,00 sul capitolo E46547, corrispondente, alla missione 11, programma 01, codice di V livello 2.03.01.02.003, e.f. 2020, a favore del Comune di Cassino (c.c. 73), Impegno finanziario n. 86019/2020;
- il sopracitato impegno di spesa è stato riportato in sede di riaccertamento ordinario nell'esercizio finanziario 2021 con il n. 20397, nell'esercizio finanziario 2022 con il n. 18276, nell'esercizio finanziario 2023 con il n. 21339, nell'esercizio finanziario 2024 con il n. 21569;
- nel corrente esercizio finanziario il predetto impegno è stato rinumerato con il n. 22556/2025;
- tali procedure prevedono che gli interventi devono essere realizzati in conformità alla normativa nazionale vigente in materia di appalti, alla L.R. 26 giugno 1980, n. 88 e ss.mm.ii. e nel rispetto della vigente normativa fiscale e tributaria;

VISTA la nota prot. n. 1350143 del 04.11.2024 con la quale l'Area Gestioni Commissariali, Dichiarazioni di calamità e Stati di Emergenza ha richiesto integrazioni documentali;

VISTE le note prot. n. 68385 del 12.11.2024 acquisita al protocollo regionale n. 1389861 di pari data, e prot. n. 13640 del 27.02.2025 acquisita al protocollo regionale n. 254776 di pari data, con le quali il comune di Cassino invia la documentazione che si elenca di seguito:

- Determinazione n. 1146 del 04.06.2021 con la quale il comune di Cassino:
 - approva il verbale n. 1 del 20.05.2021 e in verbale n. 2 del 01.06.2021 della consultazione di mercato dal quale risulta, per l'intervento in oggetto, la proposta di aggiudicazione per l'affidamento del servizio di progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione al Dott. Forestale Giovanni Ludovici, che ha offerto il ribasso del 7,5% sul compenso, come determinato dagli Uffici Comunali;
 - affida la progettazione esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori "Intervento straordinario a tutela della pubblica e privata incolumità, di messa in sicurezza e riqualificazione dell'area boscata denominata bosco Vandra nel Comune di Cassino" al Dott. Forestale Giovanni Ludovici, con sede in [REDACTED] e iscritto all'albo degli Agronomi e Dottori Forestali della Provincia di Frosinone al [REDACTED] per l'importo offerto di € 9.795,20 oltre € 267,70 per oneri previdenziali ed € 2.198,04 per IVA 22% e, quindi, per complessivi € 12.189,15;
- Determinazione n. 1668 del 11.08.2021 con la quale il comune di Cassino ha approvato il progetto definitivo a firma del Dott. For Giovanni Ludovici dell'importo complessivo € 100.000,00 di cui € 74.580,50 per lavori a misura comprensivi di € 2.306,77 per oneri della sicurezza ed € 25.419,95 per somme a disposizione dell'Ente ed avente il quadro economico in premessa indicato", che comprende i seguenti elaborati:
 - Tav. D/01 Relazione tecnico illustrativa – Quadro Tecnico Economico
 - Tav. D/02 Studio di fattibilità ambientale
 - Tav. D/03 Inquadramento territoriale
 - Tav. D/04 Carta generale degli interventi
 - Tav. D/05 Aree turistiche didattiche - particolari costruttivi
 - Tav. D/06 Elenco prezzi - Analisi Prezzi
 - Tav. D/07 Computo metrico
 - Tav. D/08 Quadro incidenza mano d'opera e della sicurezza
 - Tav. D/09 Prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza
 - Tav. D/10 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici
 - Tav. D/11 Repertorio fotografico
 - Tav. D/12 Cronoprogramma
- Determinazione n. 2742 del 28.12.2021 con la quale il comune di Cassino ha concluso positivamente la conferenza di servizi ex art.14-quater, legge n. 241/1990, relativa all'intervento in oggetto;
- Determinazione n. 590 del 17.03.2022 con la quale il comune di Cassino ha approvato il Progetto esecutivo redatto dal Dott. Forestale Giovanni Ludovici, dell'importo complessivo € 100.000,00 di cui € 74.580,05 per lavori a misura comprensivi di € 2.306,77 per oneri della sicurezza ed € 25.419,95 per somme a disposizione, che comprende i seguenti elaborati:
 - Tav. E/01 Relazione tecnico illustrativa – Quadro Tecnico Economico
 - Tav. E/02 Modulistica relativa agli interventi selvicolturali

- Tav. E/03 Inquadramento territoriale
 - Tav. E/04 Carta generale degli interventi
 - Tav. E/05 Aree turistiche didattiche - particolari costruttivi
 - Tav. E/06 Elenco prezzi - Analisi congruità voci di spesa
 - Tav. E/07 Computo metrico
 - Tav. E/08 Quadro incidenza mano d'opera e della sicurezza
 - Tav. E/09 Schede Sicurezza Cantiere Forestale
 - Tav. E/09 BIS Cartellonistica di cantiere ed ubicazione dei presidi
 - Tav. E/09 TER Proposta Piano Sicurezza e Coordinamento
 - Tav. E/10 Piano di Manutenzione dell'opera
 - Tav. E/11 Repertorio fotografico
 - Tav. E/12 Cronoprogramma
 - Tav. E/13 : Schema di contratto;
 - Tav E/14 a: Capitolato speciale di appalto – Parte I - CONTRATTUALE;
 - Tav E/14 b: Capitolato speciale di appalto – Parte II - LAVORI;
- Determinazione n. 1066 del 21.05.2022 con la quale il comune di Cassino ha approvato i verbali di gara n. 1 del 27.04.2022 e n. 21 del 11.05.2022 rilasciati dalla Commissione Giudicatrice dai quali risulta la proposta di aggiudicazione e la conseguente aggiudicazione definitiva nei confronti della Società Carricato srl, con sede legale [REDACTED] che ha offerto il ribasso percentuale del 51,0% sull'importo a base di gara, per un importo di aggiudicazione di € 37.720,68 comprensivo di € 2.306,77 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, oltre € 3.772,07 per IVA e, quindi, per complessivi € 41.492,75, con conseguente approvazione del nuovo quadro economico;
 - Determinazione n. 1426 del 12.07.2022 con la quale il comune di Cassino affida al Dott. Forestale Giovanni Ludovici la direzione dei lavori, misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione e il coordinamento della sicurezza in fase esecuzione per l'importo offerto di € 3.320,51 oltre € 132,82 per oneri previdenziali 4%, € 759,73 per IVA al 22% e, quindi, per complessivi € 4.213,06 a seguito della nota del Dott. Forestale Giovanni Ludovici, in atti al prot. comunale n. 42231 del 12.07.2022, di conferma ad assumere l'incarico professionale di direzione dei lavori, misure e contabilità, certificato di regolare esecuzione e CSE dell'intervento in oggetto e del ribasso offerto del 7,50% sui compensi professionali;
 - Verbale di consegna lavori del 18.07.2022 alla società Carricato S.r.l. da parte del Direttore dei lavori Dott. For. Giovanni Ludovici e del dirigente dell'Area Tecnica del Comune Ing. Mario Lastoria, CIG 91689633A1 - CUP 137H21001270002
 - Contratto redatto in data 19.05.2023 tra l'Ing. Mario Lastoria quale dirigente del comune di Cassino e il Sig. Francesco Carricato amministratore unico della Società Carricato, rep.747/2023, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 19.05.2023, Serie 1T – Numero 1295, e, con allegate le verifiche ex art. 80 del D.Lgs 50/2016;
 - Determinazione n. 1233 del 24.05.2023 con la quale il comune di Cassino ha liquidato la fattura n. 18 del 22.05.2023, con indicazione di CIG: Z1C31F556A e CUP 137H21001270002, trasmessa dal Dott. For. Giovanni Ludovici dell'importo di € 9.491,35 di cui € 9.124,38 per imponibile oltre € 364,98 per oneri previdenziali ed esente IVA, a saldo della progettazione esecutiva e il relativo mandato di pagamento del comune di Cassino n. 2548 del 30.05.2023, di €

9.491,35;

- Determinazione n. 1838 del 21.08.2023 con la quale il comune di Cassino, dato atto che il Direttore dei Lavori ha trasmesso la perizia di variante dei lavori in diminuzione per un importo pari al 0,0372 % dell'importo contrattuale:
 - *determina di approvare la perizia di variante dei lavori in diminuzione del progetto (...) quale variante in corso d'opera ai sensi dell'art. 120, comma 1) lettera c) e comma 2) del D.lgs. n. 36 del 31.03.2023, dell'importo netto di € 74.552,31 comprensivo di € 2.306,77 per oneri della sicurezza, che comporta una diminuzione dell'importo contrattuale di € 13,60 oltre IVA ed avente il quadro economico sopra riportato;*
 - *ricosce i lavori di perizia di variante tecnica, con riduzione dell'importo contrattuale per un importo pari al 0,0372 % dell'importo contrattuale, per gli assestamenti delle quantità di categorie di lavoro eseguite necessari per la funzionalità dell'intervento e ricadenti nella fattispecie delle varianti in corso d'opera previste dall'art. 106, comma 1) lettera c) e comma 2) del D.lgs. n. 36 del 31.03.2023;*
- Determinazione n. 2464 del 14.11.2023 con la quale il comune di Cassino approva il SAL n.1 a tutto il 21.06.2023 riferito alle opere in oggetto e liquida la fattura n. 27 del 25.09.2023 con scadenza 23.11.2023, con indicazione di CIG: 91689633a1 e CUP 137H21001270002, codice Sdl 10716809191, emessa dalla società Carricato srl di complessivi € 14.927,00 a saldo del Certificato di pagamento n. 1 e provvede al pagamento della fattura mandato di pagamento n. 5028 del 16.11.2023, rispettivamente:
 - € 13.570,00 alla società Carricato srl, con sede legale in San Pietro in Guarino (CS) Via Eternitate n. 8, mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato nell'allegata dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - € 1.357,00 ritenuta IVA split payment, ai sensi dell'art. 1 comma 629 della L 190/2014 Legge di Stabilità 2015;
- Verbali di sospensione e ripresa dei lavori:
 - n. 1 del 09.08.2022 e ripresa del 25.09.2022;
 - n. 2 del 08.11.2022 e ripresa del 06.03.2023;
 - n. 3 del 21.06.2023 e ripresa del 04.09.2023;
 - n. 4 del 18.12.2023 e ripresa del 09.01.2024;
- Relazione sul conto finale dei lavori del 05.02.2024, prot. comunale n. C_C034-1-2024-04-09-0022415 con i relativi allegati <Verbale di visita e relazione> e il <Certificato di regolare esecuzione> nella quale il Direttore dei Lavori Dott. For. Giovanni Ludovici certifica la corretta esecuzione dei lavori;
- Certificato di ultimazione dei lavori del 13.02.2024, acquisito al prot. comunale n. C034-1-2024-04-09-0022415 nel quale il Direttore dei Lavori Dott. For. Giovanni Ludovici certifica che i lavori specificati in oggetto sono stati ultimati nel giorno 05/02/2024 e quindi in tempo utile ai fini di quanto previsto dal contratto principale di appalto e dal capitolato speciale;
- Determinazione n. 1474 del 23.05.2024 con la quale il comune di Cassino ha approvato:
 - lo stato finale dei lavori a tutto il 05.02.2024 dell'intervento "Intervento straordinario a tutela della pubblica e privata incolumità, di messa in sicurezza e riqualificazione dell'area boscata denominata Bosco Vandra nel Comune di Cassino" di cui al contratto d'appalto rep. 747/2023 del 19.05.2023, con estremi di registrazione serie 1T numero 1295 in data 19.05.2023, emesso e

sottoscritto in data 05.02.2024 dal Direttore dei Lavori, Dott. Forestale Giovanni Ludovici, dalla Società Carricato srl e vistato dal RUP Dott. Ing. Mario Lastoria, dell'importo complessivo di € 37.707,08 al netto del ribasso d'asta del 51,00% offerto dall'impresa, dal quale risulta il credito residuo dell'impresa di € 24.137,08 oltre IVA 10%;

- il Certificato di Regolare Esecuzione dei Lavori e la relazione sul conto finale sottoscritto in data 05.02.2024 dal Direttore dei Lavori, Dott. Forestale Giovanni Ludovici, e dalla Società Carricato srl, di certificazione della regolarità dei lavori e vistato dal RUP Dott. Ing. Mario Lastoria;
- Determinazione n. 1617 del 07.06.2024 con la quale il comune di Cassino liquida la fattura n. 15 del 28.05.2024 con scadenza 05.07.2024, con indicazione di CIG: 91689633a1 e CUP 137H21001270002, codice Sdl 12258767277, emessa dalla società Carricato srl di complessivi € 26.550,79 a saldo dello stato finale dei lavori e provvede al pagamento della fattura, mandato di pagamento n. 2522 del 17.06.2024, rispettivamente:
 - € 24.137,08 alla società Carricato srl, con sede legale [REDACTED], mediante accredito sul conto corrente dedicato indicato nell'allegata dichiarazione di tracciabilità dei flussi finanziari;
 - € 2.413,71 ritenuta IVA split payment, ai sensi dell'art. 1 comma 629 della L 190/2014 Legge di Stabilità 2015;
- Determinazione n. 1702 del 24.06.2024 con la quale il comune di Cassino liquida la fattura n. 16 del 07.06.2024 con scadenza 07.07.2024, con indicazione di CIG: Z8F371BFBE e CUP 137H21001270002, codice Sdl 12280898871, trasmessa dal Dott. For. Giovanni Ludovici dell'importo di € 3.455,33 di cui € 3.320,51 per imponibile oltre € 132,82 per oneri previdenziali ed esente IVA, a saldo della prestazione professionale per la direzione lavori e il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione affidata con Determinazione n. 1426/2022, mandato di pagamento n. 2696 del 27.06.2024;
- Verifiche ex art. 80 del D.Lgs 50/2016;
- Determinazione n. 2597 del 16.10.2024 con la quale il comune di Cassino approva la rendicontazione finale dell'intervento come riportato nell'allegato A alla determinazione stessa, spesa complessiva effettivamente occorsa pari ad € 54.454,47, con economie del finanziamento che ammontano ad € 45.545,53, e il quadro tecnico economico finale del finanziamento concesso (allegato B) che si riporta di seguito:

A.1 Importo perizia variante soggetto a ribasso d'asta	72.245,54
Ribasso 51%	-36.845,23
Importo netto dei lavori	35.400,31
A.2 Oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	2.306,77
A: NUOVO IMPORTO DEI LAVORI (IVA esclusa)	37.707,08
B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 Spese tecniche progettazione definitiva, CSP e conferenze servizi	3.320,51
B.2 Direzione dei lavori e CSE, assistenza giornaliera e contabilità	9.124,38
B.3 Cassa Previdenza	497,79
B.4 Articolo 113 D.Lgs 50/2016	-----
B.5 Imprevisti e arrotondamenti	34,00
B.6 IVA 10% sui lavori	3.770,71
B.7 IVA 22% su B.1)+B.2)+B.3)	-----
B: TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	16.747,39

C: TOTALE DOPO PERIZIA DI VARIANTE	54.454,47
D: Economie	45.545,53
E: TOTALE GENERALE	100.000,00

- elaborato redatto dal comune di Cassino, prot. comunale n. C_C034-1-2024-10-17-0063681 del 17.10.2024 nel quale vengono riportati i QTE Comparativi;
- Attestazione del 15.10.2024 da parte del RUP del comune di Cassino, per l'intervento in oggetto, sulla integrale conformità alle diverse norme che in materia sono state via via vigenti nel tempo al momento dell'effettivo svolgimento delle attività incentivate e che per le somme delle funzioni incentivanti dell'intervento in oggetto non sono state né liquidate né corrisposte né accantonate negli specifici fondi, esonerando pertanto l'amministrazione regionale da qualsivoglia responsabilità;
- Attestazione del Legale Rappresentante del comune di Cassino in data 15.10.2024 dalla quale si evince che:
 1. tutta la documentazione trasmessa è conforme agli originali e che la stessa è a disposizione presso gli uffici dell'Ente;
 2. il nesso di causalità tra l'evento calamitoso e l'intervento eseguito per fronteggiare l'emergenza;
 3. che le spese oggetto di richiesta di rimborso e rendicontazione da parte dell'amministrazione si riferiscono a voce di spesa sostenute per le attività di organizzazione ed effettuazione di interventi di soccorso e assistenza alla popolazione interessata all'evento, ai sensi dell'art. 15 1-bis, lettera a) della L.R. 2/2014 come modificata dalla L.R. 8/2020;
 4. che le spese sostenute per gli interventi oggetto del finanziamento non hanno coperture di polizze assicurative risarcitorie o non risultano essere finanziate con altri finanziamenti pubblici;

PRESO ATTO della documentazione agli atti e di quella trasmessa dal comune di Cassino e vista l'istruttoria effettuata, dalla quale risulta la regolarità contabile e amministrativa della documentazione trasmessa, nonché ai requisiti di ordine generale ai sensi dell'art. 80 D.lgs. 50/2016 ed indicazioni operative ai fini delle relative verifiche D.lgs 18 aprile 2016, n. 50;

VISTO il contributo straordinario concesso di € 100.000,00, secondo le disposizioni impartite dalla Direzione regionale Politiche Ambientali e Ciclo dei Rifiuti, assegnato con Determinazione n. G16183 del 24.12.2020 del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile al comune di Cassino (FR), (c.c. 73), sul capitolo E46547, corrispondente, alla missione 11, programma 01, codice di V livello 2.03.01.02.003, e.f. 2020, CIG: 91689633A1 CUP 137h2100120002, per *"Intervento straordinario per la messa in sicurezza dell'area boscata denominata bosco Vandra sita nel Comune di Cassino, a tutela della pubblica e privata incolumità"*,

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione a saldo a favore del Comune di Cassino (FR) dell'importo di € 54.454,47 sul capitolo E47547, corrispondente alla missione 11, programma 11.01, codice di V livello del piano dei conti 2.03.01.02.003, es. fin. 2025, impegno n. 22556;

DATO ATTO che in relazione alla somma impegnata di € 100.000,00, sono presenti Economie di gara per € 45.545,53, che restano a disposizione del Direttore della Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che formano parte integrante e sostanziale della presente determinazione:

- di prendere atto della documentazione agli atti e di quella trasmessa dal comune di Cassino relativa a *“Intervento straordinario per la messa in sicurezza dell'area boscata denominata bosco Vandra sita nel Comune di Cassino, a tutela della pubblica e privata incolumità”*;
- di autorizzare la liquidazione a favore del Comune di Cassino (FR) dell'importo complessivo di € 54.454,47, corrispondente al saldo del contributo concesso, assegnato con Determinazione n. G16183 del 24.12.2020 del Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile al comune di Cassino (FR) a valere sull'impegno n. 22556 anno 2025;
- di dare atto che sono presenti Economie per € 45.545,53, che restano a disposizione del Direttore della Direzione Regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112;

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di giorni centoventi.

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito web della Regione Lazio e sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore
Massimo La Pietra