

Direzione: LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Area: ATTUAZIONE INTERVENTI PNNR/PNC - GARE LL.PP.

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G01549 **del** 09/02/2026

Proposta n. 4921 **del** 09/02/2026

Oggetto:

Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" - Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. Fiume Velino "Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Velino". CUP F18H21000070001. Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e spesa finale.

Proponente:

Estensore LORETI ROBERTA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile del procedimento FRANCO MARIANGELA _____ *firma elettronica* _____

Responsabile dell' Area A. BATTAGLINO _____ *firma digitale* _____

Direttore Regionale L. MARTA _____ *firma digitale* _____

Firma di Concerto

Oggetto: Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b - "Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico" - Finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU. Fiume Velino "Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Velino". CUP F18H21000070001.

Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e spesa finale.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI E INFRASTRUTTURE

Su proposta del dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP.

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 "Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale" e successive modifiche;

VISTA la Legge Regionale 12.8.2020, n. 11 recante "Legge di Contabilità Regionale";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 477 del 26/06/2025, concernente il Conferimento dell'incarico di Direttore della Direzione Regionale "Lavori Pubblici e infrastrutture" all'ing. Luca Marta;

VISTO l'atto di organizzazione n. G06394 del 28/05/2024 con il quale è stato conferito l'incarico di dirigente dell'Area Attuazione interventi PNRR/PNC - Gare LL.PP. all'Ing. Antonio Battaglini;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: *"Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42"*, e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: *"Legge di contabilità regionale"*;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: "Regolamento regionale di contabilità", che, ai sensi dell'articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020 e fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all'articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi per quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la legge regionale 31.12.2025, n. 20 relativa a "Legge di stabilità regionale 2026";

VISTA la legge regionale 31.12.2025, n. 21 relativa a "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028";

VISTO l'articolo 30, comma 2, del regolamento regionale n. 26/2017, in riferimento alla predisposizione del piano finanziario di attuazione della spesa;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 30.12.2025, n. 1349 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Documento tecnico di accompagnamento», ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 30.12.2025, n. 1350 "Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Approvazione del «Bilancio finanziario gestionale», ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa";

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 20, concernente «Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2026-2028. Adozione del "Piano degli indicatori e dei risultati attesi di bilancio" per gli esercizi 2026, 2027 e 2028, ai sensi degli articoli 18-bis e 41 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e s.m.i., e successivi adempimenti, ai sensi del decreto del

Ministero dell'economia e delle finanze 9 dicembre 2015 e s.m.i. e dell'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.»

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 21, concernente: “Indirizzi per la gestione del bilancio regionale 2026-2028 e approvazione del bilancio reticolare, ai sensi degli articoli 30, 31 e 32, della legge regionale 12 agosto 2020, n. 11.”;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “*Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti*” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010, per la parte ancora vigente;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;

VISTO il Decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108;

VISTO l'art. 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, “do no significant harm), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante “Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio “non arrecare un danno significativo” a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza”;

VISTI:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), trasmesso dal Governo Italiano alla Commissione Europea il 30 aprile 2021 ai sensi degli articoli 18 e seguenti del regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021, che definisce un quadro di investimenti e riforme a livello nazionale, con corrispondenti obiettivi e traguardi cadenzati temporalmente, al cui conseguimento si lega l'assegnazione di risorse finanziarie messe a disposizione dall'Unione Europea;
- il Decreto-legge n. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108 del 29 luglio 2021, recante “Governance del Piano nazionale di rilancio e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” nel quale, in ordine all'organizzazione della gestione del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vengono definiti i ruoli ricoperti dalle diverse amministrazioni coinvolte nonché le modalità di monitoraggio del Piano e del dialogo con le autorità europee e nel quale si prevedono misure di semplificazione che incidono in alcuni dei settori oggetto del PNRR al fine di favorirne la completa realizzazione;
- l'art.225, comma 8, del D.Lgs. 36/2023 dispone che “In relazione alle procedure di affidamento e ai contratti riguardanti investimenti pubblici, anche suddivisi in lotti, finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR e dal PNC, nonché dai programmi cofinanziati dai fondi strutturali dell'Unione europea, ivi comprese le infrastrutture di supporto ad essi connesse, anche se non finanziate con dette risorse, si applicano, anche dopo il 1° luglio 2023, le disposizioni di cui al decreto-legge n. 77 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021...”
- l'art. 47 commi 2, 3, 3-bis del Decreto Legge n. 77 del 31.5.2021, convertito in Legge n. 108 del 29.7.2021, recante “Pari opportunità e inclusione lavorativa nei contratti pubblici, nel PNRR e nel PNC” che persegue le finalità relative alle pari opportunità, generazionali e di

genere per promuovere l'inclusione lavorativa delle persone disabili, in relazione alle procedure afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal Regolamento (UE) 2021/240 del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 febbraio 2021 e dal Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021;

- la Decisione di esecuzione del Consiglio europeo del 13 luglio 2021 con cui è stato definitivamente approvato il PNRR;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico” 1.200 milioni di euro al ripristino delle infrastrutture danneggiate e alla riduzione del rischio residuo sulla base di piani di investimento elaborati a livello locale e approvati dal Dipartimento della Protezione Civile entro la fine del 2021;
- l'elenco dei “nuovi progetti” della Regione Lazio ammessi a finanziamento, riportati nell'Allegato 1 al Decreto 2772/2022, che consta di n. 13 interventi per un ammontare complessivo di euro 47.550.795,15;
- con la deliberazione di Giunta Regionale n. 1064 del 16/11/2022 avente ad oggetto “Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) - Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1b "nuovi progetti": "Misure per la riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico". Attuazione Decreto n. 2772/2022 di approvazione dell'elenco degli interventi della Regione Lazio ammessi a finanziamento. Approvazione dello schema di Accordo, ai sensi dell'art. 15 della L. 241/90, tra il Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e la Regione Lazio;
- nel piano dei “nuovi progetti” della Regione Lazio, è compreso l'intervento di seguito riportato:

Denominazione progetto	Comune	CUP	Importo
“Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Velino”	Rieti	F18H21000070001	€ 675.001,94

TENUTO CONTO che l'intervento sarà eseguito su bene appartenente al demanio pubblico idrico e che alla Regione Lazio, competente per territorio, sono stati demandati i compiti di gestione, regolamentazione dell'utilizzo, dei controlli e protezione delle acque ai sensi dell'art. 86 del decreto legislativo n. 112 del 1998;

PREMESSO CHE:

- con Determinazione n. G06765 del 18/05/2023, è stato individuato da ultimo, ai sensi dell'art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 e delle prescrizioni contenute nelle Linee guida dell'ANAC, l'Ing. Mariangela Franco, funzionario in servizio presso la Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo, quale Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento su menzionato, per tutte le fasi del servizio in oggetto;
- con Determinazione n. G05883 del 03/05/2023 è stato affidato il servizio per la redazione del

progetto esecutivo nonché del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dell'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria del fiume Velino" ed è stato perfezionato l'impegno per un importo complessivo lordo di € 6.483,15 all'Operatore Economico Ing. Gilda Rita Lifrieri P. Iva 03549030793;

- in data 25/09/2023 è stato redatto dal RUP il verbale di verifica e validazione, in contraddittorio con il progettista incaricato, ai sensi dell'art. 26 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
- con Determinazione n. G12655 del 26/09/2023 si è conclusa positivamente la Conferenza dei Servizi indetta, con nota prot. n. 872636 del 03/08/2023, ai sensi dell'art. 14-bis della Legge n. 241/1990, in forma semplificata e in modalità asincrona;
- con la medesima determinazione n. G12655 del 26/09/2023 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento in oggetto dell'importo complessivo di € 675.001,94 (IVA inclusa) di cui € 490.711,70 più IVA per lavori riconducibili alla categoria OG8 class. II o superiore, € 9.626,13 più IVA per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 174.664,11 più IVA per somme a disposizione dell'Amministrazione come di seguito indicato:

Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Velino CUP: F18H21000070001 QUADRO ECONOMICO	
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	
a1) Importo Lavori	€490.711,70
a1.1) di cui Costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€219.123,86
a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€9.626,13
Importo totale a)	€500.337,83
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) Spese tecniche	
b1a) Spese tecniche per progettazione esecutiva	€6.233,80
b1b) incentivo art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 (1,750% di a)	€8.755,91
Totale b1)	€14.989,71
b2) Contributo ANAC	€375,00
b3) Eventuali spese per commissioni esaminatrici	€8.000,00
b4) Imprevisti e bonifica ordigni bellici	€29.958,55
b5) <i>Occupazione temporanea Suolo privato e pubblico</i>	€3.000,00
b6) <i>Imposte e tasse</i>	
b6a) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b1a)	€249,35
b6b) IVA su Importo lavori (22% di a)	€110.074,32
b6c) IVA su Spese Tecniche e Inarcassa (22% di b1a) b6a)	€1.426,30
b6d) IVA su imprevisti (22% di b4)	€6.590,89
Totale B6)	€118.340,86
Totale B)	€174.664,12
TOTALE a) + b)	€675.001,95

CONSIDERATO che con determinazione n. G17610 del 29/12/2023 si è proceduto a:

- approvare il quadro economico dei lavori per un importo complessivo di € 675.001,94 andando a rimodulare alcune voci del q.e. approvato con la sopra citata determinazione n. G12655 del 26/09/2023 come di seguito indicato:

Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Velino CUP: F18H21000070001

QUADRO ECONOMICO	
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	
a1) Importo Lavori	€490.711,70
a1.1) di cui Costi della manodopera non soggetti a ribasso d'asta	€219.123,86
a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€9.626,13
Importo totale a)	€500.337,83
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) Spese tecniche per progettazione esecutiva	€6.233,80
b2) incentivo art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 (1,750% di a)	€7.004,73
b3) Contributo ANAC	€410,00
b4) Spese di pubblicazione	€5.000,00
b5) Imprevisti	€34.993,37
b6) Occupazione temporanea suolo privato e pubblico	€3.000,00
b7) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b1)	€249,35
b8) IVA su Importo lavori (22% di a)	€110.074,32
b9) IVA su imprevisti (22% di b5)	€7.698,54
importo totale b)	€174.664,12
TOTALE a) + b)	€675.001,95

- impegnare e prenotare per l'esecuzione del presente appalto, l'importo complessivo di € 668.518,79 negli esercizi finanziari 2023 – 2024 e 2025 sul Cap. U0000E42142 Armo - PNRR - DPCM 23 Agosto 2022 - M2C4I2.1S2.1B Misure per la Gestione del Rischio di Alluvione e per la Riduzione del Rischio Idrogeologico § corrispondente alla Missione 09, Programma 09, utilizzando il piano dei conti: 2.02.03.06.000 (Manutenzione Straordinaria su Beni di Terzi);

CONSIDERATO altresì che:

- con determinazione a contrarre n. G00800 del 25/01/2024 si è deciso di procedere all'affidamento dei lavori relativi all'intervento "Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Velino" e sono stati approvati gli atti di gara;
- con determinazione n. G04655 del 22/04/2024 si è proceduto a dichiarare aggiudicatario dei lavori in oggetto l'OE SOCEA DI CORVINO PASQUALE con sede legale a Caserta (CE) Via Eleuterio Ruggiero, 139 CAP 81100 - P.IVA 03380470611, che ha offerto il ribasso del 39,50%, corrispondente ad un importo contrattuale di € 306.506,71 di cui € 296.880,58 per lavori al netto del ribasso ed € 9.626,13 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, Iva esclusa;

CONSIDERATO che:

- in data 30 aprile 2024 è stato sottoscritto il contratto per l'affidamento dei lavori con SOCEA DI CORVINO PASQUALE - Reg. Cron. n. 29374 del 12/06/2024;
- in data 24 maggio 2024 sono stati consegnati parzialmente i lavori viste le prescrizioni (prot. n.0989620 del 12/09/2023) rilasciate dall'Area Protezione e Gestione della Biodiversità in sede di Conferenza dei Servizi;
- in data 08/07/2024 è stato sottoscritto il verbale di consegna definitivo dei lavori;

CONSIDERATO che il q.e. a seguito delle aggiudicazioni dei lavori e dei servizi sopra citati risulta essere il seguente:

Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Velino CUP: F18H21000070001 QUADRO ECONOMICO	
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	
a1) Importo Lavori	€490.711,70
Ribasso d'asta 39,50%	-€193.831,12
a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€9.626,13
Importo totale a)	€306.506,71
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) Spese tecniche per progettazione esecutiva	€7.985,86
b2) incentivo art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 (1,750% di a)	€7.004,73
b3) Contributo ANAC	€410,00
b4) Spese di pubblicazione	€5.000,00
b5) Imprevisti	€33.440,09
b6) Occupazione temporanea suolo privato e pubblico	€3.000,00
b7) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b1)	€392,29
b8) IVA su Importo lavori (22% di a)	€67.431,48
b9) IVA su imprevisti (22% di b5)	€7.356,82
importo totale b)	€132.021,27
TOTALE a) + b)	€438.527,97
Ribasso d'asta	€236.473,98
totale intervento	€675.001,95

CONSIDERATO che con determinazione n. G05809 del 16/05/2024 si è proceduto alla nomina del P.I. Edmondo Di Rocco - Dipendente della Regione Lazio - quale Direttore dei Lavori;

CONSIDERATO che con determinazione n. G03821 del 27/03/2025:

- è stata approvata la Perizia dell'intervento denominato "Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Velino", affidati all'impresa SOCEA di Corvino Pasquale, redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3 del Dlgs 36/2023, dal Direttore dei Lavori P.I. Edmondo Di Rocco con il seguente q.e.:

Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Velino CUP: F18H21000070001 QUADRO ECONOMICO	
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	
a1) Importo Lavori	€509.424,54
Ribasso d'asta 39,50%	-€201.222,69
a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€9.626,13
Importo totale a)	€317.827,98
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) Spese tecniche per progettazione esecutiva	€7.985,86
b2) incentivo art. 113 co. 2 D.Lgs. 50/2016 (1,750% di a)	€7.004,73
b3) Contributo ANAC	€410,00
b4) Spese di pubblicazione	€5.000,00
b5) Imprevisti	€22.118,82
b6) Occupazione temporanea suolo privato e pubblico	€3.000,00
b7) Oneri previdenziali Inarcassa (4% di b1)	€392,29
b8) IVA su Importo lavori (22% di a)	€69.922,15
b9) IVA su imprevisti (22% di b5)	€4.866,14
importo totale b)	€120.700,00

TOTALE a) + b)	€438.527,97
Ribassi d'asta	€236.473,98
TOTALE GENERALE	€675.001,95

- sono state approvare la modifica al contratto di appalto sottoscritto in data 30/04/2024 – Reg. Cron. n. 29374 del 12/06/2024 relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto, affidati a SOCEA DI CORVINO PASQUALE P.IVA 03380470611, che ha offerto il ribasso del 39,50%, con un aumento dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta di € 11.321,27, per un nuovo importo contrattuale complessivo di € 317.827,98 oltre IVA, di cui € 9.626,13 per oneri della sicurezza;

RICHIAMATO l'art. 229 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice degli Appalti" che dispone l'entrata in vigore del codice con i relativi allegati il 01 aprile 2023 ed efficacia delle disposizioni del codice con i relativi allegati il 01 luglio 2023;

RICHIAMATO l'art. 225 comma 16 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice degli Appalti" che dispone "A decorrere dalla data in cui il codice acquista efficacia ai sensi dell'articolo 229, comma 2, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell'ANAC adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016, laddove non diversamente previsto dal presente codice, si applicano le corrispondenti disposizioni del presente codice e dei suoi allegati" ;

CONSIDERATO che non è stato disposto nessun rinvio dell'entrata in vigore dell'art. 45 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e che pertanto si desume dal dettato legislativo che è comunque operativo con la tempistica prevista dal sopra citato art. 229;

VISTE le modifiche apportate al Regolamento Regionale 6 settembre 2002 n. 1 con Delibera della Giunta Regionale n. 623 del 17/07/2025, il quale disciplina le modalità ed i criteri di ripartizione del fondo degli «Incentivi per funzioni tecniche»;

CONSIDERATO che con determinazione n. G15175 del 13/11/2025 sono stati rimodulati gli importi riferiti agli incentivi al personale adeguando gli stessi a quanto stabilito all'art. 383 septies (Modalità e criteri di ripartizione) a seguito della perizia di variante sopra citata, dando atto che la risorsa finanziaria del fondo corrisponde a complessivi € 10.188,49, pari al 2,00% dell'importo di variante al lordo del ribasso di € 509.424,54 ed è così ripartita:

- 80% per incentivi al personale pari a € 8.048,91 (al netto degli incarichi conferiti all'esterno all'amministrazione di € 101,88);
- 20% oltre la quota degli incarichi esterni all'amministrazione per un importo complessivo di € 2.139,58 (2.037,70+101,88) trattandosi di risorse derivanti da finanziamenti statali relativi al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) non viene destinato ad un fondo per l'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali per l'innovazione, l'ammodernamento e l'accrescimento dell'efficienza ai sensi dell'art. 383 sexies, comma 5, del RR n. 1/2002;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 50 co. 7 del D.lgs. 36/2023 per i contratti inferiori alle soglie comunitarie, la stazione appaltante può sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori;

PRESO ATTO del certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei lavori e sottoscritto dalle parti in data 01/04/2025 senza riserve;

PRESO ATTO del Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto dal RUP, Dal Direttore dei Lavori e dall'impresa SOCEA di Corvino Pasquale in data 06/06/2025, senza riserve;

CONSIDERATO che dal CRE emerge quando di seguito riepilogato:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti;

- l'importo complessivo dei lavori effettuati dall'impresa Socea di Corvino Pasquale è pari a complessivi € 317.802,74 (oltre IVA);
- la differenza tra le somme autorizzate e quelle spese è:
 - somme autorizzate per i lavori in appalto € 317.827,98
 - somme spese (importo netto stato finale) € 317.802,74
 - economia realizzata € 25,24
- è stata liquidata allo stato all'impresa la somma di € 317.802,74 (oltre IVA);
- nulla risulta ancora da erogare a favore dell'impresa appaltatrice;

CONSIDERATO che il quadro economico finale dell'intervento risulta essere il seguente:

Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Velino CUP: F18H21000070001	
QUADRO ECONOMICO	
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	
a1) Importo Lavori	€509.424,54
Ribasso d'asta 39,50%	-€201.222,69
a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€9.626,13
economia finale lavori	-€25,24
Importo totale a)	€317.802,74
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) Spese tecniche per progettazione esecutiva	€7.985,86
b2) incentivo D.lgs. 32/2013	€8.048,91
b3) Contributo ANAC	€410,00
b4) Oneri previdenziali Inarcassa	€392,29
b5) IVA su Importo lavori (22% di a)	€69.916,60
importo totale b)	€86.753,66
TOTALE a) + b)	€404.556,40
Ribassi d'asta	€270.445,55
TOTALE GENERALE	€675.001,95

DATO ATTO che, a seguito della conclusione dell'intervento denominato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”. Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. “Fiume Velino “Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Velino”. CUP F18H21000070001” si è generata un'economia di spesa di € 270.445,55;

DATO ATTO che per l'intervento in oggetto sono stati liquidati importi per complessivi € 398.749,01 e che rimane da erogare la somma di € 5.807,39 riferita agli incentivi al personale, alla quale si provvederà con successivo atto di liquidazione;

DATO ATTO che l'impresa ha firmato gli atti di contabilità ed il conto finale senza riserve e che non ci sono stati ricorsi avverso le aggiudicazioni dei lavori e della progettazione dell'intervento;

RITENUTO che può procedersi all'approvazione degli atti di contabilità finale, risultando i lavori regolarmente eseguiti per un importo di € 317.802,74 (oltre IVA);

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare gli atti di contabilità finale ed il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto dal RUP, Dal Direttore dei Lavori e dall'impresa SOCEA di Corvino Pasquale in data 06/06/2025, senza riserve;

2. di dare atto che dal CRE Certificato di regolare esecuzione dei lavori risulta quanto segue:

- i lavori sono stati regolarmente eseguiti;
- l'importo complessivo dei lavori effettuati dall'impresa SOCEA di Corvino Pasquale è pari a complessivi € 317.802,74 (oltre IVA);
- la differenza tra le somme autorizzate e quelle spese è:

○ somme autorizzate per i lavori in appalto	€ 317.827,98
○ somme spese (importo netto stato finale)	€ <u>317.802,74</u>
○ economia realizzata	€ 25,24

3. di dare atto che è stata liquidata all'impresa la somma di € 317.802,74 (oltre IVA) e che pertanto nulla risulta ancora da erogare a favore dell'impresa appaltatrice;

4. di approvare il quadro economico finale dell'intervento che risulta essere il seguente:

Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Velino CUP: F18H21000070001	
QUADRO ECONOMICO	
a) LAVORI A BASE D'APPALTO	
a1) Importo Lavori	€509.424,54
Ribasso d'asta 39,50%	-€201.222,69
a2) Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€9.626,13
economia finale lavori	-€25,24
Importo totale a)	€317.802,74
b) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
b1) Spese tecniche per progettazione esecutiva	€7.985,86
b2) incentivo D.lgs. 32/2013	€8.048,91
b3) Contributo ANAC	€410,00
b4) Oneri previdenziali Inarcassa	€392,29
b5) IVA su Importo lavori (22% di a)	€69.916,60
importo totale b)	€86.753,66
TOTALE a) + b)	€404.556,40
Ribassi d'asta	€270.445,55
TOTALE GENERALE	€675.001,95

5. di dare atto che, a seguito della conclusione dell'intervento denominato Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), nell'ambito della Missione 2, componente 4, destina con l'investimento 2.1b – “Misure per la gestione del rischio alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico”. Finanziato dall'Unione europea - Next Generation EU. “Fiume Velino “Lavori di manutenzione straordinaria del Fiume Velino”. CUP F18H21000070001” si è generata un'economia di spesa di € 270.445,55;

6. di dare atto che per l'intervento in oggetto sono stati liquidati importi per complessivi € 398.749,01 e che rimane da erogare la somma di € 5.807,39 riferita agli incentivi al personale, alla quale si provvederà con successivo atto di liquidazione;

7. di dare atto che l'impresa ha firmato gli atti di contabilità ed il conto finale senza riserve e che non ci sono stati ricorsi avverso le aggiudicazioni dei lavori e della progettazione dell'intervento.

La presente determinazione sarà pubblicata ai sensi dell'art. 28 del D.lgs. n. 36/2023, sul sito della stazione appaltante www.regione.lazio.it nella sezione “Amministrazione Trasparente” sotto l'argomento “Bandi di gara e contratti”.

Il Direttore Regionale
Ing. Luca Marta

Copia