



Direzione: LAVORI PUBBLICI, STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO

Area: ESPROPRI, SUPPORTO GIURIDICO E COMITATO LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE (con firma digitale)

N. G10441 del 03/08/2022

Proposta n. 30077 del 03/08/2022

Oggetto:

O.P.C.M. n. 3734 del 16 gennaio 2009. Lavori di sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la S.S. Aurelia 1 ed il Mare nel Comune di Montalto di Castro (VT) - I stralcio. Liquidazione compensazione prezzi, relativa al II SAL, ai sensi del DL n. 50 del 17 maggio 2022, in favore dell'impresa Carpineto Costruzioni Generali S.r.l. CUP F23J13000480001- CIG 54872004AF.

Proponente:

Estensore	PEPE RAFFAELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	PEPE RAFFAELLA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	A. AMBROSIO	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	AD INTERIM W. D'ERCOLE	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: O.P.C.M. n. 3734 del 16 gennaio 2009. Lavori di sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la S.S. Aurelia 1 ed il Mare nel Comune di Montalto di Castro (VT) - I stralcio. Liquidazione compensazione prezzi, relativa al II SAL, ai sensi del DL n. 50 del 17 maggio 2022, in favore dell'impresa Carpineto Costruzioni Generali S.r.l. CUP F23J13000480001- CIG 54872004AF.

**II DIRETTORE AD INTERIM
DELLA DIREZIONE REGIONALE LAVORI PUBBLICI,
STAZIONE UNICA APPALTI, RISORSE IDRICHE E DIFESA DEL SUOLO**

Su proposta del Dirigente dell'Area Espropri, Supporto Giuridico e Comitato Lavori pubblici;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n.6 *“Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale”* e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento regionale 06 settembre 2002 n. 1 *“Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale”* e successive modifiche;

VISTO il D.lgs. 12.4.2006, n. 163 *“Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 5.10.2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12.4.2006, n. 163 recante Codice dei Contratti Pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* e successive modificazioni;

VISTO il D.lgs. del 18 aprile 2016, n. 50 *“Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”*;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 153 del 26 febbraio 2014, recante *“Modifiche alle ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 34 del 31 dicembre 2012, n. 47 del 6 febbraio 2013, n. 61 del 14 marzo 2013 e n. 125 del 21 novembre 2013. Sostituzione del soggetto responsabile”*, individuato nella persona del Direttore Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 138 del 16/03/2021, concernente il conferimento dell'incarico ad interim di Direttore della Direzione regionale *“Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo”* all'Ing. Wanda D'ERCOLE, Direttore della Direzione Generale;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G06993 del 31/05/2022, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area *“Espropri, supporto giuridico e comitato lavori pubblici”*, della Direzione regionale *“Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo”* alla Dott.ssa Anna Ambrosio;

CONSIDERATO che, nei mesi di novembre e dicembre 2008, si sono verificati su vari territori delle Province della Regione Lazio eventi atmosferici avversi che hanno causato ingenti danni al patrimonio pubblico e privato;

CONSIDERATO che, con Decreto n. T0701 dell'11 dicembre 2008, il Presidente della Regione Lazio, ai sensi della L.R. 11.04.1985 n. 37 comma b, ha proclamato lo *“stato di calamità naturale”*

per i Comuni di Roma e Tivoli danneggiati dagli eventi atmosferici verificatisi nel giorno 11 dicembre 2008;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 dicembre 2008, con il quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in tutto il territorio nazionale, relativamente agli eventi atmosferici verificatisi nei mesi di novembre e di dicembre 2008;

VISTA l'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3734 del 16 gennaio 2009, recante *"Primi interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio nazionale nei mesi di novembre e dicembre 2008"*;

VISTO il Decreto Commissariale n. 4 del 17 marzo 2009, con il quale è stato approvato il *"Piano generale degli interventi indifferibili ed urgenti per la riparazione dei danni derivanti dagli eventi atmosferici che hanno colpito il territorio della Regione Lazio nei mesi di novembre e dicembre 2008"*;

VISTA l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 125 del 21 novembre 2013, che stabilisce, all'art. 1, che la Regione Lazio è individuata quale Amministrazione ordinariamente competente al coordinamento delle attività necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per il superamento della situazione di criticità di cui all'O.P.C.M. n. 3734/2009;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 9, comma 4 dell'OPCM 3734/2009, è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Commissario delegato nella persona del Presidente della Regione Lazio presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 5256;

CONSIDERATO che, nell'Allegato 5 – *Tabella degli interventi APQ5* del Piano generale di cui al suddetto Decreto Commissariale n. 4/2009, è stato inserito con il codice E24 l'intervento denominato *"Completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la S.S. 1 Aurelia ed il mare – I lotto*. Importo finanziamento € 8.000.000,00";

CONSIDERATO che il progetto definitivo dell'intervento in oggetto, è stato predisposto dagli uffici regionali tramite l'Agenzia Regionale ARDIS, e comprendeva lo studio idraulico condotto per conto della Regione Lazio dalla Società Physis;

CONSIDERATO che l'art. 5, comma 2, dell'O.P.C.M. testé citato, ai fini dell'approvazione dei progetti, prevedeva, ove necessario, il ricorso ad apposita Conferenza dei Servizi;

CONSIDERATO che, propedeuticamente all'approvazione del progetto suddetto, per l'acquisizione dei pareri, nullaosta, assensi comunque denominati in base alla normativa vigente, è stata quindi indetta apposita Conferenza dei Servizi ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L. 241/90 e s.m. e i.;

CONSIDERATO che, con Disposizione dell'allora Soggetto Attuatore, n. 43 del 5 giugno 2013 sono stati approvati gli atti della conferenza di servizi, corredati da tutti i pareri, le prescrizioni ed i documenti prodotti agli atti ed è stata dichiarata, ai sensi dell'art. 12 co. 1 del DPR 327/2001, la pubblica utilità dell'opera;

CONSIDERATO che

- con Disposizione del Soggetto Attuatore n.65 del 29 novembre 2013 è stato approvato il progetto definitivo generale e I° stralcio dei lavori in oggetto dichiarando contestualmente, ai sensi e per gli effetti dell'art.12, comma 1, lettera a) del D.P.R. n.327/2001, la pubblica utilità dell'opera da realizzare;
- con la medesima Disposizione n. 65/2013 sono stati altresì approvati il Bando ed il Disciplinare di gara dell'appalto di *"Lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la S.S. 1 Aurelia ed il mare – I° Stralcio"* da realizzare tramite appalto di progettazione ed esecuzione, ai sensi dell'art. 53 comma 2 lett. b) del D.Lgs. n. 163/2006, mediante procedura aperta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

CONSIDERATO che a seguito della procedura di gara, con Determinazione n. G07452 del 16 giugno 2015 è stato aggiudicato in via definitiva l'appalto integrato concernente "la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la S.S. 1 Aurelia ed il mare nel comune di Montalto di Castro (VT) Primo Stralcio" al concorrente "Carpineto Costruzioni Generali S.r.l." che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, con un ribasso offerto del 34,33% sull'importo dei lavori a base d'asta, e del 98,46% sull'importo a base d'asta per progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione, per un importo complessivo offerto di euro 4.064.469,00 oltre IVA;

VISTO il Contratto, Reg. Cron. N. 6908, sottoscritto in data 16 dicembre 2015, tra la Regione Lazio e l'Impresa Carpineto Costruzioni Generali s.r.l., per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei "Lavori di completamento della sistemazione idraulica fiume fiora tra la S.S. I Aurelia ed il mare nel comune di Montalto di Castro VT- I° stralcio" per un importo complessivo di € 4.064.469,00 oltre IVA, di cui € 150.000,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 1.001,00 per progettazione esecutiva;

CONSIDERATO che, con Determinazione n. G12303 del 11/09/2017, sono stati nominati, in merito all'intervento in oggetto, rispettivamente, l'ing. Maria Stranieri quale RUP, l'ing. Giovanni Falco quale Direttore dei Lavori, ed il Geom. Dino Primieri quale Direttore Operativo e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione;

CONSIDERATO che:

- con nota prot. n. 362983 del 14 luglio 2017 la proposta progettuale, redatta dall'appaltatore, veniva trasmessa al Comitato Regionale per i Lavori Pubblici, ai fini dell'acquisizione del parere ai sensi della Legge Regionale n. 5/2002 e s.m.i.;
- la medesima proposta progettuale veniva sottoposta, con nota prot. n. 413418 del 9 agosto 2017, alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale per l'approvazione di competenza di cui al citato parere n. 6053 del 21.03.2013;
- con nota prot. n. 21716 del 19 settembre 2017, la Soprintendenza ha comunicato che "ad un primo esame il predetto progetto non sembra aver recepito le prescrizioni dettate dall'allora Direzione Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio con la nota prot. 6053 del 21.03.2013";
- con nota prot. n. 614406 del 1° dicembre 2017, il Comitato, a conclusione dell'attività istruttoria svolta dalla commissione relatrice sulla documentazione progettuale e amministrativa, restituiva il progetto *per consentirne la rielaborazione* e in particolare veniva evidenziato come il progetto esecutivo esaminato non tenesse conto di alcune prescrizioni della Conferenza dei Servizi;
- il progetto è stato successivamente aggiornato, anche in esito a diverse riunioni tra i progettisti dell'impresa aggiudicataria, gli uffici regionali e la Soprintendenza, tenute tra i mesi di ottobre 2017 e febbraio 2018, nell'intento di renderlo quanto più possibile rispondente alle indicazioni ricevute, seppure nei limiti della copertura economica disponibile, nonché senza tralasciare la funzione primaria di messa in sicurezza per la quale l'intervento è stato programmato;
- con nota prot. 180373 del 28 marzo 2018 è stato formalmente trasmesso il progetto esecutivo aggiornato, ai fini della verifica, al Mi.B.A.C.T.;
- con nota prot. 5797 del 29.03.2018, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale ha ritenuto di poter esprimere il proprio parere esclusivamente ai sensi dell'art. 146 del d.lgs. 42/2004, anche in conferenza di servizi;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 216777 del 13 aprile 2018, e successiva integrazione prot. n. 217351 in pari data, ai fini del rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, di cui all'art. 146 del D.lgs. n. 42/2004, sul progetto esecutivo relativo ai *lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la S.S.1 Aurelia ed il Mare nel Comune di Montalto di Castro (VT). I° Stralcio*, è stata indetta conferenza di servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, comma 2 della legge n.

241/1990, da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis invitando le Amministrazioni coinvolte a rendere le proprie determinazioni;

VISTA la Determinazione n. G11607 del 20 settembre 2018, con la quale, a seguito di riunione in modalità sincrona, convocata con nota prot. n. 0381049 del 26.06.2018, ed acquisizione del parere del Mi.B.A.C.T., prot. n. 17589 del 10.09.2018, è stata disposta la conclusione positiva della Conferenza di Servizi decisoria ai sensi degli artt. 14 c. 2 e 14 bis della L. 241/90 e s.m.i.;

VISTO il Parere n. 5337 del 15 gennaio 2020, che qui si intende integralmente richiamato, con il quale il Comitato Regionale per i Lavori Pubblici, per l'appalto integrato "*Lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la S.S. 1 Aurelia ed il Mare nel comune di Montalto di Castro (VT) – I° Stralcio*", a maggioranza, ha preso atto di tutte le attività tecnico-economiche-procedurali, nonché delle determinazioni assunte, antecedenti la presentazione della richiesta di parere sul Progetto Esecutivo sviluppato all'interno dell'appalto integrato, ex L.R. n.5/2002 e s.m.i., ed ha espresso parere favorevole sul progetto esecutivo in variante "*marzo 2019*" così come integrato in esito all'istruttoria condotta dal Soggetto Verificatore,

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G01173 del 10 febbraio 2020, con la quale sono stati approvati tutti gli atti, gli elaborati ed il quadro economico costituenti il progetto esecutivo in variante per i lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la SS. 1 Aurelia ed il Mare nel Comune di Montalto di Castro (VT) – I° Stralcio;

CONSIDERATO che in data 26 agosto 2020 si è proceduto alla consegna parziale dei lavori all'impresa Carpineto Costruzioni Generali S.r.l., con processo verbale redatto tra il Direttore dei Lavori, il Responsabile del Procedimento e il Legale Rappresentante dell'impresa;

CONSIDERATO che, con Determinazione n. G03796 del 7 aprile 2021, è stato nominato il Geom. Goffredo Poleggi, in servizio presso l'Area Genio Civile Lazio Nord - Servizio Genio Civile di Viterbo, quale Direttore Operativo e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione, per i "*Lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la S.S. 1 Aurelia ed il mare - I stralcio*", in sostituzione del Geom. Dino Primieri in stato di quiescenza;

CONSIDERATO che, con Determinazione n. G13090 del 27 ottobre 2021, è stato nominato il Dott. Antonio Luigi Maietti, in servizio presso l'Area Servizio Consorzi di Bonifica, della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca, Foreste, quale RUP, per i lavori di cui in oggetto, in sostituzione dell'ing. Maria Stranieri, in quanto trasferita ad altra Direzione;

CONSIDERATO che:

- con Determinazione n. G12566 del 15 ottobre 2021, è stata liquidata l'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 35, comma 18 del D.lgs. n. 50/2016, a favore dall'Impresa Carpineto Costruzioni Generali S.r.l., per l'importo di € 533.732,34, oltre IVA22%, pari ad € 117.421,11, per un totale di € 651.153,45;
- con Determinazione n. G12957 del 25 ottobre 2021, sono state liquidate, a favore dell'impresa Carpineto Costruzioni Generali S.r.l., le spese relative alla progettazione esecutiva, come previsto dal suddetto contratto all'art.2, per l'importo pari ad € 1.001,00, oltre IVA 22%, pari ad € 220,22, per un totale di € 1.221,22 ed il 1° Stato di Avanzamento Lavori per l'importo pari ad € 339.050,00 oltre IVA 22%, pari ad € 74.591,00, per un totale di € 413.641,00;
- con Determinazione n. G05833 del 12 maggio 2022, è stato liquidato, a favore dell'impresa Carpineto Costruzioni Generali S.r.l il 2° Stato di Avanzamento Lavori per l'importo pari ad € 517.350,00 oltre IVA 22%, pari ad € 113.817,00, per un totale di € 631.167.00;
- con Determinazione n. G08608 del 4 luglio 2022 è stata liquidata la compensazione dei prezzi, a favore dell'impresa Carpineto Costruzioni Generali S.r.l., ai sensi del D.M. 4 aprile 2022, per un importo pari ad € 30.418,74;

CONSIDERATO che, in data 17 maggio 2022 è stato pubblicato sulla GURI n. 114 il decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, recante “*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*”, il quale, all’art. 26, prevede una compensazione basata su un meccanismo di aggiornamento dei prezziari, applicabile per il solo anno 2022 agli appalti pubblici di lavori aggiudicati sulla base di offerte presentate entro il termine del 31 dicembre 2021, e le cui lavorazioni sono eseguite e contabilizzate dal DL, ovvero annotate da quest’ultimo nel libretto delle misure dal 1° gennaio 2022 fino al 31 dicembre 2022;

CONSIDERATO altresì che, nello specifico, gli stati di avanzamento lavori relativi alle lavorazioni contabilizzate dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022 sono adottati anche in deroga delle specifiche clausole contrattuali, sulla base dei prezziari regionali aggiornati secondo le modalità di cui al comma 2 del suddetto art. n. 26 del DL n. 50/2022, ovvero, nelle more di tale aggiornamento, ricorrendo ad un rialzo temporaneo fino al 20% dei prezziari aggiornati al 31 dicembre 2021. È prevista anche l’adozione di un certificato di pagamento straordinario nel caso in cui il DL abbia già adottato lo stato di avanzamento dei lavori e il responsabile unico del procedimento abbia emesso il certificato di pagamento, relativamente alle lavorazioni effettuate tra il 1° gennaio 2022 e la data di entrata in vigore del decreto (18 maggio 2022), da emettersi entro trenta giorni dall’entrata in vigore del medesimo decreto;

PRESO ATTO che, con nota acquisita agli atti con prot. n. 0642091 del 30 giugno 2022, l’Impresa Carpineto Costruzioni Generali S.r.l. ha presentato un’istanza di emissione del Certificato di pagamento straordinario recante la determinazione, secondo le modalità di cui al suddetto art. 26 del D.L. 50/2022, dell’acconto del corrispettivo di appalto relativo alle lavorazioni effettuate e contabilizzate a far data dal 1° gennaio 2022;

VISTO il Certificato di pagamento straordinario, trasmesso con la suddetta nota prot. n. 0642091/2022, emesso in data 23/03/2022, per un importo pari ad € 114.880,09, IVA esclusa;

CONSIDERATO che, con nota prot. n. 0659346 del 5 luglio 2022, l’Area Espropri, Supporto Giuridico e Comitato Lavori Pubblici ha chiesto al Responsabile Unico del Procedimento ed al Direttore Lavori di verificare se l’importo richiesto dalla suddetta Impresa, corrisponde a quanto previsto dall’art. 26 del D.L. 50/2022, sia per quanto riguarda le lavorazioni eseguite nel 2° SAL, per le quali è stata richiesta la compensazione, sia riguardo la liquidazione secondo l’incremento massimo del 20% rispetto alle voci indicate nell’applicabile prezzoario Regione Lazio 2020, o il prezzoario Regione Lazio 2022;

VISTA la nota prot. n. 0695640 del 14 luglio 2022, con la quale il Direttore dei Lavori, ha determinato l’entità della compensazione, con riferimento ai materiali utilizzati nel periodo interessato alle lavorazioni eseguite e contabilizzate per l’emissione del 2° Sal datato 23 marzo 2022, nella maggiore somma riconosciuta di € 114.880,09;

VISTA la convalida positiva, trasmessa dal Responsabile del procedimento, relativamente alla contabilizzazione effettuata dal Direttore dei Lavori, con la trasmissione del certificato di pagamento straordinario relativo al SAL n. 2 del 23 marzo 2022;

VISTA la nota prot. n. 0709101 del 19 luglio 2022, con la quale la Stazione Appaltante, dopo aver provveduto a verificare la disponibilità di somme a disposizione nel QTE del progetto in oggetto, e rilevando un’effettiva disponibilità volta a coprire i conteggi relativi alla suddetta compensazione, ha riconosciuto all’Impresa Carpineto Costruzioni Generali S.r.l., quale onere per la compensazione prevista dal legislatore, la somma di € 114.880,09, richiedendo l’emissione di fattura elettronica;

VISTO il nuovo Quadro Tecnico Economico, rimodulato con l'inserimento della voce "C.15 - *Compensazione prezzi II SAL (IVA compresa)*" e del relativo importo, utilizzando le somme a disposizione presenti nelle voci "Spese per collaudo statico e tecnico-amministrativo", ed "Economie di gara", come di seguito riportato:

REGIONE LAZIO				
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DETERMINATASI IN RELAZIONE AGLI EVENTI ATMOSFERICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO NAZIONALE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008				
O.P.C.M. N. 3734 DEL 16 GENNAIO 2009				
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME FIORA TRA LA S.S. 1 AURELIA ED IL MARE - I° STRALCIO				
QUADRO COMPARATIVO				
VOCE	IMPORTI			
	GARA	AGGIUDICAZIONE	PROGETTO ESECUTIVO in VARIANTE "marzo 2019" a seguito integrazioni successive al rapporto di verifica 23.10.2019	
		Ribasso offerto: Lavori 34,33 %; prog. esecutiva 98,46 %	Importi netti	
A.1	Lavori soggetti a ribasso	€ 5.959.293,44	€ 3.913.468,00	€ 3.913.468,00
	Lavori aggiuntivi x adeguamento prescrizioni			€ 484.725,60
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
	Oneri della Sicurezza per attività bonifica ordigni bellici (non soggetto a ribasso d'asta)			€ 167.355,80
A	A - TOTALE LAVORI IN APPALTO (A.1 + A.2)	€ 6.109.293,44	€ 4.063.468,00	€ 4.715.549,40
B.1	Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (soggetto a ribasso)	€ 65.000,00	€ 1.001,00	€ 1.001,00
B	B - TOTALE ONERI DELLA PROGETTAZIONE	€ 65.000,00	€ 1.001,00	€ 1.001,00
	TOTALE CONTRATTO (A + B)	€ 6.174.293,44	€ 4.064.469,00	€ 4.716.550,40
	<i>incremento contrattuale pari al</i>	<i>16,04%</i>		€ 652.081,40
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
C.1	IVA sui lavori (21% di A in gara, 22% nell'esecutivo)	€ 1.282.951,62	€ 893.962,96	€ 1.037.420,87
C.2	Oneri previdenziali 4% e IVA (21% - 22%) su B (Prog. Esec. e Coord. Sic. Prog.)	€ 16.796,00	€ 269,07	€ 269,07
C.3	Spostamento sottoservizi compreso IVA	€ 12.100,00	€ 12.100,00	€ 12.100,00
C.4	Imprevisti compreso IVA	€ 24.200,00	€ 24.200,00	€ 24.200,00
C.5	Accantonamento art. 92 D.Lgs 163/06 (2% di A)_ Sebbene accantonato in tale misura per la liquidazione si terrà conto della normativa vigente	€ 122.185,87	€ 122.185,87	€ 140.295,45
C.6	Rilievi, accertamenti ed indagini compreso oneri previdenziali ed IVA	€ 40.042,67	€ 40.042,67	€ 40.042,67
C.7	Studi specialistici compreso oneri previdenziali ed IVA	€ 111.174,80	€ 111.174,80	€ 111.174,80
C.8	Spese per pubblicità di gara compreso IVA	€ 18.400,00	€ 18.400,00	€ 18.400,00
C.9	Spese per Commissione giudicatrice	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
C.10	Contributo Autorità di vigilanza sui contratti pubblici	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
C.11	Espropri e servitù (comprensivo di spese di supporto tecnico)	€ 132.055,60	€ 132.055,60	€ 132.055,60
C.12	Spese per collaudo statico e tecnico-amministrativo	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ -
C.13	Spese per indagini preventiva archeologica			€ 97.000,00
C.14	Compensazione prezzi I SAL (IVA compresa)			€ 37.110,86
C.15	Compensazione prezzi II SAL (IVA compresa)			€ 140.153,71
	TOTALE C	€ 1.825.706,56	€ 1.420.190,97	€ 1.801.023,03
	Economie di gara		€ 2.515.340,03	€ 1.482.426,57
	TOTALE INTERVENTO (A + B + C + economie di gara)	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00

VISTA la fattura n. 000017-0CPA del 19 luglio 2022, acquisita con prot. n. 0711163 del 19 luglio 2022, emessa dall'impresa Carpineto Costruzioni Generali S.r.l., C.F. 03975190582 e P.IVA 01269511000, per compensazione prezzi dei lavori in oggetto, di importo pari ad € 114.880,09, oltre IVA 22%, pari ad € 25.273,62, per un totale di € 140.153,71;

CONSIDERATO che:

- l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha disposto che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto, devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti dal Decreto del Ministero dell'Economia e Finanza, 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015, all'articolo 4, comma

1 e utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenda delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti;

VISTO il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) n. prot. INPS_32107817 del 13/07/2022, valido fino al 10/11/2022, dal quale, l'impresa Carpineto Costruzioni Generali S.r.l. C.F. 03975190582 e P.IVA 01269511000, risulta essere in regola con gli adempimenti contributivi previdenziali, assicurativi e assistenziali nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e CNCE;

DETERMINA

1. di considerare le premesse parte integrante ed essenziale del presente provvedimento;
2. di approvare il nuovo Quadro Tecnico Economico del progetto esecutivo in variante per i "Lavori di completamento della sistemazione idraulica del Fiume Fiora tra la S.S. 1 Aurelia ed il Mare nel comune di Montalto di Castro (VT) – I° Stralcio", rimodulato con l'inserimento della voce "C.15 - Compensazione prezzi II SAL (IVA compresa)" e del relativo importo come da quadro economico comparativo seguente:

REGIONE LAZIO				
COMMISSARIO DELEGATO PER IL SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA DETERMINATASI IN RELAZIONE AGLI EVENTI ATMOSFERICI CHE HANNO COLPITO IL TERRITORIO NAZIONALE NEI MESI DI NOVEMBRE E DICEMBRE 2008				
O.P.C.M. N. 3734 DEL 16 GENNAIO 2009				
LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE IDRAULICA DEL FIUME FIORA TRA LA S.S. 1 AURELIA ED IL MARE - I° STRALCIO				
QUADRO COMPARATIVO				
	VOCE	IMPORTI		
		GARA	AGGIUDICAZIONE	PROGETTO ESECUTIVO in VARIANTE "marzo 2019" a seguito integrazioni successive al rapporto di verifica 23.10.2019
			Ribasso offerto: Lavori 34,33 %; prog. esecutiva 98,46 %	Importi netti
A.1	Lavori soggetti a ribasso	€ 5.959.293,44	€ 3.913.468,00	€ 3.913.468,00
	Lavori aggiuntivi x adeguamento prescrizioni			€ 484.725,60
A.2	Oneri per la sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 150.000,00	€ 150.000,00	€ 150.000,00
	Oneri della Sicurezza per attività bonifica ordigni bellici (non soggetto a ribasso d'asta)			€ 167.355,80
A	A - TOTALE LAVORI IN APPALTO (A.1 + A.2)	€ 6.109.293,44	€ 4.063.468,00	€ 4.715.549,40
B.1	Progettazione esecutiva e coordinamento sicurezza in fase di progettazione (soggetto a ribasso)	€ 65.000,00	€ 1.001,00	€ 1.001,00
B	B - TOTALE ONERI DELLA PROGETTAZIONE	€ 65.000,00	€ 1.001,00	€ 1.001,00
	TOTALE CONTRATTO (A + B)	€ 6.174.293,44	€ 4.064.469,00	€ 4.716.550,40
	<i>incremento contrattuale paria al</i>	<i>16,04%</i>		€ 652.081,40
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
C.1	IVA sui lavori (21% di A in gara, 22% nell'esecutivo)	€ 1.282.951,62	€ 893.962,96	€ 1.037.420,87
C.2	Oneri previdenziali 4% e IVA (21% - 22%) su B (Prog. Esec. e Coord. Sic. Prog.)	€ 16.796,00	€ 269,07	€ 269,07
C.3	Spostamento sottoservizi compreso IVA	€ 12.100,00	€ 12.100,00	€ 12.100,00
C.4	Imprevisti compreso IVA	€ 24.200,00	€ 24.200,00	€ 24.200,00
C.5	Accantonamento art. 92 D.Lgs 163/06 (2% di A) - Sebbene accantonato in tale misura per la liquidazione si terrà conto della normativa vigente	€ 122.185,87	€ 122.185,87	€ 140.295,45
C.6	Rilievi, accertamenti ed indagini compreso oneri previdenziali ed IVA	€ 40.042,67	€ 40.042,67	€ 40.042,67
C.7	Studi specialistici compreso oneri previdenziali ed IVA	€ 111.174,80	€ 111.174,80	€ 111.174,80
C.8	Spese per pubblicità di gara compreso IVA	€ 18.400,00	€ 18.400,00	€ 18.400,00
C.9	Spese per Commissione giudicatrice	€ 10.000,00	€ 10.000,00	€ 10.000,00
C.10	Contributo Autorità di vigilanza sui contratti pubblici	€ 800,00	€ 800,00	€ 800,00
C.11	Espropri e servizi (comprensivo di spese di supporto tecnico)	€ 132.055,60	€ 132.055,60	€ 132.055,60
C.12	Spese per collaudo statico e tecnico-amministrativo	€ 55.000,00	€ 55.000,00	€ -
C.13	Spese per indagine preventiva archeologica			€ 97.000,00
C.14	Compensazione prezzi I SAL (IVA compresa)			€ 37.110,86
C.15	Compensazione prezzi II SAL (IVA compresa)			€ 140.153,71
	TOTALE C	€ 1.825.706,56	€ 1.420.190,97	€ 1.801.023,03
	Economie di gara		€ 2.515.340,03	€ 1.482.426,57
	TOTALE INTERVENTO (A + B + C + economie di gara)	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00	€ 8.000.000,00

3. di autorizzare la liquidazione della fattura n. 000017-0CPA del 19 luglio 2022, acquisita con prot. n. 0711163 del 19 luglio 2022, a favore dell'impresa Carpineto Costruzioni Generali S.r.l., C.F. 03975190582 e P.IVA 01269511000, per un importo pari ad € 140.153,71 (*centoquarantamilacentocinquantatre/71*), relativamente alla compensazione prezzi di cui in oggetto;
4. di accreditare l'importo di € 114.880,09 (*centoquattordicimilaottocentottanta/09*), a favore dall'Impresa Carpineto Costruzioni Generali S.r.l. C.F. 03975190582 e P.IVA 01269511000 sul conto corrente bancario, codice IBAN: IT87W0832703239000000003965;
5. di autorizzare la liquidazione della somma di € 25.273.62 (*venticinquemiladuecentosettantatre/62*) quale IVA della fattura n. 000017-0CPA del 19 luglio 2022, emessa dall'impresa Carpineto Costruzioni Generali S.r.l., e di versare tale somma all'Erario, secondo le modalità e termini definiti dal Decreto del Ministero dell'economia e finanza, 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015, all'articolo 4, comma 1 e utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5256, aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Ing. Wanda D'Ercole

Copia