

OGGETTO: Gruppo Acquedottistico Reatino/Cicolano – “Lavori urgenti di ripristino condotta adduttrice – tratto compreso tra il partitore in pressione di Alzano ed il serbatoio di Brusciano”.- Approvazione contabilità finale – Impegno di spesa € 11.309,62 – Ditta Edilmassimo srl. – Cap. D33401 – Es. 2008.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il Regolamento Regionale n. 1 del 06/09/2002 e ss. mm. ed ii.;

VISTA la D.G.R.L. n. 801 del 26/10/2007, con la quale è stato conferito all'Arch. Giovanna Bargagna l'incarico di Direttore Regionale “Ambiente e Cooperazione tra i Popoli”;

VISTA la legge 2 maggio 1976, n. 183;

VISTE le LL.RR. nn. 26 e 27 del 28/12/2007;

PREMESSO:

CHE ai sensi dell'art. 6 della L. 2.5.76, n. 183, con decorrenza 1.11.83, è stata trasferita dalla Cassa per il Mezzogiorno alla Regione Lazio la gestione degli acquedotti regionali;

CHE con deliberazione della Giunta regionale n. 6211 del 29.10.1983, debitamente vistata dalla Commissione di Controllo sugli Atti della regione Lazio, è stata affidata all'Assessorato LL.PP., attualmente Assessorato Ambiente – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area Risorse Idriche, la gestione degli acquedotti suddetti;

CONSIDERATO che con propria Determinazione B1547 del 12/05/2006 è stato approvato il progetto relativo ai lavori urgenti di ripristino condotta adduttrice – tratto compreso tra il partitore in pressione di Alzano ed il serbatoio di Brusciano”, appartenente al Gruppo Acquedottistico Reatino/Cicolano, dell'importo complessivo di € 134.709,32 = di cui € 110.867,47= per lavori a base d'asta di cui (€ 12.638,51= per oneri della sicurezza non soggetto a ribasso d'asta), € 9.948,47= somme a disposizione dell'Amministrazione per prestazioni in economia per mano d'opera, noli, fatture ed € 1.812,23= per spese tecniche generali ai sensi dell'art. 18 della L. 109/94 e successive modifiche e integrazioni e € 12.081,55 = per IVA nella misura del 10%; ed è stata altresì autorizzata l'indizione della gara di trattativa privata per l'affidamento dei lavori stessi;

CHE con determinazione n° B3198 del 18/09/2006 stato approvato il verbale di aggiudicazione definitiva del 3/08/2006 mediante il quale è stato aggiudicato all'Impresa Edilmassimo srl - Viale degli Ammiragli 71 00136 Roma, l'appalto dei lavori urgenti di ripristino condotta adduttrice – tratto compreso tra il partitore in pressione di Alzano ed il serbatoio di Brusciano”, ricadenti nel Gruppo Reatino/Cicolano per l'importo contrattuale di € 85.759,16 al netto del ribasso d'asta del 25,561%;

CHE sulla base del suddetto verbale il quadro economico dei lavori risulta modificato come segue:

Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta	€	85.759,16
Somme a disposizione	€	9.948,47
IVA 10%	€	9.570,76
Spese tecniche	€	1.812,23
Economia d'asta	€	27.618,70

Totale	€	134.709,32

CHE con determinazione n B 4834 del 9/11/2007 è stata approvata la perizia di variante relativa ai lavori urgenti di ripristino condotta adduttrice – tratto compreso tra i partitore in pressione di Alzano ed il serbatoio di Brusciano”, appartenente al Gruppo Acquedottistico Reatino/Cicolano, dell'importo complessivo di € 134.709,32 = di cui € 117.265,03= per lavori, per oneri della sicurezza non soggetti al ribasso d'asta € 14.292,77; € 4.415,00= per somme a disposizione dell'Amministrazione per prestazioni in economia per mano d'opera, noli, fatture ed € 2039,46= per spese tecniche generali ai sensi dell'art. 18 della L. 109/94 e

successive modifiche e integrazioni e 10.599,20 = per IVA nella misura del 10%; economie d'asta € 16.078,67;

CHE con la medesima determinazione n B 4834 del 9/11/2007, con la quale è stata approvata la perizia di variante relativa ai lavori urgenti di ripristino condotta adduttrice, per mero errore materiale, non si è provveduto ad impegnare i maggiori lavori e l'IVA al 10% così come di seguito specificato: importo per lavori di variante al netto del ribasso del 25,561% = € 10.543,22 oltre € 1.654,26 per oneri sicurezza non soggetti ribasso d'asta ed € 1.219,74 per IVA al 10 % calcolata su (€ 10.543,22 + € 1.654,26) importo totale € 13.417,22=;

CHE, per mero errore materiale, non si è provveduto a disimpegnare il residuo importo di € 27.618,70, quale risultato dell'economia d'asta sul totale di € 134.709,32, assunto con impegno n. 21928/2006;

PRESO ATTO degli atti di contabilità finale e del certificato di regolare esecuzione relativi ai lavori di realizzazione tratto condotta adduttrice –compreso tra i partitore in pressione di Alzano ed il serbatoio di Brusciano”, appartenenti al Gruppo Acquedottistico Reatino/Cicolano, eseguiti dall'Impresa Edilmassimo srl - Viale degli Ammiragli 71- 00136 Roma dell'importo netto di € 105.989,11= per lavori di realizzazione tratto condotta adduttrice –compreso tra il partitore in pressione di Alzano ed il serbatoio di Brusciano”, appartenenti al Gruppo Acquedottistico Reatino/Cicolano;

CONSIDERATO che per la suddetta impresa sono stati emessi due certificati di pagamento: 1 ° Certificato di € 58.599,50=, 2 ° Certificato di € 46.859,67= per l'importo complessivo di € 105.459,17= per lavori di realizzazione tratto condotta adduttrice di che trattasi e che, pertanto, può essere corrisposta la residua somma di € 529,94= per lavori oltre IVA al 10%, per € 52,99= come si evince dalla Relazione sul conto finale e Certificato di Regolare Esecuzione;

PRESO ATTO che all'Impresa Edilmassimo srl è stato liquidato il 1 ° Certificato di € 58.599,50= fatt. n. 22/07 del 09/04/2007 per complessivi € 64.459,45 - IVA al 10% inclusa e quota parte della fattura n 05/08 del 29/01/2008 dell'importo complessivo % € 51.545,63= con IVA al 10%, relativa al 2 ° Certificato di € 46.859,67=;

CONSIDERATO che l'impegno n. 33930/2006 presenta la disponibilità di € 40.818,94, con un credito dell'Impresa pari ad € 10.726,69 (IVA al 10% inclusa) e che, per quanto sopra specificato, è necessario procedere all'impegno di complessivi € 10.726,69 + 582,93= € 11.309,62= sul Cap. D33401 del corrente esercizio, al fine di liquidare ogni residuo credito dell'Impresa Edilmassimo srl per i lavori in argomento;

CONSIDERATO altresì che ricorrono le condizioni previste dalle vigenti disposizioni di legge e che pertanto può procedersi all'approvazione degli atti di contabilità finale e del Certificato di regolare esecuzione dei lavori eseguiti dall'Impresa Edilmassimo srl - Viale degli Ammiragli 71- 00136 Roma dal che può essere autorizzato il pagamento della rata di saldo dovuta all'Impresa medesima per lavori e somme a disposizione dell'amministrazione;

D E T E R M I N A

- Di approvare nell'importo di € 105.989,11= il totale complessivo dei lavori di realizzazione di un tratto della condotta adduttrice – compreso tra il partitore in pressione di Alzano ed il serbatoio di Brusciano”, appartenenti al Gruppo Acquedottistico Reatino/Cicolano eseguiti dall'impresa Edilmassimo srl - Viale degli Ammiragli 71- 00136 Roma;
- Di autorizzare il pagamento impegnando l'importo di € 529,94= oltre IVA al 10%, pari ad € 582,93, a favore dall'Impresa Edilmassimo srl - Viale degli Ammiragli 71- 00136 Roma a saldo dei lavori di cui sopra;
- Di autorizzare altresì il pagamento, impegnandone l'importo, della somma complessiva di € 10.726,69=, a saldo della fattura n. 05.08 del 29/01/2008 relativa al 2° certificato di pagamento;
- Di disimpegnare la somma di 27.618,70, quale risultato dell'economia d'asta sul totale di € 134.709,32, assunto con impegno n. 21928/2006;
- Di impegnare, per le motivazioni di cui alle premesse, la somma complessiva di € 11.309,62 sul Cap. D33401 del bilancio regionale del corrente esercizio avente la denominazione “ Spese per le opere acquedottistiche e relative pertinenze trasferite dalla Casmez”, che presenta la necessaria disponibilità.

IL DIRETTORE REGIONALE
(Arch. Giovanna Bargagna)