

OGGETTO: L.R. n° 10/2005, art. 33, tab.A. Opere a carattere locale.  
Comune di Castel San Pietro: “Recupero delle Mura Ciclopiche”.  
Contabilità finale ed erogazione della rata di saldo pari a  
€. 62.207,31 da impegnare su T92600 (ex imp. 37829/2005).

#### IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

VISTA la L.R. n° 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTA la disposizione relativa all’applicazione dell’art.160 del regolamento n°1/2002;

VISTA la D.G.R.L. n°1232 del 06.09.2002 con la quale viene istituita la figura del Direttore di Dipartimento;

VISTA la D.G.R. n° 734 del 28 settembre 2007 che conferisce al Dott. Raniero De Filippis l’incarico di Direttore del Dipartimento Territorio;

VISTA la D.G.R. n° 801 del 26.10.2007 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli all’Arch. Giovanna Bargagna;

VISTE le L.R. n° 31 e n° 32 del 24.12.2008 rispettivamente Legge Finanziaria e di Bilancio di Previsione della Regione Lazio per l’Esercizio Finanziario 2009;

PREMESSO che con L.R. n° 10/2005, art. 33, tabella A, è stato concesso un finanziamento di €. 150.000,00 al Comune di Castel San Pietro per i lavori di “Recupero delle Mura Ciclopiche” e che con determinazione della Direzione Ambiente e Protezione Civile n° B3610 del 20.09.2005 è stata impegnata la somma sul capitolo C12520 (imp. n° 37829/2005);

CHE con nota prot. n° 702 del 19.02.2007 il Comune di Castel San Pietro ha trasmesso la delibera di G.C. n° 82 del 08.08.2006, con la quale si approva il progetto esecutivo dei lavori di “Restauro delle Mura Ciclopiche – 1° stralcio” redatto dall’Arch. Roberto Pinci, modificato ed integrato secondo le prescrizioni indicate dall’Area Decentrata LL.PP. di Roma, in sede di rilascio del parere tecnico – amministrativo, ai sensi dell’art. 4 della L.R. n° 5/2002, con quadro economico di spesa di €. 150.000,00 così ripartito;

#### LAVORI:

lavori a base d’appalto	€. 106.000,00
-------------------------	---------------

(di cui oneri per la sicurezza €. 5.300,00)

#### SOMME A DISPOSIZIONE:

IVA al 10% sui lavori	€. 10.600,00
-----------------------	--------------

Imprevisti	€. 4.000,17
------------	-------------

IVA 20% su imprevisti	€. 800,03
-----------------------	-----------

Acc. art. 18 legge 109/94	€. 614,80
---------------------------	-----------

Spese tecniche	€. 22.741,01
----------------	--------------

Cassa 2% su spese tecniche	€. 454,82
----------------------------	-----------

IVA al 20% su spese tecniche	€. 4.639,17
------------------------------	-------------

Spese per pubblicità	€. 100,00
----------------------	-----------

Accantonamento autorità LL.PP.	€. 50,00
--------------------------------	----------

Totale	€. 150.000,00
--------	---------------

CHE con contratto Rep. n° 91 del 27.03.2007 i lavori vengono affidati all'impresa Marziali Costruzioni Generali s.r.l., con sede in Roma, via Carmelo Maestrini, n° 261/263 che ha offerto un ribasso del 12,82 % sull'importo a base d'asta, per la somma netta di €. 93.090,26;

CHE con deliberazione di G.M. n° 5 del 07.02.2008 viene approvata una perizia di variante dei lavori in oggetto, per l'importo totale dei lavori al netto del ribasso d'asta di €. 106.350,43 e €. 43.650,57 per somme a disposizione, per l'importo totale di €. 150.000,00;

CHE con nota prot. n° 53398 del 26.03.2008 della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli si prende atto della suddetta perizia di variante;

VERIFICATO che al comune di Castel San Pietro sono stati anticipati €. 15.000,00 + € 67.899,65 per un totale di €. 82.899,65;

VISTA la nota prot. n° 706 del 24.02.2009 con la quale il Comune di San Pietro ha trasmesso tutta la documentazione relativa alla rendicontazione delle spese sostenute per l'intervento di recupero delle Mura Ciclopiche;

VISTI il verbale di fine lavori ed il certificato di regolare esecuzione datati 21.10.2008;

VISTO la determinazione dirigenziale n° 7 del 29.01.2009 di approvazione del Sal finale e del certificato di regolare esecuzione;

VISTA la determinazione dirigenziale n° 10 del 29.01.2009 di approvazione della rendicontazione della spesa occorsa per la realizzazione dell'intervento, con il seguente quadro economico finale:

lavori	€.	106.350,43	
IVA al 10% sui lavori	€.	10.635,04	
Spese tecniche	€.	22.472,78	
Acc. Art. 92 D.lgs.163/06	€.	614,80	
Cassa II. AA 2%	€.	449,46	
IVA 20% su spese tecniche	€.	4.584,45	
Tot.	€.	145.106,96	economie €. 4.893,04

PRESO ATTO che il costo dell'intervento, approvato con determinazione n° 10 del 29.01.2009 risulta di €. 145.106,96;

CHE sono stati anticipati complessivamente €. 82.899,65 per cui bisogna erogare al comune di Castel San Pietro il saldo di €. 62.207,31 assumendo un impegno di pari somma sul capitolo T92600 (le somme dell'ex impegno n° 37829/2005 sono state regolarmente ricognite con D.P.R.L. n° T0244 del 16 maggio 2008 ed integrate con D.P.R.L. n° T0145 del 04.03.2009).

#### **DETERMINA**

- Di impegnare la somma di €. 62.207,31 sul capitolo T92600 per far fronte al pagamento della rata di saldo del contributo spettante al comune di Castel San Pietro per gli interventi di recupero delle mura Ciclopiche
- Di accertare una economia di €. 4.893,04

Il Direttore del Dipartimento Territorio

(Dott. Raniero De Filippis)