

**OGGETTO:** Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000-2006 – Misura III.4 – Beneficiario: Amministrazione Provinciale di Frosinone – Progetto: “Miglioramento della stabilità ecologica di boschi di interesse pubblico per scopi protettivo - ecologici” (Lavori inerenti il territorio del Comune di S. Elia Fiumerapido - FR), Codice Identificativo: 04156052823 – Approvazione del “Verbale di visita finale in loco” e dell’“Atto di liquidazione – Saldo finale”, chiusura formale del procedimento istruttorio.

## **IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO**

**PREMESSO** che con D.G.R. n. 2007 del 26.09.2000 è stato approvato l’Avviso Pubblico con il quale sono state definite le modalità di accesso ai benefici previsti dal Reg. (CE) n. 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006, tra cui le disposizioni per l’attuazione della Misura III.4 (i) “Altre Misure Forestali”;

**VISTA** la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 06.09.2002;

**VISTA** la D.G.R. n. 734 del 28.09.2007 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento Territorio al Dott. Raniero De Filippis;

**VISTA** la D.G.R. n. 801 del 26.10.2007 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli all’Arch. Giovanna Bargagna;

**VISTO** il Regolamento CEE 1999/1257 (del 17.5.1999) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.O.G.A) che prevede la redazione di Piani di Sviluppo Rurale (P.S.R.) per programmare gli interventi ammissibili a finanziamento nel periodo 2000/2006 (artt. 39, 41, 42 e 43);

**VISTA** la Decisione della Commissione europea (C) 2000/2144 del 20.7.2000, di approvazione del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio 2000/2006;

### **CONSIDERATO CHE:**

- con la Determinazione del 03.08.2001, n. 227, in attuazione della D.G.R. 464/2001, sono state individuate le procedure di attuazione e il modello organizzativo per il P.S.R.;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 18.10.2002 n. 1397 e con la successiva Determinazione del Dipartimento Economico e Occupazionale del 28.05.2004 n. C913, sono state approvate le nuove “Procedure di attuazione e controlli” per il trattamento e la definizione delle istruttorie relative alle domande presentate;
- l’Amministrazione Provinciale di Frosinone ha presentato istanza di finanziamento del progetto: “Miglioramento della stabilità ecologica di boschi di interesse pubblico per scopi

*protettivo - ecologici” (Lavori inerenti il territorio del Comune di S. Elia Fiumerapido - FR) al quale è stato attribuito il seguente Codice Identificativo: 04156052823, per un importo complessivo di € 578.741,63 (pari a L. 1.120.600.051) ed un contributo richiesto di € 570.896,86 (pari a L. 1.105.410.459);*

- *con la Determinazione del Direttore del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile del 13.08.2001 n. 239, relativa al P.S.R. - Misura III.4, sono state individuate le domande ricevibili e non ricevibili;*
- *con la Determinazione del Direttore del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile del 13.08.2001 n. 240, relativa al P.S.R. - Misura III.4, è stato ammesso a finanziamento, tra gli altri, il progetto sopra menzionato presentato dall’Amministrazione Provinciale di Frosinone;*
- *con la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile del 12.02.2004 n. B0207, relativa al PSR Misura III.4, è stato approvato il verbale C.O.M. del 05.02.2004 con il quale sono stati individuati i progetti immediatamente cantierabili, tra cui il progetto denominato “Miglioramento della stabilità ecologica di boschi di interesse pubblico per scopi protettivo - ecologici” (Lavori inerenti il territorio del Comune di S. Elia Fiumerapido - FR), presentato dall’Amministrazione Provinciale di Frosinone - Codice Identificativo: 04156052823;*
- *con la nota del 13.02.2004 n. D2/2A/03/26576 veniva comunicato all’Amministrazione Provinciale di Frosinone che l’intervento proposto era stato ritenuto finanziabile;*
- *con l’Atto di Concessione del 15.03.2004 n. D2/43415, relativo al progetto “Miglioramento della stabilità ecologica di boschi di interesse pubblico per scopi protettivo - ecologici” (Lavori inerenti il territorio del Comune di S. Elia Fiumerapido - FR), presentato dall’Amministrazione Provinciale di Frosinone - Codice Identificativo: 04156052823, è stato concesso un contributo di € 61.546,23 (pari a L. 119.170.116) su un investimento complessivo ammesso di € 64.904,19 (pari a L. 125.672.040);*
- *con l’Atto di organizzazione del 30.05.2005 n. B2067, del Direttore del Dipartimento Territorio, è stato confermato Responsabile del Procedimento il Dott. For. Antonio Zani, già nominato con l’Atto di Organizzazione del 20.10.2004 n. B3515;*
- *con l’Atto di organizzazione del 19.03.2007 n. B1152, del Direttore del Dipartimento Territorio, è stato nominato l’Arch. Vincenzo Cardarello, Dirigente dell’Area Conservazione Foreste, quale Responsabile della Misura III.4 – “Altre Misure Forestali” del Piano Regionale di Sviluppo Rurale del Lazio 2000 – 2006, in sostituzione del Geom. Ulderico Piersanti, Dirigente dell’Ufficio “Pianificazione Forestale”, attualmente in stato di quiescenza;*

## **ACCERTATO**

- *che, in fase istruttoria:*

- sono state effettuate le necessarie verifiche amministrative sulla documentazione presentata;
  - sono state svolte le valutazioni tecnico-economiche sull'iniziativa progettuale;
  - è stato accertato il possesso dei requisiti e la rispondenza del progetto alle condizioni di ammissibilità previste per l'accesso al regime di aiuti della misura in oggetto;
- che l'Amministrazione Provinciale di Frosinone ha dichiarato di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali;
- che il progetto denominato "Miglioramento della stabilità ecologica di boschi di interesse pubblico per scopi protettivo - ecologici" (Lavori inerenti il territorio del Comune di S. Elia Fiumerapido - FR), Codice Identificativo n. 04156052823, presentato dall'Amministrazione Provinciale di Frosinone è risultato immediatamente cantierabile, così come riportato nel Verbale della Commissione Operativa di Misura (C.O.M.) del 05.02.2004, approvato con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile del 12.02.2004 n. B0207;
- che, nel corso dei controlli amministrativi ed in loco, si è provveduto a:
- verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale, tenuto conto di eventuali proroghe e varianti;
  - riscontrare l'effettiva realizzazione degli investimenti rendicontati e la regolare esecuzione delle opere;
  - accertare l'eleggibilità delle spese sostenute;
  - accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;
  - verificare il rispetto degli obblighi e l'adempimento degli impegni assunti, come risultanti dalle prescrizioni istruttorie e specificati nel provvedimento di concessione del contributo;
  - accertare la rispondenza alle previsioni progettuali dei lavori in esame, i quali risultano ultimati come risulta da apposito verbale e dal certificato di regolare esecuzione, redatto dal Direttore dei Lavori Dott. Agr. Edoardo Porcorossi ;
  - compilare apposito "Verbale di visita finale in loco" nel quale sono state riportate, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento in sito e delle verifiche svolte;

## **CONSIDERATO**

- che, così come meglio specificato nel predetto "Verbale di visita finale in loco", redatto in data 09.10.2008 dal Geom. Alessandro Cenciarelli, in qualità di funzionario accertatore, nominato con Determinazione n. B1467 del 11.07.2003, si è accertato e riconosciuto che la spesa ritenuta ammissibile riportata nel "**QUADRO E - Accertamento Contabile - Sezione 4**" risulta di **€ 45.455,33** a cui corrisponde attualmente un contributo pari ad **€ 43.089,10** (di cui per l'Az. I.4 = € 21.296,09 e per l'Az. I.5 = € 21.793,01);
- che l'Amministrazione Provinciale di Frosinone ha già richiesto ed ottenuto un primo ed un secondo acconto (1° e 2° SAL) per un importo complessivo di **€ 47.822,99** (di cui per l'Az. I.4 = € 23.483,01 e per l'Az. I.5 = € 24.339,98), pari all'80% del contributo rideterminato a seguito dell'aggiudicazione dei lavori;

- che, risultando l'acconto già erogato, pari ad € 47.822,99, superiore al contributo finale ammissibile, pari ad € 43.089,10, si è riscontrata la necessità di provvedere al **recupero** della differenza pari ad € **4.733,89** (di cui per l'Az. I.4 € 2.186,92 e per l'Az. I.5 € 2.546,97) maggiorata degli interessi;
- che, a seguito dell'istanza di recupero posta in essere dalla scrivente struttura, il beneficiario ha provveduto a versare un importo, comprensivo di interessi, pari ad € **4.752,18**, quale differenza tra l'acconto già erogato ed il contributo finale ammissibile;
- che dall'esame della contabilità finale si sviluppano economie pari ad € **18.475,42**, di cui € 4.752,18 quali somme recuperate ed € 13.723,24 quali somme da disimpegnare;

**VISTO** l'“Atto di liquidazione – Saldo finale” posto in essere dall'Area Conservazione Foreste in data 15.10.2008;

**RILEVATO** che con il “Verbale di visita finale in loco”, è stata accertata la rispondenza dei lavori eseguiti con le previsioni progettuali approvate;

**RITENUTO OPPORTUNO** di approvare il suddetto “Verbale di visita finale in loco”, nonché l'Atto di liquidazione – Saldo finale”;

**RITENUTO NECESSARIO**, pertanto, di provvedere alla chiusura formale del procedimento istruttorio relativo all'intervento in oggetto;

#### **D E T E R M I N A**

1. di ritenere concluso il procedimento istruttorio relativo al progetto denominato “Miglioramento della stabilità ecologica di boschi di interesse pubblico per scopi protettivo - ecologici” (Lavori inerenti il territorio del Comune di S. Elia Fiumerapido - FR), Codice Identificativo n. 04156052823, presentato dall'**AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI FROSINONE** per un investimento complessivo di € **45.455,33** a cui corrisponde un contributo pari ad € **43.089,10** (di cui per l'Az. I.4 = € 21.296,09 e per l'Az. I.5 = € 21.793,01);
2. di approvare il “Verbale di visita finale in loco”, parte integrante della presente Determinazione, relativo all'intervento sopra descritto, redatto in data 09.10.2008 dal Geom. Alessandro Cenciarelli;
3. di approvare l'“Atto di liquidazione – Saldo finale”, parte integrante della presente Determinazione, posto in essere dall'Area Conservazione Foreste in data 15.10.2008;
4. di provvedere a disimpegnare la somma di € **13.723,24** derivante da economie di spesa;
5. di provvedere a destinare la somma delle suddette economie di spesa, pari ad € **13.723,24**, unitamente all'importo recuperato pari ad € **4.752,18**, al finanziamento delle Misure del Piano di Sviluppo Rurale;

6. di trasmettere all'Area Programmazione Sviluppo Rurale – 3D/08 della Direzione Regionale Agricoltura, la presente Determinazione relativa all'intervento effettuato dall'Amministrazione Provinciale di Frosinone nel territorio del Comune di S. Elia Fiumerapido - FR), denominato "Miglioramento della stabilità ecologica di boschi di interesse pubblico per scopi protettivo - ecologici" – Codice Identificativo: 04156052823, ai fini della conclusione del procedimento istruttorio.

*La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.*

Il Direttore  
Dr. Raniero De Filippis



# REGIONE LAZIO

Dipartimento Territorio  
Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli  
Area 2S/03 Conservazione Foreste

Prot. n. D2/2S/03/.....

Roma, li .....

**Reg. (CE) n. 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000-2006 - Misura III.4 - Classificazione comunitaria "i" - "Altre misure forestali" -**

## **ATTO DI LIQUIDAZIONE SALDO FINALE CON RECUPERO PARZIALE SOMME GIÀ EROGATE**

<b>Codice identificativo</b>	04156052823
<b>Titolo del progetto</b>	Miglioramento della stabilità ecologica di boschi di interesse pubblico per scopi protettivo - ecologici
<b>Beneficiario</b>	Amministrazione Provinciale di Frosinone (Lavori inerenti il territorio del Comune di S. Elia Fiumerapido)
<b>Spesa ammessa</b>	Euro 45.455,33
<b>Contributo concesso</b>	Euro 43.089,10

### **IL DIRIGENTE DELL'AREA CONSERVAZIONE FORESTE**

#### **DATO ATTO**

- che con D.G.R. n. 2007 del 26.09.2000 è stato approvato l'Avviso Pubblico con il quale sono state definite le modalità di accesso ai benefici previsti dal Reg. (CE) n. 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006, tra cui le disposizioni per l'attuazione della Misura III.4 (i) "Altre Misure Forestali";
- che l'Amministrazione Provinciale di Frosinone ha presentato istanza di finanziamento del progetto: "Miglioramento della stabilità ecologica di boschi di interesse pubblico per scopi protettivo - ecologici" (Lavori inerenti il territorio del Comune di S. Elia Fiumerapido - FR) al quale è stato attribuito il seguente Codice Identificativo: 04156052823, per un importo complessivo di € 578.741,63 (pari a L. 1.120.600.051) ed un contributo richiesto di € 570.896,86 (pari a L. 1.105.410.459);
- che con la Determinazione del Direttore del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile del 13.08.2001 n. 240, relativa al P.S.R. - Misura III.4, è stato ammesso a finanziamento, tra gli altri, il progetto sopra menzionato presentato dall'Amministrazione Provinciale di Frosinone;
- che con la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile del 12.02.2004 n. B0207, relativa al PSR Misura III.4, è stato concesso all'Amministrazione Provinciale di Frosinone un contributo pubblico di € **61.546,23** (pari a L. 119.170.116) su un investimento complessivo ammesso di € **64.904,19** (pari a L. 125.672.040);

- *che con Atto di concessione n. D2/43415 del 15.03.2004 la scrivente struttura, ai sensi della predetta Determinazione, concedeva all'Amministrazione Provinciale di Frosinone un contributo pubblico di € 61.546,23 a fronte di un investimento complessivo ammesso di € 64.904,19;*

### **VISTE**

- *le procedure di attuazione e controlli ed il relativo modello organizzativo per il trattamento delle domande del PSR, di cui alla Determinazione Dipartimentale n. C913 del 28.05.2004;*
- *la richiesta avanzata dall'Amministrazione Provinciale di Frosinone con nota prot. n. 84055 del 20.05.2008, acquisita in data 22.05.2008, di erogazione del saldo finale del contributo a carico della scrivente struttura;*

### **ACCERTATO**

- *che, in fase istruttoria:*
  - *sono state effettuate le necessarie verifiche amministrative sulla documentazione presentata;*
  - *sono state svolte le valutazioni tecnico-economiche sull'iniziativa progettuale;*
  - *è stato verificato il possesso dei requisiti e la rispondenza del progetto alle condizioni di ammissibilità previste per l'accesso al regime di aiuti della misura in oggetto;*
- *che l'Amministrazione Provinciale di Frosinone ha dichiarato di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali;*
- *che il progetto denominato "Miglioramento della stabilità ecologica di boschi di interesse pubblico per scopi protettivo - ecologici (Lavori inerenti il territorio del Comune di S. Elia Fiumerapido - FR)" – Codice Identificativo n. 04156052823, presentato dall'Amministrazione Provinciale di Frosinone, è risultato immediatamente cantierabile, così come riportato nel Verbale della Commissione Operativa di Misura (C.O.M.) del 05.02.2004, approvato con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile n. B0207 del 12.02.2004;*
- *che, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, gli importi ammessi con la sopracitata Determinazione risultano i seguenti: Investimento complessivo, € 63.040,28, Contributo pubblico, € 59.778,75;*
- *che, nel corso dei controlli amministrativi ed in loco, si è provveduto a:*
  - *verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale, tenuto conto di eventuali proroghe e varianti;*
  - *riscontrare l'effettiva realizzazione degli investimenti rendicontati e la regolare esecuzione delle opere;*
  - *accertare l'eleggibilità delle spese sostenute;*
  - *accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;*
  - *verificare il rispetto degli obblighi e l'adempimento degli impegni assunti come risultanti dalle prescrizioni istruttorie e specificati nel provvedimento di concessione del contributo;*

- compilare apposito “Verbale di visita finale in loco” nel quale sono state riportate, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell’accertamento in sito e delle verifiche svolte;
- che dal verbale di accertamento finale, redatto in data 09.10.2008 dal Geom. Alessandro Cenciarelli, in qualità di funzionario accertatore, nominato con Determinazione n. B1467 del 11.07.2003, risultano ammissibili alla liquidazione del saldo finale le seguenti opere:

Descrizione	Importo della spesa ammessa	Contributo liquidabile
Miglioramento della stabilità ecologica di boschi di interesse pubblico per scopi protettivo - ecologici	Euro 45.455,33	Euro 43.089,10

**CONSIDERATO** che è stato ammesso a contributo un importo di € 43.089,10 (Azione I.4= € 21.296,09 + Azione I.5= € 21.793,01), su un investimento complessivo di € 45.455,33;

**CONSIDERATO** che l’Amministrazione Provinciale di Frosinone ha già richiesto ed ottenuto un primo ed un secondo acconto (1° e 2° SAL) per un importo complessivo di € 47.822,99 (Az. I.4 = € 23.483,01 + Az. I.5 = € 24.339,98), pari all’80% del contributo rideterminato a seguito dell’aggiudicazione dei lavori;

**ACCERTATO** che l’acconto già erogato, pari ad € 47.822,99, risultando superiore al contributo finale ammissibile, comporta il **recupero** della differenza pari ad € 4.733,89, di cui per l’Az. I.4 € 2.186,92 e per l’Az. I.5 € 2.546,97;

**CONSIDERATO** che dall’esame della contabilità finale si sviluppano economie pari ad € 18.457,13, di cui € 4.733,89 quali somme da recuperare ed € 13.723,24 quali somme da disimpegnare;

**RITENUTO** che, per quanto sopra richiamato, si debba procedere, in ottemperanza a quanto disposto dalle “Procedure di attuazione e controlli” di cui alla Determinazione Dipartimentale n. C913 del 28.05.2004, al recupero dell’importo di € 4.733,89, quale somma eccedente il contributo finale ammissibile a favore dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone;

#### **DICHIARA**

che i controlli amministrativi ed in loco, eseguiti nel corso del procedimento amministrativo, sono stati effettuati nel rispetto delle disposizioni previste dal sistema procedurale e di gestione definito per il trattamento delle domande PSR (DGR 1397/02 e DD 913/2004) e che, sulla base della nota prot. n. 0133440 datata 13.09.2005 dell’Amministrazione Provinciale di Frosinone, pervenuta in data 23.09.2005, le procedure concernenti l’istruttoria e la realizzazione del progetto sono conformi al quadro normativo di riferimento come disciplinato dalla regolamentazione comunitaria, dallo Stato Italiano e dalla Regione Lazio, ivi compreso il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di libera concorrenza, delle pari opportunità e degli appalti pubblici;

## **AUTORIZZA**

1. *il **recupero** nei confronti dell'Amministrazione Provinciale di Frosinone (Lavori inerenti il territorio del Comune di S. Elia Fiumerapido), dell'importo di € 4.733,89, di cui per l'Az. I.4 € 2.186,92 e per l'Az. I.5 € 2.546,97, quale somma eccedente il contributo finale ammissibile a favore del beneficiario, pari ad € 43.089,10 (Azione I.4= € 21.296,09 + Azione I.5= € 21.793,01) e dispone, per quanto richiamato in premessa, che si dia seguito alla predisposizione degli adempimenti previsti dalle "Procedure di attuazione e controlli" di cui alla Determinazione Dipartimentale n. C913 del 28.05.2004, per il recupero dell'importo sopra citato.*
2. *di provvedere a disimpegnare l'importo di € 13.723,24 quale somma eccedente il contributo finale ammissibile.*
3. *cdi provvedere a destinare la somma delle economie di spesa pari ad € 18.457,13, di cui € 4.733,89 quali somme da recuperare ed € 13.723,24 quali somme da disimpegnare, al finanziamento delle Misure del Piano di Sviluppo Rurale.*

### **Il Responsabile della Misura III.4**

*Dott. Arch. Vincenzo Cardarello*

### **Il Dirigente dell'Area**

*Dott. Arch. Vincenzo Cardarello*

*Si allega:*

- *verbale di accertamento finale dei lavori*
- *scheda di rilevazione rilasciata dall'applicazione GPP*



# REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

Reg. (CE) n. 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000-2006

Misura III.4 - Classificazione comunitaria "I" – Altre misure forestali

## VERBALE DI VISITA FINALE IN LOCO

### QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI

CODICE UNICO IDENTIFICATIVO: 04156052823

CODICE REGIONALE AGGIUNTIVO: .....=====..... CODICE FISCALE: 01633570609

BENEFICIARIO: AMM.NE PROV.LE DI FROSINONE (Lavori inerenti il territorio del Comune di S. Elia Fiumerapido)

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: Miglioramento della stabilità ecologica di boschi di interesse pubblico per scopi protettivo - ecologici

DIRETTORE DEI LAVORI: Dott. Agr. Edoardo Porcorossi

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Franco Martucci

### QUADRO B – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DELLA VISITA IN LOCO

FUNZIONARIO ACCERTATORE: Geom. Alessandro Cenciarelli

ESTREMI DELL'INCARICO DA PARTE DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE: B1467 del 11.07.2003

VISITA IN LOCO EFFETTUATA PRESSO: L'area di intervento, di proprietà del Comune di S. Elia Fiumerapido (FR), è situata in località "Le Prepole – Campo Piano"

DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO: HANNO PARTECIPATO ALLA VISITA:

Sig. Roberto Mastronardi ..... Rappresentante della Ditta Ecosabina s.r.l.

**QUADRO C – INFORMAZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO****Sezione 1 – Documentazione amministrativa**

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AMMISSIBILITA' n. 240 del 13.08.2001 DATA di COMUNICAZIONE 13.02.2004**

**ATTO DI CONCESSIONE n. D2/43415 del 15.03.2004**

**IMPORTO PROGETTO AMMESSO € 64.904,19**

**IMPORTO CONTRIBUTO ASSEGNATO € 61.546,23**

**DATA INIZIO LAVORI 08.06.2004 - DURATA DEI LAVORI 90 giorni - DATA FINE LAVORI 07.09.2004**

**DATA FINE LAVORI COME DA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: ...07.09.2004....**

**Sezione 2 – Varianti**

RICHIESTA VARIANTE n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

AUTORIZZAZIONE n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ giorni di PROROGA \_\_\_\_\_ DATA FINE LAVORI \_\_\_\_\_

**Sezione 3 – Sospensione lavori**

VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI \_\_\_\_\_

VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI \_\_\_\_\_

NUOVA DATA DI FINE LAVORI \_\_\_\_\_

**Sezione 4 – Descrizione dei Lavori****DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO:**

*I lavori del progetto, ammessi a finanziamento, consistono nella realizzazione di fasce tagliafuoco, in interventi di spalcatura delle piante forestali e nella riapertura e sistemazione manuale di sentieri pedonali.*

**Sezione 5 – Documentazione di approvazione finale**

- *Atto di approvazione della spesa occorsa per la realizzazione dell'iniziativa: Determinazione n. 132 del 27.01.2005*
- *Certificato di ultimazione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Dott. Agr. Edoardo Porcorossi in data 07.09.2004*
- *Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori Dott. Agr. Edoardo Porcorossi in data 15.11.2004*

**QUADRO D – ACCERTAMENTO LAVORI IN LOCO**

*(Riportare eventuali osservazioni sulla rispondenza tra l'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento, tenuto conto dei giustificativi delle spese e altra documentazione presentata, e quanto accertato nella visita in loco)*

*In data 17.09.2008, è stato effettuato il sopralluogo per la verifica di fine lavori e, dagli accertamenti a campione, così come analiticamente riportato nella relazione tecnica del Dott. For. Antonio Zani, è scaturito che gli interventi tesi alla realizzazione di fasce parafuoco risultano essere stati effettuati per una larghezza inferiore rispetto a quanto indicato negli elaborati di progetto approvati. Da quanto visionato a campione, relativamente agli interventi di spalcatura, questi ultimi appaiono di carattere moderato; in alcune aree si sono rinvenute abbandonate sul soprassuolo boschivo ramaglie ed altri elementi di risulta derivanti dai lavori eseguiti, non avendo provveduto il beneficiario ad eliminare tale materiale. Per quanto concerne gli interventi a carico della sentieristica forestale, quest'ultima risulta in parte soggetta a vegetazione infestante, dovuta altresì ad una mancata attività di manutenzione.*

*Pertanto, dagli accertamenti a campione effettuati, si ritiene che le finalità progettuali raggiunte per le tre tipologie di intervento eseguite possano stimarsi pari a circa il 70% di quelle preventivate, comportando conseguentemente una rimodulazione del finanziamento concesso.*

**QUADRO E - ACCERTAMENTO CONTABILE****Sezione 1 – Quadro Economico****QUADRO ECONOMICO APPROVATO**

(approvato con Determinazione n. 2146 del 17.05.2004)

<b>A) Importo dei lavori (Az. I.4 + I.5)</b>	€	46.228,06
<b>A1) Importo dei lavori (Az. I.4)</b>	€	23.917,12
Ribasso d'asta 3,20 %	€	765,35
Lavori ribassati	€	23.151,77
<b>B1) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
1) Imprevisti	€	1.157,75
2) Spese generali e tecniche	€	2.870,06
3) IVA	€	5.435,91
<b>Totale lavori Az. I.4</b>	€	<b>32.615,49</b>
<b>A2) Importo dei lavori (Az. I.5)</b>	€	22.310,94
Ribasso d'asta 3,20 %	€	713,95
Lavori ribassati	€	21.596,99
<b>B2) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
1) Imprevisti	€	1.079,99
2) Spese generali e tecniche	€	2.677,31
3) IVA	€	5.070,86
<b>Totale lavori Az. I.5</b>	€	<b>30.425,15</b>
<b>Totale progetto (Az. I.4 + I.5)</b>	€	<b>63.040,64</b>

**QUADRO ECONOMICO FINALE**

(approvato con Determinazione n. 132 del 27.01.2005)

<b>A) Importo dei lavori (Az. I.4 + I.5)</b>	€	46.965,95
<b>A1) Importo dei lavori (Az. I.4)</b>	€	24.625,06
<b>B1) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
1) Imprevisti	€	0,00
2) Spese generali e tecniche	€	2.870,06
3) IVA	€	5.499,02
<b>Totale lavori Az. I.4</b>	€	<b>32.994,14</b>
<b>A2) Importo dei lavori (Az. I.5)</b>	€	22.340,89
<b>B2) Somme a disposizione dell'Amministrazione</b>		
1) Imprevisti	€	0,00
2) Spese generali e tecniche	€	2.677,31
3) IVA	€	5.003,64
<b>Totale lavori Az. I.5</b>	€	<b>30.021,84</b>
<b>Totale progetto (Az. I.4 + I.5)</b>	€	<b>63.015,98</b>

**Sezione 2 – Riduzioni e modifiche del Quadro Economico**

In relazione agli esiti dell'accertamento dei lavori e della documentazione contabile, indicare le eventuali riduzioni da operare sull'importo complessivo dell'intervento: (Specificare la categoria dei lavori o la voce delle somme a disposizione dell'Am.m.ne e l'importo della riduzione)

Per quanto concerne gli interventi di spalcatura e quelli consistenti nella realizzazione di fasce parafuoco, dalla rendicontazione presentata dal beneficiario, pari ad € 29.550,07 (€ 24.625,06 + IVA € 4.925,01) va detratta la somma di € 378,84 (€ 315,70 + IVA € 63,14) in quanto eccedente l'importo massimo ammissibile, il quale, pertanto, in relazione alle tre tipologie di intervento (fasce parafuoco, spalcatura di piante forestali e sistemazione sentieri) nel suo complesso risulta pari ad € 55.980,30. Da quest'ultimo, a seguito di quanto riscontrato nel corso del sopralluogo, si provvede a detrarre un importo di € 16.794,10 (€ 13.995,08 + IVA € 2.799,02), pari al 30%. Da ciò ne consegue che l'importo totale ammissibile dei lavori è pari ad € **39.186,20** (€ 32.655,17 + IVA € 6.531,03). Va inoltre detratta, in quanto non debitamente quietanzata, la somma di € 387,71 dall'importo contabilizzato delle spese generali pari ad € 6.656,84, le quali risultano quindi pari ad € **6.269,13**. Ne deriva che l'importo progettuale ammissibile è pari ad € **45.455,33**.

**TOTALE RIDUZIONI** Euro 17.560,65 (€ 378,84 + € 16.794,10 + € 387,71)

**Sezione 3 - Verifica documentazione contabile**

A fronte dei pagamenti effettuati si è presa visione delle seguenti fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, sulla quale è stato apposto un timbro con la dicitura "REGIONE LAZIO – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile –REGOLAMENTO CE1257/1999- Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 – Misura III.4"

- 1) ECO SABINA srl - Fatt. n. 97 del 25.11.2004 - Importo € 53.402,43 - non riconosciuto € \_\_\_\_\_
- 2) ECO SABINA srl - Fatt. n. 101 del 25.11.2004 - Importo € 2.929,11 - non riconosciuto € \_\_\_\_\_
- 3) Dott. Agr. E. Porcorossi (Progett. e Dir. Lavori) Fatt. n. 5 del 15.05.2004 - Importo € 4.284,00 - non riconosciuto € \_\_\_\_\_
- 4) Dott. Agr. E. Porcorossi (Progett. e Dir. Lavori) Fatt. n. 12 del 25.10.2004 - Importo € 2.372,84 - non riconosciuto € \_\_\_\_\_

**TOTALE Importo € 62.988,38**

**Sezione 4 – Determinazione della spesa riconosciuta ammissibile**

Importo Spesa Approvata	€ 63.040,64	(Determinazione n. 2146 del 17.05.2004)
Importo Spesa Finale	€ 63.015,98	(Determinazione n. 132 del 27.01.2005)
Importo Riduzioni (Sezione 2)	€ 17.560,65	
Importo non riconosciuto (Sez. 3)	€ .....	
<b>TOTALE spesa ammissibile</b>	<b>€ 45.455,33</b>	<b>CONTRIBUTO ammissibile € 43.089,10</b>

**Sezione 5 – Anticipazione e Acconti corrisposti – Saldo da erogare**

Anticipazione	€ .....	erogato con elenco di liquidazione n. _____ del .....
I° Acconto (50%)	€ 29.889,37	erogato con elenco di liquidazione n. ... 38 ... del .....31.01.2006.....
II° Acconto (30%)	€ 17.933,62	erogato con elenco di liquidazione n. ... 64 ... del ..... 08.09.2006.....

<b>TOTALE investimento iniziale</b>	<b>€ 64.904,19</b>	<b>TOTALE contributo iniziale</b>	<b>€ 61.546,23</b>
<b>TOTALE investimento (dopo ribasso)</b>	<b>€ 63.040,28</b>	<b>TOTALE contributo (dopo ribasso)</b>	<b>€ 59.778,75</b>
<b>TOTALE erogato</b>	<b>€ 47.822,99</b>	(I° e II° SAL: 80 % di € 59.778,75) di cui: per Az. I.4 € 23.483,01 per Az. I.5 € 24.339,98	
<b>TOTALE investimento ammissibile</b>	<b>€ 45.455,33</b>	<b>TOTALE contributo ammissibile</b>	<b>€ 43.089,10</b>
		(di cui per Az. I.4 € 21.296,09 e per Az. I.5 € 21.793,01)	
<b>SALDO NEGATIVO da recuperare</b>	<b>€ 4.733,89</b>	di cui: per Az. I.4 € 2.186,92 per Az. I.5 € 2.546,97	
<b>ECONOMIE CONSEGUITE</b>	<b>€ 18.457,13</b>	(€ 61.546,23 – € 43.089,10) di cui: € 4.733,89 quali somme da recuperare ed € 13.723,24 quali somme da disimpegnare	

FIRMA DEL FUNZIONARIO/I ISTRUTTORE/I

FIRMA del BENEFICIARIO o di un suo delegato

Geom. Alessandro Cenciarelli \_\_\_\_\_

Il Presidente dell'Amm.ne Prov.le di Frosinone \_\_\_\_\_

Il Responsabile del Procedimento Geom. Franco Martucci \_\_\_\_\_

DATA \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**QUADRO F - Note del beneficiario o di suoi delegati**

**NOTE:** (In tale spazio il beneficiario o un suo delegato presente al controllo può integrare il verbale con proprie osservazioni, sottoscrivendole.)

FIRMA del BENEFICIARIO o di un suo delegato

