

OGGETTO: Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000-2006 – Misura III.4 – Beneficiario: X° Comunità Montana dell’Aniene – Progetto: “Valorizzazione delle risorse forestali”, Codice Identificativo: 04156051700 – Approvazione del “Verbale di visita finale in loco” e dell’“Atto di liquidazione – Saldo finale”, chiusura formale del procedimento istruttorio.

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO TERRITORIO

PREMESSO che con D.G.R. n. 2007 del 26.09.2000 è stato approvato l’Avviso Pubblico con il quale sono state definite le modalità di accesso ai benefici previsti dal Reg. (CE) n. 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006, tra cui le disposizioni per l’attuazione della Misura III.4 (i) “Altre Misure Forestali”;

VISTA la legge regionale 18 febbraio 2002 n. 6 e successive modificazioni, relativa alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio Regionale;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 06.09.2002;

VISTA la D.G.R. n. 734 del 28.09.2007 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore del Dipartimento Territorio al Dott. Raniero De Filippis;

VISTA la D.G.R. n. 801 del 26.10.2007 con la quale è stato conferito l’incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli all’Arch. Giovanna Bargagna;

VISTO il Regolamento CEE 1999/1257 (del 17.5.1999) sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia (F.E.O.G.A) che prevede la redazione di Piani di Sviluppo Rurale (P.S.R.) per programmare gli interventi ammissibili a finanziamento nel periodo 2000/2006 (artt. 39, 41, 42 e 43);

VISTA la Decisione della Commissione europea (C) 2000/2144 del 20.7.2000, di approvazione del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Lazio 2000/2006;

CONSIDERATO CHE:

- con la Determinazione del 03.08.2001, n. 227, in attuazione della D.G.R. 464/2001, sono state individuate le procedure di attuazione e il modello organizzativo per il P.S.R.;
- con la Deliberazione della Giunta Regionale del Lazio del 18.10.2002 n. 1397 e con la successiva Determinazione del Dipartimento Economico e Occupazionale del 28.05.2004 n. C913, sono state approvate le nuove “Procedure di attuazione e controlli” per il trattamento e la definizione delle istruttorie relative alle domande presentate;
- la X° Comunità Montana dell’Aniene (RM) ha presentato istanza di finanziamento del progetto: “Valorizzazione delle risorse forestali” al quale è stato attribuito il seguente Codice Identificativo: 04156051700, per un importo complessivo di € 619.748,28 (pari a £ 1.200.000.000) ed un contributo richiesto di € 557.773,45 (pari a L. 1.080.000.000);

- con la Determinazione del Direttore del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile del 13.08.2001 n. 239, relativa al P.S.R. - Misura III.4, sono state individuate le domande ricevibili e non ricevibili;
- con la Determinazione del Direttore del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile del 21.08.2001 n. 248, relativa al P.S.R. - Misura III.4, è stato ammesso a finanziamento, tra gli altri, il progetto sopra menzionato presentato dalla X° Comunità Montana dell'Aniene;
- con la Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile del 21.08.2001 n. 248, relativa al PSR Misura III.4, è stato approvato il verbale C.O.M. del 21.08.2001 con il quale sono stati individuati i progetti immediatamente cantierabili, tra cui il progetto denominato "Valorizzazione delle risorse forestali", presentato dalla X° Comunità Montana dell'Aniene - Codice Identificativo: 04156051700;
- con la nota del 21.08.2001 n. AM/4B/18167 veniva comunicato alla X° Comunità Montana dell'Aniene che l'intervento proposto era stato ritenuto finanziabile;
- con l'Atto di Concessione del 29.03.2002 n. AM/010030, relativo al progetto "Valorizzazione delle risorse forestali", presentato dalla X° Comunità Montana dell'Aniene - Codice Identificativo: 04156051700, è stato concesso un contributo di € 430.920,55, (pari a Lire 834.378.527) su un investimento complessivo ammesso di € 538.650,68 (pari a Lire 1.042.973.159);
- con l'Atto di organizzazione del 30.05.2005 n. B2067, del Direttore del Dipartimento Territorio, è stato confermato Responsabile del Procedimento il Geom. Alessandro Cenciarelli, già nominato con la Determinazione n. 126 del 14.06.2001;
- con l'Atto di organizzazione del 19.03.2007 n. B1152, del Direttore del Dipartimento Territorio, è stato nominato l'Arch. Vincenzo Cardarello, Dirigente dell'Area Conservazione Foreste, quale Responsabile della Misura III.4 – "Altre Misure Forestali" del Piano Regionale di Sviluppo Rurale del Lazio 2000 – 2006, in sostituzione del Geom. Ulderico Piersanti, Dirigente dell'Ufficio "Pianificazione Forestale", attualmente in stato di quiescenza;

ACCERTATO

- che, in fase istruttoria:
 - sono state effettuate le necessarie verifiche amministrative sulla documentazione presentata;
 - sono state svolte le valutazioni tecnico-economiche sull'iniziativa progettuale;
 - è stato accertato il possesso dei requisiti e la rispondenza del progetto alle condizioni di ammissibilità previste per l'accesso al regime di aiuti della misura in oggetto;
- che la X° Comunità Montana dell'Aniene ha dichiarato di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali;

- *che il progetto denominato “Valorizzazione delle risorse forestali”, Codice Identificativo n. 04156051700, presentato dalla X° Comunità Montana dell’Aniene è risultato immediatamente cantierabile, così come riportato nel Verbale della Commissione Operativa di Misura (C.O.M.) del 21.08.2001, approvato con Determinazione del Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile del 21.08.2001 n. 248;*
- *che, nel corso dei controlli amministrativi ed in loco, si è provveduto a:*
 - *verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell’iniziativa progettuale, tenuto conto di eventuali proroghe e varianti;*
 - *riscontrare l’effettiva realizzazione degli investimenti rendicontati e la regolare esecuzione delle opere;*
 - *accertare l’eleggibilità delle spese sostenute;*
 - *accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;*
 - *verificare il rispetto degli obblighi e l’adempimento degli impegni assunti, come risultanti dalle prescrizioni istruttorie e specificati nel provvedimento di concessione del contributo;*
 - *accertare la rispondenza alle previsioni progettuali dei lavori in esame, i quali risultano ultimati come risulta da apposito verbale e dal certificato di regolare esecuzione, redatto dai Direttori dei Lavori Arch. Maurizio Castelli, Arch. Natale Russo e Dott. Agr. Domenico Tommasino Noviello;*
 - *compilare apposito “Verbale di visita finale in loco” nel quale sono state riportate, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell’accertamento in sito e delle verifiche svolte;*

CONSIDERATO

- *che, così come meglio specificato nel predetto “Verbale di visita finale in loco”, redatto in data 05.09.2006 dal Geom. Alessandro Cenciarelli, in qualità di funzionario accertatore, nominato con Determinazione n. B1467 del 11.07.2003, si è accertato e riconosciuto che la spesa ritenuta ammissibile riportata nel “**QUADRO E - Accertamento Contabile - Sezione 4**” risulta di € 216.310,91 a cui corrisponde attualmente un contributo pari ad € 173.048,73;*
- *che la X° Comunità Montana dell’Aniene ha già richiesto ed ottenuto un’anticipazione di € 363.589,27 sul contributo concesso con Atto di concessione n. AM/010030 del 29.03.2002;*
- *che, risultando l’anticipazione già erogata, pari ad € 363.589,27, superiore al contributo finale ammissibile, pari ad € 173.048,73, si è riscontrata la necessità di provvedere al **recupero** della differenza pari ad € 190.540,54 maggiorata degli interessi;*
- *che, a seguito dell’istanza di recupero posta in essere dalla scrivente struttura, il beneficiario ha provveduto a versare un importo, comprensivo di interessi, pari ad € 191.329,31, quale differenza tra l’acconto già erogato ed il contributo finale ammissibile;*
- *che dall’esame della contabilità finale si sviluppano economie pari ad € 258.660,59, di cui € 191.329,31 quali somme recuperate ed € 67.331,28 quali somme da disimpegnare;*

VISTO l’“Atto di liquidazione – Saldo finale” posto in essere dall’Area Conservazione Foreste in data 12.09.2006;

RILEVATO che con il “Verbale di visita finale in loco”, è stata accertata la rispondenza dei lavori eseguiti con le previsioni progettuali approvate;

RITENUTO OPPORTUNO di approvare il suddetto “Verbale di visita finale in loco”, nonché l’Atto di liquidazione – Saldo finale”;

RITENUTO NECESSARIO, pertanto, di provvedere alla chiusura formale del procedimento istruttorio relativo all’intervento in oggetto;

D E T E R M I N A

1. di ritenere concluso il procedimento istruttorio relativo al progetto denominato “Valorizzazione delle risorse forestali”, Codice Identificativo n. 04156051700, presentato dalla X° Comunità Montana dell’Aniene (RM) per un investimento complessivo di € **216.310,91** a cui corrisponde un contributo pari ad € **173.048,73**;
2. di approvare il “Verbale di visita finale in loco”, parte integrante della presente Determinazione, relativo all’intervento sopra descritto, redatto in data 05.09.2006 dal Geom. Alessandro Cenciarelli;
3. di approvare l’“Atto di liquidazione – Saldo finale”, parte integrante della presente Determinazione, posto in essere dall’Area Conservazione Foreste in data 12.09.2006;
4. di provvedere a disimpegnare la somma di € **67.331,28** derivante da economie di spesa;
5. di provvedere a destinare la somma delle suddette economie di spesa, pari ad € **67.331,28**, unitamente all’importo recuperato pari ad € **191.329,31**, al finanziamento delle Misure del Piano di Sviluppo Rurale;
6. di trasmettere all’Area Programmazione Sviluppo Rurale – 3D/08 della Direzione Regionale Agricoltura, la presente Determinazione relativa all’intervento effettuato dalla X° Comunità Montana dell’Aniene, denominato “Valorizzazione delle risorse forestali” – Codice Identificativo: 04156051700, ai fini della conclusione del procedimento istruttorio.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Direttore
Dr. Raniero De Filippis



REGIONE LAZIO

Dipartimento Territorio

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

Area 2S/03 Conservazione Foreste

Prot. n. D2/2S/03/.....

Roma,

Reg. (CE) n. 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000-2006 - Misura III.4 - Classificazione comunitaria "i" - "Altre misure forestali" -

ATTO DI LIQUIDAZIONE SALDO FINALE CON RECUPERO PARZIALE SOMME GIÀ EROGATE

Codice identificativo	04156051700
Titolo del progetto	Valorizzazione delle risorse forestali
Beneficiario	X° Comunità Montana dell'Aniene
Spesa ammessa	Euro 216.310,91
Contributo concesso	Euro 173.048,73

IL DIRIGENTE DELL'AREA CONSERVAZIONE FORESTE

DATO ATTO

- che con D.G.R. n. 2007 del 26.09.2000 è stato approvato l'Avviso Pubblico con il quale sono state definite le modalità di accesso ai benefici previsti dal Reg. (CE) n. 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio 2000-2006, tra cui le disposizioni per l'attuazione della Misura III.4 (i) "Altre Misure Forestali";
- che la X° Comunità Montana dell'Aniene (Comune di Subiaco - RM) ha presentato istanza di finanziamento del progetto: "Valorizzazione delle risorse forestali" al quale è stato attribuito il seguente Codice Identificativo: 04156051700, per un importo complessivo di € 619.748,28 (pari a £ 1.200.000.000) ed un contributo richiesto di € 557.773,45 (pari a L. 1.080.000.000);
- che con la Determinazione del Direttore del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile del 21.08.2001 n. 248, relativa al P.S.R. - Misura III.4, è stato ammesso a finanziamento, tra gli altri, il progetto sopra menzionato presentato dalla X° Comunità Montana dell'Aniene;
- che con la Determinazione del Direttore del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile del 21.08.2001 n. 248, relativa al PSR Misura III.4, è stato concesso alla X° Comunità Montana dell'Aniene un contributo pubblico di € 484.785,61 (importo, questo, erroneamente trascritto nella citata determinazione, anziché € 430.920,55 quale somma effettivamente riconosciuta) su un investimento complessivo ammesso di € 538.650,68;

- che, con Atto di concessione n. AM/010030 del 29.03.2002, la scrivente struttura, ai sensi della predetta Determinazione, ha concesso alla X° Comunità Montana dell'Aniene un contributo pubblico di € 430.920,55, (pari a Lire 834.378.527) a fronte di un investimento complessivo di € 538.650,68 (pari a Lire 1.042.973.159);

VISTE

- le procedure di attuazione e controlli ed il relativo modello organizzativo per il trattamento delle domande del PSR, di cui alla Determinazione Dipartimentale n. C913 del 28.05.2004;
- la documentazione integrativa inviata dalla X° Comunità Montana dell'Aniene con nota prot. n. 3589 del 08.08.2006, acquisita in data 24.08.2006, propedeutica per la conclusione dell'iter procedimentale di erogazione del saldo finale del contributo a carico della scrivente struttura;

ACCERTATO

- che, in fase istruttoria:
 - sono state effettuate le necessarie verifiche amministrative sulla documentazione presentata;
 - sono state svolte le valutazioni tecnico-economiche sull'iniziativa progettuale;
 - è stato verificato il possesso dei requisiti e la rispondenza del progetto alle condizioni di ammissibilità previste per l'accesso al regime di aiuti della misura in oggetto;
- che la X° Comunità Montana dell'Aniene ha dichiarato di non aver beneficiato, per l'esecuzione delle opere e/o degli acquisti previsti in progetto, di ulteriori aiuti pubblici, siano essi comunitari, nazionali o regionali;
- che il progetto denominato "Valorizzazione delle risorse forestali" – Codice Identificativo n. 04156051700, presentato dalla X° Comunità Montana dell'Aniene è risultato immediatamente cantierabile, così come riportato nel Verbale della Commissione Operativa di Misura (C.O.M.) del 21.08.2001, approvato con Determinazione del Direttore del Dipartimento Ambiente e Protezione Civile n. 248 del 21.08.2001;
- che, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, gli importi ammessi con la Determinazione n. 248 del 21.08.2001 risultano così rideterminati: Investimento complessivo, € 372.479,30, Contributo pubblico, € 297.983,44;
- che, nel corso dei controlli amministrativi ed in loco, si è provveduto a:
 - verificare la conformità dei lavori eseguiti con quelli previsti nell'iniziativa progettuale, tenuto conto di eventuali proroghe e varianti;
 - riscontrare l'effettiva realizzazione degli investimenti rendicontati e la regolare esecuzione delle opere;
 - accertare l'eleggibilità delle spese sostenute;
 - accertare la rispondenza dei documenti giustificativi delle spese con le opere realizzate o con le forniture di beni e servizi dichiarate;

- *verificare il rispetto degli obblighi e l'adempimento degli impegni assunti come risultanti dalle prescrizioni istruttorie e specificati nel provvedimento di concessione del contributo;*
 - *compilare apposito "Verbale di visita finale in loco" nel quale sono state riportate, in maniera dettagliata ed esaustiva, le risultanze dell'accertamento in sito e delle verifiche svolte;*
- *che dal verbale di accertamento finale, redatto in data 05.09.2006 dal Geom. Tonino Torrigiani e non firmato dal beneficiario, non avendo avuto riscontro il formale invito alla sottoscrizione, risultano ammissibili a finanziamento le seguenti opere:*

<i>Descrizione</i>	<i>Importo della spesa ammissibile</i>	<i>Contributo liquidabile</i>
<i>Valorizzazione delle risorse forestali</i>	<i>Euro 216.310,91</i>	<i>Euro 173.048,73</i>

CONSIDERATO *che la X° Comunità Montana dell'Aniene ha già richiesto ed ottenuto un'anticipazione di € 363.589,27 sul contributo concesso con Atto di concessione n. AM/010030 del 29.03.2002;*

ACCERTATO *che l'anticipazione già erogata, pari ad € 363.589,27, risultando superiore al contributo finale ammissibile, pari ad € 173.048,73, comporta il **recupero** della differenza pari ad € 190.540,54, di cui € 119.867,33 derivanti da ribasso d'asta ed € 70.673,21 per lavori e somme a disposizione non riconosciute;*

CONSIDERATO *che dall'esame della contabilità finale si sviluppano economie pari ad € 257.871,82, di cui € 67.331,28 quali somme da disimpegnare ed € 190.540,54 quali somme da recuperare;*

RITENUTO *che, per quanto sopra richiamato, si debba procedere, in ottemperanza a quanto disposto dalle "Procedure di attuazione e controlli" di cui alla Determinazione Dipartimentale n. C913 del 28.05.2004, al recupero dell'importo di € 190.540,54, quale somma eccedente il contributo finale ammissibile a favore della X° Comunità Montana dell'Aniene;*

DICHIARA

che i controlli amministrativi ed in loco, eseguiti nel corso del procedimento amministrativo, sono stati effettuati nel rispetto delle disposizioni previste dal sistema procedurale e di gestione definito per il trattamento delle domande PSR (DGR 1397/02 e DD 913/2004) e che, sulla base della nota prot. n. 2497 datata 03.08.2004 della X° Comunità Montana dell'Aniene (RM), pervenuta in data 11.08.2004, le procedure concernenti l'istruttoria e la realizzazione del progetto sono conformi al quadro normativo di riferimento come disciplinato dalla regolamentazione comunitaria, dallo Stato Italiano e dalla Regione Lazio, ivi compreso il rispetto delle disposizioni vigenti in materia di libera concorrenza, delle pari opportunità e degli appalti pubblici;

AUTORIZZA

7. *il **recupero** nei confronti della X° Comunità Montana dell'Aniene (Comune di Subiaco - RM), dell'importo di € **190.540,54** – di cui € 119.867,33 derivanti da ribasso d'asta ed € 70.673,21 per lavori e somme a disposizione non riconosciute – quale somma eccedente il contributo finale ammissibile a favore del beneficiario e dispone, per quanto richiamato in premessa, che si dia seguito alla predisposizione degli adempimenti previsti dalle “Procedure di attuazione e controlli” di cui alla Determinazione Dipartimentale n. C913 del 28.05.2004, per il recupero dell'importo sopra citato.*
8. *di provvedere a disimpegnare l'importo di € **67.331,28** quale somma eccedente l'investimento complessivo.*
9. *di provvedere a destinare la somma delle economie di spesa, pari ad € **257.871,82**, di cui € 67.331,28 quali somme da disimpegnare ed € 190.540,54 quali somme da recuperare, al finanziamento delle Misure del Piano di Sviluppo Rurale.*

Il Dirigente
Responsabile della Misura III.4
Geom. Ulderico Piersanti

Il Dirigente dell'Area
Dott. Arch. Vincenzo Cardarello

Si allega:

- verbale di accertamento finale dei lavori
- scheda di rilevazione rilasciata dall'applicazione GPP



REGIONE LAZIO

DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli

Reg. (CE) n. 1257/99 - Piano di Sviluppo Rurale del Lazio 2000-2006

Misura III.4 - Classificazione comunitaria "I" – Altre misure forestali

VERBALE DI VISITA FINALE IN LOCO

QUADRO A – DATI IDENTIFICATIVI

CODICE UNICO IDENTIFICATIVO: 04156051700

CODICE REGIONALE AGGIUNTIVO: I01404

CODICE FISCALE: 94008780580

BENEFICIARIO: X° COMUNITA' MONTANA DELL'ANIENE

DENOMINAZIONE DEL PROGETTO: Valorizzazione delle risorse forestali.

DIRETTORI DEI LAVORI: Arch. Maurizio Castelli, Arch. Natale Russo, Dott. Agr. Domenico Tommasino Noviello

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Armando Pistoia

QUADRO B – DATI RELATIVI ALLE FIGURE RESPONSABILI DELLA VISITA IN LOCO

FUNZIONARIO ACCERTATORE: Geom. Tonino Torrigiani

ESTREMI DELL'INCARICO DA PARTE DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE: B1467 del 11.07.2003

VISITA IN LOCO EFFETTUATA PRESSO: Le aree di intervento hanno interessato il territorio del Comune di Vivaro Romano, in località "Farnietto" e "Madonna della Neve", di Roiate, in località "Costa di S.Maria della Serra", di Sambuci, in località "Cerreto".

DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO: HANNO PARTECIPATO ALLE VISITE:

Geom. Armando Pistoia Responsabile del Procedimento

Geom. Giuseppe Di Martino Responsabile dell'Ufficio Tecnico della X° C.M. dell'Aniene

Dott. Agr. Domenico Tommasino Noviello Progettista e Direttore dei lavori

Arch. Maurizio Castelli Progettista e Direttore dei Lavori

Geom. Edoardo Renzi Rappresentante dell'impresa Eurogarden srl, aggiudicataria dei lavori

Geom. Gabriele D'Acuti Collaboratore della X° C.M. dell'Aniene

QUADRO C – INFORMAZIONI RELATIVE AL FINANZIAMENTO
Sezione 1 – Documentazione amministrativa
DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE DI AMMISSIBILITA' n. 248 del 21.08.2001 DATA di COMUNICAZIONE 21.08.2001 ATTO DI CONCESSIONE n. AM/010030 del 29.03.2002 IMPORTO PROGETTO AMMESSO € 538.650,68 IMPORTO CONTRIBUTO ASSEGNATO € 430.920,55 DATA CONSEGNA LAVORI 13.10.2001 - DATA INIZIO LAVORI 12.02.2002 - DURATA DEI LAVORI 412 giorni - DATA FINE LAVORI 15.11.2004 DATA FINE LAVORI COME DA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE: ...15.11.2004....
Sezione 2 – Varianti
RICHIESTA VARIANTE n. _____ del _____ AUTORIZZAZIONE n. _____ giorni di PROROGA _____ DATA FINE LAVORI _____
Sezione 3 – Sospensione lavori
VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI del20.01.2003..... VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI del06.09.2004..... NUOVA DATA DI FINE LAVORI04.11.2004.....
Sezione 4 – Descrizione dei Lavori
DESCRIZIONE SINTETICA DELL'INTERVENTO: I lavori del progetto interessano i seguenti Comuni: Roiate (rinfoltimento, interventi fitosanitari e chiudenda forestale) – Sambuci (rinfoltimento e chiudenda forestale) – Saracinesco (rinfoltimento e chiudenda forestale) - Vivaro Romano (sistemazione viabilità forestale). Per quanto riguarda i lavori da eseguire nel territorio del Comune di Cervara di Roma, il beneficiario ha rinunciato alla realizzazione degli stessi, mentre i lavori attinenti il territorio del Comune di Cerreto Laziale non sono stati ammessi al finanziamento.
Sezione 5 – Documentazione di approvazione finale
Atto di approvazione della spesa occorsa per la realizzazione dell'iniziativa: Det. n. 112 del 17.12.04 rettificata con Det. n. 19 del 28.03.06 Certificato di ultimazione dei lavori redatto dalla Direzione Lavori: Arch. M. Castelli, Arch. N. Russo e Dott. Agr. D. T. Noviello in data 15.11.2004 Certificato di regolare esecuzione dei lavori redatto dalla Direzione Lavori: Arch. M. Castelli, Arch. N. Russo e Dott. Agr. D. T. Noviello in data 23.11.2004

QUADRO D - ACCERTAMENTO LAVORI IN LOCO
(Riportare eventuali osservazioni sulla rispondenza tra l'iniziativa progettuale ammessa a finanziamento, tenuto conto dei giustificativi delle spese e altra documentazione presentata, e quanto accertato nella visita in loco) In data 31.01.2006 e in data 06.02.2006 sono stati effettuati i sopralluoghi per la verifica di fine lavori ed è stato riscontrato quanto segue: • nel territorio del Comune di Vivaro Romano sono state realizzate le opere di rifacimento del piano viario di strade forestali esistenti, secondo le prescrizioni contenute nell'atto di concessione. • nel territorio del Comune di Roiate i lavori di rinfoltimento non hanno avuto esito positivo e la chiudenda realizzata risulta in diversi punti forata e comunque non sufficientemente idonea alla tutela della ricostituzione del bosco; l'intervento di diradamento risulta sufficientemente idoneo alle attese progettuali e conforme a livello tecnico-amministrativo, ivi compresa la porzione di chiudenda – per uno sviluppo max di ml 1.500 – che delimita il bosco oggetto di diradamento. • nel territorio del Comune di Sambuci i lavori di sistemazione del sentiero forestale e di rinfoltimento non sono stati eseguiti e pertanto la chiudenda forestale, seppur eseguita in conformità al progetto, non si ritiene necessaria per la tutela di un bosco che non è stato oggetto di piantumazione. • nel territorio del Comune di Saracinesco non è stato effettuato il sopralluogo, in quanto i lavori non sono stati realizzati, come riportato nella relazione dello stato finale dei lavori. Per quanto sopra esposto il finanziamento concesso dovrà essere oggetto di rimodulazione.

QUADRO E - ACCERTAMENTO CONTABILE**Sezione 1 – Quadro Economico****QUADRO ECONOMICO APPROVATO**

(atto di approvazione Determinazione n. 58 del 12.10.2001)

A) Importo dei lavori a base d'asta	€	388.584,95	
Ribasso d'asta 35,636 %	€	138.476,13	
Lavori ribassati	€	250.108,82	
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione			
1) imprevisti	€	13.660,42	
2) Spese generali e tecniche	€	46.630,19	
3) Totale parziale	€	310.399,43	
4) IVA (20%)	€	62.079,87	
	€		
IMPORTO TOTALE	€	372.479,30	(Az. I.3)

Ribasso d'asta pari al 35,636 %

QUADRO ECONOMICO FINALE(approvato con Det. n. 108 del 17.12.04 rettificata con Det. n. 18 del 28.03.06)
e con Det. n. 112 del 17.12.04 rettificata con Det. n. 19 del 28.03.06)

€	193.374,27	(Lavori eseguiti)
€	3.300,00	(penale)
€	190.074,27	(lavori meno penale)
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
€	0,00	(Imprevisti)
€	62.551,72	(Spese generali)
€	38.014,86	(IVA sui lavori)
€	14.011,57	(IVA su spese generali)
€		
€	304.652,42	(Az. I.3)

Sezione 2 – Riduzioni e modifiche del Quadro Economico

In relazione agli esiti dell'accertamento dei lavori e della documentazione contabile, indicare le eventuali riduzioni da operare sull'importo complessivo dell'intervento: (Specificare la categoria dei lavori o la voce delle somme a disposizione dell'Amm.ne e l'importo della riduzione)

L'importo inerente i lavori di rinfoltimento, non avendo questi ultimi avuto esito positivo, così come riscontrato nel corso del sopralluogo, unitamente all'importo relativo alle chiudende realizzate a tutela dei rinfoltimenti stessi (€ 67.730,58), dovrà essere detratto dal totale dei lavori contabilizzati; si dovranno inoltre detrarre € 3,22 quale somma erroneamente conteggiata dal beneficiario ed € 0,65 quale IVA sui lavori non riconosciuta; da ciò ne consegue che l'importo totale ammissibile dei lavori, comprensivi di IVA, sarà pari ad € 160.354,68, (lavori contabilizzati € 228.089,13 – € 67.730,58 di lavori con IVA non riconosciuti – € 3,22 erroneamente conteggiati – € 0,65 di IVA sui lavori); per quanto concerne le somme a disposizione, queste, comprensive di IVA, assommano ad € 55.956,23, in quanto dall'importo di € 76.563,29 contabilizzato dal beneficiario, dovranno essere detratti € 20.607,06 eccedenti il 12% della quota ammissibile. Ne deriva che l'importo progettuale ammissibile sarà pari ad € 216.310,91.

TOTALE RIDUZIONI Euro 88.341,51 (€ 304.652,42 – € 216.310,91)

Sezione 3 - Verifica documentazione contabile

A fronte dei pagamenti effettuati si è presa visione delle seguenti fatture quietanzate o da documenti contabili di valore probatorio equivalente, sulla quale è stato apposto un timbro con la dicitura "REGIONE LAZIO – Dipartimento Territorio – Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile –REGOLAMENTO CE1257/1999- Piano di Sviluppo Rurale 2000/2006 – Misura III.4"

1) Eurogarden srl	- Fatt. n. 477 del 20.07.2002 - Importo €	151.020,00	non riconosciuto € _____
2) Eurogarden srl	- Fatt. n. 620 del 19.10.2002 - Importo €	62.520,00	non riconosciuto € _____
3) Eurogarden srl	- Fatt. n. 169 del 12.04.2005 - Importo €	14.545,26	non riconosciuto € _____
4) Arch. Maurizio Castelli (Progett. e Dir.Lavori)	- Fatt. n. 01 del 10.01.2002 - Importo €	8.630,63	non riconosciuto € _____
5) Arch. Natale Russo (Progett. e Dir.Lavori)	- Fatt. n. 01 del 28.01.2002 - Importo €	8.630,63	non riconosciuto € _____
6) Dott. Agr. D. T. Novello (Progett. e Dir.Lavori)	- Fatt. n. 04 del 01.03.2002 - Importo €	17.261,26	non riconosciuto € _____
7) Arch. Maurizio Castelli (Progett. e Dir.Lavori)	- Fatt. n. 21 del 29.11.2004 - Importo €	17.184,70	non riconosciuto € _____
8) Dott. Agr. D. T. Novello (Progett. e Dir.Lavori)	- Fatt. n. 24/04 del 30.11.2004 - Importo €	10.310,81	non riconosciuto € _____

TOTALE Importo € 290.103,29

Sezione 4 – Determinazione della spesa riconosciuta ammissibile		
Importo Spesa Approvata	€ 372.479,39	(Determinazione n. 58 del 12.10.2001)
Importo Spesa Finale	€ 304.652,42	(Det. n. 112 del 17.12.04 rettificata con Det. n. 19 del 28.03.06)
Importo Riduzioni (sezione 2)	€ 88.341,51	
Importo non riconosciuto (Sez. 3)	€	
TOTALE spesa ammissibile	€ 216.310,91	
CONTRIBUTO ammissibile	Azione I.3 = contributo 80 % =	€ 173.048,73
Sezione 5 – Anticipazione e Acconti corrisposti – Saldo da erogare		
Anticipazione	€ 363.589,27.....	erogato con elenco di liquidazione n. ... 4... del 14.02.2002.....
I° Acconto (50%)	€	erogato con elenco di liquidazione n. del
II° Acconto (30%)	€	erogato con elenco di liquidazione n. del
TOTALE spesa iniziale	€ ____ 538.650,68 ____	TOTALE contributo iniziale € ____ 430.920,55 ____
TOTALE erogato	€ ____ 363.589,27 ____	(Anticipazione sul contributo iniziale)
TOTALE spesa ammissibile	€ ____ 216.310,91 ____	TOTALE contributo ammissibile € ____ 173.048,73 ____
SALDO negativo da recuperare	€ ____ 190.540,54 ____	(€ 363.589,27 – € 173.048,73) di cui:
		€ 119.867,33 derivanti da ribasso d'asta
		ed € 70.673,21 per lavori e somme non riconosciute
ECONOMIE CONSEGUITE	€ ____ 257.871,82 ____	di cui: € 67.331,28 quali somme da disimpegnare
		ed € 190.540,54 quali somme da recuperare
FIRMA del BENEFICIARIO o di un suo delegato		FIRMA DEL FUNZIONARIO/I ISTRUTTORE/I
Il Presidente della X° Comunità Montana dell'Aniene		Geom. Tonino Torrigiani
Il Responsabile del Procedimento Geom. Armando Pistoia		
DATA ____/____/____		
QUADRO F - Note del beneficiario o di suoi delegati		
NOTE: (In tale spazio il beneficiario o un suo delegato presente al controllo può integrare il verbale con proprie osservazioni, sottoscrivendole.)		
FIRMA del BENEFICIARIO o di un suo delegato		
