

Direzione: INTERVENTI PER LA MITIGAZIONE DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO DEL LAZIO - SOGGETTO
ATTUATORE DELEGATO (D.P.R.L. T00109 DEL 13/05/2016)

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. H00073 del 28/04/2022

Proposta n. 15864 del 22/04/2022

Oggetto:

"Mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato in Frazione Pace" in Comune di Pescorocchiano (RI). Convalida della relazione tecnico economica per il calcolo della compensazione dei prezzi dei materiali e autorizzazione alla liquidazione delle somme a GEODES S.R.L. CUP: E93G13001060001 - CIG: 686036042A

OGGETTO: “Mitigazione del rischio idrogeologico dell’abitato in Frazione Pace” in Comune di Pescorocchiano (RI). Convalida della relazione tecnico economica per il calcolo della compensazione dei prezzi dei materiali e autorizzazione alla liquidazione delle somme a GEODES S.R.L. CUP: E93G13001060001 - CIG: 686036042A

IL SOGGETTO ATTUATORE

(Decreto T00109 del 13/05/2016 – Pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016)

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. n. 6 del 18/02/2002, inerente alla disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio nonché alle disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l’organizzazione degli uffici dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;

VISTO il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, di subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

VISTO l’art 10 del D.L. 91/2014, convertito con modificazioni dalla L. 116/2014 con il quale i Presidenti di Regione sono subentrati nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico individuati negli accordi di programma sottoscritti tra il tra il Ministero dell’Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare e le Regioni;

CONSIDERATO che l’art. 10, comma 2-ter, del Decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che per l’espletamento delle citate attività il Presidente della Regione può delegare apposito Soggetto Attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Straordinario delegato T00109 del 13/05/2016, pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016 con il quale è stato nominato Soggetto Attuatore l’Ing. Wanda D’Ercole;

VISTO il D.L.133/2014, convertito con modificazioni dalla L.164/2014 e, in particolare l’art. 7, comma 2, che ha affidato al presidente della Regione, in qualità di Commissario di Governo, l’attuazione degli interventi contro il dissesto idrogeologico con i compiti, le modalità, la contabilità speciale i poteri di cui l’art 10 del D.L. 91/2014 convertito con modificazioni dalla L. 116/2014;

VISTA la Delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato per interventi di risanamento ambientale, risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)” e, in particolare l’art 2 comma 240 il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE pari a 1.000 milioni di euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTO il Decreto-Legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26, recante “disposizioni urgenti per l'accettazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post-emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo e da altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile”;

VISTO l'“Accordo Procedimentale per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico al fine di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici in attuazione dell'art. 19, comma 6, lett. A) del d.lgs. n. 30/2013.” sottoscritto in data 30/06/2016 tra MATTM e la Regione Lazio, reso esecutivo con Decreto direttoriale prot. N. 167/CLE del 08/07/2016, registrato presso la Corte dei Conti con Reg. 1-2510 del 29/07/2016;

CONSIDERATO che è stata autorizzata l'apertura della Contabilità Speciale n. 5584 intestata al Commissario Straordinario;

CONSIDERATO che a seguito di nomina del Soggetto Attuatore nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole, la stessa ha assunto la titolarità della contabilità speciale n. 5584 “CS RISCHIO IDROGEOLOGICO LAZIO” aperta presso la Banca d'Italia;

CONSIDERATO che:

- nell'Accordo Procedimentale per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico al fine di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici in attuazione dell'art. 19, comma 6, lett. A) del d.lgs. n. 30/2013 è ricompreso l'intervento denominato “Mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato in Frazione Pace” in Comune di Pescorocchiano (RI);
- per l'intervento di “Mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato in Frazione Pace” in Comune di Pescorocchiano (RI):
 - con Determinazione n. H00077 del 15/09/2017 è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Luigi Fiori, in sostituzione del Geom. Maurizio Scacchi, nominato con Determinazione n. H00056 del 10/11/2016;
 - con Determinazione n. H00100 del 13/11/2019 si è provveduto alla sostituzione del RUP Geom. Luigi Fiori con il Geom. Clementino Montrella;
 - con Determinazione n. CI0100-000007 del 01/09/2021 si è provveduto alla sostituzione del RUP Geom. Clementino Montrella, con l'Ing. Paolo Palmieri;
 - con Determinazione n. H00192 del 05/11/2021 è stato nominato Direttore Lavori il Geom. Giuseppe Petrongari, in sostituzione del Geom. Bruno Chiarinelli, nominato con det. n. H00056 del 10/11/2016;

VISTA la Determinazione a Contrarre n. H00088 del 27/10/2017 concernente l'intervento per la “Mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato in Frazione Pace” nel Comune di Pescorocchiano (RI). “Accordo Procedimentale per l'utilizzo delle risorse destinate al finanziamento di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico al fine di favorire l'adattamento ai cambiamenti climatici in attuazione dell'art. 19, comma 6, lett. A) del D.lgs. n. 30/2013”;

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore n. H00001 del 15/01/2018 con cui è stata indetta la gara relativa ai lavori di “Mitigazione del rischio idrogeologico dell'abitato in frazione Pace del Comune di Pescorocchiano (RI)” ed in particolare sono stati approvati il bando di gara, il disciplinare di gara e lo schema di contratto, per un importo complessivo dei lavori (compresi oneri per la sicurezza) pari a € 1.469.584,43 oltre IVA di cui € 1.002.447,910 soggetti a ribasso d'asta e € 467.136,62 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

DATO ATTO che, con Determinazione n. H00010 del 22/02/2018, è stata rettificata la precedente Determinazione n. H00001/2018 e sono stati nuovamente approvati gli atti della gara;

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore n. H00006 del 06/02/2019 con la quale sono stati approvati i verbali di gara e si è proceduto all'aggiudicazione definitiva dei lavori per un importo al netto del ribasso del 46,51% di € 755.907,77, più oneri per la sicurezza pari a € 56.408,56, per un totale contrattuale di € 812.316,33, secondo l'offerta economica prodotta;

VISTO il Contratto d'Appalto, stipulato con l'Impresa Geodes s.r.l. Part. IVA 02414770608 con sede legale in Via Provinciale, 28 - 03048 Esperia (FR), registrato in data 22/05/2019 al n. 22966 del Registro Cronologico, per un importo di € 812.316,33, di cui € 56.408,56 per oneri per la sicurezza, al netto dell'IVA;

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore n. H00037 del 14/06/2019 con la quale si è provveduto ad autorizzare la liquidazione dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale in favore dell'Impresa Geodes s.r.l., per un ammontare netto di €. 162.463,26, IVA esclusa;

VISTA la Determinazione del Soggetto Attuatore n. H00076 del 15/06/2020 con la quale si è provveduto all'approvazione della perizia suppletiva e dei lavori supplementari ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. b) e c) del Dlgs 50/2016;

VISTO l'Atto aggiuntivo, stipulato con l'Impresa Geodes s.r.l. Part. IVA 02414770608 con sede legale in Via Provinciale, 28 - 03048 Esperia (FR), registrato in data 13/07/2020 al n. 24209 del Registro Cronologico, a seguito del quale l'importo contrattuale di eleva da € 812.316,33 a 1.217.743,09, al netto dell'IVA;

VISTO l'art. 1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis), convertito in Legge n. 106 del 23/07/2021;

CONSIDERATO che, a seguito dell'eccezionale aumento dei prezzi di alcuni materiali da costruzione più significativi e alle connesse conseguenze negative per gli operatori economici e per le stazioni appaltanti, il decreto legge 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. "Decreto Sostegni bis"), convertito con modificazioni con legge 23 luglio 2021, n. 106, all'articolo 1-septies reca disposizioni urgenti in materia di compensazione dei prezzi dei materiali da costruzione nei contratti pubblici prevedendo, anche in deroga all'articolo 133 del d. lgs n. 163/2006 e all'articolo 106, comma 1, lett. a) del d.lgs n. 50/2016, l'emanazione di un decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (di seguito "decreto") che rilevi le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori dell'otto per cento, relative al primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili dell'11 novembre 2021, pubblicato sulla GURI n. 279 del 23/11/2021, recante: "*Rilevazione delle variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8 per cento, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, dei singoli prezzi dei materiali da costruzione più significativi.*"

CONSIDERATO che con il decreto richiamato ai sensi dell'art. 1 -septies, comma 1, della legge 23 luglio 2021, n. 106, sono stati rilevati:

- a) i prezzi medi, per l'anno 2020, relativi ai materiali da costruzione più significativi;
- b) le variazioni percentuali, in aumento o in diminuzione, superiori all'8%, dei prezzi dei materiali da costruzione più significativi, verificatesi nel primo semestre dell'anno 2021, rispetto ai prezzi medi rilevati con riferimento all'anno 2020;

RICHIAMATA la circolare del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (MIMS) del 25/11/2021, che fornisce indicazioni operative per l'applicazione della compensazione;

PRESO ATTO della nota dell'impresa Geodes del 03/12/2021 prot. n. 1001798, relativa all'istanza di compensazione ai sensi del combinato disposto dell'art. 1 -septies, comma 1, della legge 23 luglio 2021, n. 106 e del DM 279/2021;

PRESO ATTO, altresì, della relazione tecnico economica, redatta dal direttore dei lavori, Geom. Giuseppe Petrongari e trasmessa via pec acquisita al protocollo n. 278688 del 21/03/2022, dalla quale

risulta che all'impresa Geodes spetta un importo di € 42.439,79 per compensazioni dei prezzi dei materiali contabilizzate nel primo semestre 2021;

RILEVATO CHE:

- l'istanza dell'impresa Geodes è pervenuta entro i termini perentori e prescritti dal comma 4, dell'art. 1-septies, della citata Legge 106/2021;
- il contratto di appalto è in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della Legge 106/2021, ossia il 25/07/2021;
- rientrano nella compensazione i materiali rientranti nelle lavorazioni eseguite e contabilizzate dalla Direzione lavori nel periodo 01/01/2021 – 30/06/2021;
- l'offerta economica è stata presentata nel 2020 o in anni antecedenti;
- la circolare esplicativa prevede che qualora nelle lavorazioni eseguite siano ricompresi materiali il cui prezzo ha subito variazioni in aumento o diminuzione superiori al 8% si procede come di seguito:
 - a) la variazione percentuale, depurata dell'alea a carico dell'appaltatore prevista dalla norma, è applicata al prezzo medio rilevato dal decreto per il singolo materiale da costruzione nell'anno solare di presentazione dell'offerta;
 - b) la variazione di prezzo unitario determinata secondo la procedura di cui alla lettera a) è applicata alle quantità del singolo materiale da costruzione contabilizzate nel semestre solare precedente al decreto per effetto del quale risulta accertata la variazione.

PRESO ATTO che nella relazione citata del DL risultano così calcolate le compensazioni dei prezzi dei materiali contabilizzate nel primo semestre 2021:

Determinazione corrispettivo

Voce	Prezzo medio 2018	Variazione % da applicare	Aumento rilevato prezzo	Quantità	Importo revisione
A06.02.001.a Ferro calcestruzzo	0,60 €/kg	31,95%	0,1917 €/kg	Kg 9.224,57	€ 1.768,35
A17.01.001.c Ferro in profilati	0,82 €/kg	32,08%	0,2631 €/kg	Kg 154.497,28	€ 40.641,44
Sommano					€ 42.439,79
Somma compresa IVA 22%					€ 51.776,54

PRESO ATTO che il RUP, Ing. Paolo Palmieri, ha verificato la correttezza dei calcoli svolti dal direttore dei lavori, Geom. Giuseppe Petrongari, e quindi convalidato i risultati della relazione tecnico economica per il calcolo della compensazione dei prezzi dei materiali;

RAPPRESENTATO, inoltre, che all'interno del quadro economico risulta possibile reperire la somma di 42.439,79 € attingendo alle voci imprevisti ed economie di gara secondo la ripartizione indicata di seguito:

- Imprevisti per il 50% € 11.392,94;
- Economie di gara € 31.046,85;

TENUTO CONTO che la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta ed è al netto delle eventuali compensazioni precedentemente accordate;

PRESO ATTO:

- della Determinazione del Soggetto Attuatore n. H00037 del 14/06/2019 con la quale si è provveduto ad autorizzare la liquidazione dell'anticipazione del 20% sull'importo contrattuale in favore dell'Impresa Geodes s.r.l., per un ammontare netto di €. 162.463,26, IVA esclusa
- della Determinazione del Soggetto Attuatore n. H00120 del 12/10/2020 con la quale è stata autorizzata la liquidazione della fattura relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 1 e relativo

certificato di pagamento, per un ammontare netto di € 164.336,60, IVA esclusa;

- della Determinazione del Soggetto Attuatore n. H00084 del 26/04/2021 con la quale è stata autorizzata la liquidazione della fattura relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 2 e relativo certificato di pagamento, per un ammontare netto di € 238.408,90, IVA esclusa;
- della Determinazione del Soggetto Attuatore n. H00132 del 16/07/2021 con la quale è stata autorizzata la liquidazione della fattura relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 3 e relativo certificato di pagamento, per un ammontare netto di € 230.915,79, IVA esclusa;
- della Determinazione del Soggetto Attuatore n. H00155 del 27/09/2021 con la quale è stata autorizzata la liquidazione della fattura relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 4 e relativo certificato di pagamento, per un ammontare netto di € 250.686, IVA esclusa;
- della Determinazione del Soggetto Attuatore n. H00005 del 07/01/2022 con la quale è stata autorizzata la liquidazione della fattura relativa allo Stato Avanzamento Lavori n. 5 e relativo certificato di pagamento, per un ammontare netto di € 153.973,13, IVA esclusa;

RILEVATO, come da relazione tecnico economica del DL e validata dal RUP, che l'impresa Geodes s.r.l., esecutrice delle opere in oggetto vanta un credito di € 42.439,79 oltre IVA;

VISTO il DURC, prot. INAIL_31454643, con scadenza validità fino al 15/06/2022;

VISTA la fattura n. FATTPA 5_22 del 31 marzo 2022 emessa dalla Ditta Geodes s.r.l., C.F. e P.IVA n. 02414770608, per l'importo imponibile di € 42.439,79, oltre IVA 22%, pari ad € 9.336,75, per un totale di € 51.776,54;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "*Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici*" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che, pertanto, i medesimi Enti pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - *Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni* - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla n. FATTPA 5_22 del 31 marzo 2022 della Ditta Geodes s.r.l., tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) *per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;*

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con

Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 *“Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell’IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633”* ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] *Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell’imposta in parola, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972”;*

RITENUTO necessario autorizzare la liquidazione della compensazione dei prezzi dei materiali per i lavori di *“Mitigazione del rischio idrogeologico dell’abitato in Frazione Pace”* in Comune di Pescorocchiano (RI), in favore dell’impresa Geodes s.r.l., C.F. e P.IVA n. 02414770608, per l’importo di € 42.439,79, oltre IVA 22%, pari ad € 9.336,75, per un totale di € 51.776,54;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di prendere atto che il RUP, Ing. Paolo Palmieri, a seguito della verifica della correttezza dei calcoli svolti dal direttore dei lavori, Geom. Giuseppe Petrongari, ha convalidato i risultati della relazione tecnico-economica per il calcolo della compensazione dei prezzi dei materiali;
2. di autorizzare la liquidazione, in favore dell’impresa Geodes s.r.l., C.F. e P.IVA n. 02414770608, della fattura FATTPA 5_22 del 31 marzo 2022 relativa alla compensazione dei prezzi dei materiali per i lavori di *“Mitigazione del rischio idrogeologico dell’abitato in Frazione Pace”* in Comune di Pescorocchiano (RI), per complessivi € 51.776,54 (IVA compresa);
3. di accreditare l’importo di € 42.439,79, quale somma dovuta a compensazione dei prezzi dei materiali per i lavori di *“Mitigazione del rischio idrogeologico dell’abitato in Frazione Pace”* in Comune di Pescorocchiano (RI), a favore della Ditta Geodes s.r.l., C.F. e P.IVA n. 02414770608, sul conto corrente bancario, codice IBAN: IT85P0873874190000000001684 così come stabilito all’art. 9 del predetto contratto;
4. di versare all’Erario la somma complessiva di € 9.336,75, quale IVA sulla fattura FATTPA 5_22 del 31 marzo 2022, secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5584, aperta presso la Banca d’Italia che presenta la necessaria disponibilità.

Il Soggetto Attuatore
Ing. Wanda D’Ercole