

Direzione Regionale: INTERVENTI PER MITIGAZ. DEL RISCHIO IDROGEOLOGICO

Area:

DETERMINAZIONE

N. H00053 **del** 27/10/2016

Proposta n. 16162 **del** 26/10/2016

Oggetto:

Intervento n. 4 - Lavori di ripristino della viabilità in via Cala Rossano- tratto soprastante la Grotta dei Passeri- Comune di Ventotene (LT) - Liquidazione 2° SAL a favore dell'Impresa RSI S.r.l. – CUP F65D12000030001 – CIG: 4568715EDF

Oggetto: Intervento n. 4 - Lavori di ripristino della viabilità in via Cala Rossano- tratto soprastante la Grotta dei Passeri- Comune di Ventotene (LT) - Liquidazione 2° SAL a favore dell'Impresa RSI S.r.l. – CUP F65D12000030001 – CIG: 4568715EDF

IL SOGGETTO ATTUATORE

(Decreto T00109 del 13/05/2016 – Pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016)

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;

VISTO lo Statuto;

VISTA la L.R. n. 6 del 18/02/2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTO il regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 concernente l'organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale e successive modificazioni;

VISTO il Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163, recante il codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante “Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti” pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni nella legge 11 agosto 2014, n. 116, di subentro dei Presidenti delle Regioni nelle funzioni di Commissari straordinari delegati per il sollecito espletamento delle procedure relative alla realizzazione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico;

CONSIDERATO che l'art. 10, comma 2-ter, del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 116, prevede che per l'espletamento delle citate attività il Presidente della Regione può delegare apposito soggetto attuatore il quale opera sulla base di specifiche indicazioni ricevute dal Presidente e senza alcun onere aggiuntivo per la finanza pubblica;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Lazio in qualità di Commissario Straordinario delegato T00109 del 13/05/2016, pubblicato sul BURL n. 41 del 24/05/2016 con il quale è stato nominato Soggetto attuatore l'Ing. Wanda D'Ercole;

VISTA la Delibera del 6 novembre 2009 con la quale il CIPE ha assegnato per interventi di risanamento ambientale, risorse destinate ai piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTA la Legge 23 dicembre 2009, n. 191 recante “disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge finanziaria 2010)” e, in particolare l'art 2 comma 240 il quale prevede che le risorse assegnate per interventi di risanamento ambientale con la suddetta delibera CIPE pari a 1.000 milioni di Euro, siano assegnate a piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a più elevato rischio idrogeologico;

VISTO il Decreto Legge 23 dicembre 2009 n. 195 convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2010 n. 26, recante “disposizioni urgenti per l'accettazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella Regione Campania, per l'avvio della fase post-emergenziale nel territorio della Regione Abruzzo e da altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla Protezione Civile”;

VISTO l'Accordo di programma finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio, sottoscritto ai sensi di quanto previsto dall'art. 2 comma 240, della Legge 23 gennaio 2009, n. 191 in data 15 luglio 2010 tra il Ministero dell'Ambiente e delle Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio e opportunamente registrato alla Corte dei Conti il 05/10/2010 con reg. n. 9 fog. 164;

VISTE le D.G.R. n. 313 del 23/06/2010 e D.G.R. n. 329 del 12/07/2010 mediante le quale viene approvato il suddetto Accordo di programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio;

CONSIDERATO che è stata autorizzata l'apertura della Contabilità Speciale n. 5584 intestata al Commissario Straordinario;

CONSIDERATO che a seguito di nomina del Soggetto Attuatore nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole, la stessa ha assunto la titolarità della contabilità speciale n. 5584 "CS RISCHIO IDROGEOL LAZIO" aperta presso la Banca d'Italia;

CONSIDERATO

- che nell'Allegato 1 di cui all'Accordo di Programma tra il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e la Regione Lazio finalizzato alla programmazione ed al finanziamento di interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico da effettuare nel territorio della Regione Lazio è ricompreso l'intervento denominato "Lavori di ripristino della viabilità in via Cala Rossano- tratto soprastante la Grotta dei Passeri- Comune di Ventotene (LT)"
- che per l'intervento di "Lavori di ripristino della viabilità in via Cala Rossano- tratto soprastante la Grotta dei Passeri- Comune di Ventotene (LT)":
 - con Decreto n. 44 del 30/11/2012 del Commissario Straordinario Delegato è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento l'ing. Filippo Milazzo;
 - con Decreto n. 14 del 16/01/2014 del Commissario Straordinario Delegato è stato istituito l'Ufficio di Direzione Lavori e nominato Direttore dei Lavori l'ing. Filippo Milazzo e collaudatore l'Ing. Wanda D'Ercole;
 - con Decreto n. 25 del 23/01/2014 del Commissario Straordinario Delegato è stato nominato in sostituzione del precedente RUP e DL il geom. Mauro Lucarelli;
 - con Decreto n. 55 del 12/01/2016 del Commissario Straordinario Delegato è stato nominato in sostituzione del precedente RUP e DL l'ing. Paolo Palmieri;
 - con Determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. H00027 del 10/08/2016 è stato nominato, in sostituzione dell'Ing. Wanda D'Ercole dimissionario, l'Ing. Bruno Enrico Mancini;
- che con Decreto n. 44 del 30/11/2012 del Commissario Straordinario Delegato sono stati approvati il progetto esecutivo, la lettera d'invito e l'elenco dei soggetti da invitare per l'affidamento, mediante procedura negoziata, dei lavori di ripristino della viabilità in via Cala Rossano- tratto soprastante la Grotta dei Passeri- Comune di Ventotene (LT) per un importo a base di gara di € 410.372,82 di cui 21.154,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che con Decreto n. 23 del 05/03/2013 del Commissario Straordinario Delegato sono stati approvati i verbali di gara e lo schema di contratto dei lavori in oggetto, da cui è risultata aggiudicataria l'impresa INTER CANTIERI S.r.l. che ha offerto il ribasso del 7,40% % sul prezzo posto a base di gara;

VISTO il contratto Reg. Cron. N. 16216 del 08/05/2013 stipulato tra il Commissario Straordinario Delegato e l'impresa INTER CANTIERI S.r.l. di importo pari a € 381.570,63 di cui 21.154,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

VISTA la nota, pervenuta in data 06 giugno 2013, con la quale l'impresa INTER CANTIERI S.r.l. comunica la cessione del ramo d'azienda, relativo al contratto di appalto per i lavori di cui in oggetto, all'Impresa RSI Residenze Sviluppo Italia S.r.l.;

CONSIDERATO che, con Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 101 del 31 luglio 2013, si è preso atto della cessione di ramo di azienda dell'impresa INTER CANTIERI S.r.l. a favore dell'impresa RSI Residenze Sviluppo Italia S.r.l. C.F./P.IVA 01733690661, con sede legale in Piazza Verbano 16, 00199 Roma ed è stato approvato lo schema di atto aggiuntivo per novazione del contraente;

VISTO l'Atto di Novazione Reg. Cron. N. 16529 del 23/08/2013, al contratto Rg. Cron. N. 16216 del'8 maggio 2013;

VISTO il Decreto del Commissario Straordinario Delegato n. 141 del 05/06/2014 con il quale è stata liquidata la fattura relativa al SAL n. 1 a favore dell'impresa RSI Residenze Sviluppo Italia S.r.l.;

VISTO lo Stato Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 02/07/2014 e relativo certificato di pagamento n° 2 emesso in data 09/07/2014, per un ammontare netto di € 134.504,40, oltre IVA pari a 29.484,40 per un importo complessivo di €. 163.504,40;

VISTO che:

- in data 16 Luglio 2014 il direttore dei lavori geom. Mauro Lucarelli ha provveduto all'emissione del certificato di ultimazione dei lavori;
- durante i lavori fu emesso l'ordine di servizio n. 1 in data 27 febbraio 2014 per effettuare delle lavorazioni aggiuntive aggiungendo un nuovo prezzo denominato N.P.A. 01- lavori per la sistemazione di un percorso pedonale consistente nello scavo di sbancamento per la sistemazione del piano di posa del percorso con scavo a mano e con l'ausilio di piccolo mezzo meccanico, successiva fornitura e posa in opera del materiale arido stabilizzato ecc;
- con la nota del 01.12.2015 acquisita in pari data al prot. di ufficio n. CI/610, il collaudatore Ing. Wanda d'Ercole, specificava che l'aggiunta del nuovo prezzo N.P.A. 01 sopra citato, senza verbale di concordamento nuovi prezzi, ha comportato maggiori spese per un importo di € 20.516,00 rispetto alle somme previste nel Quadro tecnico economico. Inoltre la variazione avrebbe dovuto essere approvata dalla stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento prima di essere ammessa nella contabilità dei lavori;
- nella stessa nota il collaudatore provvedeva, a norma di quanto disposto all'art. 163 comma 3 del DPR 207/2010 alla revisione della contabilità nei modi di legge, stralciando la voce n. 24 dal SAL n. 2;

VISTA la fattura elettronica n. 16 del 19/07/2014 emessa dall'impresa RSI Residenze Sviluppo Italia relativa al 2° SAL per un importo lavori di € 134.020,00 oltre IVA 22% pari ad € 29.484,40 per un totale di € 163.504,40;

VISTO che in data 5 Aprile 2016 dal Tribunale Civile di Roma è stato notificato il Ricorso per Decreto Ingiuntivo n. 7695/2016 (n.r.g. 18502/2016), immediatamente esecutivo, dell'impresa RSI Residenze Sviluppo Italia con il quale si richiede alla Regione Lazio-Commissario straordinario delegato la somma di € 163.504,40 per il pagamento della fattura n. 16 del 19/07/2014, oltre interessi nonché le spese, competenze ed onorari della procedura;

CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore Delegato Dott. Marco Lupo ha ritenuto, attraverso l'Avvocatura Regionale, di resistere in giudizio nei confronti dell'impresa RSI Residenze Sviluppo Italia;

VISTA la Nota di credito n° 4 del 12/07/2016 dell'importo complessivo di € 163.504,40 emessa dall'impresa RSI Residenze Sviluppo Italia S.r.l., C.F./P.IVA 01733690661 per l'annullamento della precedente fattura n. 16 del 19/07/2014;

VISTO l'atto di rinuncia al Decreto Ingiuntivo n. 7695/2016 (n.r.g. 18502/2016) presentato dall'impresa RSI Residenze Sviluppo Italia S.r.l., con il quale l'Impresa dichiara :

- di accettare il pagamento, da parte della Regione Lazio, dell'importo pari ad € 140.355,02, come da revisione della contabilità relativa al Certificato di pagamento n. 2 per i "Lavori di ripristino della viabilità in Cala Rossano- Comune di Ventotene";
- di rinunciare al pagamento della fattura n. 16 del 19/07/2014 pari ad € 163.504,40 IVA compresa, come da nota credito n. 4 del 12/07/2016;
- di rinunciare al Decreto Ingiuntivo del Tribunale Ordinario di Roma n. 7695/2016 (n.r.g. 18502/2016) ed ai relativi effetti con integrale rinuncia agli interessi e spese processuali (compenso, esborsi, spese generali, IVA e Cassa Avvocati) nello stesso liquidate ed a quelle relative al giudizio di opposizione attualmente in corso davanti al Tribunale Ordinario di Roma, r.g.n. 35540/2016 – Prima udienza 11 novembre 2016;
- di rinunciare ad ogni diritto, ragione o pretesa derivante dalla controversia in oggetto e si impegna a non proseguire ulteriormente il richiamato contenzioso che sarà abbandonato e lasciato estinguere a spese compensate;
- altresì, che quanto sopra è condizionato al pagamento della somma entro l'11 novembre 2016, data della prima udienza del giudizio di opposizione;

VISTA la fattura elettronica n. 2/E BIS del 18/07/2016 emessa dall'impresa RSI Residenze Sviluppo Italia relativa al 2° SAL per un importo lavori di € 115.045,10 oltre IVA 22% pari ad € 25.309,92 per un totale di € 140.355,02;

VISTO il DURC, prot. INAIL_4311580 con scadenza validità al 17/11/2016;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "*Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici*" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di

soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;

- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - *Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni* - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n. 2/E BIS del 18/07/2016 dell'impresa RSI Residenze Sviluppo Italia S.r.l. tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) *per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013*;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 *"Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633"* ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] *Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972"*;

RITENUTO necessario liquidare in favore dell'impresa RSI Residenze Sviluppo Italia S.r.l. la fattura n. 2/E BIS del 18/07/2016 relativa alle lavorazioni contabilizzate nel 2° Stato di Avanzamento dei Lavori così come da revisione del collaudatore per complessivi € 140.355,02 (IVA compresa);

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità dei lavori di cui al Sal n° 2 a tutto il 02/07/2014 che si compone di :
 - a. certificato di pagamento n°2 emesso in data 09/07/2014;

b. stato di avanzamento lavori a tutto il 02/07/2014;

così come da revisione della contabilità nei modi di legge, effettuata dal Collaudatore in data 01/12/2015 prot. CI/610;

2. autorizzare la liquidazione in favore dell'impresa RSI Residenze Sviluppo Italia S.r.l. della fattura n. 2/E BIS del 18/07/2016 relativa alle lavorazioni contabilizzate nel 2° Stato di Avanzamento dei Lavori così come da revisione per complessivi € 140.355,02 (IVA compresa);
3. di accreditare l'importo complessivo di € 115.045,10 quale somma dovuta per il 2° SAL, in ottemperanza all'art. 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari, a favore impresa RSI Residenze Sviluppo Italia S.r.l. C.F./P.IVA 01733690661 sul conto corrente bancario presso la Cassa di Risparmio di Orvieto Filiale di Palestrina codice IBAN IT44L0622039320000001100141;
4. di versare all'Erario la somma complessiva di €. 25.309,92 quale IVA sulla fattura elettronica n. 2/E BIS del 18/07/2016, secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.
5. di trasmettere, predisposto il mandato di pagamento e liquidata la somma, la presente determinazione all'avv. Ferraguto dell'Avvocatura Regionale che, in sede di udienza, congiuntamente all'avvocato di controparte, chiederà la cessazione della materia del contendere.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 5584, aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Soggetto Attuatore

Ing. Wanda d'Ercole