

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00062 del 25/01/2019

Proposta n. 865 del 23/01/2019

Oggetto:

: 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per la realizzazione delle opere di fondazione e urbanizzazione primaria delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Accumoli - Grisciano" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Accumoli (RI). Approvazione Stato finale dei lavori, Certificato di regolare esecuzione e liquidazione della rata di saldo a favore dell'Impresa C.R.S. Srl, C.F./P. IVA 0139990561 - CUP: J47E16000030001 - CIG: 700507204A - CIG aggiuntivo: 7468212381.

Oggetto: 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori per la realizzazione delle opere di fondazione e urbanizzazione primaria delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Accumoli - Grisciano" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Accumoli (RI). Approvazione Stato finale dei lavori, Certificato di regolare esecuzione e liquidazione della rata di saldo a favore dell'Impresa C.R.S. Srl, C.F./P. IVA 01399990561 - CUP: J47E16000030001 - CIG: 700507204A - CIG aggiuntivo: 7468212381.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n. 74 del 15.09.2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale mediante anche mediante la realizzazione di lavori e attività volte a rimuovere ed evitare le situazioni di pericolo;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

VISTE le successive Ordinanze del Capo della Protezione Civile aventi ad oggetto *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- O.C.D.P.C. n. 394/2016 art. 1 concernente *Realizzazione delle strutture abitative di emergenza*;

VISTA la determinazione S00207 del 14.03.2017, concernente O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione del progetto esecutivo e nomina del Responsabile unico del procedimento per la procedura di appalto per i lavori di fondazione e urbanizzazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) - Accumoli – Area GRISCIANO;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00209 del 14/03/2017 con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63 comma 2 lettera c e art. 125 del D.lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Accumoli - GRISCIANO" nel Comune di Accumoli (RI) veniva approvato lo schema della lettera di invito e lo schema di contratto;

PRESO ATTO che l'importo a base di gara per l'affidamento dei lavori ammonta ad euro 416.632,00 oltre oneri per la sicurezza di € 14.625,56 IVA esclusa, e che, ai sensi della L.136/2010, l'ANAC ha attribuito alla gara il seguente CIG n. 700507204A;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00340 del 19/04/2017 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa C.R.S. S.r.l., attualmente con sede legale in Viterbo, largo Francesco Nagni, 15, P. IVA 01399990561, come da comunicazione del

04/09/2018 prot. n. 0531431, avendo offerto il ribasso pari al 34,99% dell'importo posto a base di gara;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 22/03/2017;

VISTO il verbale di sospensione n. 1 del 23/03/2017;

VISTO il verbale di ripresa n.1 del 28/03/2017;

VISTO il verbale di sospensione n. 2 del 03/04/2017;

VISTO il verbale di ripresa n.2 del 10/04/2017;

VISTO il verbale di sospensione n. 3 del 12/04/2017;

VISTO il verbale di ripresa n. 3 del 27/04/2017;

VISTO il verbale di sospensione n. 4 del 03/05/2017;

VISTA la determinazione n. S00407 del 17/05/2017 relativa alla liquidazione dell'anticipazione contrattuale del 20% a favore dell'Impresa C.R.S. S.r.l. per un importo imponibile pari a € 57.095,60= oltre IVA del 10% pari a € 5.709,56= per un totale di € 62.805,16=;

VISTO il contratto registro cronologico n° 20145 del 26/05/2017 con il quale l'Impresa C.R.S. S.r.l., P. IVA 01399990561, ha assunto i lavori di che trattasi per l'importo contrattuale pari a € 285.478,02= al netto di IVA;

VISTA la Determinazione n° S00712 del 21/08/2017 di approvazione e liquidazione del SAL n. 1 a favore dell'Impresa C.R.S. S.r.l. per un importo pari a € 79.500,00=;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00719 del 24/08/2017 con la quale si approva la Perizia di variante, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. a, b, c), e comma 7, del D.lgs. 50/2016, relativa ai lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'Area denominata "Accumoli – Grisciano" che eleva l'importo contrattuale da 285.478,02= a € 390.925,89=

VISTO il verbale di ripresa n. 4 del 04/09/2017;

VISTA la Determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00772 del 06/09/2017 di approvazione e liquidazione del SAL n. 2 a favore dell'Impresa C.R.S. S.r.l. per un importo pari a € 153.200,00=;

VISTO il verbale di sospensione n. 5 del 18/09/2017;

VISTO l'atto di sottomissione stipulato in data 13/10/2017 Registro Cronologico n. 20741 del 25/10/2017;

VISTA la Determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S01089 del 21/11/2017 di approvazione e liquidazione del SAL n. 3 a favore dell'Impresa C.R.S. S.r.l. per un importo pari a € 80.071,67=;

VISTO il verbale di ripresa n. 5 del 02/01/2018;

VISTO il verbale di sospensione n. 6 del 09/01/2018;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00307 del 03/05/2018 con la quale si approva la 2^ Perizia di variante ai sensi dell'art. 106 comma 1, lett. c) e comma 7, del D.lgs. 50/2016, relativa ai lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione

delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'Area denominata "Accumoli – Grisciano" che eleva l'importo contrattuale da € 390.925,89= a € 426.908,92= CIG aggiuntivo: 74682123381;

VISTO il verbale di ripresa n. 6 del 03/05/2018;

VISTO l'atto aggiuntivo stipulato in data 14/05/2018 registro cronologico n. 21327 del 18/05/2018;

VISTA la Determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00356 del 17/05/2018 di approvazione e liquidazione del SAL n. 4 a favore dell'Impresa C.R.S. S.r.l. per un importo pari a € €36.767,28= di cui al Cig aggiuntivo n. 7468212381;

VISTA la nota n.0721230 del 15-11-2018, con la quale il RUP, geom. Sebastiano Mancini, ha trasmesso la documentazione per il pagamento della rata di saldo che si compone di:

- fattura elettronica;
- cauzione di cui all'art. 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016;
- dichiarazione non opposizione;
- comunicazione cambio sede legale ditta C.R.S. srl;
- comunicazione ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010;
- Verbale consegna dei lavori;
- n. 6 verbali di sospensione lavori;
- n. 6 verbali di ripresa lavori;
- Stato Finale dei Lavori;
- Registro di Contabilità;
- Sommario Registro di Contabilità;
- Relazione sul Conto Finale;
- DURC;
- Certificato ultimazione lavori;
- Certificato di regolare esecuzione emesso in data 31/07/2018 dal quale si evince un credito netto a favore dell'impresa di € 20.274,36= (ventimiladuecentosettantaquattro/36) IVA esclusa;

VISTO il certificato di ultimazione dei lavori in data 04/05/2018;

VISTA la garanzia fidejussoria, polizza n. 06/01/26/2935609, per la rata di saldo rilasciata in data 20/11/2018 da Finanziaria Romana Spa, ai sensi degli art. 102 e 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016, acquisita al protocollo n. 0779703 del 06-12-2018, per una somma garantita pari ad € 20.397,00=;

VISTO il DURC On Line Numero protocollo INPS_13194196 con scadenza il 26/03/2019 dal quale l'Impresa C.R.S. S.r.l., esecutrice dei lavori, risulta in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi, previdenziali e assistenziali;

VISTA la dichiarazione del 06/12/2018 prot. n. 0779703 resa ai sensi dell'art. 3 della L.136/2010 e s.m.i. relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTI i seguenti documenti contabili:

- Fattura elettronica n. PA 08_2018 del 30/10/2018, emessa dall'Impresa "C.R.S. S.r.l.", P.IVA/CF. 01399990561 – errata;
- Nota di Credito n. NCPA 04_2018 del 30/10/2018, emessa dall'Impresa "C.R.S. S.r.l."- CF/ P. IVA 01399990561 a storno della fattura n. PA 08_2018 del 30/10/2018 per errata indicazione dei codici IBAN e CIG;

- Fattura elettronica n. PA 09_2018 del 30/10/2018, emessa dall'Impresa "C.R.S. S.r.l.", P.IVA/CF. 01399990561 - errata;
- Nota di Credito n. FPA1/19 del 14/01/2019, emessa dall'Impresa "C.R.S. S.r.l."- CF/ P. IVA 01399990561 a storno della fattura n. PA 09_2018 del 30/10/2018 per errata indicazione del codice CIG;
- fattura elettronica n° FPA 2/19 del 14/01/2019, relativa al Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori emessa dall'Impresa C.R.S. S.r.l.- P.IVA: 01399990561 per un importo imponibile di € 20.274,36= oltre IVA del 10% pari ad € 2.027,44= per un totale di € 22.301,80=;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n. FPA 2/19 del 14/01/2019 emessa dall'Impresa C.R.S. S.r.l., - P.IVA: 01399990561, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti

– art. 17-ter del DPR n. 633/1972”;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n° FPA 2/19 del 14/01/2019 emessa dall’Impresa C.R.S. S.r.l. - P.IVA: 01399990561, relativa all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione, concernente i lavori per la realizzazione delle opere di fondazione e urbanizzazione primaria delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Accumoli - Grisciano", per un importo imponibile pari a € 20.274,36= oltre IVA del 10% pari a € 2.027,44= per un totale di € 22.301,80=;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità finale dei lavori trasmessa in data 11/01/2018 che si compone di:
 - fattura elettronica;
 - cauzione di cui all’art. 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016;
 - Stato Finale dei Lavori;
 - Registro di Contabilità;
 - Sommario Registro di Contabilità
 - Relazione sul Conto Finale;
 - DURC;
 - Certificato di ultimazione lavori;
 - Certificato di regolare esecuzione emesso in data 31/07/2018;
2. di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori, Geom. De Angelis Nicola, in data 31/07/2018;
3. di autorizzare la liquidazione della rata di saldo e la relativa fattura n. FPA 2/19 del 14/01/2019 relativa alle lavorazioni contabilizzate nello Stato Finale dei Lavori per complessivi € 22.301,80= comprensivi di IVA, a favore dell’Impresa C.R.S. S.r.l.- P.IVA: 01399990561 di cui al Cig aggiuntivo n. 7468212381;
4. di accreditare l’importo complessivo di € 20.274,36= quale somma dovuta per la fattura n° FPA 2/19 del 14/01/2019 all’Impresa C.R.S. S.r.l. - P.IVA: 01399990561, sul conto corrente bancario codice IBAN: IT17P0200814502000101939287;
5. di versare all’Erario la somma complessiva di € 2.027,44= quale IVA sulla fattura FPA 2/19 del 14/01/2019 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d’Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato
ing. Wanda D’Ercole