

**Direzione Regionale:** INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

**Area:**

## DETERMINAZIONE

N. S00142 del 09/03/2018

Proposta n. 3986 del 08/03/2018

**Oggetto:**

O.C.D.P.C. n. 394/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori supplementari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "SCAI Comune di AMATRICE (RI)". Approvazione Contabilità Finale, Certificato Regolare Esecuzione e liquidazione della fattura relativa alla rata di saldo a favore dell'Impresa TECTON GROUP S.r.l. Cod. Fisc./Part. IVA 09949871009- CUP: J47E16000030001- CIG aggiudicazione 7066361192 - CIG aggiuntivo - 7264698A6E.

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 394/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Lavori supplementari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "SCAI Comune di AMATRICE (RI)". Approvazione Contabilità Finale, Certificato Regolare Esecuzione e liquidazione della fattura relativa alla rata di saldo a favore dell'Impresa TECTON GROUP S.r.l. Cod. Fisc/Part. IVA 09949871009- CUP: J47E16000030001- CIG aggiudicazione 7066361192 - CIG aggiuntivo - 7264698A6E.

## **IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n. 74 del 15.09.2016)

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

### **VISTE:**

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

**CONSIDERATO** l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale mediante anche mediante la realizzazione di lavori e attività volte a rimuovere ed evitare le situazioni di pericolo;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

**VISTE** le successive Ordinanze del Capo della Protezione Civile aventi ad oggetto *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- O.C.D.P.C. n. 394/2016 art. 1 concernente Realizzazione delle strutture abitative di emergenza;

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00443 del 26/05/2017 con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa Tecton Group S.r.l. P IVA / CF 09949871009 con sede legale in Rieti Via Fratelli Sebastiani,121 (RI). - risultata aggiudicataria con il ribasso offerto pari al 32,862% dell'importo posto a base di gara;

**PRESO ATTO** che l'importo a base di gara per l'affidamento dei lavori ammonta ad euro 586.637,19 oltre oneri per la sicurezza di € 22.086,36 IVA esclusa, e che, ai sensi della L.136/2010, l'ANAC ha attribuito alla gara il seguente CIG n. 7066361192;

**VISTO** il contratto stipulato in data 16/06/2017, Reg. Cron. N°20189 del 20/06/2017 dell'importo complessivo di € 415.942,84= (quattrocentoquindicimilanovecentoquarantadue/84), comprensivo di € 22.086,36= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

**VISTO** il Verbale di consegna dei lavori in data 05/05/2017;

**VISTO** la determinazione n. S00453 del 31/05/2017 "Liquidazione dell'anticipazione del 20% a favore dell'Impresa Tecton Group S.r.l. P IVA / CF 09949871009 con sede legale in Rieti Via Fratelli Sebastiani, 121 (RI)";

**VISTA** la Determinazione n. S00542 del 28/06/2017 "Approvazione e liquidazione 1° SAL dei lavori a favore dell'Impresa Tecton Group S.r.l. CIG aggiudicazione 7066361192;

**VISTA** la Determinazione n° S00702 del 14/08/2017 con la quale si approva la perizia di variante in corso d'opera, che eleva l'importo contrattuale da € 415.942,84= a € 476.379,59= e pertanto con una variazione in aumento di € 60.436,75= pari al 14,53%;

**VISTO** l'Atto di Sottomissione Reg. cron. n. 20316 del 21/08/2017;

**VISTA** la Determinazione n° S00784 del 08/09/2017 “Approvazione e liquidazione 2° SAL dei lavori a favore dell'Impresa Tecton Group S.r.l.” CIG aggiudicazione 7066361192;

**VISTA** la Determinazione n° S01018 del 06/11/2017 concernente l'approvazione dei lavori supplementari a servizio del sito SAE Scai – Amatrice, eseguite dall'impresa TECTON GROUP S.r.l, Cod. Fisc/Part. IVA 09949871009, con sede legale in Rieti, Via Fratelli Sebastiani, n.121, per un importo complessivo di € 76.804,85, oltre IVA al 10%;

**VISTO** l'Atto aggiuntivo al contratto iniziale, stipulato in data 15/11/2017, Reg. Cron. n. 20794 del 16/11/2017 dell'importo complessivo di € 76.804,85= IVA esclusa;

**VISTA** la Determinazione n° S01085 del 21/11/2017 “Approvazione e liquidazione 1° e unico SAL dei lavori supplementari a favore dell'Impresa Tecton Group S.r.l.” CIG aggiuntivo - 7264698A6E;

**VISTO** la nota prot. n.0587047 del 20-11-2017, con la quale il RUP arch. Fiorella Giunta ha trasmesso la seguente documentazione relativa alla contabilità finale riguardante i lavori supplementari:

- Libretto delle misure;
- Registro di Contabilità;
- Stato avanzamento 1^ ed ultimo;
- Stato Finale;
- Certificato Regolare Esecuzione
- DURC impresa;

**VISTA** la fattura elettronica n° 2/2018/PA del 30/01/2018 relativa allo Stato Finale concernente i lavori supplementari, emessa dall'Impresa Tecton Group S.r.l. CF/ P. IVA 09949871009 per un importo imponibile di € 384,02= oltre IVA del 10% pari ad € 38,40= per un totale di € 422,42=;

**VISTA** la garanzia fidejussoria, n. 2018/50/2458477, per la rata di saldo, rilasciata in data 26/01/2018 da Reale Mutua Assicurazioni Agenzia di Rieti, ai sensi degli art. 102 e 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016, per una somma garantita pari ad € 385,17=;

**VISTO** il DURC On Line Numero protocollo INAIL\_9728099 con scadenza il 31/03/2018 dal quale l'Impresa Tecton Group S.r.l. P IVA / CF 09949871009, con sede legale in Rieti, Via Fratelli Sebastiani, 121 esecutrice dei lavori, risulta in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi, previdenziali e assistenziali;

#### **CONSIDERATO:**

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter “Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici” del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito “Split payment” – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello “Split payment” si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

**CONSIDERATO** che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 “Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972”;

**CONSIDERATO** altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura n°2/2018//PA del 30/01/2018 emessa dall'Impresa Tecton Group S.r.l. P IVA / CF 09949871009, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello “F24 Enti Pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

**RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione della fattura n°2/2018//PA del 30/01/2018 emessa dall'Impresa Tecton Group S.r.l. P IVA / CF 09949871009 con sede legale in Rieti, Via Fratelli Sebastiani,121, relativa all'emissione del certificato regolare esecuzione riguardante i lavori supplementari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - “AMATRICE \_SCAI” - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI) a favore dell' Impresa Tecton Group S.r.l. P IVA / CF 09949871009 per un importo imponibile pari a € 384,02= oltre IVA del 10% pari a € 38,40= per un totale di € 422,42=.

#### **DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità Finale relativa ai lavori supplementari per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - “AMATRICE – SCAI” -, nel Comune di Amatrice (RI) a favore dell'Impresa Tecton Group S.r.l. redatta in data 17/11/2017 che si compone di:
  - Stato Finale;
  - Stato avanzamento 1^ ed ultimo
  - Libretto delle misure;
  - Registro di contabilità;
  - Certificato regolare esecuzione
  - DURC;

2. di approvare il certificato di regolare esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori, Geom. Angelo Anselmi, in data 17/11/2017;
3. di autorizzare la liquidazione della rata di saldo e la relativa fattura n. 2/2018/PA del 30/01/2018 relativa alle lavorazioni supplementari contabilizzate nello Stato Finale per complessivi € 422,42= comprensivi di IVA, in favore dell'Impresa Tecton Group S.r.l. P IVA / CF 09949871009 con sede legale in Rieti, Via Fratelli Sebastiani,121;
4. di accreditare l'importo complessivo di € 384,02= quale somma dovuta per la fattura n° 2/2018/PA del 30/01/2018 dell'Impresa Tecton Group S.r.l. P IVA / CF 09949871009 con sede legale in Rieti, Via Fratelli Sebastiani, 121, sul conto corrente bancario codice IBAN IT5700623014600000056893684;
5. di versare all'Erario la somma complessiva di € 38,40= quale IVA sulla fattura n° 2/2018/PA del 30/01/2018, secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato  
ing. Wanda D'Ercole