

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00593 **del** 19/09/2018

Proposta n. 14981 **del** 19/09/2018

Oggetto:

O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Liquidazione del 1° ed unico SAL relativo lavori di completamento delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nelle aree in località Terracino di Accumoli e Musicchio di Amatrice, ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394. A favore dell'impresa EUROVERDE S.r.l. con sede legale in Cittaducale, Via San Francesco, 2 P.IVA 01009630573 - CUP J47E16000030001; CIG Z88220E4A6.

Oggetto: O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Liquidazione del 1° ed unico SAL relativo lavori di completamento delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nelle aree in località Terracino di Accumoli e Musicchio di Amatrice, ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394. A favore dell'impresa EUROVERDE S.r.l. con sede legale in Cittaducale, Via San Francesco, 2 P.IVA 01009630573 - CUP J47E16000030001; CIG Z88220E4A6.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto n. T00179 del 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*;

VISTE:

- La Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- La Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- L'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- L'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- L'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTA la determinazione S00065 del 30/01/2017, concernente O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione del progetto esecutivo e nomina del Geom. Carlo Pallozzi quale Responsabile unico del procedimento per la procedura di appalto per i lavori di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) – Accumoli Area Terracino;

VISTO il contratto stipulato con l'impresa PF Costruzioni s.r.l., reg. cron. 20006 del 5/04/2017 per l'importo di € 173.871,73 per i lavori di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) – Accumoli Area Terracino;

VISTO l'ordine di servizio n. 2 del 13/12/2017, controfirmato dal legale rappresentante dell'impresa PF Costruzioni S.r.l con sede legale in Rieti Via S. Agnese, 13/E, P.IVA 01125820579, con il quale nel quale il Direttore dei lavori ordina all'impresa di eseguire delle lavorazioni necessarie ed urgenti per rendere complete le opere nell'area S.A.E. – Accumoli Terracino;

PRESO ATTO del certificato di ultimazione del 15/12/2017 dei lavori di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) – Accumoli Area Terracino nel quale, tra l'altro, viene intimato alla PF Costruzioni s.r.l., eseguire entro e non oltre 7 giorni dalla sottoscrizione del certificato stesso, le seguenti lavorazioni:

1. Illuminazione pubblica, posa in opera di 9 pali stradali;
2. Posa in opera di barriera stradale;
3. Staccionata in legno, ultimazione;
4. Sistemazione del cantiere con pulitura e sistemazione dei giardini di fronte allo stesso;
5. Posa in opera degli sportelli (forniture);

6. Ogni altra opera necessaria per rendere fruibili le S.A.E.

E di eseguire entro 60 gg. - comunque appena la temperatura lo renderà possibile - il completamento del conglomerato bituminoso con ripristino del blider e del tappetino;

CONSIDERATO che l'impresa PF Costruzioni s.r.l. con sede legale in Rieti Via S. Agnese, 13/E, P.IVA 01125820579, nonostante i ripetuti richiami e numerosi solleciti del direttore dei lavori, in particolare, non ha eseguito, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori, la realizzazione della staccionata in legno e la sistemazione dell'area di cantiere compresa la pulitura del giardino di fronte allo stesso;

CONSIDERATO che la stazione appaltante ha ritenuto necessario procedere ad individuare altra impresa già sul posto e di certa affidabilità per concludere i lavori, presso l'area SAE di Terracino – Accumoli, con la massima urgenza al fine di consegnare le abitazioni agli aventi diritto senza ulteriori indugi;

VISTO l'ordine di servizio n. 1 del 23/12/2017 del RUP Geom. Carlo Pallozzi, con il quale ordina all'impresa EUROVERDE S.r.l. con sede legale in Cittaducale, Via San Francesco, 2 P.IVA 01009630573, di concludere la staccionata in legno, provvedere alla sistemazione del cantiere con pulitura e sistemazione dei giardini di fronte allo stesso e alla realizzazione di ogni altra opera necessaria per rendere fruibili le S.A.E in località Terracino - Accumoli;

VISTO il verbale in data 23/12/2017 con il quale il RUP, Geom. Carlo Pallozzi, del progetto di “Lavori di completamento e piccoli interventi migliorativi di finitura necessari presso le aree SAE e MAPRE site nei comuni di Amatrice ed Accumoli” richiede la disponibilità ad eseguire i lavori di completamento nell'Area SAE di Terracino – Accumoli, agli stessi patti e condizioni dell'appalto di cui alla determinazione n. S01087 del 21/11/2017 - con un ribasso del 5,15% - all'impresa EUROVERDE S.r.l. con sede legale in Cittaducale, Via San Francesco, 2 P.IVA 01009630573;

VISTO l'elenco prezzi, il Computo metrico estimativo e il verbale testé citato del 23/12/2017;

RITENUTO necessario avvalersi delle deroghe di cui all' articolo 5, O.D.C.P.C. n. 394/2016, a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, per l'evidente necessità di fornire, con urgenza, viste le attuali disagiati condizioni abitative, idonei alloggiamenti temporanei alle popolazioni colpite dal sisma, anche al fine di ricostituire, nel più breve tempo possibile il tessuto sociale ed economico comunale, ed in particolare di derogare ai seguenti articoli del d.lgs. 50/2016:

- 32, procedendo alla stipula del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula
- 60, prevedendo un termine per la presentazione delle offerte inferiore a quello previsto dal comma 3 del predetto articolo;
- 95, ricorrendo al criterio del prezzo più basso per l'aggiudicazione dell'appalto, con il criterio dell'offerta del minor prezzo;
- 97, prevedendo, in merito alle offerte anomale, un termine per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, inferiore a quello previsto dal comma 5 del predetto articolo;

PRESO ATTO che l'impresa EUROVERDE S.r.l. con sede legale in Cittaducale, Via San Francesco, 2 P.IVA 01009630573, ha accettato di effettuare, con urgenza, i lavori per l'ultimazione della staccionata in legno, di sistemazione del cantiere con pulitura dei giardini di fronte allo stesso e tutti quelli necessari per rendere fruibili le S.A.E agli stessi patti e condizioni dell'appalto di cui alla determinazione n. S01087 del 21/11/2017 - con un ribasso del 5,15%;

CONSIDERATO inoltre che ha seguito del sopralluogo congiunto Regione Lazio, Dipartimento Protezione Civile CNS e Comune di Amatrice, del 16 gennaio 2018, presso l'area SAE di Musicchio – Amatrice è emersa la necessità di costruire un muro di contenimento posto a protezione delle SAE stesse;

VISTO l'ordine di servizio n. 2 del 17/01/2018 con la quale si ordina all'impresa Euroverde S.r.l. con legale in Cittaducale, Via San Francesco, 2 P.IVA 01009630573 di procedere con urgenza alla costruzione del muro di contenimento al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

PRESO ATTO che l'impresa EUROVERDE S.r.l. con sede legale in Cittaducale, Via San Francesco, 2 P.IVA 01009630573, ha accettato di effettuare, con urgenza, i lavori per realizzare il muro di contenimento presso l'area SAE in località Musicchio – Amatrice agli stessi patti e condizioni dell'appalto di cui alla determinazione n. S01087 del 21/11/2017 - con un ribasso del 5,15%;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00130 del 07/03/2018 di affidamento dei lavori di completamento delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nelle aree in località Terracino – Accumoli e Musicchio, Amatrice, ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394. All'impresa EUROVERDE S.r.l. con sede legale in Cittaducale, Via San Francesco, 2 P.IVA 01009630573

VISTA la sopra citata determinazione n. S00130 del 07/03/2018 inerente l'affidamento dei lavori in oggetto, firmata in calce per presa visione ed accettazione dall'impresa aggiudicataria;

VISTA la nota del 22/05/2018 assunta al protocollo n° 0298981 con la quale il R.U.P Geom. Carlo Pallozzi ha trasmesso la documentazione per il pagamento del saldo dello stato finale che si compone di:

- Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento dei 1° ed ultimo SAL dell'importo di € 37.607,24= oltre IVA al 10%
- Stato avanzamento lavori al tutto il 03/05/2018
- Libretto delle misure
- Registro di contabilità
- DURC

VISTA la fattura elettronica n. 000018-2018-01 del 22/05/2018 relativa al 1° ed ultimo SAL dei lavori, emessa dall'Impresa EUROVERDE S.r.l. con sede legale in Cittaducale, Via San Francesco, 2 P.IVA 01009630573 per un importo imponibile di € 37.607,24= oltre IVA del 10% pari ad € 3.779,62= per un totale di € 41.575,84,=;

CONSIDERATO: che la fattura elettronica n. 000018-2018-01 del 22/05/2018 risulta errata nel calcolo relativo all'I.V.A.;

VISTA la nota di credito n. 000020-2018-01 del 24/05/2018 a totale storno della fattura n. 000018-2018-01 del 22/05/2018

VISTA la fattura elettronica n. 000021-2018-01 del 24/05/2018 relativa al 1° ed ultimo SAL dei lavori, emessa dall'Impresa EUROVERDE S.r.l. con sede legale in Cittaducale, Via San Francesco, 2 P.IVA 01009630573 per un importo imponibile di € 37.607,24= oltre IVA del 10% pari ad € 3.760,72= per un totale di € 41.367,96,=;

CONSIDERATO: che la fattura elettronica n. 000021-2018-01 del 24/05/2018 risulta emessa priva dei codici CUP e CIG;

VISTA la nota di credito n. **000024-2018-01** del 15/06/2018 a totale storno della fattura n. 000021-2018-01 del 24/05/2018

VISTA la fattura elettronica n. **000025-2018-01** del 15/06/2018 relativa al 1° ed ultimo SAL dei lavori, emessa dall'Impresa EUROVERDE S.r.l. con sede legale in Cittaducale, Via San Francesco,

2 P.IVA 01009630573 per un importo imponibile di € 37.607,24= oltre IVA del 10% pari ad € 3.760,72= per un totale di € 41.367,96=;

VISTO il DURC On Line Numero protocollo INPS 11831890 del 14/08/2018 con scadenza 12/12/2018 dal quale l'impresa EUROVERDE S.r.l. esecutrice dei lavori, risulta in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi, previdenziali e assistenziali;

VISTA la nota n.0555736 del 14/09/2018 con la quale il RUP trasmette la verifica comprova dei requisiti gara art. (80 del D.Lgs 50/2016), evidenziando la regolarità dell'impresa EUROVERDE SRL.

VISTA la garanzia fidejussoria n. N216/00A0756604 rilasciata in data 17/09/2018 dalla Groupama Assicurazioni S.p.a. agenzia di Rieti, per una somma garantita pari ad € 3.779,63= assunta al protocollo in data 18/09/2019 n. 0564629;

CONSIDERATO:

- Che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- Che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- Che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n° 000025-2018-01 del 15/06/2118, emessa dall'Impresa EUROVERDE S.r.l. tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti - articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il

seguinte codice tributo: “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972”;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 000025-2018-01 del 15/06/2018 emessa dall’Impresa EUROVERDE S.r.l. relativa al 1° e unico SAL dei lavori di completamento delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nelle aree in località Terracino – Accumoli e Musicchio, Amatrice, ai sensi dell’articolo 1 dell’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394 per un importo imponibile pari a € 37.607,24= oltre IVA del 10% pari ad € 3.760,72= per un totale di € 41.367,96=;

DETERMINA

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. Di approvare il certificato di pagamento relativo al 1° e unico SAL trasmesso in data 22/05/2018 prot. 0298981 che si compone di:
 - Certificato di pagamento n. 1 per il pagamento a saldo dello stato finale dell’importo di € 37.607,24= oltre IVA al 10%
 - Libretto delle misure
 - Registro di contabilità
 - Stato avanzamento lavori a tutto il 03/05/2018
 - DURC
2. Di autorizzare la liquidazione del 1° ed ultimo SAL e la relativa fattura n. 000025-2018-01 del 15/06/2018 relativa alle lavorazioni contabilizzate nello Stato Finale dei Lavori per complessivi € 41.367,96= comprensivi di IVA, in favore dell’impresa EUROVERDE S.r.l. con sede legale in Cittaducale, Via San Francesco, 2 P.IVA 01009630573
3. Di accreditare l’importo complessivo di € 37.607,24= quale somma dovuta per la fattura n. 000025-2018-01 del 15/06/2018 all’Impresa, EUROVERDE S.r.l. con sede legale in Cittaducale, Via San Francesco, 2 P.IVA 01009630573 sul conto corrente bancario presso Istituto finanziario: INTESA SANPAOLO SPA Codice IBAN: IT17H0306973560100000000250
4. Di versare all’Erario la somma complessiva di € 3.760,72= quale IVA sulla fattura n. 000025-2018-01 del 15/06//2018 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d’Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato

ing. Wanda D’Ercole