

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00740 del 22/11/2018

Proposta n. 18990 del 19/11/2018

Oggetto:

O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione Stato Finale dei lavori, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Cittareale_ Mola Coletta" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, a favore dell'impresa Aloisi Giuseppe con sede legale in Leonessa CUP J47E16000030001 - CIG 7286549A72. Rettifica della determinazione S00722 del 15/11/2018.

Oggetto: O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione Stato Finale dei lavori, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Cittareale_ Mola Coletta" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, a favore dell'impresa Aloisi Giuseppe con sede legale in Leonessa CUP J47E16000030001 - CIG 7286549A72. Rettifica della determinazione S00722 del 15/11/2018.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 DEL 08.09.2016 - Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTA la determinazione n. S01098 del 23.11.2017, concernente *O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione del progetto esecutivo e nomina del Responsabile unico del procedimento per la procedura di appalto per i lavori di urbanizzazione e di fondazione per l'istallazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) – Cittareale Area Mola Coletta*;

PRESO ATTO che con la predetta determinazione n. S01098 del 23.11.2017 si è provveduto alla nomina del Geom. Pino Sacchi, che risulta in possesso dei requisiti necessari, quale Responsabile Unico del Procedimento, ex art. 31 del D.lgs. 50/2016, per la procedura di appalto relativa alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e fondazione per l'istallazione delle S.A.E. nell'area denominata "CITTAREALE – MOLA COLETTA" nel Comune di CITTAREALE;

VISTA la determinazione n. S01100 del 23.11.2017 concernente *O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Determina a contrarre per l'affidamento dei "lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "CITTAREALE –*

MOLA COLETTA" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Cittareale (RI)". Approvazione atti di gara. CUP J47E16000030001; CIG 7286549A72;

VISTA la determinazione n. S01100 del 23.11.2017 concernente *O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Determina a contrarre per l'affidamento dei "lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "CITTAREALE – MOLA COLETTA" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Cittareale (RI)". Approvazione atti di gara. CUP J47E16000030001; CIG 7286549A72;*

CONSIDERATO che la procedura di gara si è regolarmente svolta e i lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "CITTAREALE – MOLA COLETTA" nel Comune di CITTAREALE sono stati aggiudicati;

CONSIDERATO che si è proceduto alla consegna dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione finalizzate alla realizzazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "CITTAREALE – MOLA COLETTA" nel Comune di CITTAREALE;

CONSIDERATO che l'art. 101, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 prevede che il responsabile unico del procedimento per l'esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi e forniture si avvalga del direttore dei lavori e del coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione previsto dal decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81;

VISTA la determinazione n. S01121 del 27.11.2017, concernente *O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Nomina Direttore dei lavori per le opere di fondazione ed urbanizzazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) e nomina del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, fondazione e per i lavori d'installazione delle S.A.E. - nell'area denominata "CITTAREALE – MOLA COLETTA"- CUP J47E16000030001; CIG 7286549A72;*

PRESO ATTO che con la predetta determinazione n. S01121 del 27.11.2017 si è provveduto alla nomina del Geom. Luigi Delmirani, quale Direttore dei Lavori, ed il Geom. Dino Primieri quale Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione, per i lavori di fondazione ed urbanizzazione per l'installazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "CITTAREALE – MOLA COLETTA" nel Comune di CITTAREALE;

VISTO il Contratto, Registro cronologico n° 21137 del 14/03/2018, con il quale l'Impresa Aloisi Giuseppe con sede legale in Leonessa, fraz. Terzone, S.Pietro n.4 CF ----- – P.IVA 00072260573, con un ribasso del 31,90% e pertanto per l'importo contrattuale di € 90.698,51=, comprensivo degli oneri della sicurezza pari € 8.117,24=, oltre IVA;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 18/12/2017;

VISTO il Verbale di sospensione dei lavori n.1 del 12/01/2018;

VISTO il Verbale di Ripresa dei lavori n. 1 del 03/05/2018;

VISTO il Certificato di Ultimazione dei Lavori del 07/05/2018;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. S00465 del 10/07/2018 concernente la liquidazione della fattura relativa al 1 SAL a favore dell'Impresa Aloisi Giuseppe con sede legale in Leonessa, fraz. Terzone, S.Pietro n.4 CF ----- – P.IVA 00072260573,

VISTA la comunicazione del 29/06/2018 n. prot. 090159, con la quale il RUP, geom. Pino Sacchi, ha trasmesso la seguente documentazione relativa alla contabilità finale per i lavori a tutto il 07/05/2018:

- Relazione del Direttore dei lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Stato Finale dei lavori;
- Sommario registro di Contabilità;
- Certificato inizio Lavori;
- Verbale sospensione dei Lavori;
- Verbale ripresa dei Lavori;
- Certificato ultimazione dei Lavori;
- Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTI i seguenti documenti contabili:

- Fattura n°32 del 20/09/2019, emessa dall'Impresa dall'Impresa Aloisi Giuseppe Part. IVA 00072260573- CF ----- – errata;
- Nota di Credito n°33 del 26/09/2018, emessa dall'Impresa Aloisi Giuseppe Part. IVA 00072260573- CF -----, a storno della fattura n° 32 del 20/09/2018;
- Fattura n°34 del 26/09/2019, emessa dall'Impresa dall'Impresa Aloisi Giuseppe Part. IVA 00072260573- CF ----- – errata;
- Nota di Credito n°43 del 16/11/2018, emessa dall'Impresa Aloisi Giuseppe Part. IVA 00072260573- CF -----, a storno della fattura n° 32 del 20/09/2018;

VISTA la fattura elettronica n° 44 del 16/11/2018 relativa alla rata di saldo, emessa dall'Impresa Aloisi Giuseppe Part. IVA 00072260573- CF -----per un importo imponibile di € 453,49= oltre IVA del 10% pari ad € 45,35= per un totale di € 498,84=;

VISTA la garanzia fideiussoria per la rata di saldo n. N. G484/00A0754319 rilasciata in data 05/09/2018 dalla Groupama Assicurazioni S.p.A., per una somma garantita pari ad € 455,76=;

VISTO il DURC On Line Numero protocollo INPS 11559387 valido fino al 22/11/2018 dal quale l'impresa Aloisi Giuseppe Part. IVA 00072260573 - CF -----, esecutrice dei lavori, risulta in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi, previdenziali e assistenziali;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta

all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;

- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n° n° 44 del 16/11/2018 emessa dall'Impresa Aloisi Giuseppe Part. IVA 00072260573-CF -----, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n° 44 del 16/11/2018 emessa dall'Impresa Aloisi Giuseppe Part. IVA 00072260573 - CF ----- relativa all'emissione della rata di saldo relativo ai lavori delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Cittareale _ Mola Coletta" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Cittareale (RI) per un importo imponibile pari a € 453,49= oltre IVA del 10% pari a € 45,35= per un totale di € 498,84=;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità finale dei lavori delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Cittareale _ Mola Coletta" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Cittareale (RI), a tutto il 07/05/2018 che si compone di:
 - Relazione del Direttore dei lavori;
 - Libretto delle misure;

- Registro di contabilità;
 - Stato Finale dei lavori;
 - Sommario registro di Contabilità;
 - Certificato inizio Lavori;
 - Verbale sospensione dei Lavori;
 - Verbale ripresa dei Lavori;
 - Certificato ultimazione dei Lavori;
 - Certificato di Regolare Esecuzione;
2. di autorizzare la liquidazione della rata di saldo con la relativa fattura n° 44 del 16/11/2018 relativa allo Stato finale dei lavori per complessivi € 498,84= comprensivi di IVA, in favore dell'Impresa dall'Impresa Aloisi Giuseppe Part. IVA 00072260573 - CF -----;
 3. di accreditare l'importo complessivo di € 453,49= quale somma dovuta per la fattura n° 44 del 16/11/2018 all'Impresa Aloisi Giuseppe Part. IVA 00072260573 - CF -----, sul conto corrente bancario, codice IT70M057047366000000000940;
 4. di versare all'Erario la somma complessiva di € 45,35= quale IVA sulla fattura n° 44 del 16/11/2018 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore Delegato
ing. Wanda D'Ercole