

REGIONE LAZIO
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA
Art. 163, COMMA 1, D.Lgs. n. 50/2016

Il giorno 8/05/2017, alle ore 9,00 il sottoscritto Fabrizio Cola, Responsabile del COI Amatrice- Accumoli in servizio presso l'Agazia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, premesso che:

- In data 24/8/2016, 30/10/2016,18/1/2017 si sono verificati nel comune di Accumoli e Amatrice eventi sismici di fortissima intensità;
- occorrono interventi urgenti al fine di posizionare dei moduli prefabbricati messi a disposizione dal Comune di Amatrice per le attività sanitarie gestite dalla ASL di Rieti nella frazione di Torrita;
- a seguito di sopralluogo sono stati individuati gli interventi di sistemazione aree esterne ed accessi ;

CONSIDERATO:

- che si potrebbe determinare una situazione di grave carenza per la salute pubblica ;
- che, pertanto, è necessario intervenire per garantire le condizioni di supporto sanitario essenziale per i cittadini di Amatrice e del versante salaria a **salvaguardia della salute pubblica** ;
- che a tal fine è stata contattata la ditta Galli Gaetano con sede in Amatrice Piazza Sagnotti,2 che si è resa disponibile ad eseguire gli interventi necessari a fronteggiare emergenza sopra descritta entro il 22 maggio 2017;
- che per i lavori sopra descritti si è convenuto un importo pari a € 9.262.,00 oltre iva, come da preventivo che si allega, comprensivo degli oneri per la sicurezza. Il prezzo è a corpo. Gli stessi dovranno avere immediato avvio;

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 5 dell'OCDPC n. 388/2016;

Visto il DL 189/2016 come convertito in legge 229/2016;

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

DICHIARA:

con il presente **VERBALE**, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.

.....*AMATRICI*.....*8/5/2017*.....

**IL Verbalizzante
(nominativo, ruolo e firma)**

.....*Col. Amatrice C.e.R.D.*.....*[Firma]*.....

**l'impresa
(nominativo, ruolo e firma)**

Ditta GALLI GAETANO

Piazza A.C. Sagnotti n. 2

.....*02042 AMATRICE (RI)*.....

C.F.: GLL GTN 74L03 H769Q

P. I.V.A.: 01020550578

REGIONE LAZIO
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI SOMMA URGENZA
Art. 163, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016

Il sottoscritto Fabrizio Cola, Responsabile del COI Amatrice Accumuli, in servizio presso l'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, premesso che:

- con verbale di somma urgenza del 8/05/2017 redatto ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, le cui premesse e contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati e recepiti, venivano disposti lavori al fine di rendere idonee le aree adiacenti e il successivo posizionamento dei prefabbricati messi a disposizione dal Comune di Amatrice presso la frazione di Torrita per le attività sanitarie gestite dalla ASL di Rieti ;
- con il suddetto verbale venivano affidati i lavori in argomento alla ditta Galli Gaetano srl con la quale veniva consensualmente definito il corrispettivo a corpo delle lavorazioni stesse, di seguito riportate:

descrizione	Prezzo convenuto	Ore effettuate	Totale (al netto IVA)
Località Torrita- Amatrice: -posizionamento 2 container dimensioni 6x2mt preparazione superficie di appoggio a mezzo blocchi di cemento -allaccio acqua da consegna a rubinetti compreso scavo e rinterro tubi e raccordi -realizzazione scarico fognante compreso tubazioni e pozzetti -allaccio energia elettrica da contatore al quadro interno compreso ogni onere -pavimentazione marciapiedi -realizzazione rampa con materiale metallico	€9.262,00		€ 9.262,00
TOTALE			€ 9.262,00

I costi di intervento sono stati determinati in considerazione del mercato locale della tipicità dell'intervento, derivante dalla somma urgenza, e quindi dalla conseguente immediata tempestività e sono stati definiti consensualmente con la Ditta esecutrice così come contemplato dal verbale di somma urgenza.

Pertanto i prezzi applicati per le categorie di lavoro, sono da intendersi congrui e nella realtà del mercato locale.
Le lavorazioni sono ultimate.

Data 30/05/2017

Il Responsabile

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. L. CO'.



Comune di AMATRICE

Provincia RI

COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

LAVORI
Posizionamento containers e urbanizzazione.
Pass Torrita asl Rieti.

COMMITTENTE COI AMATRICE ACCUMOLI

IMPRESA GALLI GAETANO

CONTRATTO

N° Repertorio del

Registrato li

presso

al n.

Mod.

Volume

Foglio

PROGETTISTA

Data 08.5.17


Ditta **GALLI GAETANO**

Piazza A. Sagnotti n. 2

02012 AMATRICE (RI)

C.F.: GLL GTN 74L09-H769Q

P. I.V.A.: 01020550578



M = Lav. a Misura - C = Lav. a Corpo

Numero e codice	Descrizione	MISURE				Quantità	Prezzo (€)	Totale (€)
		N° parti	Lungh.	Largh.	Alt./Pesi			
1 0013 (C)	Posizionamento di n° 2 container della lunghezza di ml.6,00 e uno di ml. 2,00, previa preparazione di superficie di appoggio a mezzo di blocchi di cemento.							
	Sommano (cad)	2,000				2,00		
						2,00	1.500,00	3.000,00
2 a02-02 (C)	Allaccio acqua da consegna a rubinetti compreso scavo, tubazioni e pozzetti, reinterro con sabbia, terra e banda di segnalazione, tubi raccordi e quanto altro necessario. (Np=2*0,50)							
	Sommano (cad)	1,000 1,000				1,00 1,00		
						2,00	650,00	1.300,00
3 a03-03 (C)	Realizzazione impianto scarico e fognante da fabbricati fino ad allaccio in fogna compreso scavo,tubazioni, pozzetti e quanto necessario. (Np=2*0,50)							
	Sommano (cad)	1,000 1,000				1,00 1,00		
						2,00	1.050,00	2.100,00
4 a 01-01 (C)	Allaccio energia elettrica da consegna a quadro compreso tubazioni, cavi e quanto necessario.							
	Sommano (corpo)	1,000				1,00		
						1,00	800,00	800,00
5 B01.05.006 (C)	Pavimentazione di marciapiedi, vialetti pedonali e piazzali con ghiaietto dello spessore di 3 cm su massetto di cretoni spessore 15 cm, sono compresi nel prezzo: piano di posa, massetto e ghiaietto.							
	Sommano (mq)		20,000	8,000		160,00		
						160,00	12,00	1.920,00
6 002 (C)	Realizzazione rampa in materiale metallico, completa di parapetti laterali e battitacco per una Lunghezza 1 ml 2,00 larghezza 1,50m.							
	Sommano (cad)	2,000				2,00		
						2,00	800,00	1.600,00
7 0011 (C)	si applica uno sconto su un importo di € 9.720,00 del 15% pari ad € 1.458,00							
	Sommano (corpo)	-1,000				-1,00		
						-1,00	1.458,00	-1.458,00
	(Totale Lavorazioni + Sicurezza di fase) = Totale Computo							9.262,00

Il Progettista

Ditta GALLI GAETANO

Piazza A. Sagnotti n. 2
02012 AMATRICE (RI)
C.F.: GLL GTN 74L03 H769Q
P.I.V.A.: 01020550578

Spett.le

COI ACCUMOLI-AMATRICE

02012 AMATRICE (RI)

VERBALE DI FINE LAVORI

OGGETTO: POSIZIONAMENTO CONTAINERS E URBANIZZAZIONE. PASS TORRITA ASL RIETI.

Il giorno 30 del mese di maggio dell'anno 2017

Il sottoscritto Gaetano Galli in qualita' di titolare della DITTA GALLI GAETANO ed esecutore dei lavori in oggetto

DICHIARA sotto propria responsabilita'

- Che tutte le opere previste in progetto sono state completamente ultimate;
- Che le opere eseguite rispondono alle normative di settore vigenti

I LAVORI IN OGGETTO SONO STATI REALIZZATI IN ESECUZIONE DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI SOMMA URGENZA DA VOI REDATTO IN DATA 08/05/2017 AI SENSI DELL'ART. 163 CO.1 D.LGS 50/2016.

Svolte le verifiche di cui sopra si e' dato atto del termine dei lavori.

Amatrice, 30 MAGGIO 2017

Port:
Rh

Ditta GALLI GAETANO
Piazza A. Sagnotti n. 2
02012 AMATRICE (RI)
C.F. GLL GTN 74L03 H769Q
P. I.V.A.: 01020550578

Sede legale e amministrativa Piazza A. Sagnotti n. 2 - 02012 Amatrice (RI)

C.F. GLL GTN 74L03 H769Q - P.I. 01020550578

e-mail gaetano.galli@libero.it - galli.gaetano@pec.it

Cell. : Amministrazione 328.7877373 -- segreteria 388.4752237 -- ufficio tecnico 335.1794751