

Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00163 del 15/03/2018

Proposta n. 4322 del 14/03/2018

Oggetto:

O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 per i lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "CORNILLO_NUOVO" nel comune di Amatrice. Liquidazione 1 SAL a favore dell'Impresa ZE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.P.IVA/C.F.01042910578 con sede legale nel Comune Rieti in Via Molino della Salce, 78. CUP J47E16000030001; CIG 7163019645.

Oggetto: O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 per i lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "CORNILLO_NUOVO" nel comune di Amatrice. Liquidazione 1 SAL a favore dell'Impresa ZE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.P.IVA/C.F.01042910578 con sede legale nel Comune Rieti in Via Molino della Salce, 78.

CUP J47E16000030001; CIG 7163019645.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n. 74 del 15.09.2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale mediante anche mediante la realizzazione di lavori e attività volte a rimuovere ed evitare le situazioni di pericolo;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

VISTE le successive Ordinanze del Capo della Protezione Civile aventi ad oggetto *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016* ed in particolare:

- O.C.D.P.C. n. 394/2016 art. 1 concernente *Realizzazione delle strutture abitative di emergenza*.

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00648 del 27/07/2017 con la quale è stato nominato il geom. Massimo Albanesi quale Responsabile Unico del Procedimento e approvato il progetto esecutivo per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "AMATRICE – CORNILLO NUOVO" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI).

VISTA la determinazione S00678 del 04.08.2017, concernente *O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Nomina Direttore dei lavori per le opere di fondazione ed urbanizzazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) e nomina del Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, fondazione e per i lavori d'installazione delle S.A.E. - nell'area denominata "Amatrice – Area CORNILLO NUOVO" - CUP J47E16000030001; CIG 7163019645;*

PRESO ATTO che con la predetta determinazione S00678 del 04.08.2017 si è provveduto alla nomina del Geom. Goffredo Poleggi, quale Direttore dei Lavori, ed il Geom. Dino Primieri quale Coordinatore in materia di salute e di sicurezza durante l'esecuzione, per i lavori di fondazione ed urbanizzazione per l'installazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "AMATRICE – CORNILLO NUOVO" nel Comune di AMATRICE;

CONSIDERATO che per l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e delle fondazioni delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "AMATRICE – CORNILLO NUOVO" la stazione appaltante utilizzerà la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 50/2016, mediante estrazione dei concorrenti tramite sorteggio dalla white list della Prefettura di Rieti e della Prefettura di Viterbo aggiornate al 22.09.2017 ed al 26.09.2017, escludendo le ditte già aggiudicatrici di appalti per lavori indetti dalla Stazione Appaltante regionale riconnessi all'emergenza conseguente agli eventi sismici;

PRESO ATTO che l'importo a base di gara per l'affidamento dei lavori ammonta ad euro 58.064,07 oltre oneri per la sicurezza di € 4.504,52 IVA esclusa, e che, ai sensi della L.136/2010, l'ANAC ha attribuito alla gara il seguente CIG 7163019645;

PRESO ATTO che a seguito del ribasso offerto dall' Impresa ZE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.P.IVA/C.F.01042910578 pari al 30,10% dell'importo posto a base di gara, l'importo contrattuale risulta pari a € 41.942,65= al netto di IVA;

VISTO il contratto d'appalto stipulato in data 11/01/2018, Reg. Cron. n° 20954 del 16/01/2018 dell'importo complessivo di € 41.942,65= comprensivo di € 4.504,52= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 07/08/2018 redatto sotto riserva di legge ai sensi dell'art. 32, comma 8 del D.lgs. 50/2016;

VISTA la dichiarazione resa ai sensi dell'art. 3 della Legge 136/2010 relative agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari con l'indicazione del conto dedicato e delle persone autorizzate ad operare sullo stesso;

VISTA la fattura elettronica n.03/W del 08/03/18 emessa dell'Impresa ZE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.P.IVA/C.F.01042910578, relativa alla richiesta del 1 SAL, di cui all'art 35, comma 18 del D.lgs. 50/20016, per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - " AMATRICE – CORNILLO NUOVO" nel Comune di AMATRICE " per un importo imponibile pari a € 41.700,00= oltre IVA del 10% pari a € 4.170,00= per un totale di € 45.870,00=;

VISTO il D.U.R.C.– Prot. 9920969 INAIL con validità fino al 20/04/2018 dal quale l'Impresa risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;

VISTA la nota del 05/03/2018 con prot. n. 0121622, con la quale il RUP geom..Massimo Albanesi ha trasmesso la seguente documentazione relativa alla contabilità del SAL n°1 a tutto il 20/02/2018:

- Libretto delle misure;
- Sottocomputo;
- Registro di contabilità;
- Stato di Avanzamento dei Lavori n° 1;
- DURC;
- Certificato di pagamento n°1 emesso in data 20/02/2018, per un ammontare netto a credito dell'impresa di € 41.700,00= (quarantumilasettecento/00) IVA esclusa;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli

enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;

- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n.03/W del 08/03/18 emessa dell'Impresa ZE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.P.IVA/C.F.01042910578, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n. 03/W del 08/03/18 emessa dell'Impresa ZE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.P.IVA/C.F.01042910578, relativa alla richiesta della liquidazione del 1 SAL, di cui all'art 35, comma 18 del D.lgs. 50/20016, per i lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata " AMATRICE – CORNILLO NUOVO" nel Comune di AMATRICE" per un importo imponibile pari a € 41.700,00= oltre IVA del 10% pari a € 4.170,00= per un totale di € 45.870,00=;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità relativa al 1° Stato di avanzamento dei lavori per la "realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - " AMATRICE – CORNILLO NUOVO" nel Comune di AMATRICE , redatta in data 20/02/2018 che si compone di :

- Stato di Avanzamento dei Lavori n° 1;
 - Sottocomputo;
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Durc;
 - Certificato di pagamento n°1;
2. di autorizzare la liquidazione in favore dell'Impresa ZE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.P.IVA/C.F.01042910578, della fattura n. 03/W del 08/03/18 relativa alla liquidazione del 1 Sal, di cui all'art 35, comma 18 del D.lgs. 50/20016, per il lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata " AMATRICE – CORNILLO NUOVO" nel Comune di AMATRICE per un importo imponibile pari a € 41.700,00= oltre IVA del 10% pari a € 4.170,00= per un totale di € 45.870,00=;
 3. di accreditare l'importo complessivo di € 41.700,00= quale somma dovuta per la fattura n. 03/W del 08/03/18 alla Impresa ZE.CO. COSTRUZIONI S.R.L.P.IVA/C.F.01042910578, sul conto corrente bancario Monte dei Paschi di Siena con codice IBAN IT 87U0103014600000000491385;
 4. di versare all'Erario la somma complessiva di € 4.170,00= quale IVA sulla fattura n.03/W del 08/03/18 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti;

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato

ing. Wanda D'Ercole