

Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S01165 del 06/12/2017

Proposta n. 21939 del 05/12/2017

Oggetto:

394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Liquidazione fatture SAL n. 3 relativo ai lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - AREA TORRITA" a favore delle imprese: Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l., P. IVA/CF. 01701410563; Impresa subappaltatrice R.G. Costruzioni Soc. Coop.va P. IVA/CF. 08665491000; Impresa subappaltatrice DA.R Costruzioni s.r.l. P. IVA/CF. 04299231003. CUP: J47E16000030001 – CIG: 6982638F26

Oggetto: 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Liquidazione fatture SAL n. 3 relativo ai lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - AREA TORRITA" a favore delle imprese: Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l., P. IVA/CF. 01701410563; Impresa subappaltatrice R.G. Costruzioni Soc. Coop.va P. IVA/CF. 08665491000; Impresa subappaltatrice DA.R Costruzioni s.r.l. P. IVA/CF. 04299231003. CUP: J47E16000030001 – CIG: 6982638F26

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n. 74 del 15.09.2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell' art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale mediante anche mediante la realizzazione di lavori e attività volte a rimuovere ed evitare le situazioni di pericolo;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

VISTE le successive Ordinanze del Capo della Protezione Civile aventi ad oggetto *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- O.C.D.P.C. n. 394/2016 art. 1 concernente *Realizzazione delle strutture abitative di emergenza* ;

PRESO ATTO che l'importo a base di gara per l'affidamento dei lavori ammonta ad euro 364.349,58= oltre oneri per la sicurezza di € 15.352,06= IVA esclusa;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00307 del 06/04/2017 di approvazione verbali di gara e proposta di aggiudicazione relativa all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle Soluzioni Abitative di Emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - AREA TORRITA" - nel Comune di AMATRICE (RI) concernente: 394/2016, ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016, con la quale è stata approvata l'aggiudicazione definitiva a favore dell'Impresa "Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l.", P. IVA/CF. 01701410563 con sede in Bagnoregio (VT), Loc. Ponte s.n.c. risultata aggiudicataria con il ribasso offerto pari al 23,15% dell'importo posto a base di gara;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori in data 06/03/2017;

VISTO il contratto stipulato in data 18/04/2017, Reg. Cron. n° 20032 del 24/04/2017 dell'importo complessivo di € 295.354,79=, comprensivo degli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 15.352,06=, oltre IVA;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. S00349 del 27/04/2017 concernente la liquidazione dell'anticipazione del 20% a favore dell'Impresa Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l.", P.IVA/CF. 01701410563;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. S00414 del 19/05/2017 concernente la liquidazione della fattura relativa al 1° SAL a favore dell'Impresa "Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l.", P.IVA/CF. 01701410563;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. S00531 del 26/06/2017 concernente la liquidazione della fattura relativa al 2° SAL a favore dell'Impresa "Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l.", P.IVA/CF. 01701410563;

VISTA la determinazione dirigenziale n. S00693 del 09/08/2017 con la quale si approva la perizia di variante in corso d'opera;

VISTO l'atto di sottomissione stipulato in data 29/08/2017, Registro Cronologico n. 20454 del 11/09/2017;

VISTA l'autorizzazione al subappalto dell'impresa Fabrica costruzioni s.r.l a favore dell'impresa DAR Costruzioni s.r.l. prot. n.0154567 del 24/03/2017;

VISTA l'autorizzazione al subappalto dell'impresa Fabrica costruzioni s.r.l a favore dell'impresa R.G. Costruzioni Soc. Coop.va, 2017 prot. n.0168949 del 31/03/2017;

VISTO l'art. 105 comma 13 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che autorizza la stazione appaltante a corrispondere " *...direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite...*;

VISTE le richieste per il pagamento diretto ai subappaltatori, delle imprese:

- R.G. Costruzioni s.c.r.l. prot. n.0544231 del 26/10/2017 ;
- D.A.R. Costruzioni s.r.l. prot.n. 0557244 del 03/11/2017;

VISTA la dichiarazione prot. n. 0544231 del 26/10/2017 resa, dall'Impresa R.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la dichiarazione prot. n. 0619777 del 05-12-2017 resa, dall'Impresa D.A.R. COSTRUZIONI s.r.l, ai sensi dell'art. 3 della legge 136/2010 e s.m.i relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari;

VISTA la nota del 06/10/2017 prot. n. 0502154, con la quale il RUP Geom. Sebastiano Mancini, ha trasmesso la seguente documentazione relativa alla contabilità del 3° SAL a tutto il 10/07/2017:

- Stato di Avanzamento dei Lavori n° 3;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario registro contabilità;
- Certificato di pagamento n° 3 emesso in data 10/07/2017, per un ammontare di € 149.300,00= (centoquarantanovemilatrecento/00) IVA esclusa;

VISTI i seguenti documenti contabili:

- Fattura n. 10 del 18/07/2017, emessa dall'Impresa "Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l.", P.IVA/CF. 01701410563– errata -;
- Nota di Credito n. 12 del 10/08/2017, emessa dall'Impresa "Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l.".- CF/ P. IVA 01701410563 a storno della fattura n. 10 del 18/07/2017;

- Fattura n. 13 del 10/08/2017, emessa dall'Impresa "Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l.", P.IVA/CF. 01701410563– errata -;
- Nota di Credito n. 14 del 19/10/2017, emessa dall'Impresa "Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l."- CF/ P. IVA 01701410563 a storno della fattura n. 13 del 10/08/2017;
- Fattura la fattura n. 15 del 19/10/2017, emessa dall'Impresa "Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l." P.IVA/CF. 01701410563 per un importo imponibile di € 65.300,00= oltre IVA del 10% pari ad € 6.530,00= per un totale di € 71.830,00=;
- Fattura la fattura n. 000007-2017-FAT PA del 26/10/2017, emessa dall'Impresa R.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA, P.IVA/CF. 08665491000 per un importo imponibile di € 11.000,00= oltre IVA del 10% pari ad € 1.100,00= per un totale di € 12.100,00=;
- Fattura la fattura n. FATTPA 1_17 del 27/10/2017, emessa dall'Impresa D.A.R. COSTRUZIONI s.r.l., P.IVA/CF. 04299231003 per un importo di € 73.000,00= ;
- Nota di Credito n. FatPAM 2 del 06/11/2017, emessa dall'Impresa D.A.R. COSTRUZIONI s.r.l., P.IVA/CF. 04299231003 a storno della fattura n. FATTPA 1_17 del 27/10/2017 per errata compilazione;
- Fattura la fattura n. FatPAM 3/17 del 06/11/2017, emessa dall'Impresa D.A.R. COSTRUZIONI s.r.l., P.IVA/CF. 04299231003 per un importo imponibile di € 73.000,00= oltre IVA del 10% pari ad € 7.300,00= per un totale di € 80.300,00=;

VISTO il DURC On Line Numero protocollo NPS_7948227 dal quale l'Impresa "Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l." P.IVA/CF. 01701410563, esecutrice dei lavori, risulta in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi, previdenziali e assistenziali;

VISTO il DURC On Line Numero protocollo INAIL_9412358 dal quale l'Impresa R.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA, P.IVA/CF. 08665491000, esecutrice dei lavori, risulta in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi, previdenziali e assistenziali;

VISTO il DURC On Line Numero protocollo INPS_8742357 dal quale l'Impresa D.A.R. COSTRUZIONI s.r.l., P.IVA/CF. 04299231003, esecutrice dei lavori, risulta in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi, previdenziali e assistenziali;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento

dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fatture elettroniche:

- n. 15 del 19/10/2017, emessa dall'Impresa "Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l." P.IVA/CF. 01701410563;
- n. 000007-2017-FAT PA del 26/10/2017, emessa dall'Impresa R.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA, P.IVA/CF. 08665491000;
- n. FatPAM 3/17 del 06/11/2017, emessa dall'Impresa D.A.R. COSTRUZIONI s.r.l., P.IVA/CF. 04299231003;

tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fatture:

- n. 15 del 19/10/2017, emessa dall'Impresa "Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l." P.IVA/CF. 01701410563, relativa all'emissione del 3° SAL per i lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - AREA TORRITA" per un importo imponibile pari a € 65.300,00= oltre IVA del 10% pari a € 6.530,00= per un totale di € 71.830,00=;
- Fattura la fattura n. 000007-2017-FAT PA del 26/10/2017, emessa dall'Impresa R.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA, P.IVA/CF. 08665491000, relativa all'emissione del 3° SAL per i lavori in subappalto, per un importo imponibile di € 11.000,00= oltre IVA del 10% pari ad € 1.100,00= per un totale di € 12.100,00=;
- Fattura la fattura n. FatPAM 3/17 del 06/11/2017, emessa dall'Impresa D.A.R. COSTRUZIONI s.r.l., P.IVA/CF. 04299231003, relativa all'emissione del 3° SAL per i lavori in subappalto, per un importo imponibile di € 73.000,00= oltre IVA del 10% pari ad € 7.300,00= per un totale di € 80.300,00=;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità relativa al 3° Stato di avanzamento dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice - AREA TORRITA" redatto in data 10/07/2017 che si compone di :
 - Stato di Avanzamento dei Lavori n° 3;
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Certificato di pagamento n°3;
 - Sommario registro contabilità;
2. di autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento n° 3 emesso in data 10/07/2017 e le relative fatture:
 - n. 15 del 19/10/2017, emessa dall'Impresa "Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l." P.IVA/CF. 01701410563", relativa alle lavorazioni contabilizzate nel 3° Stato di Avanzamento dei Lavori per complessivi € 71.830,00=; comprensivi di IVA;
 - n. 000007-2017-FAT PA del 26/10/2017, emessa dall'Impresa R.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA, P.IVA/CF. 08665491000 relativa alle lavorazioni contabilizzate nel 3° Stato di Avanzamento dei Lavori per complessivi € 12.100,00=; comprensivi di IVA;
 - n. FatPAM 3/17 del 06/11/2017, emessa dall'Impresa D.A.R. COSTRUZIONI s.r.l., P.IVA/CF. 04299231003, relativa alle lavorazioni contabilizzate nel 3° Stato di Avanzamento dei Lavori per complessivi € 80.300,00=; comprensivi di IVA;
3. di accreditare l'importo complessivo di € 65.300,00= quale somma dovuta per la fattura n° 15 del 19/10/2017 all'Impresa "Fabrica Impresa di Costruzioni S.r.l." P.IVA/CF. 01701410563", sul conto corrente bancario, codice IBAN IT32V0893172870000030741284;
4. di accreditare l'importo complessivo di € 11.000,00= quale somma dovuta per la fattura n° 000007-2017-FAT PA del 26/10/2017, relativa ai lavori in subappalto, emessa dall'Impresa R.G. COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA, P.IVA/CF. 08665491000", sul conto corrente bancario, codice IBAN IT28D0832773470000000004770;
5. di accreditare l'importo complessivo di € 73.000,00= quale somma dovuta per la fattura n° FatPAM 3/17 del 06/11/2017, relativa ai lavori in subappalto, emessa dall'Impresa D.A.R. COSTRUZIONI s.r.l., P.IVA/CF. 04299231003 sul conto corrente bancario, codice IBAN IT78B0200805028000400942446;
6. di versare all'Erario la somma complessiva di € 6.530,00= quale IVA sulla fattura n° 15 del 19/10/2017 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti;
7. di versare all'Erario la somma complessiva di € 1.100,00= quale IVA sulla fattura n° 000007-2017-FAT PA del 26/10/2017 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti;

8. di versare all'Erario la somma complessiva di € 7.300,00= quale IVA sulla fattura n° FatPAM 3/17 del 06/11/2017 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato
ing. Wanda D'Ercole