

# Comune di ACCUMOLI

IDENTIFICATIVO AREA per l'insediamento delle S.A.E.	n sae	TIPOLOGIA			H			state of the art	VERBALE CONSEGNA LAVORI	TEMPI CONTRATTUALI	state of the art	DATA PRESUNTA CONSEGNA AREE AL COMUNE
	07/04/2017	40	60	80	40	60	80	LAVORI		GIORNI	SAE	
ACCUMOLI capoluogo	<b>71</b>	<b>38</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	LAVORI IN CORSO	13/02/2017	90	IN CORSO DI MONTAGGIO	30/06/2017
Fonte del Campo	<b>26</b>	<b>15</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	LAVORI IN CORSO	27/03/2017	70		
GRISCIANO_1	<b>16</b>	<b>8</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	LAVORI IN CORSO	22/03/2017	40		
AREA_2 PALAZZO	<b>26</b>	<b>13</b>	<b>8</b>	<b>5</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	LAVORI IN CORSO	03/04/2017	40		
Roccasalli	<b>13</b>	<b>7</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	LAVORI IN CORSO	01/03/2017	40	IN CORSO MONTAGGIO	30/06/2017
Poggio d'Api	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	LAVORI IN CORSO	14/02/2017	30	ULTIMATE	20/05/2017
Macchia	<b>12</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	LAVORI IN CORSO	28/02/2017	40	IN CORSO MONTAGGIO	30/06/2017
Illica	<b>7</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	LAVORI IN CORSO	30/01/2017	40	ULTIMATE	20/05/2017
Terracino	<b>11</b>	<b>5</b>	<b>4</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	LAVORI IN CORSO	12/04/2017	40		
Tino	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	LAVORI IN CORSO	28/02/2017	30	ULTIMATE	20/05/2017
Libertino	<b>10</b>	<b>5</b>	<b>3</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	LAVORI IN CORSO	27/02/2017	40	IN CORSO MONTAGGIO	30/06/2017

0

TOTALE FABBISOGNO S.A.E.	<b>199</b>	<b>107</b>	<b>49</b>	<b>43</b>	<b>11</b>	<b>13</b>	<b>3</b>	
--------------------------	------------	------------	-----------	-----------	-----------	-----------	----------	--