



Dipartimento: DIPARTIMENTO TERRITORIO

Direzione Regionale: AMBIENTE

Area: RISORSE IDRICHE

DETERMINAZIONE

N. B3389 del 15/07/2010

Proposta n. 11449 del 08/07/2010

Oggetto:

Costruzione rete fognante interessante i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Marino, nonché lavori di potenziamento impianto di depurazione in Comune di Marino - Proroga fine lavori

Proponente:

Estensore	LORETI ROBERTA	_____
Responsabile del procedimento	A. BATTAGLINO	_____
Responsabile dell' Area	G. MAGGI	_____
Direttore Regionale	VICARIO G. TANZI	_____
Direttore Dipartimento	R. DE FILIPPIS	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Costruzione rete fognante interessante i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Marino, nonché lavori di potenziamento impianto di depurazione in Comune di Marino – Proroga fine lavori.

IL DIRETTORE REGIONALE

VISTA la L.R. n. 6 del 18 febbraio 2002, inerente la disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio della Regione Lazio, nonché disposizioni riguardanti la dirigenza ed il personale regionale;

VISTA la D.G.R.L. n. 1232 del 06/09/2002, con la quale è stata istituita la figura del Direttore di Dipartimento;

VISTA la DGR n. 734 del 28/09/2007 con la quale è stato conferito al Dott. Raniero De Filippis l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio;

VISTA la DGR 801 del 26.10.2007 con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione Regionale Ambiente e Cooperazione tra i Popoli alla Dott.ssa Giovanna Bargagna;

VISTA la DGR n. 572 del 27/07/2009 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio al Dott. Raniero De Filippis

VISTA la D.G.R. n. 572 del 27/07/2009 che conferisce al Dott. Raniero De Filippis l'incarico di Direttore del Dipartimento Territorio;

VISTO l'Atto di Organizzazione n B3186 del 30/06/2010 con il quale è stato conferito l'incarico per lo svolgimento delle funzioni vicarie del Direttore della Direzione Regionale Ambiente all'Ing. Giuseppe Tanzi;

VISTA la L.R. 24 dicembre 2009, n. 32;

VISTA la L.R. 24 dicembre 2009, n. 31;

PREMESSO:

- che con D.G.R. 1760 del 20.12.2002, veniva approvato il testo definitivo dell'Accordo di Programma quadro di cui all'oggetto, redatto in esecuzione delle previsioni contenute nell'Intesa Istituzionale di Programma tra il Governo della Repubblica e la Regione Lazio;
- che in data 23.12.2002 i rappresentanti dei Ministeri Economia e Finanza, Ambiente e Tutela del Territorio, Infrastrutture, Politiche Agrarie e della Regione Lazio, hanno sottoscritto il testo definitivo dell'Accordo di Programma;
- che con DGR n. 354 del 18/04/2003 sono stati individuati i soggetti attuatori degli interventi previsti;
- che per l'intervento previsto nei Comuni di Albano Castel Gandolfo relativo a "realizzazione reti fognarie e collettore, nonché potenziamento impianto di depurazione" - per un importo complessivo di spesa di €9.389.659,89 è stato individuato, come soggetto attuatore, la Regione Lazio e per essa la Direzione Regionale Ambiente e Protezione Civile;
- che con determinazione del Direttore del Dipartimento Territorio n. B2264 del 09/06/2005 sono stati aggiudicati definitivamente i lavori alla costituenda ATI: I.CO.G.I. S.p.A. (*Mandataria*) Piazza Annibaliano, 23 - 00198 Roma - TEI.CO Srl, risultata prima nella graduatoria formulata dalla Commissione di gara;
- che in data 10/01/2006 e 20/02/2006, in sede di apposita Conferenza dei Servizi, sono stati acquisiti tutti i necessari pareri ed atti d'assenso di cui alle vigenti norme e necessari ai fini dell'avvio del procedimento relativo alla costruzione della rete fognante interessante i Comuni di Albano Laziale, Castel Gandolfo e Marino, nonché ai lavori di potenziamento dell'impianto di depurazione in Comune di Marino;
- che è stato sottoposto il progetto esecutivo redatto dall'aggiudicataria al Comitato Tecnico Regionale per il parere di competenza e che lo stesso ha avuto voto favorevole n. 4949 in data 28/04/2005;
- che la Società PROG.IN Srl, in nome del suo Amministratore Unico e Direttore Tecnico Ing. Sergio Lucianetti, con sede in Roma, Via Laurentina n. 185, ha ottenuto l'incarico per la Direzione Lavori di cui all'oggetto con determinazione del Direttore del Dip. N. B2275 del 30.06.2006.

CONSIDERATO:

- che durante il corso dei lavori, si è reso necessario predisporre una perizia di variante ai sensi dell'art. 132 c. 1 lett. b) del D. Lvo 163/06, per i sotto specificati motivi:
 1. adeguamento dei tracciati fognari (intervento richiesto dalle Amministrazioni Comunali locali);

2. realizzazione di un impianto di sollevamento, indispensabile per il completamento e la funzionalità dell'opera, originariamente previsto in altro appalto da eseguirsi a cura del Comune di Marino ma non realizzata dalla stessa Amm.ne Comunale;
- che tale perizia di variante è stata sottoposta al Comitato Tecnico Regionale per il parere di competenza e che lo stesso ha avuto parere favorevole con il voto n. 5124 del 2.03.2009;
 - che con determinazione n. B1359 dell'8.04.2009 è stata approvata la perizia di variante;
 - che l'ultimazione dei lavori a seguito della sopra citata perizia doveva avvenire entro il 3.08.2009 e che a seguito di verbale di sospensione parziale dei lavori del 24.11.2008 e successivi verbali di ripresa dei lavori del 4.03.2009 e 22.05.2009 il termine di fine lavori è stato fissato al 5.02.2010;
 - che con determinazione n. B6097 del 25.11.2009 è stato fissato il termine di ultimazione lavori al 5.02.2010;
 - che con nota prot. 18/Ipi/pdr del 2.02.2010 la Soc. ICOGI Spa richiede un ulteriore proroga di mesi otto, dovuta sia alle avverse condizioni metereologiche che al fermo lavorazioni dovuto al ritardo dei pagamenti da parte della Ragioneria Regionale;
 - che con nota prot. 174 del 3.02.2010 la Direzione Lavori ritiene fondate le motivazioni della proroga richieste dalla ICOGI Spa ma ritiene opportuno un tempo di proroga pari a cinque mesi a partire dalla data di scadenza contrattuale;
 - che con determinazione n. B0538 del 05.02.2010 è stata concessa una ulteriore proroga per la fine dei lavori di 5 mesi;
 - che con nota prot. 141/Ipi/pdr del 28.06.2010 la Soc. ICOGI Spa richiede un ulteriore proroga di mesi tre, dovuta sia alle avverse condizioni metereologiche che alla presenza di roccia vulcanica sui terreni dove si devono realizzare gli ultimi collettori, sia al fermo lavorazioni dovuto al ritardo dei pagamenti da parte della Ragioneria Regionale;
 - che con nota prot. 174 del 26.06.2010 la Direzione Lavori ritiene fondate le motivazioni della proroga richieste dalla ICOGI Spa ma ritiene opportuno un tempo di proroga pari a due mesi a partire dalla data di scadenza contrattuale;
 -

Quanto sopra premesso e considerato si concede una proroga di mesi 2 per l'ultimazione dei lavori in oggetto;

DETERMINA

1. di concedere, per le motivazioni riportate in narrativa, una proroga di mesi due per l'ultimazione dei lavori di cui all'oggetto.

IL DIRETTORE REGIONALE VICARIO
(Ing. G. Tanzi)