

**Direzione Regionale:** INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

**Area:**

## **DETERMINAZIONE**

**N. S00815 del 18/09/2017**

**Proposta n. 15347 del 31/08/2017**

**Oggetto:**

O.C.D.P.C. n.394/2016: primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. - Lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Collemagrone 2" nel Comune di Amatrice (RI) - Liquidazione SAL n° 4 a favore dell'Impresa ECN34 S.R.L. con sede legale in Via Paolo Emilio, 34 - 00192 Roma (RM) - P.IVA/CF. 12709591007 - CUP: J47E16000030001- CIG: 6948164E4E

Oggetto: O.C.D.P.C. n.394/2016: primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. - Lavori di esecuzione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – Collemagrone2" nel Comune di Amatrice (RI) - Liquidazione SAL n° 4 a favore dell'Impresa ECN34 S.R.L. con sede legale in Via Paolo Emilio, 34 - 00192 Roma (RM) - P.IVA/CF. 12709591007 - CUP: J47E16000030001- CIG: 6948164E4E

### **IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n. 74 del 15.09.2016)

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

#### **VISTE:**

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

**CONSIDERATO** l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale mediante anche mediante la realizzazione di lavori e attività volte a rimuovere ed evitare le situazioni di pericolo;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici, dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E., delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

**VISTA** la determinazione S00031 del 17.01.2017, con la quale si è provveduto a riapprovare il progetto esecutivo e a nominare il Responsabile unico del procedimento dott. Maurizio SCACCHI

per la procedura di appalto per i lavori di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) – nell'area denominata “Amatrice – Collemagrone 2” nel Comune di Amatrice (RI);

**VISTA** la determinazione a contrarre S00037 del 17.01.2017;

**VISTA** la determinazione S00038 del 17.01.2017 con la quale è stata indetta la procedura aperta per l'affidamento dei lavori e approvazione di bando di gara, disciplinare di gara, schema dichiarazioni amministrative, DGUE, Offerta economica e schema di contratto;

**PRESO ATTO** che l'importo a base di gara per l'affidamento dei lavori ammonta ad € 3.150.733,20 oltre oneri per la sicurezza di € 111.119,85 - IVA esclusa;

**CONSIDERATO** che a seguito della conclusione delle operazioni di gara svolte in presenza del RUP, quale organo monocratico della Stazione Appaltante, è risultata 1<sup>a</sup> classificata l'Impresa ECN 34 s.r.l. - P. IVA 12709591007 con sede legale in Via Paolo Emilio n. 34, 00192 Roma (RM) avendo offerto il ribasso del 31,03%;

**VISTA** la Determinazione dirigenziale n° S00213 del 16/03/2017 con la quale:

- è stata autorizzata la liquidazione dell'importo di € 2.379,00= comprensivo di IVA a favore della società MediaGraphic S.r.l. che ha curato la pubblicazione dell'estratto del bando di gara in data 24/01/2017 sui quotidiani Italia Oggi e Milano Finanza;
- è stato disposto di richiedere all'aggiudicataria Impresa ECN34 Srl, con sede in Roma in via Paolo Emilio N. 34, il rimborso di € 2.379,00= per la pubblicazione dell'estratto del bando di gara ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016;

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00283 del 30/03/2017 di Approvazione dei verbali di gara e aggiudicazione definitiva a favore della E.C.N. 34 Srl per l'importo contrattuale di € 2.284.180,54 comprensivo di € 111.119,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA e del ribasso offerto del 31,03%;

**VISTO** il contratto d'appalto stipulato in data 07/04/2017, Reg. Cron. n° 20020 del 14/04/2017 dell'importo complessivo di € 2.284.180,54= comprensivo di € 111.119,85=, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

**VISTO** il Verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza del 13/02/2017 redatto sotto riserva di legge ai sensi dell'art.32, comma 8 del D.Lgs 50/2016;

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00218 del 21/03/2017 concernente la liquidazione dell'anticipazione del 20% a favore dell'Impresa ECN34 S.r.l. P. IVA/CF. 12709591007 con sede in Via Paolo Emilio, 34 - 00192 Roma (RM);

**VISTA** determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00365 del 04/05/2017 concernente la liquidazione della fattura relativa al 1° SAL a favore dell'Impresa ECN34 S.r.l. P. IVA/CF. 12709591007;

**VISTA** determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00624 del 19/07/2017 concernente la liquidazione della fattura relativa al 2° SAL a favore dell'Impresa ECN34 S.r.l. P. IVA/CF. 12709591007;

**VISTA** determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00504 del 16/06/2017 concernente la liquidazione della fattura relativa al 3° SAL a favore dell'Impresa ECN34 S.r.l. P. IVA/CF. 12709591007;

**VISTA** determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00709 del 21/08/2017 di Approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera che eleva l'importo contrattuale da € 2.284.180,54= (IVA esclusa al netto del ribasso del 31,03%) a € 2.723.797,41= (IVA esclusa al netto del ribasso del 31,03%) e pertanto con una variazione in aumento di € 439.616,87= ivi compresi gli oneri per la sicurezza;

**VISTO** l'Atto di Sottomissione stipulato in data 25/08/2017;

**VISTO** il SAL n° 4 a tutto il 28/08/2017 inviato dal RUP, prot. 433916 del 29/08/2017, e relativo certificato di pagamento emesso in data 28/08/2017 per un ammontare netto di € 822.127,47= (euro ottocentoventiduemilacentosettantaquattro/47) IVA esclusa al netto del recupero dell'anticipazione del 20% già corrisposta, che si compone di:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità n. 4;
- Sommario del Registro di Contabilità al SAL 4;
- Stato di Avanzamento dei Lavori n° 4 a tutto il 28/08/2017;
- Libretto dei sottocomputi;
- Certificato di pagamento n° 4;

**VISTA** la fattura elettronica n° 07/PA del 28/08/2017 relativa al 4° SAL, emessa dall'Impresa ECN 34 S.r.l. - P. IVA 12709591007 con sede legale in Via Paolo Emilio n. 34, 00192 Roma (RM) per un importo imponibile di € 822.127,47= oltre IVA del 10% pari a € 82.212,75= per un totale di € 904.340,22=;

**VISTO** il DURC On Line Numero protocollo INAIL \_8438772 dal quale l'Impresa ECN34 S.r.l. - P. IVA 12709591007, esecutrice dei lavori, risulta in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi, previdenziali e assistenziali;

#### **CONSIDERATO:**

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni - e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore

aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

**CONSIDERATO** che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 “Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972”;

**CONSIDERATO** altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n° 07/PA del 28/08/2017 emessa dall'Impresa ECN34 s.r.l. - P. IVA 12709591007 tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello “F24 Enti Pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

**RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione della fattura n° 07/PA del 28/08/2017 emessa dall'Impresa ECN34 s.r.l. - P. IVA 12709591007, relativa ai lavori per le opere di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) - nell'area denominata “Amatrice – Collemagrone 2” nel Comune di Amatrice, contabilizzati nel 4° SAL per un importo imponibile pari a € 822.127,47= oltre IVA del 10% pari a € 82.212,75= per un totale di € 904.340,21=;

### **DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità relativa al 4° Stato di avanzamento dei lavori per le opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (SAE) nell'Area denominata “AMATRICE – COLLEMAGRONE 2” nel Comune di Amatrice (RI) a seguito del sisma del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 3 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile, n° 394/2016, redatto in data 28/08/2017 che si compone di:
  - Libretto delle misure;
  - Registro di contabilità n. 4;
  - Sommario del Registro di Contabilità al SAL 4;
  - Stato di Avanzamento dei Lavori n° 4 a tutto il 28/08/2017;
  - Libretto dei sottocomputi;
  - Certificato di pagamento n° 4;
2. di autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento n° 4 emesso in data 28/08/2017 e la fattura n° 07/PA del 28/08/2017 relativa alle lavorazioni contabilizzate nel 4° Stato di Avanzamento dei Lavori per complessivi € 904.340,22= comprensivi di IVA, in favore dell'Impresa ECN34 S.r.l. - P. IVA 12709591007;

3. di accreditare l'importo complessivo di € 822.127,47= quale somma dovuta per la fattura n° 07/PA del 28/08/2017 all'Impresa ECN34 s.r.l. - P. IVA 12709591007, sul conto corrente bancario codice IBAN IT83A0306922004100000001202;
4. di versare all'Erario la somma complessiva di € 82.212,75= quale IVA sulla fattura n° 07/PA del 28/08/2017 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato  
ing. Wanda D'Ercole