



VEIKO SRL (sede legale)
VIA MARTIRI 6 OTT. 75/D
66034 LANCIANO (CH)
P.I. 02572500698
INFO@VEIKO.IT VEIKO@PEC.IT

REGIONE LAZIO
VIA R. RAIMONDI G.7
00145 ROMA

Data 26/01/2017
Rif. Prot: PC0126

C.se all'Att.ne del Funzionario Responsabile Acquisti

Oggetto: Fornitura e posa materiali per containers

Gent.mo Responsabile, con riferimento alla Vs. gradita richiesta, siamo con la presente ad inoltrarVi il nostro miglior preventivo di spesa, per la fornitura di

- N° 4 TELAI PVC/ALLUMINIO PER INFISSI CONTAINERS.
- N° 4 FINESTRE PER CONTAINERS IN MTRIALE PVC COME MISURE RICHIESTE DAL CLIENTE (MARCE UTILIZZATE DOMETIC/SCHUCO)
- FORNITURA E POSA RICAMBI SERRATURE MANIGLIE PER N. 2 PORTE ANTIPANICO.
- MODIFICA/ELIMINAZIONE PARETI E IMBOTTI PER AUMENTARE L'AMBIENTE DEI CONTAINERS.
- SIGILLATURA SILICONICA ANTILQUIDO PER PAVIMENTI, IMBOTTI E PANNELLI SANDWICH.
- POSA IN OPERA: FISSAGGIO, SIGILLATURA FINESTRE E IMBOTTI.
- COSTI DI TRASPORTI PRESSO COMUNE DI AMATRICE INCLUSI.
- MANODOPERA E FORNITURA IMMEDIATA, CONSEGNA E POSA ENTRO 24 ORE.

CONDIZIONI COMMERCIALI

Prezzo: 2326,00 + iva

Tempi di consegna: immediata entro 24 ore.

Trasporto montaggio Manodopera compresi nel prezzo.

Pagamento: Saldo alla consegna.

Restiamo a disposizione per ogni ulteriore chiarimento Vi possa necessitare e con

l'occasione porgiamo i Ns. più

Cordiali Saluti.

VEIKO SRL

Sede Produttiva: Amendola 31 – 66046 - Tornareccio (CH)

Sede Commerciale: Via pedemontana loc. septe – 66030 - Mozzagrogna (CH) c/o Palazzo Confindustria

Mobile: P.iva 02572500698 CH – 189068 PEC: veiko@pec.it – Email Info@veiko.it

Per corrispondenza e Fatturazione Sede Legale : Via Martiri 6 Ott. 75/d Lanciano (CH)

REGIONE LAZIO
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

PERIZIA GIUSTIFICATIVA LAVORI SOMMA URGENZA
Art. 163, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016

Il sottoscritto Fabrizio Cola, Responsabile del COI Amatrice-Accumoli in servizio presso l'Agencia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, premesso che:

- con verbale di somma urgenza del 19.1.2017 redatto ai sensi dell'art. 163, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, le cui premesse e contenuti devono intendersi qui integralmente richiamati e recepiti, venivano disposti lavori di fornitura e posa in opera materiali per container a salvaguardia della pubblica e privata incolumità;
- con il suddetto verbale venivano affidati i lavori in argomento alla ditta VEIKO con la quale veniva consensualmente definito il corrispettivo a corpo delle lavorazioni stesse;
- la Ditta VEIKO risulta aver eseguito le seguenti lavorazioni:

descrizione	Prezzo convenuto	Ore effettuate	Totale (al netto IVA)
<i>Esempio: lavori di allestimento nuova struttura PASS per restazioni socio sanitarie consistenti in messa in esercizio container ecc... comprensivo di ogni costo e onere, inclusa sicurezza</i>	€2326,00	A corpo	2326,00

I costi di intervento sono stati determinati in considerazione del mercato locale e della tipicità dell'intervento, derivante dalla somma urgenza, e quindi della conseguente immediata tempestività e sono stati definiti consensualmente con la Ditta esecutrice così come contemplato dal verbale di somma urgenza.

Pertanto i prezzi applicati per le categorie di lavoro, sono da ritenersi congrui e nella realtà del mercato locale.

Data 28.1.2017

Il Responsabile

REGIONE LAZIO DIREZIONE REGIONALE RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI AREA FLUSSI DOCUMENTALI E PROTOCOLLO GENERALE
- 6 FEB. 2017
Prot. N° <u>59454</u> Area <u>15/01</u>

REGIONE LAZIO
AGENZIA REGIONALE DI PROTEZIONE CIVILE

VERBALE DI ACCERTAMENTO SOMMA URGENZA
Art. 163, COMMA 1, D.Lgs. n. 50/2016

Il giorno ...19.1.2017..., alle ore8.00..... il sottoscritto ...fabrizio cola., Responsabile del COI _Amatrice-accumoli_ in servizio presso l'Agazia Regionale di Protezione Civile della Regione Lazio, premesso che:

- in data __18.1.2017_____ il territorio del Comune di _____Amatrice_____ è stato interessato da *eccezionali e straordinarie precipitazioni nevose e nuovi eventi sismici*;
- a seguito di sopralluogo in località Amatrice area don minozzi., si è accertato che a seguito dell'evento si è verificato un pericolo grave ed immediato per l'incolumità pubblica;
- in particolare è crollato Il PAS provvisorio i tende con interruzione del servizio sanitario, a seguito delle copiose nevicate;

CONSIDERATO:

- che permane una condizione di pericolo con elevato rischio di incolumità per la popolazione;
- che, pertanto, è necessario intervenire **a salvaguardia della pubblica incolumità** mediante l'attivazione di un pronto intervento per lavori di/per: *allestimento di una struttura di emergenza per le prestazioni socio sanitarie*;
- che a tal fine è stata contattata la ditta VEIKO che si è resa disponibile ad eseguire gli interventi necessari a fronteggiare emergenza sopra descritta;
- che per i lavori sopra descritti si è convenuto un importo pari a €, _____2326,00 + IVA a corpo con interventi immediato nelle 24 ore e oneri per sicurezza compresi.

Visto l'art. 163 del D. Lgs. 50/2016;

Visto l'art. 5 dell'OCDPC n. 388/2016;

Visto il DL 189/2016 come convertito in legge 229/2016;

Tutto quanto sopra considerato, il sottoscritto

DICHIARA:

con il presente **VERBALE**, redatto ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs. 50/2016, che i lavori di cui trattasi rivestono carattere di **SOMMA URGENZA**, riservandosi di compilare la perizia giustificativa della spesa per l'esecuzione dei lavori stessi, ai fini dell'approvazione ai sensi dell'art. 163, comma 4, del D.Lgs. n.50/2016.

Amatrice Li 19.1.2017

**IL Verbalizzante
(nominativo, ruolo e firma)**

Coop. Coi. *Polica*
.....

**l'impresa
(nominativo, ruolo e firma)**

VETRO NICO CATENARO - AMMINISTRATORE
Nico Catenaro
.....



BOLLA CONSEGNA – VERBALE FINE LAVORI

VEIKO SRL

Sede Legale : Via Martiri 6 Ott. 75/d Lanciano (CH)

Sede Produttiva: Amendola 31 – 66046 - Tornareccio (CH)

Sede Commerciale: pedemontana loc.septe –66030- Mozzagrogna (CH) c/o Palazzo Confindustria

P.iva 02572500698 CH – 189068 PEC: veiko@pec.it – Email Info@veiko.it

OGGETTO: FORNITURA INFISSI CONTAINERS COMPRESI DI MONTAGGIO

L'anno 2017 i giorni 25 e 26 del mese di gennaio sono stati consegnati e installati i materiali/allestimenti per i moduli prefabbricati in uso alla protezione civile nel campo regione Lazio presso il comune di Amatrice

DETTAGLI DEI LAVORI

N° 4 TELAI SU MISURA PER INFISSI CONTAINERS.

N° 4 FINESTRE PER CONTAINERS IN MATORIALE PVC COME MISURE RICHIESTE DAL CLIENTE (MARCHE DOMETIC/SCHUCO)

FORNITURA E POSA RICAMBI SERRATURE MANIGLIE PER N. 2 PORTE ANTIPANICO.

MODIFICA/ELIMINAZIONE PARETI E IMBOTTI PER AUMENTARE L'AMBIENTE DEI CONTAINERS.

SIGILLATURA SILICONICA ANTILQUIDO PER PAVIMENTI, IMBOTTI E PANNELLI SANDWICH.

POSA IN OPERA: TAGLIO SANDWICH, FISSAGGIO, SIGILLATURA FINESTRE E IMBOTTI.

COSTI DI TRASPORTI PRESSO COMUNE DI AMATRICE INCLUSI.

MANODOPERA E FORNITURA IN EMERGENZA - IMMEDIATA, CONSEGNA E POSA ENTRO 24 ORE.

AMATRICE li 26.01.2017

Firma e Timbro Ditta Fornitrice

REGIONE LAZIO DIREZIONE REGIONALE RISORSE UMANE E SISTEMI INFORMATIVI AREA FLUSSI DOCUMENTALI E PROTOCOLLO GENERALE
20 FEB. 2017
Prot. N° 270/14 Area 18/00

VEIKO SRL Sede Legale Via Martiri 6 Ott. 75/D 66030 Lanciano (CH) P.I. 02572500698 REA CH189068
--

[Handwritten signature]