

Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00421 del 24/05/2017

Proposta n. 9650 del 23/05/2017

Oggetto:

O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 - Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Accumoli – Capoluogo" nel Comune di Accumoli (RI). CIG 69264596C8 – CUP J47E16000030001 Liquidazione SAL n°1 a favore delle Imprese KREA COSTRUZIONI S.r.l. e CALZONI S.p.A. componenti dell'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) formata da: KREA COSTRUZIONI S.r.l. - CALZONI S.P.A – Impresa individuale VALERI LANFRANCO.

Oggetto: O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 - Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Accumoli – Capoluogo" nel Comune di Accumoli (RI). CIG 69264596C8 – CUP J47E16000030001
Liquidazione SAL n°1 a favore delle Imprese KREA COSTRUZIONI S.r.l. e CALZONI S.p.A. componenti dell'Associazione Temporanea di Imprese (A.T.I.) formata da: KREA COSTRUZIONI S.r.l. - CALZONI S.P.A – Impresa individuale VALERI LANFRANCO.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n. 74 del 15.09.2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale mediante anche mediante la realizzazione di lavori e attività volte a rimuovere ed evitare le situazioni di pericolo;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici, dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E., delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore delegato n. S00027 del 21/11/2016: *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) – Intesa con il Comune di Accumoli per l'approvazione dei layout per l'insediamento S.A.E. - Area Accumoli Capoluogo*;

VISTA la determinazione S00029 del 21.11.2016, con la quale, per le procedure di appalto relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) nel Comune di Accumoli, si è provveduto alla nomina del RUP arch. Pasquale ZANGARA;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00061 del 14/12/2016 di Approvazione del progetto esecutivo relativo ai lavori per le opere di urbanizzazione e di

fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) – Accumoli Sub Area Capoluogo 1, Sub Area Capoluogo 2, Sub Area Capoluogo 3, Sub Area Capoluogo 4;

VISTA la determina a contrarre del Soggetto Attuatore Delegato n. S00085 del 27/12/2016 avente ad oggetto “O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Procedura aperta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Accumoli – Capoluogo" nel Comune di Accumoli (RI). Determina a contrarre. CIG 69264596C8 – CUP J47E16000030001”;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00003 del 10/01/2017 avente ad oggetto “O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Riapprovazione del progetto esecutivo relativo ai lavori per le opere di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) – Accumoli Capoluogo”;

CONSIDERATO pertanto che è stato necessario adottare una nuova determinazione a contrarre, revocando contestualmente la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00085 del 27/12/2016 in virtù della riapprovazione con modifiche del progetto esecutivo;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00004 del 10/01/2017 avente ad oggetto: “O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Procedura aperta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata “Accumoli – Capoluogo” nel Comune di Accumoli (RI). Determina a contrarre” di revoca della determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00085 del 27/12/2016 in virtù della riapprovazione con modifiche del progetto esecutivo;

VISTA la determinazione a contrarre del Soggetto attuatore delegato n° S00008 del 10/01/2017 con la quale sono stati approvati gli atti di gara: bando di gara, disciplinare di gara, schema dichiarazioni amministrative, DGUE, offerta economica, schema di contratto;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00146 del 20/02/2017 con la quale è stato nominato Direttore dei Lavori il geom. Bruno Chiarinelli dell'Area Genio Civile Lazio Nord;

PRESO ATTO che l'importo a base di gara per l'affidamento dei lavori ammonta ad euro 4.249.069,55 =, oltre ad euro 138.874,10= per oneri di sicurezza, IVA esclusa;

VISTI i Verbali di consegna dei lavori in via d'urgenza del 20 e 28 febbraio 2017 e del 10 marzo 2017;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00226 del 21/03/2017 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta aggiudicazione a favore dell'Impresa 1^classificata, KREA COSTRUZIONI S.r.l., costituita in ATI CON CALZONI S.p.a. – VALERI FRANCO avendo offerto il ribasso del 45,85%;

VISTO l'atto notarile di “Costituzione in Associazione Temporanea di Imprese con Costituzione di mandato collettivo di rappresentanza” del 28 febbraio 2017, del dott. Gian Luca Pasqualini, Notaio

in Terni, Corso del Popolo n. 101, Registrato a Terni il 07/03/2017 al n. 1512 Mod. 1T -n° 66485 Repertorio e n° 19618 di Raccolta, tra le seguenti Imprese e per le quote di seguito indicate:

- KREA COSTRUZIONI S.r.l., C.F./P.IVA 03416800542, con sede legale in Perugia, Viale Roma n°1 e sede operativa in Narni, fraz. Narni Scalo (TR), via della Doga, n. 7, – Capogruppo –Mandataria - quota del 42,65%;
- CALZONI S.P.A. C.F./P.IVA 0154067054,2 con sede legale in Perugia, Via Giovanni Caproni n. 8 Loc. Fontignano Stradario 82049 – Mandante – quota 40,97%;
- VALERI LANFRACO ,C.F. VLRLFR49H23D6530 /P.IVA 00271660540, con sede a Gualdo Cattaneo (PG), Semigni, fraz. Marcellano, Stradario 80379 – Mandante - quota 16,38%;

che stabiliscono la sede ed il domicilio presso la sede operativa dell' Impresa Capogruppo Mandataria in Narni, fraz. Narni Scalo (TR), via della Doga, n. 7;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore delegato n. S00288 del 04/04/2017 di liquidazione dell'anticipazione del 20% dell'importo imponibile pari a € 487.949,05= a favore della Associazione Temporanea di Imprese –ATI- tra KREA COSTRUZIONI S.r.l. - CALZONI S.p.a. – VALERI FRANCO;

VISTO il Contratto d'appalto stipulato in data 07/04/2017, Reg. Cron.n°20031 del 24/04/2017 dell'importo complessivo di € 2.439.745,26= comprensivo di € 138.874,10= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore delegato n. S00360 del 02/05/2017 di approvazione della Perizia di Variante in corso d'opera dei lavori redatta dal Direttore dei Lavori in data 28/03/2017 e trasmessa al RUP con nota prot. 0177126 del 05/04/2017, che eleva l'importo contrattuale da € 2.439.745,26= (IVA esclusa al netto del ribasso) a € 3.132.346,97= (IVA esclusa al netto del ribasso), con un aumento ribassato del 45,85% pari a € 692.601,71=;

VISTO l'Atto di Sottomissione stipulato in data 22/05/2017, Reg. Cron. 20134 del 23/05/2017;

VISTA la nota prot. 0260014 del 23 maggio 2017 con la quale il RUP arch. Pasquale Zangara ha trasmesso lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 a tutto il 31/03/2017;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 1 del 31/03/2017 dell'importo di € 580.930,00= oltre IVA al 10%, corredato della seguente documentazione:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità n. 1;
- Stato Avanzamento Lavori a tutto il 24/03/2017;
- Libretto dei sottocomputi SAL n. 1 per lavori;
- Libretto dei sottocomputi SAL n. 1 per costi sicurezza;

VISTO il suddetto atto notarile di costituzione in ATI del 28 febbraio 2017, che al punto d) dell'art. 3, conferisce mandato collettivo speciale alla Soc. KREA COSTRUZIONI S.r.l., e per essa al suo legale rappresentante Ilario Taddei a *“incassare le somme dovute, sia in acconto, sia a saldo, esonerando il concedente da qualsiasi responsabilità per i pagamenti effettuati alla mandataria”*;

VISTA la Fattura elettronica n° 15 del 02/05/2017 emessa dall'Impresa KREA COSTRUZIONI S.r.l. Capogruppo Mandataria - C.F./P.IVA 03416800542 per un importo imponibile di €

296.300,70= oltre IVA al 10% pari ad € 29.630,07= per un totale di € 325.930,77=, errata nell'importo;

VISTA la nota di credito n. 18 del 23 maggio 2017 a storno parziale della fattura n° 15 del 02/05/2017 emessa dall'Impresa KREA COSTRUZIONI S.r.l. Capogruppo Mandataria - C.F./P.IVA 03416800542 per un imponibile di € 2,75= oltre IVA al 10% pari ad € 0,28= per un importo complessivo di € 3,03=;

CONSIDERATO pertanto che a seguito della suddetta Nota di Credito n. 18 del 23 maggio 2017 l'importo da liquidare all'Impresa KREA COSTRUZIONI S.r.l. risulta pari a € 296.297,95= oltre IVA al 10% pari a € 29.629,79=;

VISTA la Fattura n° PA_ 16_17 del 05/05/2017 emessa dall'Impresa CALZONI SPA – Mandante - C.F./P.IVA 01540670542, con sede legale in Perugia, Via Giovanni Caproni n. 8 Loc. Fontignano Stradario 82049 per un importo imponibile pari a 284.632,05= oltre IVA del 10% pari a € 28.463,21= per un totale di € 313.095,26=;

VISTI i D.U.R.C.:

- KREA COSTRUZIONI S.r.l. Prot. INPS_6536097 con validità fino al 27/06/2017 dal quale l'Impresa risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL e CNCE;
- CALZONI SPA Prot. INPS_6031782 con validità fino al 30/06/2017 dal quale l'Impresa risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL e CNCE

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di

scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633” ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell’imposta in parola, ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: “620E”, denominato “IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972”;

CONSIDERATO che per il versamento dell’IVA di cui alle fatture elettroniche:

- n° 15 del 02/05/2017 emessa dall’Impresa KREA COSTRUZIONI S.r.l. Capogruppo Mandataria - C.F./P.IVA 03416800542 rettificata parzialmente con la nota di credito n° 18 del 23 maggio 2017;
- n° PA_ 16_17 del 05/05/2017 emessa dall’Impresa CALZONI SPA – Mandante - C.F./P.IVA 01540670542;

tra le modalità elencate dall’ art. 4, comma 1, del suddetto Decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d’Italia, tramite modello “F24 Enti Pubblici” approvato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione delle fatture di seguito elencate, relative al SAL n.1 a tutto il 31/03/2017, per i lavori di esecuzione delle opere di fondazione e di urbanizzazione del lotto denominato “ACCUMOLI-CAPOLUOGO” per la realizzazione di soluzioni abitative di emergenza nel Comune di Accumoli:

- n° 15 del 02/05/2017 emessa dall’Impresa KREA COSTRUZIONI S.r.l. C.F./P.IVA 03416800542 con sede legale in Perugia, Viale Roma, 1 – Capogruppo –Mandataria, per un importo imponibile pari a 296.300,70 = oltre IVA del 10% pari a € 29.630,07 = per un totale di € 325.930,77= che a seguito della rettifica parziale effettuata con la nota di credito n° 18 del 23 maggio 2017 risulta essere pari a € 296.297,95= oltre IVA al 10% pari a € 29.629,79=;
- n° PA_ 16_17 del 05/05/2017 emessa dall’Impresa CALZONI SPA – Mandante - C.F./P.IVA 01540670542, con sede legale in Perugia, Via Giovanni Caproni n. 8 Loc. Fontignano Stradario 82049 per un importo imponibile pari a 284.632,05= oltre IVA del 10% pari a € 28.463,21= per un totale di € 313.095,26=;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità relativa al 1° Stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell’area denominata “Accumoli – Capoluogo” nel Comune di Accumoli (RI) redatta in data 31/03/2017 che si compone di :
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità n. 1;
 - Stato Avanzamento Lavori a tutto il 24/03/2017;
 - Libretto dei sottocomputi SAL n. 1 per lavori;

- Libretto dei sottocomputi SAL n. 1 per costi sicurezza;
2. di autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento n°1 emesso in data 31/03/2017 e le relative fatture di cui alle lavorazioni contabilizzate nel 1° Stato di Avanzamento dei Lavori per complessivi € 580.930,00= oltre IVA, in favore dell'Imprese costituite in ATI ed ai sensi di quanto stabilito nell'Atto di Costituzione in premessa richiamato:
- KREA COSTRUZIONI S.r.l.- Capogruppo Mandataria - C.F./P.IVA 03416800542;
 - CALZONI SPA – Mandante - C.F./P.IVA 01540670542
3. di accreditare l'importo complessivo di € 580.930,00 = pari alla somma degli importi imponibili relativi alle fatture:
- n° 15 del 02/05/2017, rettificata parzialmente con la nota di credito n. 18 del 23 maggio 2017, emessa dall'Impresa KREA COSTRUZIONI S.r.l. – Capogruppo Mandataria, C.F./P.IVA 03416800542, importo imponibile pari a 296.297,95=;
 - n° PA_ 16_17 del 05/05/2017, della Società CALZONI SPA, – Mandante, CF/P.IVA 01540670542, importo imponibile pari a € 284.632,05=
- sul conto corrente bancario presso la Intesa B.N.L. FILIALE DI Terni IT23O0100514400000000005833;
4. di versare all'Erario secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti: i seguenti importi:
- € 29.629,79= quale IVA sulla fattura n°15 del 02/05/2017, rettificata parzialmente con la nota di credito n. 18 del 23 maggio 2017, emessa dall'Impresa KREA COSTRUZIONI S.r.l. – Capogruppo Mandataria -, C.F./P.IVA 03416800542;
 - € 28.463,21= quale IVA sulla fattura n° 16_17 del 05/05/2017 emessa dall'Impresa CALZONI SPA, – Mandante -, CF/P.IVA 01540670542;

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato

ing. Wanda d'Ercole