

Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00863 del 29/09/2017

Proposta n. 17084 del 29/09/2017

Oggetto:

O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 - Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – COLLEPAGLIUCA" nel Comune di AMATRICE (RI). CIG 70226233D4 – CUP J47E16000030001. Liquidazione SAL n°2 a favore dell' Impresa EDILSCAVI S.r.l.

Oggetto: O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016 - Lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – COLLEPAGLIUCA" nel Comune di AMATRICE (RI). CIG 70226233D4 – CUP J47E16000030001. Liquidazione SAL n°2 a favore dell' Impresa EDILSCAVI S.r.l.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n. 74 del 15.09.2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei Contratti Pubblici" e ss.mm.ii.

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della L.R. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale mediante anche mediante la realizzazione di lavori e attività volte a rimuovere ed evitare le situazioni di pericolo;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici, dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E., delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore delegato n. S00180 del 01/03/2017: *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.) – Intesa con il Comune di Amatrice per l'approvazione dei layout per l'insediamento S.A.E. - Area Collepagliauca;*

VISTA la determinazione S00228 del 21/03/2017, con la quale è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori per le opere di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) nell'Area Collepagliauca nel Comune di Amatrice, e nominato il RUP geom. Dino PRIMIERI;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00232 del 21/03/2017 con la quale:

- è stata indetta la procedura negoziata senza pubblicazione di un bando di gara ai sensi dell'art. 63, comma 2, lettera c) e art. 125 del D. Lgs. 50/2016 per l'affidamento dei lavori di

realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice- COLLEPAGLIUCA" nel Comune di Amatrice (RI).;

- veniva approvato lo schema delle lettere di invito e lo schema di contratto;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00248 del 28/03/2017 con la quale è stato nominato Direttore dei Lavori il geom. Carlo Pallozzi dell'Area Genio Civile Lazio Nord;

PRESO ATTO che l'importo a base di gara per l'affidamento dei lavori ammonta ad euro 186.031,87 =, oltre ad euro 6.823,78= per oneri di sicurezza, IVA esclusa;

VISTO il Verbale di consegna dei lavori del 03/04/2017/2017;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00384 del 10/05/2017 con la quale sono stati approvati i verbali di gara ed è stata disposta aggiudicazione a favore dell'Impresa EDILSCAVI S.r.l. , con il ribasso offerto pari al 37,03% dell'importo posto a base di gara;

VISTO il Contratto d'appalto stipulato in data 15/06/2017, Reg. Cron.n°20185 del 15/06/2017 dell'importo complessivo di € 123.968,05= comprensivo di € 6.823,78= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00611 del 18/07/2017 con la quale è stato approvato il SAL n° 1 e liquidato il Certificato di pagamento n° 1 dell'importo di € 75.157,16= oltre Iva al 10%;

VISTA la nota prot. 0482855 del 27 settembre 2017 con la quale il RUP geom. Dino Primieri ha trasmesso lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 2 a tutto il 21/09/2017;

VISTO il Certificato di Pagamento n. 2 del 29/06/2017 dell'importo di € 61.347,79= oltre IVA al 10%, corredato della seguente documentazione:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità n. 2;
- Stato Avanzamento Lavori N. 2 a tutto il 21/09/2017;
- Verbale di consegna lavori;
- Certificato di ultimazione dei lavori;
- DURC:

VISTA la Fattura elettronica n. 13PA del 21/09/2017 emessa dall'Impresa EDILSCAVI S.r.l. C.F./P.IVA 00882070576 con sede in via Case Sparse, 11/A, 02015 Cittaducale (RI), per un importo imponibile di € 61.347,79= oltre IVA al 10% pari ad € 6.134,78= per un totale di € 67.482,57=;

VISTO il D.U.R.C Prot. INAIL_8588636 con validità fino al 17/12/2017 dal quale l'Impresa EDILSCAVI S.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL e CNCE;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai

fornitori;

- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

CONSIDERATO che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n° 13PA del 21/09/2017 emessa dall'Impresa EDILSCAVI S.r.l. C.F./P.IVA 00882070576 tra le modalità elencate dall' art. 4, comma 1, del suddetto Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura n°13PA del 21/09/2017 emessa l'Impresa dell'Impresa EDILSCAVI S.r.l. P IVA / CF 00882070576 con sede in Via Case sparse, 11/A, 02015 Cittaducale (RI),, relativa all'emissione del 2° SAL relativo ai lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "AMATRICE - COLLEPAGLIUCA" - a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI) a favore dell'Impresa dell' Impresa EDILSCAVI S.r.l. P IVA / CF 00882070576 con sede in Via Case Sparse,11 Cittaducale (RI), per un importo imponibile pari a € 61.347,79= oltre IVA del 10% pari a € 6.134,78= per un totale di € 67.482,57=;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità relativa al 2° Stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Amatrice – COLLEPAGLIUCA" nel Comune di Amatrice (RI) redatta in data 27/09/2017 che si compone di:
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità n. 2;
 - Stato Avanzamento Lavori N. 2 a tutto il 21/09/2017;
 - Verbale di consegna lavori;
 - Certificato di ultimazione dei lavori;
 - DURC:
2. di autorizzare la liquidazione del Certificato di pagamento n°2 emesso in data 29/06/2017 e la relativa fattura di n°13PA del 21/09/2017 relativa alle lavorazioni contabilizzate nel 2° Stato Avanzamento Lavori per complessivi € 67.482,57= comprensivi di IVA, in favore dell'Impresa EDILSCAVI S.r.l., P IVA / CF 00882070576 con sede in via Case Sparse, 11/A, 02015 Cittaducale (RI);
3. di accreditare l'importo complessivo di € 61.347,79= quale somma dovuta per la fattura n° n°13PA del 21/09/2017 dell'Impresa EDILSCAVI S.r.l. P IVA / CF 00882070576 con sede in via Case Sparse, 11/A, 02015 Cittaducale (RI) sul conto corrente bancario codice IBAN IT69E0200873564000005344636;
4. di versare all'Erario la somma complessiva di € 6.134,78= quale IVA sulla fattura n. 13PA, secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato

ing. Wanda d'Ercole