

**Direzione Regionale:** INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

**Area:**

## DETERMINAZIONE

N. S00376 del 25/05/2018

Proposta n. 8322 del 21/05/2018

**Oggetto:**

O.C.D.P.C. n° 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Fornitura in locazione con posa in opera comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli abitativi rurali emergenziali (MAPRE). Rettifica determinazione n. S01143 del 30/11/2017 relativa alla presa d'atto Estensioni contratto e determinazione importo complessivo contrattuale della fornitura ed approvazione e approvazione schemi Atti aggiuntivi.

Oggetto: O.C.D.P.C. n° 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Fornitura in locazione con posa in opera comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli abitativi rurali emergenziali (MAPRE). Rettifica determinazione n. S01143 del 30/11/2017 relativa alla presa d'atto Estensioni contratto e determinazione importo complessivo contrattuale della fornitura ed approvazione e approvazione schemi Atti aggiuntivi.

## **IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Decreto N° T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n° 74 del 15.09.2016)

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n° 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 288 del 10 dicembre 2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

### **VISTE:**

- la Legge 24 febbraio 1992, n° 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n° 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

**CONSIDERATO** l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n° T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n° 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016 concernente *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n° T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n° 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 399 del 10 ottobre 2016 concernente *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare l'articolo 3, ai sensi del quale la regione Umbria è individuata quale soggetto attuatore per la realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata colpita dagli eventi sismici e pertanto inagibile;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n° 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n° 6022;

**PREMESSO CHE:**

- Con deliberazione della Giunta regionale della Regione Umbria n° 1160 del 13.10.2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la regione Umbria e le Regioni Abruzzo, Marche e Lazio per l'acquisizione e la realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016;
- Le regioni Abruzzo, Marche e Lazio hanno sottoscritto con la Regione Umbria la convenzione secondo lo schema approvato con la sopracitata deliberazione, delegando quest'ultima all'attuazione delle procedure per la fornitura, mediante locazione, dei moduli abitativi provvisori rurali e all'acquisto dei relativi arredi per quanto necessario. Con il medesimo atto la Regione Umbria si è impegnata ad eseguire le procedure di gara per la locazione dei moduli abitativi provvisori rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) e l'acquisto dei relativi arredi da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici e a provvedere all'aggiudicazione, alle attività preliminari finalizzate alla stipula del contratto, ivi compresa la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, alla gestione di eventuali contenziosi sino alla stipula del contratto;
- con determinazione dirigenziale n° 10014 del 18/10/2016 del Dirigente del Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile della Regione Umbria è stata approvata la documentazione progettuale per l'affidamento della fornitura in locazione con posa in opera - comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria - di moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.), articolata in due lotti: lotto 1 Abruzzo e Lazio, lotto 2 Marche ed Umbria. CUP I39D16000480001 CIG LOTTO 1: 6837191480 - CIG LOTTO 2 6837199B18”;
- con determinazione dirigenziale della Regione Umbria n° 10095 del 19.10.2016 è stato stabilito di procedere, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, all'indizione, in via autonoma, di una procedura aperta per l'affidamento della fornitura in locazione con posa in opera - comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria - di moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.), articolata in due lotti, per un importo complessivo, per i 36 mesi di durata della stessa fornitura, di € 1.777.500,00= IVA esclusa, comprensivi di € 71.100,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, dei quali € 853.200,00=, comprensivi di € 34.128,00= per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, IVA esclusa per il Lotto 1 – Abruzzo e Lazio - così suddivisi:
  - Lazio: € 817.200,00= comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 32.688,00= IVA esclusa,
  - Abruzzo: € 36.000,00= comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 1.440,00= IVA esclusa;

- con determinazione dirigenziale n° 11851 del 30.11.2016, il Dirigente del Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate della Regione Umbria ha disposto di procedere, conseguentemente, all'aggiudicazione definitiva della fornitura in locazione con posa in opera - comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria - di moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) per il Lotto I – Abruzzo e Lazio a favore dell'operatore economico Modulcasa Line S.p.A. con sede in Traversetolo (PR) Via Martini, 3 – loc. Bannone 43029 – C.F. e P. Iva 01735830349 che ha offerto il ribasso percentuale da applicarsi sull'importo della fornitura posto a base di gara pari al 12,71%, ritenuto congruo e pertanto per l'importo contrattuale di € 717.488,52= comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a € 32.688,00=, IVA esclusa, corrispondenti alla fornitura di n° 33 M.A.P.R.E.

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n° S00028 del 21/11/2016 con la quale è stato nominato il Geom. Dino Primieri quale Responsabile Unico del Procedimento e l'Ing. Pasquale De Pasca quale Direttore dell'esecuzione del contratto per l'ordinativo di fornitura dei Moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali;

**CONSIDERATO** che in data 10/05/2017, Reg. Cron° 20120 del 15/05/2017, è stato stipulato il contratto di cui al CIG 70649071BI, con decorrenza il 12/12/2016 tra la ditta Modulcasa Line S.p.A. con sede in Traversetolo (PR) Via Martini, 3 – loc. Bannone 43029 – C.F. e P. IVA 01735830349, e il Soggetto attuatore delegato Ing. Wanda D'Ercole avente ad oggetto "Affidamento della fornitura in locazione con posa in opera comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.)" per un totale di 33 moduli;

**CONSIDERATO** che la Regione Umbria,

- con determinazione dirigenziale n° 13762 del 30/12/2016 ha preso atto delle maggiori esigenze conseguenti e connesse con gli eventi sismici del 26 e 30/10/2016 che hanno determinato per la Regione Lazio un aumento della fornitura di n° 11 moduli, oltre ai 33 moduli relativi all'affidamento iniziale, come da ordini di fornitura nn° 0581975/2016 e 0067174/2017 e pertanto ha disposto l'estensione della fornitura di ulteriori n° 11 M.A.P.R.E corrispondenti all'importo al lordo del ribasso, di € 251.100,00= , di cui € 10.040,00=per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con determinazione dirigenziale n° 2364 del 13/03/2017 ha preso atto delle maggiori esigenze conseguenti e connesse con gli eventi sismici del 18/01/2017, comunicate dagli uffici competenti come dichiarato in determina, che hanno determinato per la Regione Lazio un ulteriore aumento della fornitura di n° 5 moduli, oltre ai 33 moduli relativi all'affidamento iniziale e agli 11 della prima estensione di cui alla citata determinazione n° 13762 del 30/12/2016, corrispondenti all'importo, al lordo del ribasso, di € 121.950,00= , di cui € 4.878,00=per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;
- con atto n° 13762 del 30/12/2016 e n° 2364 del 13/3/2017 ha recepito l'esigenza, verificatesi a seguito dei successivi eventi sismici, di ulteriori di n° 6 moduli:
- richiamato l'art. 2 comma 8 del decreto legge n° 205/2016, articolo ora contenuto al comma 8 dell'art. 4 bis della legge di conversione del decreto legge n° 189/2016 il quale prevede che "*Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 e in ragione della oggettiva imprevedibilità degli stessi, in sede di esecuzione dei contratti, già stipulati ovvero da stipulare, aventi ad oggetto i moduli necessari allo scopo, può essere richiesto un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario, in deroga ai limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del decreto legislativo n° 50 del 2016*";
- con determinazione dirigenziale n° 6325 del 22/06/2017 ha preso atto delle suddette maggiori esigenze che hanno determinato per la Regione Lazio un aumento della fornitura di ulteriori n°6 moduli, oltre ai 33 moduli relativi all'affidamento iniziale, agli 11 della prima estensione di cui alla determinazione n°

13762 del 30/12/2016, e ai 5 della seconda estensione di cui alla determinazione n° 2364 del 13/03/2017, corrispondenti all'importo, al lordo del ribasso, di € 141.750,00= , di cui € 5.670,00=per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ;

- con determinazione dirigenziale n° 11996 del 16/11/2017 ha preso atto delle successive e ulteriori esigenze manifestate dalla Regione Lazio con note prot. 158046 del 20/7/2017 e 178547 del 25/8/2017 e mail del 13 novembre 2017 prot. 241885 del 15/11/2017 per n° 4 MAPRE oltre a quelle già oggetto dell'aggiudicazione definitiva e successive estensioni agli 11 della prima estensione di cui alla determinazione n° 13762 del 30/12/2016, ai 5 della seconda estensione di cui alla determinazione n° 2364 del 13/03/2017 ed ai 6 della terza estensione di cui alla determinazione n° 6325 del 22/06/2017, corrispondenti all'importo, al lordo del ribasso, di € 75.600,00= , di cui € 3.024,00=per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso;

**CONSIDERATO** altresì che con la suddetta determinazione n° 11996 del 16/11/2017, la Regione Umbria ha preso atto che l'importo contrattuale derivante dall'aggiudicazione originaria e successiva alle 4 estensioni di contratto per il Lotto I – Regione Lazio, ditta affidataria Modulcasa Line S.p.A., risulta pari a € 1.235.762,48, al netto dell'IVA e del ribasso d'asta del 12,71%, per complessivi n° 59 moduli;

**VISTA** la determinazione n. S01143 del 30/11/2017 con la quale:

1. si è preso atto prendere atto delle estensioni della fornitura approvate dalla Regione Umbria con le seguenti determinazioni dirigenziali:
  - n° 13762 del 30/12/2016, estensione di ulteriori n° 11 MAPRE;
  - n° 2364 del 13/03/2017, estensione di ulteriori n° 5 MAPRE;
  - n° 6325 del 22/06/2017, estensione di ulteriori n° 6 MAPRE;
  - n° 11996 del 16/11/2017, estensione di ulteriori n° 4 MAPRE;
2. si è rideterminato l'importo complessivo contrattuale della fornitura in locazione con posa in opera comprensiva di montaggio, smontaggio e manutenzione ordinaria e straordinaria di moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.), aggiudicata con Determinazione della Regione Umbria n° 11851 del 30.11.2016 alla ditta Modulcasa Line S.p.A. C.F. e P. IVA 01735830349, ricomprendendo le estensioni al contratto originario, pari a €1.235.762,48= come di seguito specificato:

Atto	N° M.A.P.R.E.	Importo a base d'asta	Oneri Sicurezza	Importo Contrattuale
Contratto principale	33	€ 817.200,00	€ 32.688,00	€ 717.488,52
1^ Estensione	11	€ 251.000,00	€ 10.040,00	€ 220.373,98
2^ Estensione	5	€ 121.950,00	€ 4.878,00	€ 107.070,15
3^ Estensione	6	€ 141.750,00	€ 5.670,00	€ 124.454,23
4^ Estensione	4	€ 75.600,00	€ 3.024,00	€ 66.375,59
<b>TOTALE</b>	<b>59</b>	<b>€ 1.407.500,00</b>	<b>€ 56.300,00</b>	<b>€ 1.235.762,48</b>

3. sono stati approvati gli schemi degli atti aggiuntivi relativi alle quattro estensioni di cui alle determinazioni della Regione Umbria nn° 13762 del 30/12/2016, 2364 del 13/03/2017, 6325 del 22/06/2017 e 11996 del 16/11/2017;

**CONSIDERATO** che a seguito di una verifica della documentazione relativa alle richieste di M.A.P.R.E. aggiuntive al primo ordinativo si è provveduto a rideterminare l'importo contrattuale delle estensioni di cui alle determinazioni della Regione Umbria nn° 13762 del 30/12/2016, e 6325 del 22/06/2017, relativi alla 1° e 3° estensione, in base alle tipologie e ai mq dei moduli abitativi richiesti, come di seguito riportato:

Atto	N° M.A.P.R.E.	Importo a base d'asta	Oneri Sicurezza	Importo Contrattuale
1^ Estensione	11	€ 252.450,00	€ 10.098,00	€ 221.647,06
3^ Estensione	6	€ 148.500,00	€ 5.940,00	€ 130.380,62

**RITENUTO** pertanto necessario rettificare la determinazione n. S01143 del 30/11/2017 nelle parti relative agli importi della 1° e 3° estensione del contratto così come di seguito specificato:

Atto	N° M.A.P.R.E.	Importo a base d'asta	Oneri Sicurezza	Importo Contrattuale
1^ Estensione	11	€ 252.450,00	€ 10.098,00	€ 221.647,06
3^ Estensione	6	€ 148.500,00	€ 5.940,00	€ 130.380,62

**RITENUTO** altresì rettificare ed approvare gli schemi degli atti aggiuntivi relativi alla 1° e 3° estensione (allegati nn. 1 e 3) di cui alle determinazioni della Regione Umbria nn° 13762 del 30/12/2016 e 6325 del 22/06/2017 ;

### **DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. rettificare la determinazione n. S01143 del 30/11/2017 nelle parti relative agli importi della 1° e 3° estensione del contratto così come di seguito specificato:

Atto	N° M.A.P.R.E.	Importo a base d'asta	Oneri Sicurezza	Importo Contrattuale
1^ Estensione	11	€ 252.450,00	€ 10.098,00	€ 221.647,06
3^ Estensione	6	€ 148.500,00	€ 5.940,00	€ 130.380,62

2. rettificare ed approvare gli schemi degli atti aggiuntivi relativi alla 1° e 3° estensione (allegati nn. 1 e 3) di cui alle determinazioni della Regione Umbria nn° 13762 del 30/12/2016 e 6325 del 22/06/2017.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Soggetto Attuatore delegato  
Ing. Wanda D'Ercole