

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO
D.P.R.L. N. T00179 del 08.09.2016

Intesa di approvazione degli elaborati tecnici relativi al Layout per l'insediamento delle strutture abitative d'emergenza (S.A.E.) nei territori del Comune di Amatrice - Area PRETA

L'anno 2017, il giorno ~~30~~^{8 GIUGNO} maggio il Soggetto Attuatore Delegato, Ing. Wanda D'Ercole e il Sindaco del Comune di Amatrice Sergio Pirozzi approvano d'intesa gli elaborati tecnici relativi al Layout per l'insediamento delle Strutture Abitative d'Emergenza all'interno dei territori del Comune di Amatrice- Area Preta.

PREMESSO

- a. che in data 25/05/2016 è stato stipulato un Accordo Quadro tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento detta Protezione Civile e la RTI CNS-Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa – Cogeco7 Srl per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza e dei servizi ad esse connessi, Lotto 2;
- b. che l'O.C.D.P.C. n. 394 del 19 settembre 2016 all'articolo 1, comma 1, individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016;
- c. che la suddetta Ordinanza prevede, altresì, all'articolo 1, comma 2, che la Regione, nell'individuazione delle aree destinate ad ospitare le S.A.E., operi d'intesa con i Comuni interessati;
- d. che con determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00001 del 07/10/2016 si è provveduto a nominare rispettivamente l'Ing. Marcello Ercolani quale Responsabile Unico del Procedimento, e l'Ing. Pasquale De Pasca quale Direttore dell'Esecuzione del Contratto per la realizzazione delle S.A.E.;
- e. che il Comune di Amatrice con nota prot. n. 2606 del 14/10/2016, acquisita al protocollo della Struttura del Soggetto Attuatore Delegato con n. 547476 del 02/11/2016, ha comunicato i fabbisogni di strutture abitative d'emergenza e le aree individuate per il loro insediamento;
- f. che il Soggetto Attuatore Delegato, Ing. Wanda D'Ercole, ha richiesto con prot. nn. 504800 del 10/10/2016 e 0546045 del 31/10/2016 alla RTI CNS-Consorzio Nazionale Servizi società cooperativa – Cogeco7 Srl la fornitura di n. 459 S.A.E., per le Aree del Comune di Amatrice;
- g. che con prot. n. 1813 del 27/01/2017, acquisita al protocollo della Struttura del Soggetto Attuatore Delegato con n. 46512 del 31/01/2017, il Comune di Amatrice ha comunicato i nuovi fabbisogni e le tipologie delle strutture abitative di emergenza da installare sulle aree individuate nei territori comunali;
- h. che il Comune di Amatrice con nota prot. 10188 del 19/04/2017 ha comunicato i nuovi fabbisogni di S.A.E. anche per l'area di Preta;
- i. che in data 29/05/2017 è stato sottoscritto, dal Soggetto Attuatore Delegato Ing. Wanda D'Ercole e dal rappresentante per la fornitura della RTI CNS-Consorzio Nazionale Servizi società

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO


D.P.R.L. N. T00179 del 08.09.2016

- cooperativa – Cogeco7 Srl, Ing. Guido Tacchi Venturi, il verbale di consegna delle aree individuate per l'insediamento delle S.A.E. all'interno Comune di Amatrice, Area Preta;
- j. che la ditta RTI CNS-Consortio Nazionale Servizi società cooperativa – Cogeco7 Srl ha trasmesso con nota Prot.17/MI/14130/P/SZA/DRA del 05/06/2017 acquisita al protocollo della struttura del Soggetto attuatore delegato con n. 0282890 del 05-06-2017 l'elaborato relativo al Layout ed il relativo cronoprogramma, per l'area denominata Preta, trasmesso via email ordinaria il 03/06/2017, entro i termini stabiliti dall'Accordo;

Tutto ciò premesso, il Soggetto Attuatore Delegato, Ing. Wanda D'Ercole e il Sindaco del Comune di Amatrice, Sergio Pirozzi, esaminati attentamente gli elaborati tecnici trasmessi dalla RTI CNS-Consortio Nazionale Servizi società cooperativa – Cogeco7 Srl, evidenziata la loro congruità con quanto previsto nell'ordinativo di fornitura e con i fabbisogni comunicati dall'Ente comunale, approvano gli elaborati tecnici revisionati relativi al layout per l'insediamento delle strutture abitative d'emergenza all'interno dei territori del Comune di Amatrice, per l'Area Preta che ~~formano parte integrante e sostanziale del presente documento~~, e stabiliscono che con successivo atto, ciascuno per propria competenza, approveranno il presente verbale.

Il presente verbale, dopo lettura, viene firmato dagli intervenuti.

Il Soggetto Attuatore Delegato
Ing. Wanda D'Ercole




Il Sindaco del Comune di Amatrice
Sergio Pirozzi



Sistema del 24 agosto 2016. Accordi Quadro ex art.58, commi 6 e 7 D.Lgs.
 n.163/2006 e s.m.i. - Fornitura, taglio e montaggio di Soluzioni Abitative in
 Emergenza(S.A.E.) e servizi connessi

REGIONE LADJO - COMUNE DI AMATRICE
LOTTO: AMATRICE - AREA PRETA

PROGETTO ESECUTIVO DELLE OPERE RELATIVE ALLA FORNITURA, TRASPORTO E
 MONTAGGIO DI SOLUZIONI ABITATIVE D'EMERGENZA S.A.E. PER CONTO DELLA
 PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE



Impresa Proponente: ATI
 Gruppo Proponente:

C&S
 C&S - C&S
 C&S - C&S
 C&S - C&S

Direzione:
EURO
 EURO
 EURO
 EURO

Direttore dei Lavori:
 RESPONSABILE DEL PROCESSIONE:


Mandato:
COSECO7
 COSECO7
 COSECO7

Lavori del Progetto:
 B.F. ACCORDO QUADRO:
 AREA ALESSANDRO PAULURI
 DIREZIONE ESECUZIONE CONTRATTO

PLANIMETRIA CATASTALE

