

**Direzione:** INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

**Area:**

## DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

**N.** S00016 **del** 22/01/2020

**Proposta n.** 693 **del** 21/01/2020

**Oggetto:**

O.C.D.P.C. n. 393/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Fornitura di ricoveri temporanei per bovini e ovini a seguito del sisma del 24 agosto 2016. Lotto IV CIG 6841558842. IV Stato di avanzamento delle forniture e saldo. Liquidazione fattura n. 192710 del 19/12/2019 in favore della G&G Partners S.R.L.

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 393/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Fornitura di ricoveri temporanei per bovini e ovini a seguito del sisma del 24 agosto 2016. Lotto IV CIG 6841558842. IV Stato di avanzamento delle forniture e saldo. Liquidazione fattura n. 192710 del 19/12/2019 in favore della G&G Partners S.R.L.

### **IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n. 74 del 15.09.2016)

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

#### **VISTE:**

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

**CONSIDERATO** l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 393 del 3 settembre 2016 concernente *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare l'articolo 7, ai sensi del quale le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e d Umbria, per i territori di rispettiva competenza provvedono alla realizzazione e messa in opera di ricoveri e impianti temporanei per stabulazione, l'alimentazione e la mungitura degli animali, nonché per la conservazione del latte, al fine di assicurare, in sostituzione provvisoria di quelli dichiarati inagibili, la continuità produttiva delle aziende interessate;

**CONSIDERATO** che la suddetta ordinanza prevede che per la realizzazione di tali strutture provvisorie le Regioni si avvalgano delle proprie strutture organizzative;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

**VISTA** la nota del Capo del Dipartimento Protezione Civile nazionale prot. n. UC/TERAGI6/0044398 del 03/09/2016 contenente le indicazioni relative alle tipologie delle spese, assentibili ai fini del rimborso, ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016;

**VISTA** la nota del Capo del Dipartimento Protezione Civile nazionale prot. n. UC/TERAGI6/0064447 del 23/11/2016 contenente le indicazioni relative alle ulteriori tipologie delle spese, assentibili ai fini del rimborso, ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016;

**VISTA** la circolare del Soggetto attuatore delegato n. 2 del 06.10.2016 contenente le modalità operative per l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 388 del 26.08.2016;

**VISTA** la determinazione della Direzione regionale Centrale acquisti n. G12193 del 20.10.2016 concernente: - *Determina a contrarre per l'affidamento della fornitura di ricoveri temporanei per bovini e ovini a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 7 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 13 settembre 2016, n. 393. Approvazione della documentazione di gara. Contabilità speciale presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022 intestata all'Ing. Wanda D'Ercole quale Soggetto Attuatore Delegato. Lotto 1: CIG n. 6841543BE0; Lotto 2: CIG n. 6841547F2C; Lotto 3: CIG n. 68415544F6; Lotto 4: CIG n. 6841558842; Lotto 5: CIG n. 6841565E07; Lotto 6: CIG n. 6841569158; Lotto 7: CIG n. 684157564A; Lotto 8: CIG n. 6841584DB5; Lotto 9: CIG n. 6841592452; Lotto 10: CIG n. 68415956CB; Lotto 11: CIG n. 6841601BBD; Lotto 12: CIG n. 6841659B9A; Lotto 13: CIG n. 6841664FB9; Lotto 14: CIG n. 6841672656;*

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. G13316 del 10 novembre 2016, con la quale è stata approvata la proposta di aggiudicazione della sopraccitata gara, che relativamente alla Regione Lazio prevede quanto di seguito dettagliatamente riportato:

1. Lotto 1 – aggiudicatario LMV S.p.A. per € 849.968,64;
2. Lotto 2 – aggiudicatario LMV S.p.A per € 948.438,72;
3. Lotto 3 – aggiudicatario Frimat SRL per € 598.552,92;
4. Lotto 4 – aggiudicatario G&G Partners S.R.L. per € 215.380,00;

**CONSIDERATO**, conseguentemente, che per il Lotto 1, CIG n. 6841558842, consistente nella fornitura di n. 20 strutture, per tunnel/fienili è risultato aggiudicato alla ditta G&G Partners s.r.l., avente sede legale in Via Gabriele D'Annunzio 9, 25018, Montichiari (BS), codice fiscale e partita IVA 02754870984, per la somma euro 215.380,00 (duecentoquindicimilatrecentootto/00), di cui euro 3.661,00 per costi aziendali sicurezza;

**CONSIDERATO** che a seguito dell'aggiudicazione in data 24/11/2016 è stato stipulato il contratto per la fornitura di n. 20 strutture temporanee per il ricovero del fieno;

**VISTO** il Decreto-Legge n. 189 del 17 ottobre 2016, convertito con modificazioni dalla L. 15 dicembre 2016, n. 229, art. 4bis, comma 8 che prevede che “*per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 e in ragione della oggettiva imprevedibilità degli stessi, in sede di esecuzione dei contratti, già stipulati ovvero da stipulare, aventi ad oggetto i moduli necessari allo scopo, può essere richiesto un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario, in deroga ai limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016*”;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 10 febbraio 2017 con la quale è stato prorogato di ulteriori 180 giorni lo stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche Umbria e Abruzzo, nonché agli eccezionali fenomeni meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017;

**VISTO** l'art. 16 sexies della L. 3 agosto 2017, n. 123 concernente “Disposizioni urgenti per il proseguimento delle attività emergenziali nelle aree del centro Italia colpite dal sisma e per l'efficacia delle attività di protezione civile”, con il quale, la durata dello stato di emergenza dichiarato con deliberazione del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, e successivamente esteso in relazione ai successivi eventi, è prorogata fino al 28 febbraio 2018;

**VISTA** la Deliberazione del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2018 con la quale è stato prorogato di ulteriori 180 giorni lo stato di emergenza conseguente agli eccezionali eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni

Lazio, Marche Umbria e Abruzzo, nonché agli eccezionali fenomeni meteorologici della seconda decade del mese di gennaio 2017;

**VISTO** l'art. 1 della L. 24 luglio 2018, n. 89 concernente "Ulteriori misure urgenti a favore delle popolazioni dei territori della Regione Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016", con il quale lo stato di emergenza, prorogato con deliberazione del Consiglio dei ministri del 22 febbraio 2018, è ulteriormente prorogato fino al 31 dicembre 2018;

**VISTO** l'art. 1 comma 988 della Legge, 30/12/2018 n. 145 concernente " Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021", che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2019;

**VISTO** l'art. 1 comma del Decreto Legge 24 ottobre 2019 , n. 123 concernente "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.", che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020;

**VISTA** la determinazione della Direzione regionale Agricoltura, sviluppo rurale, caccia e pesca n. G00237 del 12 gennaio 2017 con la quale si è proceduto alla autorizzazione, ai sensi dell'art. 4bis, comma 8 del D.L 189/2016, dell'incremento delle prestazioni per ulteriori 37 moduli, alle stesse condizioni previste dal contratto originario, in deroga ai limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del decreto legislativo n. 50 del 2016, in favore della ditta G & G Partners, per un corrispettivo pari a € 398.453,00 esclusa IVA;

**VISTA** la nota del Direttore della Direzione Regionale Agricoltura, sviluppo rurale, caccia e pesca, in qualità di Responsabile Unico del procedimento con la quale si specifica che per l'estensione del contratto di cui alla determinazione G00237/2017 si è avvalso della deroga all'art. 106, comma 12 del D. lgs. 50/2016 prevista all'art. 4bis, comma 8 del D.L. 189/2016, convertito dalla L 229/2016;

**VISTA** la determinazione n. G12894 del 22/09/2017 con la quale la Direzione regionale Agricoltura, sviluppo rurale, caccia e pesca ha approvato il nuovo quadro economico relativo alla fornitura di strutture per tunnel/fienili, a seguito dell'incremento di cui alla determinazione G00237/2017 e della necessità di effettuare la realizzazione di idonei cordoli in c. a. per un miglior ancoraggio delle strutture al terreno;

**CONSIDERATO** pertanto che il nuovo quadro tecnico economico per la fornitura di strutture per tunnel/fienili approvato con la determinazione n. G12894/2017 risulta il seguente:

|                                                                       |              |
|-----------------------------------------------------------------------|--------------|
| Aggiudicazione di cui alla determinazione dirigenziale n. G13316/2016 | € 215.380,00 |
| Estensione di cui alla determinazione dirigenziale n. G00237          | € 398.453,00 |
| Maggiori lavori a fattura                                             | € 7.226,10   |
| TOTALE                                                                | € 621.059,10 |

**CONSIDERATO** che relativamente al nuovo quadro economico di cui alla determinazione G12894/2017, a seguito delle opportune verifiche sulle forniture effettuate sono stati autorizzati e liquidati i seguenti importi:

| SAL                      | CERTIFICATO | IMPORTO    | DETERMINAZIONE |
|--------------------------|-------------|------------|----------------|
| contratto originario     | SALDO       | 215.380,00 | G03834/2017    |
| estensione 1 SAL         | SAL 1       | 144.654,59 | G08523/2017    |
| estensione 2 SAL         | SAL 2       | 96.436,40  | G08920/2017    |
| estensione 3 SAL         | SAL 3       | 157.238,27 | G13910/2017    |
| TOTALE IMPORTI LIQUIDATI |             | 613.709,26 |                |

**VISTA** la determinazione dirigenziale della n. G15770 del 18/11/2019 concernente: O.C.D.P.C. n. 393/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Determinazione n. G12894/2017 . Fornitura di ricoveri temporanei per bovini e ovini a seguito del sisma del 24 agosto 2016 e successivi. Lotto IV CIG 6841558842. – approvazione del certificato di pagamento del saldo di € 7.349,83 oltre I.V.A. delle forniture di fienili in favore della G&G Partners S.R.L.;

**CONSIDERATO** che con la determinazione n. G15770/2019 è stato approvato il certificato di conformità finale per il lotto 4 (CIG 6841558842) del 07/02/2019, in cui si certifica la conformità della fornitura di 37 strutture per un totale complessivo di € 398.453,00, e il credito all'impresa di € 5.348,50 di cui allo stato finale della fornitura, e di € 1.965,33, di cui alle ritenute trattenute a garanzia per ogni stato di avanzamento ex art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016;

**CONSIDERATO** che con la determinazione n. G08920/2017 è stato altresì approvato il certificato di pagamento n. 4 relativo alla fornitura del IV lotto, con cui il Responsabile unico del procedimento certifica il credito nei confronti dell'impresa pari a € 7.349,83 IVA esclusa, per le forniture delle strutture;

**VISTO** il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) – Prot. INAIL\_\_19136293 con validità fino al 13/03/2020 dal quale l'impresa G&G Partners s.r.l., risulta regolare nei confronti di INPS, e INAIL;

**VISTO** altresì l'articolo 9 del Contratto tra la Regione Lazio e l'impresa G&G Partners s.r.l. nel quale il Fornitore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente Contratto e indica gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, anche in via non esclusiva alle commesse pubbliche di cui all'articolo 3 della Legge 136/2010, tra cui quello relativo all'IBAN IT86W0306954270100000000020;

**VISTA** la fattura elettronica n. 192710 del 19/12/2019 emessa dalla G&G Partners s.r.l., avente sede legale in Via Gabriele D'Annunzio 9, 25018, Montichiari (BS), codice fiscale e partita IVA 02754870984, relativa al saldo delle forniture di 37 strutture temporanee per il ricovero del fieno e allo svincolo delle ritenute a garanzia ex art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 7.349,83, oltre IVA 22% pari ad € 1.616,96;

**CONSIDERATO:**

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

**CONSIDERATO** altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura n. 192710 del 19/12/2019 emessa dalla G&G Partners s.r.l., avente sede legale in Via Gabriele D'Annunzio 9, 25018, Montichiari (BS), codice fiscale e partita IVA 02754870984, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

**CONSIDERATO** che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

**CONSIDERATO** quindi che le spese relative alla fornitura di strutture tunnel per il ricovero del fieno, di cui alla fattura n. 192710 del 19/12/2019 emessa dalla G&G Partners s.r.l., rientrano tra le tipologie di spesa ammissibili al fine del rimborso sulla contabilità speciale;

**RITENUTO** altresì necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 192710 del 19/12/2019 emessa dalla G&G Partners s.r.l., avente sede legale in Via Gabriele D'Annunzio 9, 25018, Montichiari (BS), codice fiscale e

partita IVA 02754870984, relativa al saldo delle forniture di 37 strutture temporanee per il ricovero del fieno e allo svincolo delle ritenute a garanzia ex art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 7.349,83, oltre IVA 22% pari ad € 1.616,96;

**RITENUTO** di versare all'Erario la somma complessiva € 1.616,96 quale IVA sulla fattura n. 192710 del 19/12/2019 emessa dalla G&G Partners s.r.l., secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti;

## **DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare la liquidazione della fattura elettronica n. 192710 del 19/12/2019 emessa dalla G&G Partners s.r.l., avente sede legale in Via Gabriele D'Annunzio 9, 25018, Montichiari (BS), codice fiscale e partita IVA 02754870984, relativa al saldo delle forniture di 37 strutture temporanee per il ricovero del fieno e allo svincolo delle ritenute a garanzia ex art. 30, comma 5 del D. Lgs. 50/2016, per un importo pari a € 7.349,83, oltre IVA 22% pari ad € 1.616,96;
2. di accreditare l'importo complessivo di € 7.349,83, quale somma dovuta per la fattura n. 192710 del 19/12/2019 all'impresa G&G Partners s.r.l. sul conto corrente bancario presso la BANCA INTESA SAN PAOLO AG. CASTENEDOLO (BS) - IT86W0306954270100000000020;
3. di versare all'Erario la somma complessiva di € 1.616,96 quale IVA sulla fattura n. 192710 del 19/12/2019, secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Soggetto Attuatore delegato  
ing. Wanda d'Ercole  
(f.to digitalmente)