

**Direzione Regionale:** INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

**Area:**

## DETERMINAZIONE

N. S00188 del 22/03/2018

Proposta n. 4028 del 09/03/2018

**Oggetto:**

O.C.D.P.C. n. 393/2016 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle piazzole e delle OO.UU.PP necessarie per il posizionamento di n. 4 moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (M.A.P.R.E.) nei comuni di Amatrice e Cittareale e l'adeguamento di 2 M.A.P.R.E. nei Comuni di Amatrice ed Accumoli. CIG Z4822B046D - CUP J89C18000010001.

Oggetto: O.C.D.P.C. n. 393/2016 Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Determina a contrarre per l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle piazzole e delle OO.UU.PP necessarie per il posizionamento di n. 4 moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (M.A.P.R.E.) nei comuni di Amatrice e Cittareale e l'adeguamento di 2 M.A.P.R.E. nei Comuni di Amatrice ed Accumoli. CIG Z4822B046D - CUP J89C18000010001.

## **IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Decreto N. T00179 DEL 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

**VISTI** in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

**VISTA** la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;

**VISTA** la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

**CONSIDERATO** l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 50/2016 come specificato nel comma 2 del suddetto articolo 5;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell' art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 10 ottobre 2016, n. 399, concernente "Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016";

**VISTO** l'articolo 3, O.C.D.P.C. n. 399/2016, recante Realizzazione dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza per i conduttori di allevamenti zootecnici, ed in particolare:

- il comma 1 che individua la Regione Umbria quale soggetto attuatore per la realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici di cui alla presente ordinanza e sia stata dichiarata inagibile con esito di tipo b), e), e) od f) ovvero sia situata in zona rossa;

- i commi 2 e 3 che prevedono che le Regioni, d'intesa con i Sindaci dei comuni interessati, provvedono, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni e che la Regione Umbria impartisca le indicazioni tecniche ed operative per la realizzazione, da parte delle altre Regioni, delle opere di urbanizzazione necessarie al posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali, nonché degli allacci, all'interno delle sedi delle aziende, fatte salve motivate eccezioni di natura tecnica che impongono l'utilizzo di altre aree all'uopo individuate.

- il comma 4 che prevede che per l'esecuzione dei predetti interventi le Regioni provvedono in deroga, ove necessario, a precise disposizioni normative meglio specificate all'articolo 5 dell'ordinanza n. 388/2016;

**CONSIDERATO** che è necessario procedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle piazzole e delle OO.UU.PP necessarie per il posizionamento di n. 4 moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (M.A.P.R.E.) nei comuni di Amatrice e Cittareale e di adeguare due piazzole già realizzate di cui una per i signori Vincenzo e Girolamo Salvatori ed una per il sig. Fortini in Comune di Amatrice, di seguito elencati:

N°	Frazione	MQ	Importo €
1	AMATRICE (Bagnolo)	75	7.551,32
2	CITTAREALE	48	5.390,92
3	CITTAREALE	60	7.342,96
4	CITTAREALE	75	9.338,33
5	Adeguamento piazzole	-	2.969,68
		<b>TOTALE</b>	<b>32.593,21</b>

**CONSIDERATA** la necessità di fornire nel più breve tempo possibile moduli abitativi provvisori rurali di emergenza ai conduttori di allevamenti zootecnici colpiti dal sisma, in considerazione della necessità che gli allevatori possano fornire immediata assistenza al bestiame, è necessario avvalersi delle deroghe agli articoli 32, 35, 36, 70, 72, 73, 76, 85 del decreto legislativo n. 50/2016, previste dall'articolo 5 dell'O.C.D.P.C. n. 394/2016;

**VALUTATO**, inoltre, sempre al fine di accelerare la procedura, in deroga all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50/2016, di procedere alla stipulazione del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 medesimo e di dare immediata esecuzione al contratto medesimo, rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica a seguito della stipula del contratto, fermo restando che nel caso in cui venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, l'amministrazione recederà dal contratto, con il solo pagamento del valore delle forniture già eseguite;

**PRESO ATTO** che l'importo soggetto a ribasso ammonta ad euro 31.339,64, oltre oneri per la sicurezza ed IVA, e che, ai sensi della L.136/2010, l'ANAC ha attribuito alla gara il seguente CIG n. Z4822B046D;

**VISTO** l'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016 che prescrive per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro la possibilità di affidare direttamente i lavori anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

**RITENUTO** opportuno procedere all'affidamento diretto tramite richiesta della migliore offerta ad impresa con i requisiti, ai sensi dell'art. 36 comma 2, lett. a) del D.Lgs 50/2016, dei lavori per la realizzazione delle piazzole e delle OO.UU.PP necessarie per il posizionamento di n. 4 moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (M.A.P.R.E.) nei comuni di Amatrice e Cittareale e di adeguare due piazzole già realizzate di cui una per i signori Vincenzo e Girolamo Salvatori ed una per il sig. Fortini in Comune di Amatrice ai sensi dell'art. 3, O.C.D.P.C. 10 ottobre 2016, n. 399;

**CONSIDERATO** che l'art. 31, comma 1 del D.lgs. 50/2016 prevede che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, la stazione appaltante nomini un Responsabile unico del procedimento (RUP);

**RITENUTO** quindi necessario procedere alla nomina dell'ing. Paolo Palmieri, che risulta in possesso dei requisiti necessari, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per il posizionamento di n. 4 moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (M.A.P.R.E.) nei comuni di Amatrice e Cittareale e di adeguare due piazzole già realizzate di cui una per i signori Vincenzo e Girolamo Salvatori ed una per il sig. Fortini in Comune di Amatrice a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'art. 3, O.C.D.P.C. 10 ottobre 2016, n. 399;

**RITENUTO** inoltre necessario approvare gli elaborati progettuali, la relazione tecnica, il quadro tecnico economico, i computi metrici estimativi e lo schema di offerta economica che sono parte integrante della presente determinazione anche se non materialmente allegati;

## **DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di stabilire che i lavori per la realizzazione delle piazzole e delle OO.UU.PP necessarie per il posizionamento di n. 6 moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (M.A.P.R.E.) nei comuni di Borbona, Cittareale, Posta, Accumoli, Leonessa, di cui all'art. 3, O.C.D.P.C. 10 ottobre 2016, n. 399, saranno assegnati mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016;
2. di approvare gli elaborati progettuali, la relazione tecnica, il quadro tecnico economico, i computi metrici estimativi e lo schema di offerta economica che sono parte integrante della presente determinazione anche se non materialmente allegati;
3. di nominare l'ing. Paolo Palmieri che risulta in possesso dei requisiti necessari, quale Responsabile Unico del Procedimento (RUP), per la procedura di affidamento dei lavori di cui al punto 1);

Di pubblicare il presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Soggetto Attuatore delegato

Ing. Wanda d'Ercole