

**Direzione Regionale:** INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

**Area:**

## DETERMINAZIONE

N. S00199 del 08/03/2017

Proposta n. 4027 del 06/03/2017

**Oggetto:**

O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Procedura aperta finalizzata all'affidamento della fornitura di materiale edile per l'urbanizzazione primaria per il montaggio delle soluzioni abitative d'emergenza (S.A.E.), nel Comune di Amatrice (RI), al fine dell'alloggiamento temporaneo delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. CUP J47E16000030001 - CIG 6859366FE0 Liquidazione fattura n. 5 del 20/02/2017 (DDT dal 2 gennaio 2017 al 1 febbraio 2017) a favore dell'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l. - C.F./P. IVA 00919170571.

Oggetto: O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Procedura aperta finalizzata all'affidamento della fornitura di materiale edile per l'urbanizzazione primaria per il montaggio delle soluzioni abitative d'emergenza (S.A.E.), nel Comune di Amatrice (RI), al fine dell'alloggiamento temporaneo delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. CUP J47E16000030001 - CIG 6859366FE0

Liquidazione fattura n. 5 del 20/02/2017 (DDT dal 2 gennaio 2017 al 1 febbraio 2017) a favore dell'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l. - C.F./P. IVA 00919170571.

## **IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n. 74 del 15.09.2016)

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

### **VISTE:**

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

**CONSIDERATO** l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n. 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell' art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale mediante anche mediante la realizzazione di lavori e attività volte a rimuovere ed evitare le situazioni di pericolo;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

**VISTE** le successive Ordinanze del Capo della Protezione Civile aventi ad oggetto *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- O.C.D.P.C. n. 393/2016 art. 7 concernente *Interventi urgenti nel settore agricolo e zootecnico*,
- O.C.D.P.C. n. 394/2016 art. 1 concernente *Realizzazione delle strutture abitative di emergenza*
- O.C.D.P.C. n. 399/2016 art. 3 concernente *Realizzazione dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza per i conduttori di allevamenti zootecnici*;
- O.C.D.P.C. n. 399/2016 art. 3 concernente *Disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive*;

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00009 del 08/11/2016 ad oggetto: Determina a contrarre, Approvazione della documentazione di gara e nomina del Responsabile Unico del Procedimento nella persona della dott.ssa Graziella Mancini dell'Area Genio Civile Lazio Nord;

**VISTA** la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00033 del 24/11/2016 ad oggetto: "O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione proposta di aggiudicazione della gara a procedura aperta finalizzata all'affidamento della fornitura di materiale edile per l'urbanizzazione primaria per il montaggio delle soluzioni abitative d'emergenza (S.A.E.), nel Comune di Amatrice (RI), al fine dell'alloggiamento temporaneo delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016. CIG 6859366FE0" con cui, tra l'altro, si è proceduto a:

- aggiudicare la procedura di gara per la "fornitura di materiale edile per l'urbanizzazione primaria per il montaggio delle soluzioni abitative d'emergenza (S.A.E.), nel Comune di

Amatrice (RI), al fine dell'alloggiamento temporaneo delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016", alla Ditta Cricchi Costruzioni S.r.l., C.F./P. IVA 00919170571, con sede legale in Borgo Velino (RI), Via Salaria Km 94,800; per un importo contrattuale di € 1.342.600,00=, al netto del ribasso d'asta offerto del 32,87%, IVA esclusa;

- dare atto che, in deroga all'articolo 32 del D.lgs. n. 50/2016, l'aggiudicazione è immediatamente efficace e che si procederà alla stipulazione del contratto in forma di scrittura privata con sottoscrizione digitale, senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto;
- procedere alla verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione successivamente alla stipulazione del contratto, fermo restando che il contratto sarà risolutivamente condizionato alla verifica degli stessi e che nel caso in cui venga accertato l'affidamento ad un operatore privo dei predetti requisiti, l'amministrazione recederà dal contratto;
- nominare la Sig.ra Lucia Panitti quale Direttore dell'esecuzione del contratto specifico per la fornitura di materiale edile per l'urbanizzazione primaria per il montaggio delle soluzioni abitative d'emergenza;

**VISTO** il Contratto Reg. Cron. n. 19667 del 07/12/2016 dell'importo complessivo di € 1.342.600,00 = IVA esclusa;

**VISTO** l'art 8 del Contratto d'Appalto "Fatturazione e Pagamenti" in base al quale le *"fatture potranno essere emesse dal Fornitore esclusivamente previa accettazione da parte del DEC della documentazione prodotta a corredo delle stesse, nonché approvazione di quanto effettivamente maturato dal Fornitore"*;

**VISTO** il Verbale di Concordamento Nuovi Prezzi n° 2 sottoscritto in data 16/02/2017 dal Direttore dell'esecuzione del contratto, Sig.ra Lucia Panitti, dal RUP, dott.ssa Graziella Mancini, e dall'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l.;

**CONSIDERATO** che:

- l'Impresa ha avanzato la richiesta di un sovrapprezzo dell'11,59% per le condizioni di viabilità disagiata e di un ulteriore riconoscimento del 28,70% per Spese Generali e Utile d'Impresa;
- a fronte di detta richiesta la Stazione Appaltante ha posto un quesito all'ANAC in ordine alla opportunità di riconoscere:
  - o Il sovrapprezzo dell'11,59% per condizioni di viabilità disagiata;
  - o l'ulteriore aumento dei prezzi unitari per Spese generali e Utili ed eventualmente in quale misura;

**RITENUTO**, nelle more della risposta dell'ANAC al quesito posto dalla Stazione Appaltante, di dover riconoscere all'Impresa il solo importo derivante dai prezzi riportati nel "Prezziario DEI 1° semestre 2016 per le seguenti categorie: Impianti Elettrici - Impianti tecnologici- Nuove costruzioni - Urbanizzazione Infrastrutture Ambiente" e dai Nuovi Prezzi di cui al Verbale di Concordamento, senza l'applicazione delle maggiorazioni richieste;

**VISTA** la fattura elettronica n. 5 del 20/02/2017 pervenuta tramite PEC - PROT 90404 del 21/02/2017 emessa dall'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l. C.F./P. Iva 00919170571, relativa alla

fornitura di materiale edile di cui ai DDT dal 2 gennaio 2017 al 1 febbraio 2017 per un importo pari a € 33.207,57= oltre IVA del 22% pari a € 7.305,67= per un totale di € 40.513,24=

**VISTO** il Verbale di Verifica di Conformità n° 2 sottoscritto in data 16 febbraio 2017 dal Direttore dell'esecuzione del contratto, Sig.ra Lucia Panitti, dal RUP dott.ssa Graziella Mancini e dall'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l.;

**VISTO** il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) – PROT. INPS 4989759 con validità fino al 16/03/2017 dal quale la l'Impresa risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL e CNCE;

**CONSIDERATO** che la fornitura di cui ai DDT dal 02/01/2017 al 01/02/2017 dell'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l. C.F./P. Iva 00919170571, risulta congruente con quanto richiesto con la determinazione n°S00033 del 24/11/2016;

**CONSIDERATO:**

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

**VISTO** il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

**CONSIDERATO** altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n° 4 del 08/02/2017 emessa dall'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l., tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

**CONSIDERATO** che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed

in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

**RITENUTO** necessario procedere alla liquidazione della fattura n°5 del 20/02/2017 emessa dall'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l., C.F./P.IVA 00919170571, relativa alla fornitura di materiale edile di cui ai DDT dal 2 gennaio 2017 al 1 febbraio 2017 per l'urbanizzazione primaria per il montaggio delle soluzioni abitative d'emergenza (S.A.E.) nel Comune di Amatrice (RI) per un importo imponibile pari a € 33.207,57= oltre IVA del 22% pari a € 7.305,67= per un totale di € 40.153,24=;

### **DETERMINA**

Per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di autorizzare la liquidazione in favore dell'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l., C.F./P.IVA 00919170571, della fattura n° n°5 del 20/02/2017 relativa alla fornitura di materiale edile per l'urbanizzazione primaria per il montaggio delle soluzioni abitative d'emergenza (S.A.E.), nel Comune di Amatrice (RI), al fine dell'alloggiamento temporaneo delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016 di cui ai DDT dal 02/01/2017 al 01/02/2017 per un importo imponibile pari a € 33.207,57= oltre IVA del 22% pari a € 7.305,67= per un totale di € 40.153,24=;
2. di accreditare l'importo complessivo di € 33.207,57= quale somma dovuta per la fattura n° 5 del 20/02/2017 all'Impresa Cricchi Costruzioni S.r.l., C.F./P.IVA 00919170571, sul conto corrente bancario presso la Banca Credito Cooperativo di Roma – Ag. Rieti, Piazza Cavour CODICE IBAN: IT30U083271460000000002307, indicato dallo stesso;
3. di versare all'Erario la somma complessiva di € 7.305,67= quale IVA sulla fattura n° 5 del 20/02/2017 secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato  
ing. Wanda D'Ercole