

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. S00248 **del** 17/11/2020

Proposta n. 17902 **del** 17/11/2020

Oggetto:

O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.). Liquidazione fattura n. 900 del 06/10/2020 relativa allo stato finale della fornitura, trasporto e montaggio S.A.E. Accumoli Area Palazzo 2 (Autorizzazione al pagamento n. 2 del 01/10/2020), in favore della Modulcasa Line SPA CIG. 76652089BD.

Oggetto: O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Realizzazione delle strutture abitative di emergenza (S.A.E.). Liquidazione fattura n. 900 del 06/10/2020 relativa allo stato finale della fornitura, trasporto e montaggio S.A.E. Accumoli Area Palazzo 2 (Autorizzazione al pagamento n. 2 del 01/10/2020), in favore della Modulcasa Line SPA CIG. 76652089BD.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 del 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. I, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma I, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo I che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell' art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;

CONSIDERATO in particolare che l'art. 5 comma 2, della suddetta ordinanza allo scopo di consentire l'immediata efficacia del contratto di subappalto a far data dalla richiesta dell'appaltatore, prevede di derogare a quanto stabilito dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016;

PREMESSO che in data 25/05/2016 è stato stipulato un Accordo Quadro n. 1238 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento detta Protezione Civile e la RTI composta da MODULCASA Line spa (mandataria) e AMES SPA (mandante) e NAV-SYSTEM SPA (mandante), con sede legale a Traversetolo (PR) in Via Martini, 3 Loc. Bannone C.F e P.I. 01735830349, per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza e dei servizi ad esse connessi, Lotto 2;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00001 del 07 ottobre 2016 con la quale sono stati nominati l'Ing. Marcello Ercolani quale Responsabile Unico del Procedimento e l'Ing. Pasquale De Pasca quale Direttore per l'esecuzione del contratto per la fornitura delle Strutture Abitative di Emergenza presso i Comuni di Amatrice ed Accumoli (RI);

CONSIDERATO che il Soggetto Attuatore Delegato, Ing. Wanda D'Ercole, ai fini dell'attuazione di quanto previsto dall'OCDPC 394/2016 art. 1, ha provveduto ad effettuare con prot. n. 243507 del 28/03/2019 l'ordinativo di fornitura per le strutture abitative di emergenza da realizzarsi nel Comune di Accumoli-Area Palazzo 2 alla MODULCASA Line spa;

VISTO l'art. 1 comma del Decreto Legge 24 ottobre 2019, n. 123 concernente "Disposizioni urgenti per l'accelerazione e il completamento delle ricostruzioni in corso nei territori colpiti da eventi sismici.", che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 dicembre 2020;

CONSIDERATO che il punto 9 dell'art. 11 dell'Accordo quadro per la fornitura, il trasporto, il montaggio di Soluzioni Abitative in Emergenza e dei servizi ad esse connessi stabilisce che *"le Amministrazioni opereranno sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5% che verrà liquidata dalle stesse solo alla scadenza dell'Appalto specifico e previa acquisizione del Documento unico di regolarità contributiva"*;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00056 del 25.02.2020 con la quale si è provveduto ad approvare i seguenti documenti del Direttore dell'esecuzione del contratto:

- *Certificato di verifica di conformità della fornitura delle S.A.E. in Accumoli- Area Palazzo 2*, del 08/01/2020;
- *l'Autorizzazione al pagamento n. 1 del 05/02/2020* nel quale il Direttore per l'esecuzione del contratto dichiara il credito alla ditta per un importo pari a € 86.711,20 al netto delle ritenute e dell'IVA;

VISTA la determinazione del Soggetto attuatore delegato n. S00137 del 07.03.2020 con la quale ai sensi dell'art. 314, comma 2, del D.P.R. 207/2010 è stata istituita la Commissione per la verifica di conformità finale della fornitura e montaggio delle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE) e dei servizi ad esse connessi nei comuni di Amatrice, Accumoli, Borbona, Leonessa, Posta, Cittareale;

VISTO il documento denominato *Certificato di verifica di conformità della fornitura* del 07.08.2020 con il quale la Commissione istituita con determinazione n. S00137/2018 ha certificato un credito, al netto dell'importo dell'Autorizzazione al pagamento n. 1, di complessivi € 12.335,00 IVA esclusa;

CONSIDERATO altresì che con la determinazione n. S00056/2020 si è proceduto alla liquidazione alla Modulcasa Line spa delle spettanze relative all'*Autorizzazione al pagamento n. 1 del 05/02/2020*;

VISTA l'*Autorizzazione al pagamento n. 2 del 01/10/2020* nel quale il Direttore per l'esecuzione del contratto dichiara il credito alla ditta per un importo pari a € 12.335,00, al netto dell'IVA;

DATO ATTO dell'atto notarile denominato "Atto modificativo di raggruppamento temporaneo di imprese in conseguenza di recesso di mandante", registrato a Parma il 30/03/2017 con n. 4750 serie IT, con il quale l'impresa AMES SPA dichiara la propria volontà di recedere dal preesistente RTI MODULCASA LINE SPA, costituito con le imprese MODULCASA LINE SPA e NAV-SYSTEM SPA;

DATO ATTO che nello stesso atto notarile le imprese MODULCASA LINE SPA e NAV-SYSTEM SPA dichiarano di avere interesse a continuare ad essere parte del già costituito RTI MODULCASA LINE SPA, seppur in diversa composizione, annoverante le sole MODULCASA LINE SPA, in veste di mandataria e NAV-SYSTEM SPA, nella veste di mandante per proseguire l'Accordo quadro n. 1238 stipulato il 25/05/2016 avente ad oggetto la fornitura, trasporto e montaggio di soluzioni abitative di emergenza;

CONSIDERATO inoltre che nel suddetto atto notarile vengono indicate le quote di partecipazione al raggruppamento ovvero Modulcasa Line spa con il 69% e Nav-System spa con il 31%;

DATO ATTO dell'art. 11 c. 7 dell'Accordo quadro nel quale è prevista, nel caso di RTI, la possibilità di fatturazione "pro quota" da parte di tutte le imprese, ferma l'obbligatorietà del pagamento da effettuarsi esclusivamente in favore della mandataria del Raggruppamento;

VISTA la fattura elettronica n. 900 del 06/10/2020 emessa dalla Modulcasa Line spa, con sede legale a Traversetolo, in Via dei Martini, 3 loc. Bannone, CF 01735830349, relativa alla quota spettante (69%) per lo stato finale della fornitura di S.A.E. complete di tutti gli arredi, i complementi di arredo e le dotazioni necessarie a rendere l'opera pronta all'uso e degli oneri della sicurezza, per l'area Palazzo 2 di Accumoli, per un importo pari a € 8.511,15, oltre IVA al 10% pari ad € 768,56 e IVA al 22% pari ad € 181,63;

VISTO il D.U.R.C. (Documento Unico di Regularità Contributiva) – Prot. INAIL_ 24182471 con validità fino al 12/02/2021 dal quale l'impresa MODULCASA LINE SPA, risulta regolare nei confronti di INPS, e INAIL;

VISTA la nota acquisita al protocollo del Soggetto attuatore delegato con n. 113075 del 07/02/2020 con la quale il legale rappresentante della Modulcasa Line spa ha dichiarato di assumere a proprio carico tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e indica gli estremi del conto corrente dedicati ai sensi della medesima legge, ovvero BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN: IT1200306912749100000047004;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" – mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n. 900 del 06/10/2020 emessa dalla Modulcasa Line spa, con sede legale a Traversetolo, in Via dei Martini, 3 loc. Bannone, CF 01735830349, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

CONSIDERATO che le spese relative alla fornitura, trasporto e montaggio delle strutture abitative di emergenza rientrano tra le tipologie di spesa ammissibili al fine del rimborso sulla contabilità speciale;

RITENUTO necessario approvare il seguente documento della Commissione per la verifica di conformità finale della fornitura e montaggio delle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE) e dei servizi ad esse connessi nei

- *Certificato di verifica di conformità della fornitura delle S.A.E. in Accumoli del 07.09.2020 relativo alla fornitura per l'Area Palazzo 2;*

RITENUTO necessario inoltre approvare il seguente documento del Direttore dell'esecuzione del contratto:

- *Autorizzazione al pagamento n. 2 del 01/10/2020*

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n. 900 del 06/10/2020 emessa dalla Modulcasa Line spa, con sede legale a Traversetolo, in Via dei Martini, 3 loc. Bannone, CF 01735830349, relativa alla quota spettante (69%) per lo stato finale della fornitura di S.A.E. complete di tutti gli arredi, i complementi di arredo e le dotazioni necessarie a rendere l'opera pronta all'uso e degli oneri della sicurezza, per l'area Palazzo 2 di Accumoli, per un importo pari a € 8.511,15, oltre IVA al 10% pari ad € 768,56 e IVA al 22% pari ad € 181,63;

RITENUTO infine di versare all'Erario la somma complessiva 950,19 quale IVA sulla fattura n. 900 del 06/10/2020 emessa dalla Modulcasa Line spa, secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare i seguenti documenti:
 - *Certificato di verifica di conformità della fornitura delle S.A.E. in Accumoli del 07.09.2020 relativo alla fornitura per l'Area Palazzo 2, della Commissione per la verifica di conformità finale della fornitura e montaggio delle Soluzioni Abitative in Emergenza (SAE) e dei servizi ad esse connessi;*
 - *Autorizzazione al pagamento n. 2 del 01/10/2020, del Direttore dell'esecuzione del contratto;*
2. di autorizzare la liquidazione della fattura elettronica n. 900 del 06/10/2020 emessa dalla Modulcasa Line spa, con sede legale a Traversetolo, in Via dei Martini, 3 loc. Bannone, CF 01735830349, relativa alla quota spettante (69%) per lo stato finale della fornitura di S.A.E. complete di tutti gli arredi, i complementi di arredo e le dotazioni necessarie a rendere l'opera pronta all'uso e degli

oneri della sicurezza, per l'area Palazzo 2 di Accumoli, per un importo pari a € 8.511,15, oltre IVA al 10% pari ad € 768,56 e IVA al 22% pari ad € 181,63;

3. di accreditare l'importo pari a € 8.511,15 all'impresa Modulcasa Line spa sul conto corrente bancario presso la BANCA INTESA SAN PAOLO IBAN: IT1200306912749100000047004;
4. di versare all'Erario la somma complessiva di € 950,19 quale IVA sulla fattura n. n. 900 del 06/10/2020 emessa dalla Modulcasa Line spa, secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Il Soggetto Attuatore delegato

Ing. Wanda d'Ercole