

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00475 **del** 18/07/2018

Proposta n. 11815 **del** 18/07/2018

Oggetto:

O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Formalizzazione dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 dei lavori per la realizzazione delle piazzole e delle OO.UU.PP. necessarie per il posizionamento di n. 4 moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (M.A.P.R.E.) nei comuni di Amatrice e Cittareale e l'adeguamento di 2 M.A.P.R.E. nei Comuni di Amatrice ed Accumoli e nomina RUP. CUP J89C18000010001_CIG Z4822B046D

OGGETTO: O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Formalizzazione dell'affidamento, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. a) del D.Lgs. 50/2016 dei lavori per la realizzazione delle piazzole e delle OO.UU.PP. necessarie per il posizionamento di n. 4 moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (M.A.P.R.E.) nei comuni di Amatrice e Cittareale e l'adeguamento di 2 M.A.P.R.E. nei Comuni di Amatrice ed Accumoli e nomina RUP.
CUP J89C18000010001_CIG Z4822B046D

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto n. T00179 DEL 08.09.2016 - Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTI in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

VISTO il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 recante *Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*.

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA la nota prot. n. 593562 del 28.11.2016, con cui il Presidente della Regione Lazio delega specificatamente l'ing. Wanda D'Ercole all'attuazione delle disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive, di cui all'articolo 3, O.C.D.P.C. n. 408/2016;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 50/2016 come specificato nel comma 2 del suddetto articolo 5;

VISTO l'articolo 3, O.C.D.P.C. n. 399/2016, recante *Realizzazione dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza per i conduttori di allevamenti zootecnici*, ed in particolare:

1. il comma 1 che individua la Regione Umbria quale soggetto attuatore per la realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici di cui alla presente ordinanza e sia stata dichiarata inagibile con esito di tipo b), e), e) od f) ovvero sia situata in zona rossa;
2. i commi 2 e 3 che prevedono che le Regioni, d'intesa con i Sindaci dei comuni interessati, provvedono, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni e che la Regione Umbria impartisca le indicazioni tecniche ed operative per la realizzazione, da parte delle altre Regioni, delle opere di urbanizzazione necessarie al posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali, nonché degli allacci,

all'interno delle sedi delle aziende, fatte salve motivate eccezioni di natura tecnica che impongono l'utilizzo di altre aree all'uopo individuate.

- il comma 4 che prevede che per l'esecuzione dei predetti interventi le Regioni provvedono in deroga, ove necessario, a precise disposizioni normative meglio specificate all'articolo 5 dell'ordinanza n. 388/2016;

VISTA mail del 13 febbraio 2018 del responsabile della Funzione agricola del COI, Armando Bartolelli, con la quale si chiede all'Ing. Paolo Palmieri, già Direttore dei Lavori dell'intervento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie al posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (M.A.P.R.E.)" di cui alla determinazione di affidamento n° S00051 del 02/12/2016, la realizzazione delle seguenti n° 4 nuove ulteriori M.A.P.R.E. rispetto a quelle previste e realizzate dall'Impresa Panzieri Marco con la procedura di affidamento di cui alla suddetta determinazione di affidamento n° S00051/2016, oltre l'ampiamiento di n° 2 nuove M.A.P.R.E. già realizzate:

NOMINATIVO DESTINATARIO	COMUNE
NUOVE M.A.P.R.E.	
Soccorsi Stefania	AMATRICE_fraz. Bagnolo
Maya Antonieva	CITTAREALE_loc. Capo d'Acqua
Gentile Emidio	CITTAREALE _Agriturismo Lu ceppe
Pavani Roberta	CITTAREALE _fraz. S. Croce
AMPIAMENTO M.A.P.R.E.	
Di Girolamo Salvatore	ACCUMOLI
Fortini Roberto	AMATRICE_loc. Petrana

VISTI i computi metrici redatti dall'Ing. Paolo Palmieri in data 17/02/2017 e la relazione tecnica comprensiva del quadro economico complessivo ad essi allegata, che di seguito si riporta:

A. IMPORTO LAVORI				
A. Lavori a base d'asta				€ 32.593,21
A.1	Modulo abitativo mq 48 Cittareale	€ 5.390,92		
A.2	Modulo abitativo mq 60 Cittareale	€ 7.342,96		
A.3	Modulo abitativo mq 75 Cittareale	€ 9.338,33		
A.4	Modulo abitativo mq 75 Bagnolo	€ 7.551,32		
A.5	Adeguamento piazzole	€ 2.969,68		
Totale lavori		€ 32.593,21		
di cui soggetti a ribasso			€	31.339,64
di cui sicurezza non soggetta a ribasso			€	1.253,57
B. SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	Incentivi art. 113 D.Lgs 50/2016	€ 651,86		€ 651,86
C. IVA				
C.1	I.V.A. (10%)	€ 3.259,32		€ 3.259,32
TOTALE				€ 36.504,39

CONSIDERATO che l'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 32.593,21= comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto inferiori ad € 40.000,00=;

VISTO l'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 che prescrive per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro la possibilità di affidare direttamente i lavori anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATA la necessità di fornire nel più breve tempo possibile moduli abitativi provvisori rurali di emergenza ai conduttori di allevamenti zootecnici colpiti dal sisma, in considerazione della necessità che gli allevatori possano fornire immediata assistenza al bestiame, è necessario avvalersi delle deroghe agli articoli 32, 35, 36, 70, 72, 73, 76, 85 del decreto legislativo n. 50/2016, previste dall'articolo 5 dell'O.D.C.P.C. n. 394/2016;

VALUTATO inoltre, sempre al fine di accelerare la procedura, in deroga all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50/2016, di procedere alla stipulazione del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 medesimo e di dare immediata esecuzione al contratto medesimo, rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica a seguito della stipula del contratto;

VISTA l'urgenza nella realizzazione delle piazzole, stante le avverse condizioni atmosferiche unite al disagio derivante dagli eventi sismici, nelle more del perfezionamento della procedura di affidamento diretto, l'Ing. Paolo Palmieri ha disposto l'affidamento diretto per la realizzazione ed ampliamento delle M.A.P.R.E. sopra riportate alla Ditta "Impresa Rossetti S.r.l., con sede legale in Poggio Moiano (RI), Via Salaria Vecchia n° 16, -P.IVA 01040510578, Impresa individuata perché presente sul posto in quanto aggiudicataria, in data 10/02/2017, dei Lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Amatrice – Bagnolo;

VISTA l'offerta presentata dall' Impresa ROSSETTI S.r.l., datata 17 febbraio 2018;

CONSIDERATO che a causa dell'urgenza dei lavori, e per l'accavallarsi di situazioni emergenziali non è stato possibile, durante gli stessi, perfezionare e formalizzare l'affidamento dei lavori all' Impresa Rossetti S.r.l.;

CONSIDERATO che l'Impresa Rossetti S.r.l. ha ultimato i lavori per la realizzazione delle piazzole e delle OO.UU.PP necessarie per il posizionamento di n. 4 moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (M.A.P.R.E.) nei comuni di Amatrice e Cittareale e l'adeguamento di 2 M.A.P.R.E. nei Comuni di Amatrice ed Accumoli;

RAVVISATA la necessità di approvare formalmente i lavori già eseguiti, disposte dall'Ing. Paolo Palmieri indispensabili ed urgenti al fine di risolvere la realizzazione delle piazzole e delle OO.UU.PP necessarie per il posizionamento di n. 4 moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (M.A.P.R.E.) nei comuni di Amatrice e Cittareale e l'adeguamento di 2 M.A.P.R.E. nei Comuni di Amatrice ed Accumoli;

CONSIDERATO che l'art. 31, comma 1 del d.lgs. 50/2016 prevede che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto, nel primo atto relativo ad ogni singolo intervento, la stazione appaltante nomini un Responsabile unico del procedimento (RUP);

RITENUTO quindi necessario riconoscere l'operato dell'Ing. Paolo Palmieri quale RUP e Direttore dei lavori, che risulta in possesso dei requisiti necessari e che di fatto ha assunto e svolto l'incarico;

PRESO ATTO che la Impresa Rossetti S.r.l. ha accettato di eseguire i lavori di cui sopra con il ribasso offerto del 3,50% e pertanto per un importo contrattuale pari a € 31.496,32=di cui 1.253,57=per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

CONSIDERATO che sono stati effettuati in capo alla suddetta Impresa i controlli per la verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. con esito favorevole come da documentazione e

dichiarazione del 09/03/2017 prot. n° 0126152 del 10/03/2017 prodotti per la procedura di gara dei lavori già menzionati nell'area denominata - "Amatrice – Bagnolo;

CONSIDERATO che per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro, l'art. 32 comma 14 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. stabilisce che Il contratto è stipulato, "..... mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere";

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportare:

- 1 di formalizzare, a seguito dell'affidamento diretto disposto dal RUP Ing. Paolo Palmieri, l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle piazzole e delle OO.UU.PP necessarie per il posizionamento di n. 4 moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (M.A.P.R.E.) nei comuni di Amatrice e Cittareale e l'adeguamento di 2 M.A.P.R.E. nei Comuni di Amatrice ed Accumoli, alla Impresa Rossetti S.r.l. con sede legale in Via Salaria Vecchia, 16 - Poggio Moiano (RI), P.IVA 01040510578, per un importo di € 31.496,32=di cui 1.253,57=per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;
- 2 di stabilire che si procede alla stipula dell'obbligazione, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.lgs 50/2016 e s.m.i., mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere;
- 3 di riconoscere l'operato dell'ing. Paolo Palmieri che ha agito quale RUP e Direttore dei lavori dell'intervento in oggetto;
- 4 di notificare, a cura del RUP, il presente atto Impresa Rossetti S.r.l..

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul Bollettino ufficiale della Regione Lazio.

Il Soggetto Attuatore delegato

Ing. Wanda D'Ercole