

Direzione: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. S00597 **del** 19/09/2018

Proposta n. 15078 **del** 19/09/2018

Oggetto:

O.C.D.P.C. n. 388/2016: primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione Stato Finale dei lavori, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo per la realizzazione delle piazzole e delle OO.UU.PP. necessarie per il posizionamento di n. 4 moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (M.A.P.R.E.) nei comuni di Amatrice e Cittareale a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI) a favore dell'Impresa Impresa Rossetti S.r.l., -P.IVA 01040510578, CUP J89C18000010001, CIG Z4822B046D.

OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 388/2016: primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione Stato Finale dei lavori, Certificato di Regolare Esecuzione e liquidazione della rata di saldo per la realizzazione delle piazzole e delle OO.UU.PP. necessarie per il posizionamento di n. 4 moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (M.A.P.R.E.) nei comuni di Amatrice e Cittareale a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Amatrice (RI) a favore dell'Impresa Impresa Rossetti S.r.l., -P.IVA 01040510578; CUP J89C18000010001_CIG Z4822B046D.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto n. T00179 DEL 08.09.2016 - Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTI in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

VISTO il D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151 recante *Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122*.

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA la nota prot. n. 593562 del 28.11.2016, con cui il Presidente della Regione Lazio delega specificatamente l'ing. Wanda D'Ercole all'attuazione delle disposizioni per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive, di cui all'articolo 3, O.C.D.P.C. n. 408/2016;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga alle disposizioni del medesimo decreto legislativo n. 50/2016 come specificato nel comma 2 del suddetto articolo 5;

VISTO l'articolo 3, O.C.D.P.C. n. 399/2016, recante *Realizzazione dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza per i conduttori di allevamenti zootecnici*, ed in particolare:

1. il comma 1 che individua la Regione Umbria quale soggetto attuatore per la realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi

sismici di cui alla presente ordinanza e sia stata dichiarata inagibile con esito di tipo b), e), e) od f) ovvero sia situata in zona rossa;

2. i commi 2 e 3 che prevedono che le Regioni, d'intesa con i Sindaci dei comuni interessati, provvedono, per gli ambiti territoriali di rispettiva competenza, alla ricognizione e quantificazione dei fabbisogni e che la Regione Umbria impartisca le indicazioni tecniche ed operative per la realizzazione, da parte delle altre Regioni, delle opere di urbanizzazione necessarie al posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali, nonché degli allacci, all'interno delle sedi delle aziende, fatte salve motivate eccezioni di natura tecnica che impongono l'utilizzo di altre aree all'uopo individuate.
3. il comma 4 che prevede che per l'esecuzione dei predetti interventi le Regioni provvedono in deroga, ove necessario, a precise disposizioni normative meglio specificate all'articolo 5 dell'ordinanza n. 388/2016;

VISTA mail del 13 febbraio 2018 del responsabile della Funzione agricola del COI, Armando Bartolelli, con la quale si chiede all'Ing. Paolo Palmieri, già Direttore dei Lavori dell'intervento per la realizzazione delle opere di urbanizzazione necessarie al posizionamento dei moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (M.A.P.R.E.)" di cui alla determinazione di affidamento n° S00051 del 02/12/2016, la realizzazione delle seguenti n° 4 nuove ulteriori M.A.P.R.E. rispetto a quelle previste e realizzate dall'Impresa Panzieri Marco con la procedura di affidamento di cui alla suddetta determinazione di affidamento n° S00051/2016, oltre l'ampiamiento di n° 2 nuove M.A.P.R.E. già realizzate.

CONSIDERATO che l'importo complessivo dei lavori ammonta ad € 32.593,21= comprensivo degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, e pertanto inferiori a € 40.000,00=;

VISTO l'art. 36 comma 2, lett. a) del D.lgs 50/2016 che prescrive per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000,00 euro la possibilità di affidare direttamente i lavori anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATA la necessità di fornire nel più breve tempo possibile moduli abitativi provvisori rurali di emergenza ai conduttori di allevamenti zootecnici colpiti dal sisma, in considerazione della necessità che gli allevatori possano fornire immediata assistenza al bestiame, è necessario avvalersi delle deroghe agli articoli 32, 35, 36, 70, 72, 73, 76, 85 del decreto legislativo n. 50/2016, previste dall'articolo 5 dell'O.D.C.P.C. n. 394/2016;

VALUTATO inoltre, sempre al fine di accelerare la procedura, in deroga all'articolo 32 del decreto legislativo n. 50/2016, di procedere alla stipulazione del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 dell'articolo 32 medesimo e di dare immediata esecuzione al contratto medesimo, rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica a seguito della stipula del contratto;

VISTA l'urgenza nella realizzazione delle piazzole, stante le avverse condizioni atmosferiche unite al disagio derivante dagli eventi sismici, nelle more del perfezionamento della procedura di affidamento diretto, l'Ing. Paolo Palmieri ha disposto l'affidamento diretto per la realizzazione ed ampliamento delle M.A.P.R.E. sopra riportate alla Ditta "Impresa Rossetti S.r.l., con sede legale in Poggio Moiano (RI), Via Salaria Vecchia n° 16, -P.IVA 01040510578, Impresa individuata perché presente sul posto in quanto aggiudicataria, in data 10/02/2017, dei Lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata - "Amatrice – Bagnolo;

VISTA l'offerta presentata dall' Impresa ROSSETTI S.r.l., datata 17 febbraio 2018;

CONSIDERATO che l'Impresa Rossetti S.r.l. ha ultimato i lavori per la realizzazione delle piazzole e delle OO.UU.PP necessarie per il posizionamento di n. 4 moduli abitativi provvisori rurali di emergenza

(M.A.P.R.E.) nei comuni di Amatrice e Cittareale e l'adeguamento di 2 M.A.P.R.E. nei Comuni di Amatrice ed Accumoli;

RITENUTO quindi necessario riconoscere l'operato dell'Ing. Paolo Palmieri quale RUP e Direttore dei lavori, che risulta in possesso dei requisiti necessari e che di fatto ha assunto e svolto l'incarico;

PRESO ATTO che la Impresa Rossetti S.r.l. ha accettato di eseguire i lavori di cui sopra con il ribasso offerto del 3,50% e pertanto per un importo contrattuale pari a € 31.496,32=di cui 1.253,57=per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

VISTA la determinazione n. S00475 del 18.07.2018 si è provveduto alla nomina del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Paolo Palmieri;

VISTA la determinazione n. S00518 del 06/08/2018 si è provveduto alla liquidazione del I SAL a favore dell'Impresa Rossetti S.r.l., con sede legale in Poggio Moiano (RI), Via Salaria Vecchia n° 16, - P.IVA 01040510578;

VISTA la garanzia fideiussoria per la rata di saldo rilasciata in data 28/08/2018 da HDI Assicurazioni S.P.A., ai sensi degli art. 102 e 103, comma 6, del D.lgs. 50/2016, per una somma garantita pari ad € 1.594,69=;

VISTA la nota del 10/08/2017 n. prot. 0498315, con la quale il RUP Ing. Paolo Palmieri ha trasmesso la seguente documentazione relativa alla contabilità finale:

- Stato d'Avanzamento dei Lavori;
- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità;
- Sommario Registro di contabilità;
- Certificato di Pagamento;
- Certificato di Regolare Esecuzione;

VISTA la fattura elettronica n°11/PA del 29/08/2018 relativa all'ultima rata, emessa dall'Impresa Rossetti S.r.l., con sede legale in Poggio Moiano (RI), Via Salaria Vecchia n° 16, -P.IVA 01040510578 per un importo imponibile di € 1.585,17= oltre IVA del 10% pari ad € 158,52= per un totale di € 1.743,69=;

VISTO il DURC On Line Numero protocollo INAIL 12057745 con scadenza 12/10/2018 dal quale l'Impresa Impresa Rossetti S.r.l. esecutrice dei lavori, risulta in regola con gli adempimenti contributivi assicurativi, previdenziali e assistenziali;

CONSIDERATO:

- che l'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 23 dicembre 2013, n. 190 (legge di stabilità per l'anno 2015) ha introdotto l'articolo 17-ter "Operazioni effettuate nei confronti di enti pubblici" del Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 e ha stabilito che anche gli enti territoriali, ancorché non rivestano la qualità di soggetto passivo dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), devono versare direttamente all'erario l'imposta che è stata addebitata loro dai fornitori;
- che pertanto, i medesimi Enti, pagheranno ai fornitori soltanto l'imponibile (e le altre somme diverse dall'IVA) - meccanismo definito "Split payment" - mentre corrisponderanno l'imposta all'erario secondo le modalità e termini definiti da un Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla norma;
- che il meccanismo dello "Split payment" si applica alle operazioni per le quali è stata emessa fattura a partire dal 1° gennaio 2015;

VISTO il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015, pubblicato

della Gazzetta Ufficiale n. 27 del 3 febbraio 2015 - Modalità e termini per il versamento dell'imposta sul valore aggiunto da parte delle pubbliche amministrazioni – e modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 48 del 27 febbraio 2015 che stabilisce che il versamento dell'imposta sul valore aggiunto è effettuato dalle pubbliche amministrazioni entro il giorno 16 del mese successivo a quello in cui l'imposta diviene esigibile, senza possibilità di compensazione e utilizzando un apposito codice tributo, con le modalità definite dallo stesso comma;

CONSIDERATO altresì che per il versamento dell'IVA di cui alla fattura elettronica n°11/PA del 29/08/2018 emessa dall'Impresa Rossetti S.r.l., con sede legale in Poggio Moiano (RI), Via Salaria Vecchia n° 16, P.IVA 01040510578, tra le modalità elencate dal suddetto articolo 4, comma 1, trova applicazione la lettera a) per le pubbliche amministrazioni titolari di conti presso la Banca d'Italia, tramite modello "F24 Enti Pubblici" approvato con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 28 giugno 2013;

CONSIDERATO che l'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti, con Risoluzione n. 15/E del 12 febbraio 2015 "Istituzione dei codici tributo per il versamento, mediante i modelli F24 ed F24 Enti pubblici, dell'IVA dovuta dalle pubbliche amministrazioni a seguito di scissione dei pagamenti – articolo 17-ter del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633" ha istituito i codici tributo e dato indicazioni circa la compilazione dei modelli F24 ed in particolare [...] Per consentire il versamento, mediante il modello F24 Enti pubblici, dell'imposta in parola, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a) del decreto 23 gennaio 2015, si istituisce il seguente codice tributo: "620E", denominato "IVA dovuta dalle PP.AA. – Scissione dei pagamenti – art. 17-ter del DPR n. 633/1972";

RITENUTO necessario procedere alla liquidazione della fattura elettronica n°11/PA del 29/08/2018 emessa dall'Impresa Rossetti S.r.l., con sede legale in Poggio Moiano (RI), Via Salaria Vecchia n° 16, -P.IVA 01040510578 relativa all'emissione dell'ultima rata, la realizzazione delle piazzole e delle OO.UU.PP. necessarie per il posizionamento di n. 4 moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (M.A.P.R.E.) nei comuni di Amatrice e Cittareale, per un importo imponibile di € 1.585,17= oltre IVA del 10% pari ad € 158.52= per un totale di € 1.743,69=;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. di approvare la contabilità finale per lavori di somma urgenza, ai sensi dell'art. 163 del D.lgs. n. 50/2016 per la realizzazione delle piazzole e delle OO.UU.PP. necessarie per il posizionamento di n. 4 moduli abitativi provvisori rurali di emergenza (M.A.P.R.E.- a seguito del sisma del 24 agosto 2016 ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394, nel Comune di Accumoli (RI) che si compone di:
 - Stato Finale dei Lavori;
 - Libretto delle misure;
 - Registro di contabilità;
 - Certificato di Regolare Esecuzione;
 - Sommario Registro di Contabilità;
 - Certificato di pagamento;
2. di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione emesso dal Direttore dei Lavori Ing. Paolo Palmieri;

3. di autorizzare la liquidazione dell'ultima rata e la relativa fattura n°11/PA del 29/08/2018 per complessivi € 1.743,69= comprensivi di IVA, in favore dall'Impresa Rossetti S.r.l., con sede legale in Poggio Moiano (RI), Via Salaria Vecchia n° 16, -P.IVA 01040510578;
4. di accreditare l'importo complessivo di € 1.585,17= quale somma dovuta per la fattura n°11/PA del 29/08/2018 dall'Impresa Rossetti S.r.l., con sede legale in Poggio Moiano (RI), Via Salaria Vecchia n° 16, -P.IVA 01040510578, su conto corrente bancario codice IBAN IT53W0311173730000000091956;
5. di versare all'Erario la somma complessiva di € 158,52 = quale IVA su n°11/PA del 29/08/2018 alla fattura secondo le modalità e termini definiti nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23 gennaio 2015 modificato con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 20 febbraio 2015, utilizzando il codice tributo di cui alla Risoluzione n.15/E del 12 febbraio 2015 dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Centrale Servizi ai Contribuenti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia.

Il Soggetto Attuatore delegato
ing. Wanda D'Ercole