

Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00700 del 10/08/2017

Proposta n. 14809 del 09/08/2017

Oggetto:

O.C.D.P.C. 394/2016 e O.C.D.P.C 460/2017: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Accumoli – Capoluogo" nel Comune di Accumoli (RI). Affidamento di lavori supplementari per la predisposizione di aree e realizzazione delle fondazioni per strutture aggregative a disposizione delle SAE di Accumoli Capoluogo e Approvazione schema di atto aggiuntivo ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016. CUP J47E16000030001 - CIG di aggiudicazione 69264596C8 - CIG aggiuntivo 7178517B9E

Oggetto: O.C.D.P.C. 394/2016 e O.C.D.P.C. 460/2017: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Accumoli – Capoluogo" nel Comune di Accumoli (RI). Affidamento di lavori supplementari per la predisposizione di aree e realizzazione delle fondazioni per strutture aggregative a disposizione delle SAE di Accumoli Capoluogo e Approvazione schema di atto aggiuntivo ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016.

CUP J47E16000030001 - CIG di aggiudicazione 69264596C8 - CIG aggiuntivo 7178517B9E

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 DEL 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni*, l'art. 101 concernente *Soggetti della Stazione appaltante* e l'art. 113 concernente *Incentivi per funzioni tecniche*;

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 comma 1, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. 1 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

CONSIDERATO che, in seguito all'evento del 24 agosto 2016 ed ai successivi eventi sismici, è necessario procedere all'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e delle fondazioni delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Accumoli – Capoluogo" ai sensi dell'art. 1, O.C.D.P.C. n. 394/2016;

RICHIAMATO il Protocollo d'intesa per il Monitoraggio e vigilanza collaborativa sugli interventi di emergenza conseguenti al Sisma che il 24 agosto 2016 ha colpito i territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, tra ANAC, Regioni e Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri siglato in data 26/10/2016;

CONSIDERATO che si è proceduto ad attivare del procedimento di verifica preventiva previsto all'articolo 4 del predetto Protocollo ANAC con nota n° 625621 del 15/12/2016;

VISTA la nota di ANAC n° 189219 del 22/12/2016;

VISTA la determinazione n. S00029 del 21.11.2016, con cui per le procedure di appalto relative alla realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) nel Comune di Accumoli, si è provveduto alla nomina del RUP arch. Pasquale ZANGARA;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00003 del 10/01/2017 avente ad oggetto "O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Riapprovazione del progetto esecutivo relativo ai lavori per le opere di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) – Accumoli Capoluogo.";

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00004 del 10/01/2017 avente ad oggetto: "O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Procedura aperta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Accumoli – Capoluogo" nel Comune di Accumoli (RI). Determina a contrarre";

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00008 del 10/01/2017 ad oggetto: "O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Procedura aperta per l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Accumoli – Capoluogo" nel Comune di Accumoli (RI). Indizione della procedura aperta per l'affidamento dei lavori e approvazione bando di gara e suoi allegati (schema dichiarazioni amministrative, DGUE, Offerta economica e schema di contratto) e disciplinare di gara."

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00146 del 20/02/2017 con la quale, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) nelle aree denominate Sub Area Capoluogo 1, Sub Area Capoluogo 2, Sub Area Capoluogo 3, Sub Area Capoluogo 4, nel Comune di Accumoli, è stato nominato Direttore dei Lavori il geom. Bruno CHIARINELLI dell'Area Genio Civile Lazio Nord in sostituzione dell'Ing. Michelangelo Papa;

PRESO ATTO che il giorno 19 gennaio 2017 è iniziato l'espletamento della procedura di gara aperta telematica per l'affidamento dei lavori per la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Accumoli – Capoluogo" nel Comune di Accumoli (RI), per un valore complessivo della fornitura di € 4.387.943,65= oltre IVA di cui 4.249.069,55= per totale di lavori a base di gara ed € 138.874,10= per costi della sicurezza non soggetti a ribasso;

CONSIDERATO che i lavori di cui trattasi sono stati affidati all'ATI costituita dalle Imprese: KREA COSTRUZIONI S.r.l. - Capogruppo – Mandataria; CALZONI S.P.A. - Mandante, VALERI LANFRANCO ditta individuale– Mandante;

VISTI i Verbali di consegna dei lavori del 20 e 28 febbraio 2017 e del 10 marzo 2017;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n. S00226 del 21/03/2017 di aggiudicazione definitiva della procedura di gara per i lavori di "realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Accumoli – Capoluogo" nel Comune di Accumoli (RI)" a favore dell'ATI costituita dalle Imprese: KREA COSTRUZIONI S.r.l. - Capogruppo – Mandataria; CALZONI S.P.A. - Mandante, VALERI LANFRANCO ditta individuale– Mandante, per l'importo contrattuale di € 2.439.745,26= comprensivo di € 138.874,10= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, al netto di IVA e del ribasso offerto del 45,85%;

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n S00360 del 2/5/2017 di approvazione della Perizia di Variante che eleva l'importo contrattuale da € 2.439.745,26 = (IVA esclusa al netto del ribasso) a € 3.132.346,97= (IVA esclusa al netto del ribasso) con un aumento ribassato del 45,85% pari ad € 692.601,71=;

VISTO l'Atto di sottomissione registro cronologico n. 20134 del 23/05/2017 dell'importo a corpo complessivo dei lavori di € 3.132.346,97 (di cui 2.999.836,45 per lavori e € 132.510,52= per oneri della sicurezza);

VISTA la determinazione S00457 del 05/06/2017 ad oggetto: "O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Accumoli – Capoluogo" nel Comune di Accumoli (RI). Affidamento lavori supplementari per allacci e servizi pubblici. CIG 7093565305 – CUP J47E1600003000";

VISTA la determinazione del Soggetto Attuatore Delegato n S00591 del 14/07/2017 concernente: "O.C.D.P.C. 394/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Accumoli – Capoluogo" nel Comune di Accumoli (RI). Approvazione dello schema di atto aggiuntivo ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D. Lgs. n. 50/2016 per l'affidamento di lavori supplementari per allacci e servizi pubblici. CUP J47E16000030001 - CIG di aggiudicazione 69264596C8 - CIG aggiuntivo 7093565305";

VISTA l'O.D.P.C. n. 460 del 15 giugno 2017 "ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti agli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo a partire dal giorno 24.08.2016" ed in particolare l'art. 9 "disposizioni urgenti finalizzate a garantire il mantenimento del tessuto sociale";

VISTA l'istanza del Sindaco di Accumoli assunta al prot. 0376865 del 22/07/2017 indirizzata alla Regione Lazio in cui si richiedeva, in base al suddetto all'art. 9 comma 1 "Al fine di garantire un adeguato spazio comune che funga da luogo di aggregazione in prossimità ed a servizio della popolazione alloggiata presso le SAE di cui all'ordinanza 394/2016, i comuni sono autorizzati all'utilizzo delle donazioni anche provenienti da soggetti privati, di strutture e moduli temporanei da destinare alle predette attività" di fornire spazi per le strutture aggregative che nel contempo sono state donate al Comune di Accumoli da diverse società ed associazioni;

VISTO il Verbale di riconsegna anticipata dei lotti 1,2 e 3 del 12 luglio 2017;

ATTESO che il D. L., in fase conclusiva di esecuzione dei lavori, ha preso atto della necessità delle Autorità Locali di dotare la collettività di zone AGGREGATIVE e ha altresì accertato la disponibilità delle società ILLE Prefabbricati S.r.l. di Trento, del Politecnico di Torino, della Caritas Italiana e della Soc. CISCO Italia a fornire gratuitamente al Comune di Accumoli strutture aggregative e religiose;

CONSIDERATO, inoltre, che è stato necessario:

- ✓ procedere alla modifica della distribuzione SAE come da richiesta delle Autorità Locali n data 10/04/2017 che ha comportato dei lavori in più (e in meno) come rappresentato negli Elaborati tecnici;
- ✓ eseguire una serie di lavori aggiuntivi sulla linea di distribuzione (secondaria) del gas in virtù delle nuove distribuzioni e delle maggiori aree da servire;

- ✓ effettuare piccoli lavori in economia per ottemperare alle richieste avanzate dall'Ufficio del Cerimoniale e dalle Autorità Locali, resesi necessarie per la salvaguardia della sicurezza in occasione della visite al cantiere da parte delle Autorità Nazionali;

PRESO ATTO della disponibilità economica all'interno del Quadro Economico dell'appalto in premessa, si è proceduto a redigere un progetto per le opere di urbanizzazione e dei lavori di fondazione delle strutture delle aree aggregative che propone una sistemazione di aree, confinate all'interno del perimetro dei lavori oggetto dell'appalto, senza necessità di richiedere ulteriori spazi e occupazioni/espropri, e riguarda tutte le opere di sistemazione dei terreni, realizzazione di infrastrutture, esecuzione delle fondazioni in c.a., sistemazioni a verde e viabilità;

CONSIDERATO, che il Direttore dei lavori, come si evince dalla relazione tecnico economica e dal computo metrico redatti in data 14/07/2017, ha stimato il costo di € 366.072,69= di cui € 355.903,49= per lavori e € 10.169,20= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;

VISTO l'art. 106, comma 1, lett. b) del D.Lgs 50/2016 che recita "per lavori, servizi o forniture, supplementari da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari:

- 1) risulti impraticabile per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale;
- 2) comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi";

CONSIDERATO che i lavori supplementari si rendono necessari per circostanze non prevedibili dalla Stazione Appaltante prima della procedura di gara per la "realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria e della fondazione delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nell'area denominata "Accumoli – Capoluogo";

CONSIDERATO che la modifica contrattuale che ne deriva non altera la natura generale del contratto;

CONSIDERATO che, con i suddetti lavori, la percentuale totale delle variazioni e delle integrazioni sin qui apportate all'importo originario del contratto e pari al 49,925%;

VISTA la relazione prot 0390792 del 28/07/2017 del RUP arch. Pasquale Zangara corredata dai seguenti elaborati:

- Relazione;
- Documentazione fotografica;
- Quadro Economico;
- Elenco Prezzi,
- Computo metrico – Elenco Lavori categorie contabili;
- Computo metrico – Costi della Sicurezza;
- Tavola 01- lotto 1,2 e 3;
- Tavola 02 - lotto 4;
- Tavola CISCO ITALIA – Tavola Unica – Elaborati grafici architettonici;
- Tavola POLITECNICO TORINO – STUDIO HELP - Strutturale _ Opere Di Fondazione;
- Tavola POLITECNICO TORINO – STUDIO HELP – Tavola 1 Architettonici;
- Tavola POLITECNICO TORINO – STUDIO HELP – Tavola 7 Sezioni;
- Tavola ILLE PREFEBBRICATI – Tavola STR I- Progetto Strutturale Esecutivo

RITENUTO OPPORTUNO affidare all'ATI costituita dalle Imprese: KREA COSTRUZIONI S.r.l. – Capogruppo, CALZONI S.P.A., e VALERI LANFRANCO, i lavori supplementari per la predisposizione di aree e realizzazione delle fondazioni per strutture aggregative a disposizione delle SAE di Accumoli Capoluogo per assicurare l'ottimizzazione del rapporto costi benefici e per evitare duplicazioni di costi,

nonché in considerazione delle preminenti esigenze realizzative, correlate alla situazione emergenziale, tenuto conto dell'O.D.P.C. n. 460 del 15 giugno 2017;

VISTA la comunicazione della ATI KREA COSTRUZIONI S.r.l. – Capogruppo, CALZONI S.P.A., e VALERI LANFRANCO del 02/08/2017 prot. K_321 Ter_17/690, assunta al prot. 402930 del 03/08/2017, anticipata via PEC, con la quale, “visti tutti gli elaborati progettuali, accetta di eseguire i suddetti lavori con lo stesso ribasso e le stesse condizioni dell'appalto principale in corso, per un importo contratto lavori, manodopera e sicurezza quindi, di € 366.072,69= oltre IVA”;

PRESO ATTO che l'importo dei lavori supplementari inerenti la predisposizione di aree e realizzazione delle fondazioni per strutture aggregative a disposizione delle SAE di Accumoli Capoluogo come da Computo Metrico Estimativo ammonta a lordi € 657.254,83= e che pertanto l'importo dei lavori al netto del ribasso del 45,85% è pari ad € 355.903,20= oltre oneri della sicurezza pari ad € 10.169,20= per un totale di € 366.072,69=;

RITENUTO, dunque necessario ed urgente, per la predisposizione di aree e realizzazione delle fondazioni per strutture aggregative a disposizione delle SAE di Accumoli Capoluogo affidare l'esecuzione dei lavori supplementari, senza ricorrere ad una nuova procedura di gara ai sensi dell'art.106, comma 1, lett. b) del DLgs 50/2016, all'ATI costituita dalle Imprese:

- KREA COSTRUZIONI S.r.l. Unipersonale C.F./P.IVA 03416800542 con sede legale in Perugia, Viale Roma, 1 – Capogruppo – Mandataria;
- CALZONI S.P.A. C.F./P.IVA 01540670542 con sede legale in Perugia, Via Giovanni Caproni n. 8 Loc. Fontignano – Mandante;
- VALERI LANFRANCO ditta individuale C.F. VLRLFR49H23D653O - P.IVA 00271660540 con sede legale a Gualdo Cattaneo (PG), Semigni, fraz. Marcellano – Mandante

VISTO il seguente Quadro Economico di Perizia, comprensivo di tutte le spese riguardanti l'appalto e delle somme a disposizione dell'Amministrazione, dal quale risulta che, rispetto a quanto previsto con il progetto del gennaio 2017, non sono richiesti nuovi finanziamenti:

| PROGETTO ESECUTIVO DELLE OOUUPP RELATIVE ALLA FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI SOLUZIONI ABITATIVE D'EMERGENZA S.A.E. PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI_ DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE. | | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| A | Lavori | |
| A1 | Importo lavori | € 2.999.836,45 |
| A2 | Oneri della Sicurezza non soggetti a ribasso | € 132.510,52 |
| | Sommano A | € 3.132.346,97 |
| B | Somme a disposizione | |
| B1 | Allacci a servizi pubblici (IVA compresa) | € 176.000,00 |
| B2 | Spese per autorità di vigilanza | € 600,00 |
| B3 | Lavori di urbanizzazione e fondazioni zone aggregative (IVA compresa) | € 402.679,96 |
| B4 | Economie da ribasso d'asta (<i>lavori + IVA</i>) | € 872.491,71 |
| | Sommano B | € 1.451.771,67 |
| C | Accantonamento | |
| | Incentivo ex art. 113 c. 2 D-Lgs. 50/2016 | € 87.758,87 |
| | Sommano C | € 87.758,87 |
| D | IVA | |
| | IVA al 10% sui lavori | € 313.234,70 |
| | Sommano D | € 313.234,70 |
| | IMPORTO TOTALE (A+B+C+D) | € 4.985.112,21 |

DATO ATTO che ai sensi della L. 136/2010 l'ANAC ha attribuito il nuovo CIG 7178517B9E
RITENUTO necessario approvare lo schema di atto aggiuntivo;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1. di affidare, ai sensi dell'art. 106 comma 1 lett. b) e comma 12 del D.Lgs. 50/2016, i lavori supplementari inerenti la predisposizione di aree e realizzazione delle fondazioni per strutture aggregative a disposizione delle SAE di Accumoli Capoluogo ai sensi dell'O.C.D.P.C 460/2017 all'ATI costituita dalle seguenti imprese:

KREA COSTRUZIONI S.r.l. Unipersonale C.F./P.IVA 03416800542 con sede legale in Perugia, Viale Roma, 1 – Capogruppo – Mandataria;

CALZONI S.P.A. C.F./P.IVA 01540670542 con sede legale in Perugia, Via Giovanni Caproni n. 8 Loc. Fontignano – Mandante;

VALERI LANFRANCO ditta individuale C.F. VLRLFR49H23D653O - P.IVA 00271660540 con sede legale a Gualdo Cattaneo (PG), Semigni, fraz. Marcellano – Mandante

per un importo complessivo di € 366.072,69= di cui € 355.903,49= per lavori supplementari ed € 10.169,20= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA al 10%;

2. di approvare lo schema di atto aggiuntivo ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. b) del D.lgs. 50/2016 relativo alla realizzazione dei lavori supplementari per la predisposizione di aree e realizzazione delle fondazioni per strutture aggregative a disposizione delle SAE di Accumoli Capoluogo ai sensi dell'O.C.D.P.C 460/2017 dell'importo complessivo di € 402.679,96 = IVA inclusa;
3. di notificare il presente atto all'impresa KREA COSTRUZIONI S.r.l. Unipersonale C.F./P.IVA 03416800542 con sede legale in Perugia, Viale Roma, 1 – Capogruppo – Mandataria

Lo schema di atto aggiuntivo e gli elaborati tecnici in premessa indicati, parti integranti e sostanziali del presente provvedimento, anche se non materialmente allegati, sono custoditi presso l'ufficio Area Genio Civile Lazio Nord – sede Rieti.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio

Il Soggetto Attuatore Delegato
Ing. Wanda D'Ercole