

Direzione Regionale: INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

Area:

DETERMINAZIONE

N. S00130 del 07/03/2018

Proposta n. 1934 del 06/02/2018

Oggetto:

O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione dei lavori di completamento delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nelle aree in località Terracina – Accumoli e Musicchio, Amatrice, ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394. CUP J47E16000030001; CIG Z88220E4A6.

Oggetto: O.C.D.P.C. 388/2016: Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Approvazione dei lavori di completamento delle soluzioni abitative di emergenza (S.A.E.) nelle aree in località Terracino – Accumoli e Musicchio, Amatrice, ai sensi dell'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile 19 settembre 2016, n. 394. CUP J47E16000030001; CIG Z88220E4A6.

IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO

(Decreto N. T00179 DEL 08.09.2016- Pubblicato sul BURL n. 74 del 15/09/2016)

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 288 del 10 dicembre 2010;

VISTO il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture;*

VISTO in particolare l'art. 31 concernente *Ruolo e funzioni del responsabile del procedimento negli appalti e nelle concessioni;*

VISTE:

- la Legge 24 febbraio 1992, n. 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile;*
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n. 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile;*

VISTI i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale;*

CONSIDERATO l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n. 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016 concernente: *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo 1 che individua nei Presidenti delle Regioni colpite i soggetti attuatori per gli interventi necessari a fronteggiare la situazione emergenziale;
- l'articolo 4 con cui è stata autorizzata l'apertura di apposite contabilità speciali a favore delle Regioni interessate per gli interventi previsti nella medesima ordinanza;

RICHIAMATO il D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n. 6022;

VISTA l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 394 del 19 settembre 2016 riguardante *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare:

- l'articolo I comma I, che individua le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, nei rispettivi ambiti territoriali, quali soggetti attuatori per la realizzazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) di cui all'accordo quadro approvato con decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 1239 del 25 maggio 2016, e in base al quale le Regioni provvedono all'esecuzione delle opere di urbanizzazione ricorrendo anche alle strutture operative del Servizio Nazionale di Protezione Civile;
- l'articolo 5 che prevede che i Soggetti Attuatori, di cui all'art. I dell'O.C.D.P.C. n. 388/2016, per l'affidamento ed esecuzione dei servizi tecnici e dei lavori connessi alle opere di urbanizzazione delle S.A.E. e delle altre strutture temporanee prefabbricate ad usi pubblici e sociali, possono, sulla base di apposita motivazione, provvedere in deroga a talune delle disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016;

VISTA la determinazione S00065 del 30/01/2017, concernente O.C.D.P.C. 394/2016: *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016*. Approvazione del progetto esecutivo e nomina del Responsabile unico del procedimento per la procedura di appalto per i lavori di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.)– Accumoli Area Terracino;

VISTO il contratto stipulato con l'impresa PF Costruzioni s.r.l., reg. cron. 20006 del 5/04/2017 per l'importo di € 173.871,73 per i lavori di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.)– Accumoli Area Terracino;

VISTO l'ordine di servizio n. 2 del 13/12/2017, controfirmato dal legale rappresentante dell'impresa PF Costruzioni s.r.l con sede legale in Rieti Via S. Agnese, 13/E, P.IVA 01125820579, con il quale nel quale il Direttore dei lavori ordina all'impresa di eseguire delle lavorazioni necessarie ed urgenti per rendere complete le opere nell'area S.A.E. – Accumoli Terracino;

PRESO ATTO del certificato di ultimazione del 15/12/2017 dei lavori di urbanizzazione e di fondazione per l'installazione delle Strutture Abitative di Emergenza (S.A.E.) – Accumoli Area Terracino nel quale, tra l'altro, viene intimato alla PF Costruzioni s.r.l, eseguire entro e non oltre 7 giorni dalla sottoscrizione del certificato stesso, le seguenti lavorazioni:

1. Illuminazione pubblica, posa in opera di 9 pali stradali;
2. Posa in opera di barriera stradale;
3. Staccionata in legno, ultimazione;
4. Sistemazione del cantiere con pulitura e sistemazione dei giardini di fronte allo stesso;
5. Posa in opera degli sportelli (forniture);
6. Ogni altra opera necessaria per rendere fruibili le S.A.E.

E di eseguire entro 60 gg. - comunque appena la temperatura lo renderà possibile - il completamento del conglomerato bituminoso con ripristino del blider e del tappetino;

CONSIDERATO che l'impresa PF Costruzioni s.r.l con sede legale in Rieti Via S. Agnese, 13/E, P.IVA 01125820579, nonostante i ripetuti richiami e numerosi solleciti del direttore dei lavori, in particolare, non ha eseguito, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla sottoscrizione del certificato di ultimazione dei lavori, la realizzazione della staccionata in legno e la sistemazione dell'area di cantiere compresa la pulitura del giardino di fronte allo stesso;

CONSIDERATO che la stazione appaltante ha ritenuto necessario procedere ad individuare altra impresa già sul posto e di certa affidabilità per concludere i lavori, presso l'area SAE di Terracino – Accumoli, con la massima urgenza al fine di consegnare le abitazioni agli aventi diritto senza ulteriori indugi;

VISTO l'ordine di servizio n. 1 del 23/12/2017 del RUP Geom. Carlo Pallozzi, con il quale ordina all'impresa EUROVERDE S.r.l. con sede legale in Cittaducale, Via San Francesco, 2 P.IVA 01009630573, di concludere la staccionata in legno, provvedere alla sistemazione del cantiere con pulitura e sistemazione dei giardini di fronte allo stesso e alla realizzazione di ogni altra opera necessaria per rendere fruibili le S.A.E in località Terracino - Accumoli;

VISTO il verbale in data 23/12/2017 con il quale il RUP, Geom. Carlo Pallozzi, del progetto di "Lavori di completamento e piccoli interventi migliorativi di finitura necessari presso le aree SAE e MAPRE site nei comuni di Amatrice ed Accumoli" richiede la disponibilità ad eseguire i lavori di completamento nell'Area SAE di Terracino – Accumoli, agli stessi patti e condizioni dell'appalto di cui alla determinazione n. S01087 del 21/11/2017 - con un ribasso del 5,15% - all'impresa EUROVERDE S.r.l. con sede legale in Cittaducale, Via San Francesco, 2 P.IVA 01009630573;

VISTO l'elenco prezzi, il Computo metrico estimativo e il verbale testé citato del 23/12/2017;

RITENUTO necessario avvalersi delle deroghe di cui all' articolo 5, O.D.C.P.C. n. 394/2016, a talune disposizioni del decreto legislativo n. 50/2016, per l'evidente necessità di fornire, con urgenza, viste le attuali disagiati condizioni abitative, idonei alloggiamenti temporanei alle popolazioni colpite dal sisma, anche al fine di ricostituire, nel più breve tempo possibile il tessuto sociale ed economico comunale, ed in particolare di derogare ai seguenti articoli del d.lgs. 50/2016:

- 32, procedendo alla stipula del contratto senza attendere il termine dilatorio di cui al comma 9 del medesimo articolo, dando immediata esecuzione al contratto e rinviando la verifica del possesso dei requisiti per la partecipazione al momento immediatamente successivo alla stipula
- 60, prevedendo un termine per la presentazione delle offerte inferiore a quello previsto dal comma 3 del predetto articolo;
- 95, ricorrendo al criterio del prezzo più basso per l'aggiudicazione dell'appalto, con il criterio dell'offerta del minor prezzo;
- 97, prevedendo, in merito alle offerte anomale, un termine per la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni, inferiore a quello previsto dal comma 5 del predetto articolo;

PRESO ATTO che l'impresa EUROVERDE S.r.l. con sede legale in Cittaducale, Via San Francesco, 2 P.IVA 01009630573, ha accettato di effettuare, con urgenza, i lavori per l'ultimazione della staccionata in legno, di sistemazione del cantiere con pulitura dei giardini di fronte allo stesso e tutti quelli necessari per rendere fruibili le S.A.E agli stessi patti e condizioni dell'appalto di cui alla determinazione n. S01087 del 21/11/2017 - con un ribasso del 5,15%;

CONSIDERATO inoltre che ha seguito del sopralluogo congiunto Regione Lazio, Dipartimento Protezione Civile CNS e Comune di Amatrice, del 16 gennaio 2018, presso l'area SAE di Musicchio – Amatrice è emersa la necessità di costruire un muro di contenimento posto a protezione delle SAE stesse;

VISTO l'ordine di servizio n. 2 del 17/01/2018 con la quale si ordina all'impresa Euroverde S.r.l. con legale in Cittaducale, Via San Francesco, 2 P.IVA 01009630573 di procedere con urgenza alla costruzione del muro di contenimento al fine di salvaguardare la pubblica e privata incolumità;

PRESO ATTO che l'impresa EUROVERDE S.r.l. con sede legale in Cittaducale, Via San Francesco, 2 P.IVA 01009630573, ha accettato di effettuare, con urgenza, i lavori per realizzare il muro di contenimento presso l'area SAE in località Musicchio – Amatrice agli stessi patti e condizioni dell'appalto di cui alla determinazione n. S01087 del 21/11/2017 - con un ribasso del 5,15%;

VISTA la documentazione tecnica, parte integrante della presente determinazione anche se non materialmente allegata;

PRESO ATTO del seguente quadro tecnico economico:

| | |
|---------------------------------|-------------|
| a) Importo dei lavori Terracino | € 14.310,73 |
| b) Importo dei lavori Musicchio | € 23.925,10 |
| Totale lavori a lordo a) + b) | 38.235,83 |
| Ribasso del 5,15% | -1.969,14 |

| | |
|---|-------------|
| Netto lavori | 36.266,69 |
| Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso | € 1.529,53 |
| Importo totale lavori | € 37.796,22 |
| Somme a disposizione dell'Amministrazione | |
| Incentivi ex art. 113 c.2 D.Lgs. 50/2016 | € 795,30 |
| I.V.A. al 10% su lavori | € 3.779,62 |
| Totale somme a disposizione | € 4.574,92 |
| Importo totale complessivo | € 42.371,14 |

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) per affidamenti di importo inferiore ad € 40.000,00 è possibile ricorrere ad affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici;

CONSIDERATO che l'urgenza dei lavori non ha permesso prima dell'avvio degli stessi di perfezionare e formalizzare con immediatezza, attraverso uno specifico atto e un contratto, i lavori necessari ed urgenti;

RAVVISATA la necessità di approvare formalmente le lavorazioni già eseguite, disposte dalla stazione appaltante, indispensabili ed urgenti ai fini della piena e completa fruizione dell'area SAE di Terracino - Accumoli e di Musicchio - Amatrice.

DATO ATTO che ai sensi della L. 136/2010 l'ANAC ha attribuito il nuovo CIG Z88220E4A6;

VISTO il documento "DURC ON LINE" – Prot. n. INAIL 9800624 con scadenza validità al 07/04/2018 dal quale l'impresa EUROVERDE S.r.l. risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE;

PRESO ATTO che il contratto si intende stipulato ai sensi dell'art. 32, comma 14, del DLgs 50/2016 ovvero *mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri*;

DETERMINA

per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono integralmente riportate:

1. di formalizzare l'affidamento all'impresa EUROVERDE S.r.l. con sede legale in Cittaducale, Via San Francesco, 2 P.IVA 01009630573, ai sensi dell'art. 36 comma 2 lettera a) del d.lgs. n. 50/2016, e di approvare i lavori per l'ultimazione della staccionata in legno, di sistemazione del cantiere con pulitura dei giardini di fronte allo stesso e tutti quelli necessari per rendere fruibili le S.A.E in località Terracino – Accumoli e del muro di contenimento presso l'area SAE in località Musicchio – Amatrice per l'importo complessivo di € 37.796,22 di cui € 1.529,53 per oneri della sicurezza oltre IVA di legge;
2. di approvare la documentazione tecnica parte integrante della presente determinazione anche se non materialmente allegata;

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il Soggetto Attuatore Delegato
Ing. Wanda D'Ercole