

**Direzione Regionale:** INTERVENTI URGENTI SISMA AGOSTO 2016

**Area:**

## DETERMINAZIONE

N. S01149 del 04/12/2017

Proposta n. 21511 del 30/11/2017

**Oggetto:**

O.C.D.P.C. n° 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Fornitura di arredi interni comprensiva di montaggio per i moduli abitativi rurali emergenziali (MAPRE). Presa d'atto Estensioni contratto e determinazione importo complessivo contrattuale della fornitura ed approvazione Schemi Atto aggiuntivo. CIG 6841910ABC CIG derivato 6984571A51, CUP I39D16000490001 CIG n° 7297757B94 prima estensione; CIG n° 7297845435 seconda estensione; CIG n° 7297874C21 terza estensione.

Oggetto: O.C.D.P.C. n° 399/2016: ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti l'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24.08.2016. Fornitura di arredi interni comprensiva di montaggio per i moduli abitativi rurali emergenziali (MAPRE). Presa d'atto Estensioni contratto e determinazione importo complessivo contrattuale della fornitura ed approvazione Schemi Atto aggiuntivo. CIG 6841910ABC CIG derivato 6984571A51, CUP I39DI6000490001 CIG n° 7297757B94 prima estensione; CIG n° 7297845435 seconda estensione; CIG n° 7297874C21 terza estensione.

## **IL SOGGETTO ATTUATORE DELEGATO**

(Decreto N° T00179 del 08.09.2016 pubblicato sul BURL n° 74 del 15.09.2016)

**VISTA** la Costituzione della Repubblica Italiana;

**VISTO** lo Statuto della Regione Lazio;

**VISTA** la Legge regionale 18 febbraio 2002, n° 6, concernente "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale" e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale 6 settembre 2002 n° 1, e successive modificazioni ed integrazioni;

**VISTO** il D.P.R. 5 ottobre 2010, n° 207, recante *Regolamento di attuazione ed esecuzione del Codice dei contratti* pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n° 288 del 10 dicembre 2010;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n° 50 recante *Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*;

### **VISTE:**

- la Legge 24 febbraio 1992, n° 225, concernente *Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile*;
- la Legge regionale 26 febbraio 2014, n° 2, concernente *Sistema integrato regionale di protezione civile. Istituzione dell'Agenzia regionale di protezione civile*;

**VISTI** i Decreti del Ministro dell'Economia e Finanze del 29 maggio 2007, concernente: *Approvazione delle Istruzioni sul Servizio di Tesoreria dello Stato* e del 30 aprile 2015 concernente: *Definizione di nuove modalità di emissione, di natura informatica, degli ordinativi di pagamento da parte dei titolari di contabilità speciale*;

**CONSIDERATO** l'eccezionale evento sismico del 24 agosto 2016 che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo;

**VISTA** la delibera del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016 con la quale è stato dichiarato, fino al centottantesimo giorno dalla data dello stesso provvedimento, lo stato di emergenza in conseguenza dell'evento sismico *de quo*, nonché uno stanziamento preliminare di euro 50.000.000,00 per l'avvio immediato di attuazione dei primi interventi;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n° T00178 del 25 agosto 2016 con cui è stato dichiarato lo "stato di calamità naturale" ai sensi della l.r. 26 febbraio 2014 n° 2, art. 15 comma 1, per il territorio dei Comuni di Accumoli e Amatrice a seguito dell'evento sismico;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 388 del 26 agosto 2016 concernente *Primi interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*;

**RICHIAMATO** il D.P.R.L n° T00179 del 8 settembre 2016 con cui è stato nominato l'Ing. Wanda D'Ercole soggetto delegato per la gestione e l'utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall'O.C.D.P.C. n° 388/2016, destinati per quanto di competenza alla Regione Lazio;

**VISTA** l'Ordinanza del Capo della Protezione Civile n° 399 del 10 ottobre 2016 concernente *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile conseguenti all'eccezionale evento sismico che ha colpito il territorio delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo il 24 agosto 2016*, ed in particolare l'articolo 3, ai sensi del quale la regione Umbria è individuata quale soggetto attuatore per la realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata colpita dagli eventi sismici e pertanto inagibile;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 4, comma 2 dell'O.C.D.P.C. n° 388/2016 è stata autorizzata l'apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell'Ing. Wanda D'Ercole presso la Banca d'Italia con il codice contabilità n° 6022;

**PREMESSO CHE:**

- Con deliberazione della Giunta regionale della Regione Umbria n° 1160 del 13.10.2016 è stato approvato lo schema di Convenzione tra la regione Umbria e le Regioni Abruzzo, Marche e Lazio per l'acquisizione e la realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016;
- Le regioni Abruzzo, Marche e Lazio hanno sottoscritto con la Regione Umbria la convenzione secondo lo schema approvato con la sopracitata deliberazione, delegando quest'ultima all'attuazione delle procedure per la fornitura, mediante locazione, dei moduli abitativi provvisori rurali e all'acquisto dei relativi arredi per quanto necessario. Con il medesimo atto la Regione Umbria si è impegnata ad eseguire le procedure di gara per la locazione dei moduli abitativi provvisori rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) e l'acquisto dei relativi arredi da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici e a provvedere all'aggiudicazione, alle attività preliminari finalizzate alla stipula del contratto, ivi compresa la verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara e degli altri requisiti previsti dalla normativa vigente, alla gestione di eventuali contenziosi sino alla stipula del contratto;
- con determinazione dirigenziale n° 10431 del 26/10/2016 del Dirigente del Servizio Organizzazione e sviluppo del sistema di protezione civile della Regione Umbria è stata approvata la documentazione progettuale per l'affidamento della fornitura di arredi per i moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.), articolata in due lotti: lotto 1 Abruzzo e Lazio, lotto 2 Marche ed Umbria. CUP I39D16000480001 CIG LOTTO 1: 6841910ABC - CIG LOTTO 2 6844819B51”;
- con determinazione dirigenziale della Regione Umbria n° 10577 del 31.10.2016 è stato stabilito di procedere, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, all'indizione, in via autonoma, di una procedura aperta per l'affidamento della fornitura di arredi interni per i moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.), articolata in due lotti, per un importo complessivo, di € 383.400,00= IVA esclusa. Il valore dei costi per la sicurezza non soggetti a ribasso è pari a zero. dei quali € 182.000,00, IVA esclusa per il Lotto 1 – Abruzzo e Lazio;
- con determinazione dirigenziale n° 156 del 13.01.2017, si è proceduto all'aggiudicazione definitiva della fornitura di n. 33 arredi interni per i moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) per il Lotto 1 – Abruzzo e Lazio a favore dell'operatore economico Homes S.p.A. con sede in Pieve di Soligo (TV) Via Montello 63/I C.F. e P. Iva 04073390264 che ha offerto il ribasso percentuale da applicarsi sull'importo della fornitura posto a base di gara più elevato, pari al 23,67%, ritenuto congruo e conveniente;

**CONSIDERATO** che con determinazione dirigenziale n° 170 del 14/01/2017 la Regione Umbria ha preso atto delle maggiori esigenze conseguenti e connesse con gli eventi sismici del 26 e 30/10/2016 che hanno determinato per la Regione Lazio un aumento della fornitura di n° 11 arredi, oltre ai 33 previsti nell'affidamento iniziale, e pertanto ha disposto l'estensione alla ditta Homes della fornitura di ulteriori n° 11 arredi per M.A.P.R.E corrispondenti all'importo al netto del ribasso, di € 43.661,11, IVA esclusa;

**VISTO** l'ordinativo di fornitura n° 69465 del 10/02/2017 sottoscritto dal Soggetto attuatore delegato con il quale è stata richiesta alla ditta Homes S.p.A. la fornitura di un totale di 44 arredi per M.A.P.R.E.;

**CONSIDERATO** che in data 22/02/2017 è stato sottoscritto il contratto, Reg. Cron° 20021 del 14/04/2017, per l'affidamento della fornitura di arredi interni, comprensiva di montaggio, per i moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) tra il Soggetto Attuatore delegato per la regione Lazio e il Legale Rappresentante della Ditta HOMES spa, per un totale di 44 arredi;

**CONSIDERATO** che all'art. 9 del suddetto contratto è stabilito che *“ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del Decreto Legislativo 50/2016 il Responsabile del procedimento è il Dott. Roberto Ottaviani, e, ai sensi di quanto previsto dall'art. 31, comma 5 del Decreto Legislativo 50/2016 il Direttore dell'Esecuzione è Maurizio Vassallo”*;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. G07349 del 24/05/2017 con la quale il Responsabile Unico del procedimento ha approvato, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la variante in corso d'opera relativa alla fornitura degli arredi interni per M.A.P.R.E. oggetto del contratto Reg. Cron° 20021 del 14/04/2017 che determina una variazione dell'importo contrattuale da € 208.059,29 a € 209.845,97;

**RICHIAMATO** l'art. 2 comma 8 del decreto legge n° 205/2016, articolo ora contenuto al comma 8 dell'art. 4 bis della legge di conversione del decreto legge n° 189/2016 il quale prevede che *“Per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici di cui all'articolo 1 e in ragione della oggettiva imprevedibilità degli stessi, in sede di esecuzione dei contratti, già stipulati ovvero da stipulare, aventi ad oggetto i moduli necessari allo scopo, può essere richiesto un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario, in deroga ai limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del decreto legislativo n° 50 del 2016”*;

**CONSIDERATO** che la Regione Umbria,

- con determinazione dirigenziale n° 3203 del 03/04/2017 ha preso atto delle maggiori esigenze conseguenti e connesse con gli eventi sismici del 18/01/2017, comunicate dagli uffici competenti come dichiarato in determina, che hanno determinato per la Regione Lazio un ulteriore aumento della fornitura di n° 5 arredi per M.A.P.R.E., oltre ai 33 arredi relativi all'affidamento iniziale e agli 11 della prima estensione (det. n° 170 del 14/01/2017), e pertanto ha disposto l'estensione alla ditta Homes della fornitura di ulteriori n° 5 arredi per M.A.P.R.E.;
- con determinazione dirigenziale n° 6325 del 22/06/2017 ha preso atto delle maggiori esigenze che hanno determinato per la Regione Lazio un aumento della fornitura di ulteriori n° 6 arredi, oltre ai 33 relativi all'affidamento iniziale, agli 11 della prima estensione (det. n° 170 del 14/01/2017), e ai 5 della seconda estensione (det. n° 3203 del 03/04/2017), e pertanto ha disposto l'estensione alla ditta Homes della fornitura di ulteriori n° 6 arredi per M.A.P.R.E.;
- con determinazione dirigenziale n° 11998 del 16/11/2017 ha preso atto delle successive e ulteriori esigenze manifestate dalla Regione Lazio per n° 4 MAPRE, oltre ai 33 relativi all'affidamento iniziale, agli 11 della prima estensione (det. n° 170 del 14/01/2017), e ai 5 della seconda estensione (det. n° 3203 del 03/04/2017), e ai 6 della terza estensione (det. n° 6325 del 22/06/2017), e pertanto ha disposto l'estensione alla ditta Homes della fornitura di ulteriori n° 4 arredi per M.A.P.R.E.;

**VISTO** l'ordinativo di fornitura n° 579131 del 15/11/2017 sottoscritto dal Soggetto attuatore delegato con il quale è stata richiesta alla ditta Homes S.p.A la fornitura di ulteriori 11 arredi per M.A.P.R.E.;

**RITENUTO** necessario prendere atto delle estensioni della fornitura approvate dalla Regione Umbria con le seguenti determinazioni dirigenziali:

- n° 170 del 14/01/2017, estensione di ulteriori n° 11 arredi MAPRE;
- n° 3203 del 03/04/2017, estensione di ulteriori n° 5 arredi MAPRE;
- n° 8522 del 23/08/2017, estensione di ulteriori n° 6 arredi MAPRE;
- n° 11998 del 16/11/2017, estensione di ulteriori n° 4 arredi MAPRE

**RITENUTO** inoltre necessario determinare importo complessivo contrattuale della fornitura di arredi per i moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.) aggiudicata con D.D. della Regione Umbria n°

156 del 13.01.2017 alla ditta Homes S.p.A. ricomprendendo le estensioni al contratto originario, come di seguito specificato:

Atto	N° arredi MAPRE	Importo Contrattuale al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
Contratto principale+1^ Estensione	33+11	€ 209.845,97
2^ Estensione	5	€ 23.783,11
3^ Estensione	6	€ 28.593,96
4^ Estensione	4	€ 16.802,47
<b>TOTALE</b>	<b>59</b>	<b>€ 279.025,51</b>

**CONSIDERATO** che all'art. 2 del suddetto contratto, Reg. Cron° 20021 del 14/04/2017, è stabilito che "il fornitore prende atto che ai sensi dell'art. 2, comma 8 del D.L. 11 novembre 2016, n° 205, in sede di esecuzione la Regione potrà richiedere un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni previste nel presente contratto, in deroga ai limiti cui all'art. 106, comma 12 del D.Lgs. 50/2016";

**ATTESA** la necessità di modificare il contratto in relazione alle estensioni successive alla sottoscrizione del contratto principale, e considerato che le modifiche contrattuali che ne derivano non alterano la natura generale del contratto trattandosi della medesima tipologia della fornitura di cui al contratto principale;

**CONSIDERATO** che non le modificazioni del Contratto, comprese le modifiche successive sono avvenute nel rispetto dell'art. 106, comma 7, del D.Lgs. 50/2016";

**DATO ATTO** che ai sensi della L. 136/2010 l'ANAC ha attribuito i seguenti nuovi CIG per le successive estensioni al contratto originario:

- CIG n° 7297757B94, seconda estensione;
- CIG n° 7297845435, terza estensione;
- CIG n° 7297874C21, quarta estensione;

**RITENUTO** necessario approvare gli schemi degli atti aggiuntivi relativi alle quattro estensioni (allegati nn. 1, 2, e 3) di cui alle determinazioni della Regione Umbria nn° 3203 del 03/04/2017, 6325 del 22/06/2017, 11998 del 16/11/2017;

#### **DETERMINA**

per quanto esposto nelle premesse, che qui si intendono integralmente riportate:

1. prendere atto delle estensioni della fornitura approvate dalla Regione Umbria con le seguenti determinazioni dirigenziali:
  - n° 170 del 14/01/2017, estensione di ulteriori n° 11 arredi MAPRE;
  - n° 3203 del 03/04/2017, estensione di ulteriori n° 5 arredi MAPRE;
  - n° 8522 del 23/08/2017, estensione di ulteriori n° 6 arredi MAPRE;
  - n° 11998 del 16/11/2017, estensione di ulteriori n° 4 arredi MAPRE;
2. di determinare importo complessivo contrattuale della fornitura di arredi per i moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.), aggiudicata con D.D. della Regione Umbria n° 156 del 13.01.2017 alla ditta Homes S.p.A., ricomprendendo le estensioni al contratto originario, come di seguito specificato:

Atto	N° arredi MAPRE	Importo Contrattuale al netto del ribasso d'asta e dell'IVA
Contratto principale+1^ Estensione	33+11	€ 209.845,97

2^ Estensione	5	€ 23.783,11
3^ Estensione	6	€ 28.593,96
4^ Estensione	4	€ 16.802,47
TOTALE	59	€ 279.025,51

3. di dare atto che ai sensi della L. 136/2010 l'ANAC ha attribuito i seguenti nuovi CIG per le successive estensioni al contratto originario:
- CIG n° 7297757B94, seconda estensione;
  - CIG n° 7297845435, terza estensione;
  - CIG n° 7297874C21, quarta estensione;
4. di approvare gli schemi degli atti aggiuntivi relativi alle quattro estensioni (allegati nn. 1, 2, e 3) di cui alle determinazioni della Regione Umbria nn° 3203 del 03/04/2017, 6325 del 22/06/2017, 11998 del 16/11/2017.

Le risorse finanziarie graveranno sui fondi della contabilità speciale n. 6022 aperta presso la Banca d'Italia, che presenta la necessaria disponibilità.

Avverso il presente atto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di giorni 30 (trenta) della pubblicazione.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e sul sito [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).

Il Soggetto Attuatore delegato  
Ing. Wanda D'Ercole