



O.C.D.P.C. N. 388 DEL 26.08.2016

PRIMI INTERVENTI URGENTI DI PROTEZIONE CIVILE CONSEGUENTI  
ALL'ECCEZIONALE EVENTO SISMICO CHE HA COLPITO IL TERRITORIO DELLE  
REGIONI LAZIO, MARCHE, UMBRIA E ABRUZZO IL 24.08.2016.

Soggetto Attuatore delegato per il sisma 2016 (D.P.R.L. n° T00179 del 08/09/2016)

### SCHEMA ATTO AGGIUNTIVO

1^ Estensione del Contratto per l'affidamento della fornitura di arredi interni, comprensiva di montaggio, per i moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.), articolata in due lotti.

LOTTO N. 1 – Lazio CUP I39D16000490001 - CIG Aggiudicazione 6841910ABC - CIG 1^ estensione del contratto: 7297757B94

### TRA

L' Ing. Wanda D'Ercole nata a Chieti il 22/03/1963, domiciliata per la carica presso la Regione Lazio, Via Cristoforo Colombo, 212 Roma, munita di firma digitale la quale interviene al presente atto nella sua qualità di Soggetto Attuatore delegato giusto D.P.R.L. n. T00179 del 08.09.2016 ed agisce in nome, per conto e nell'interesse della Regione Lazio di seguito denominata "Regione";

e

Massimo Dalla Betta nato a Conegliano (TV) il 17/10/1975, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Legale Rappresentante della Ditta HOMES spa con sede in Pieve di Soligo (TV), Via Montello, 63/1 C. F. e P. IVA 04073390264, di seguito denominato "Fornitore".

DICHIARANO E PREMETTONO CHE:

- le Ordinanze del Capo del Dipartimento della protezione civile del 26 agosto 2016, n. 388, del 28 agosto 2016, n. 389, del 1 settembre 2016, n. 391, del 6 settembre 2016, n. 392, del 13 settembre 2016, n. 393, del 19 settembre 2016, n. 394, del 23 settembre 2016, n. 396 ed, in particolare, l'ordinanza del 10 ottobre 2016, n. 399, individuano la regione Umbria:

- quale soggetto attuatore per la realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici, la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità in conseguenza degli eventi sismici del 24 agosto 2016;
- quale centrale unica di committenza, al fine di assicurare la necessaria tempestività d'azione per la fornitura dei moduli abitativi di cui all'ordinanza sopra citata, provvedendo per le seguenti regioni: regione Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria;

- con D.G.R.U. n. 1160 del 13.10.2016 è stato approvato il testo di convenzione da stipularsi tra le Regioni Umbria, Abruzzo, Lazio e Marche per l'acquisizione e realizzazione di moduli abitativi provvisori rurali da destinare ai conduttori di allevamenti zootecnici, sottoscritta in data 2/11/2016;

- con Determinazione Dirigenziale della Regione Umbria n. 10577 del 31.10.2016 è stato stabilito di procedere, conseguentemente, ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016, all'indizione, in via autonoma, di una procedura aperta per l'affidamento della fornitura di arredi inter-

ni, comprensiva di montaggio, per i moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.), articolata in due lotti, per un importo complessivo di € 383.400,00 IVA esclusa;

- con Determinazione Dirigenziale n. 11336 del 18.11.2016 si è preso atto delle risultanze di gara, come da verbale dell'Ufficiale Rogante della Regione Umbria distinto con il numero d'ordine 1069 del 16.11.2016, dal quale risulta provvisoriamente aggiudicatario della fornitura di arredi interni, comprensiva di montaggio, per i moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.):

- per il Lotto 1 - Abruzzo e Lazio l'operatore economico HOMES S.P.A. , con sede legale in Pieve di Soligo (TV), via Montello, 63/1 - C.F. e P.IVA 04073390264, che ha offerto il ribasso percentuale, da applicare sull'importo della fornitura posto a base di gara più elevato, pari al 23,67% ritenuto congruo e conveniente;

- con determinazione dirigenziale (*atto di aggiudicazione definitiva ed efficace*) n. 156 del 13/01/2017 , che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto, se pur non materialmente allegata al medesimo, ma conservata agli atti della Regione Umbria, è stato stabilito, tra l'altro:

- che ai sensi dell'art. 2, comma 8, del D.L., 11 novembre 2016, n. 205, "per fronteggiare l'aggravarsi delle esigenze abitative rurali ed il fabbisogno di tecnostutture per stalle e fienili destinate al ricovero invernale del bestiame nei territori colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 e in ragione della oggettiva im-

prevedibilita' degli stessi, in sede di esecuzione dei contratti, gia' stipulati ovvero da stipulare, aventi ad oggetto i moduli necessari allo scopo, puo' essere richiesto un aumento delle prestazioni alle stesse condizioni previste dal contratto originario, in deroga ai limiti di cui all'articolo 106, comma 12, del *decreto legislativo n. 50 del 2016*”;

- di dare atto che l’aggiudicazione definitiva per la fornitura di n. 33 arredi interni per M.A.P.R.E., a seguito della verifica del possesso dei prescritti requisiti in capo all’operatore economico Homes spa per il Lotto 1, è divenuta efficace;

- con D.P.R.L n. T00179 del 8 settembre 2016 è stato nominato l’Ing. Wanda D’Ercole Soggetto delegato della Regione Lazio per la gestione e l’utilizzo dei fondi in contabilità speciale previsti dall’Ordinanza del Capo della Protezione Civile n. 388 del 26 agosto 2016, destinati per quanto di competenza alla Regione;

- che ai sensi dell’ art. 4, comma 2 dell’O.C.D.P.C. n. 388/2016 è stata autorizzata l’apertura della contabilità speciale intestata al Soggetto delegato nella persona dell’Ing. Wanda D’Ercole presso la Banca d’Italia con il codice contabilità n. 6022;

**VISTA** la determinazione della Regione Umbria n. 170 del 14/01/2017 con la quale la Regione Umbria ha preso atto delle maggiori esigenze conseguenti e connessi con gli eventi sismici del 26 e 30/10/2016 che hanno determinato per la Regione Lazio un aumento della fornitura di n. 11 arredi interni oltre ai 33 previsti nell’affidamento originario;

**VISTO** il Contratto, Reg. Cron° 20021 del 14/04/2017, stipulato con decorrenza il 22/02/2017 tra la ditta HOMES S.P.A., con sede legale in Pieve di Soligo (TV), via Montello, 63/1 - C.F. e P.IVA 04073390264, e il Soggetto attuatore delegato Ing. Wanda D'Ercole, avente ad oggetto "fornitura di arredi interni, comprensiva di montaggio, per i moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.)" per un totale di 44 arredi interni;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n. G07349 del 24/05/2017 con la quale il Responsabile Unico del procedimento ha approvato, ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016, la variante in corso d'opera relativa alla fornitura degli arredi interni per M.A.P.R.E. oggetto del contratto Reg. Cron° 20021 del 14/04/2017 che determina una variazione dell'importo contrattuale da € 208.059,29 a € 209.845,97;

**VISTA** la determinazione dirigenziale n° 3203 del 03/04/2017, con la quale la Regione Umbria ha preso atto delle maggiori esigenze conseguenti e connesse con gli eventi sismici del 18/01/2017 che hanno determinato per la Regione Lazio un aumento della fornitura di n° 5 arredi per M.A.P.R.E., oltre ai 44 del contratto originario e pertanto ha disposto l'estensione della fornitura di ulteriori n° 5 arredi interni per M.A.P.R.E.;

**VISTA** la Determinazione del Soggetto attuatore delegato n° \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ con la quale la Regione Lazio Prende atto delle Estensioni del contratto, e determina l'importo complessivo contrattuale della fornitura ed approva gli Schemi Atto aggiuntivo;

**RITENUTO** di far salve tutte le disposizioni del citato Contratto, Reg.

Cron. 20021 del 14/04/2017;

TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

**Art. 1 - Premesse e allegati**

Le parti convengono che le premesse, Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto.

**Art. 2 - Oggetto e ammontare dell'appalto**

Con il presente Atto le Parti stabiliscono che l'ulteriore fornitura di 5 arredi interni, comprensiva di montaggio, per i moduli abitativi prefabbricati rurali emergenziali (M.A.P.R.E.), dovrà avvenire conformemente a quanto riportato nel contratto principale, secondo le esigenze espresse dal Capitolato speciale d'appalto e suoi allegati.

L'importo della fornitura di n° 5 arredi interni per MAPRE, oggetto del presente atto, al netto del ribasso pari al 23,67%, giusta offerta presentata dall'Impresa in sede di gara, ammonta ad € 23.783,11= (ventitremilasettecentoottantatre/11) (oneri della sicurezza non soggetti a ribasso pari a zero) agli stessi patti e condizioni del contratto principale, e pertanto l'importo contrattuale si eleva da € 209.845,97= a € 233.629,08=;

**Art.3 - Cauzione definitiva e Polizza assicurativa**

Ai sensi dell'art. 103 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, l'Impresa ha provveduto a costituire la relativa polizza fidejussoria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, rilasciata da \_\_\_\_\_, Ag. \_\_\_\_\_ per un importo pari ad € \_\_\_\_\_ = a garanzia degli obblighi assunti col presente Atto e del risarcimento dei

danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Tale polizza, emessa a favore della stazione appaltante agli effetti e per l'esatto adempimento degli obblighi assunti dall'Impresa in dipendenza dell'esecuzione delle lavorazioni/forniture di che trattasi, sono custodite agli atti della Regione Lazio - Area Genio Civile Lazio Nord.

#### **Art. 4 - Iva e registrazione fiscale del contratto**

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo sono a carico del Fornitore.

Le parti dichiarano espressamente che per la fornitura in locazione oggetto del presente contratto, si applicano le norme previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto e, pertanto, richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.

Le spese dell'eventuale registrazione saranno a carico della parte che ne fa richiesta.

Il presente Atto viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso l'apposizione di contrassegni telematici per l'importo dovuto per legge, che vengono apposti sulla copia analogica del presente contratto ed allegati, conservata agli atti della struttura "Genio Civile Lazio Nord".

Il presente Atto, composto di n° \_\_\_\_\_ pagine numerate, unitamente agli atti richiamati, è confermato e sottoscritto per accettazione, dalle Parti con firma digitale.

Letto, approvato e sottoscritto.

L'Impresa

Il Soggetto Attuatore

**HOMES SPA**

ing. Wanda D'Ercole

Il Legale rappresentante

**Massimo Dalla Betta**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. 7 marzo 2005, n° 82.