

Comune di Amatrice
Provincia di Rieti

pag. 1

1° E UNICO SAL

OGGETTO: Sistemazione esterna dei moduli abitativi denominati Mapre realizzati nelle frazioni di Cornelle - Villa S.Cipriano - Capricchia - Roccapassa nel Comune di Amatrice (RI)

COMMITTENTE:

Amatrice, 09/05/2017

IL R.U.P.
FABRIZIO COLA

L'IMPRESA
R.G. COSTRUZIONI SCARL
R.G. Costruzioni s.c.r.l.
Fraz. Torrita - Amatrice (RI)
Autorizz. n. 79 del 15/03/2011
P.IVA/08665491000

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| 1 01 | Località fraz. Cornelle presso l'azienda D'Alessio Ernesto i lavori consistono in: realizzazione di una palizzata in legno lungh. 14 ml - h variabile 1-1,50 ml per sostenere una pi ... davanti al modulo, previa sistemazione sottofondo con inerti, posa in quota dei pozzetti dei servizi e dei discendenti. Azienda D'Alessio Ernesto | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 3'500,00 | 3'500,00 |
| 2 02 | Località Villa S.Cipriano presso l'azienda Di Giammarco Giuseppe i lavori consistono in: getto di una piazzola in cls armato con rete 10x10 davanti al modulo previa sistemazione sottofondo con inerti, posa in quota dei pozzetti dei servizi e dei discendenti. Azienda Di Giammarco Giuseppe | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 3'500,00 | 3'500,00 |
| 3 03 | Località fraz. Capricchia presso l'azienda Santarelli Pietro i lavori consistono: realizzazione di una palizzata in legno lungh. 15 ml - h variabile 1-1,50, getto di una piazzola f ... anti al modulo previa sistemazione sottofondo con inerti mc 40, posa in quota dei pozzetti dei servizi e dei discendenti. Azienda Santarelli Pietro | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 3'500,00 | 3'500,00 |
| 4 04 | Località fraz. Roccapassa presso l'azienda Giustiniani Giorgio e Mario n. 2 moduli ed i lavori consistono: realizzazione di palizzate in legno lungh. 25 ml - h variabile 1-1,50 ml ... a monte dei moduli, sistemazione sottofondo con inerti mc 80, posa in quota dei pozzetti dei servizi e dei discendenti Azienda Giustiniani Giorgio e Mario | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO a corpo | | | | | 1,00 | 4'500,00 | 4'500,00 |
| | Parziale LAVORI A CORPO euro | | | | | | | 15'000,00 |
| | TOTALE euro | | | | | | | 15'000,00 |
| | Amatrice, 09/05/2017 | | | | | | | |
| | D.R.U.P. Fabrizio Cola | | | | | | | |
| | L'Impresa R.G. COSTRUZIONI SCARL R.G. Costruzioni s.c.r.l. Fraz. Torrita - Amatrice (RI) Autorizza. n. 79 del 15/03/2011 P.IVA 08665491000 | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | |

COMMITTENTE: