

Comune di Amatrice
Provincia di Rieti

pag. 1

COMPUTO VARIANTE

OGGETTO: PROGETTO ESECUTIVO DELLE OOUUPP RELATIVE ALLA FORNITURA, TRASPORTO E MONTAGGIO DI SOLUZIONI ABITATIVE D'EMERGENZA S.A.E. PER CONTO DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI_ DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE LOTTO AMATRICE-AREA 3

COMMITTENTE: REGIONE LAZIO

Data, 18/05/2017

IL TECNICO



| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------------------------|---|-------------------|---|---|---|--|----------|-----------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | |
| | LAVORI A CORPO | | | | | | | |
| | OPERE EDILI-STRADALI-SISTEMAZIONE VERDE (SpCat 1) | | | | | | | |
| | Demolizioni - Scavi Movimenti Terra - Trasporti (Cat 1) | | | | | | | |
| 1 20.01.0270.0 02 09/10/2016 | ABBATTIMENTO DI ALBERI. Abbattimento di alberi adulti a chioma espansa o piramidale in parchi e giardini o su strada, liberi da impedimenti sotto la proiezione della chioma; taglio ... lo smaltimento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per piante da 06 a 12 metri di altezza | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 157,00 | 628,00 |
| 2 02.01.0030 08/10/2016 | SCAVO A SEZIONE OBBLIGATA CON USO DI MEZZI MECCANICI, FINO ALLA PROFONDITÀ DI M 1,50. Scavo a sezione obbligata, eseguito con uso di mezzo meccanico, di materie di qualsiasi natura ... iere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Fogne nere-grigie Fogne bianche tetti Fogne bianche strade Adduzione acqua e gas Vasca prima pioggia Elettrico e speciali Illuminazione pubblica Sollevamento acque chiare scavo di sicurezza scavo posizionamento vasca Sollevamento acque nere scavo di sicurezza scavo posizionamento vasca | | 400,00 740,00 180,00 360,00 1,00 520,00 410,00 12,00 8,50 6,00 3,30 | 1,000 0,600 0,600 0,500 4,000 0,500 0,500 4,000 2,500 4,000 2,500 | 2,000 2,000 2,000 1,000 4,000 1,000 1,000 2,500 2,200 2,500 2,200 | 800,00 888,00 216,00 180,00 16,00 260,00 205,00 120,00 46,75 60,00 18,15 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 2'809,90 | 11,00 | 30'908,90 |
| 3 02.02.0010.0 01 08/10/2016 | RINTERRI CON USO DI MEZZI MECCANICI. Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali scevri da sostanze organiche. Sono compresi: gli spianamenti; la costipazione e la pil ... i. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con materiale proveniente dagli scavi di cantiere. Vedi voce n° 2 [mc 2 809.90] Materiale scavato impianto sollevamento a detrarre volume vasche e rinfianco | | | | | 2'809,90 243,25 -64,90 | | |
| | Sommano positivi mc Sommano negativi mc | | | | | 3'053,15 -64,90 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 2'988,25 | 3,04 | 9'084,28 |
| 4 02.01.0010 08/10/2016 | SCAVO DI SBANCAMENTO CON USO DI MEZZI MECCANICI. Scavo di sbancamento eseguito con uso di mezzi meccanici di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose ... ere anche su rilevato, se ritenuto idoneo dalla D.L.. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Viabilità in asfalto. profondità 40cm Viabilità in masselli drenanti per parcheggio. profondità 30cm | 1200,00 300,00 | | | 0,400 0,300 | 480,00 90,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 570,00 | 5,00 | 2'850,00 |
| 5 02.01.0080.0 01 08/10/2016 | COMPENSO PER LO SCARICO A RIFIUTO. Compenso per il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale proveniente dagli scavi, non utilizzato nell'ambito del cantiere. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Fino a 20 km di distanza dal cantiere. | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 43'471,18 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--|---|--------------------|-------|-------|--------|--------------------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 43'471,18 |
| | Vedi voce n° 4 [mc 570.00] | 20,00 | | | | 11'400,00 | | |
| | SOMMANO mcxkm | | | | | 11'400,00 | 0,31 | 3'534,00 |
| | Parziale Demolizioni - Scavi Movimenti Terra - Trasporti (Cat 1) euro | | | | | | | 47'005,18 |
| | Opere Stradali - Ingegneria naturalistica (Cat 2) | | | | | | | |
| 6 19.02.0050 11/10/2016 | COMPATTAZIONE MECCANICA DEL PIANO DI POSA. Compattazione meccanica del piano di posa della fondazione stradale o di fondo stradale in genere, per una profondità di cm 30 su terre ... ova AASHO modificata, previa asportazione della superficie erbosa. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Viabilità in asfalto Viabilità in masselli drenanti per parcheggi Viabilità in masselli pedonali | | | | | 1'200,00 300,00 1'400,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 2'900,00 | 1,96 | 5'684,00 |
| 7 19.02.0080 11/10/2016 | FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE. Fondazione stradale con materiali naturali provenienti da cave, con legante naturale, mediante la compattazione es ... ortune prove di laboratorio debitamente certificate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Viabilità in asfalto. Altezza 20 cm Parcheggi drenanti | 1200,00 1400,00 | | | | 0,200 240,00 0,300 420,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 660,00 | 24,60 | 16'236,00 |
| 8 19.02.0080 18/05/2017 | FONDAZIONE STRADALE CON MATERIALI NATURALI PROVENIENTI DA CAVE. Fondazione stradale con materiali naturali provenienti da cave, con legante naturale, mediante la compattazione es ... ortune prove di laboratorio debitamente certificate. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. A detrarre materiale fornito dal GARC | | | | | -450,00 | | |
| | SI DETRAGGONO mc | | | | | -450,00 | 14,00 | -6'300,00 |
| 9 19.04.0010 11/10/2016 | CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRATO DI BASE. Conglomerato bituminoso per strato di base con le caratteristiche di cui alle norme C.N.R., fornito e posto in opera. Sono compresi: l ... nosa al 55% con dosaggio non inferiore a Kgxm ^q 0,70. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Altezza 14cm | 1200,00 | | | | 14,000 16'800,00 | | |
| | SOMMANO mqxm | | | | | 16'800,00 | 1,40 | 23'520,00 |
| 10 19.04.0020.0 01 11/10/2016 | CONGLOMERATO BITUMINOSO (BINDER). Conglomerato bituminoso per strato di collegamento (binder) anche di tipo chiuso, realizzato con graniglia e pietrischetti della IV cat. previst ... la compattazione a mezzo di rullo tandem. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per carreggiate. Altezza 7cm | 1200,00 | | | | 7,000 8'400,00 | | |
| | SOMMANO mqxm | | | | | 8'400,00 | 1,93 | 16'212,00 |
| 11 19.04.0030.0 01 11/10/2016 | CONGLOMERATO BITUMINOSO (TAPPETINO). Conglomerato bituminoso (tappetino) ottenuto con graniglie e pietrischi silicei della I cat. prevista dalle norme C.N.R., confezionato a cald ... vo per tutta la superficie viabile. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 102'357,18 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--|---|------------|---------|-------|----------------|----------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 102'357,18 |
| | lavoro finito. Per carreggiate. Altezza 3cm | 1200,00 | | | 3,000 | 3'600,00 | | |
| | SOMMANO mqxc | | | | | 3'600,00 | 2,23 | 8'028,00 |
| 12 19.07.0190.0 02 13/10/2016 | CORDONI DI TRAVERTINO. Cordoni (o cordoli o cigli) di travertino compatto, lavorati a filo di sega ed a scalpello negli assetti, con spigolo arrotondato o sfettato, di lunghezza ... varia fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Di larghezza cm. 30. Lungo viabilità principale | | 70,00 | | | 70,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 70,00 | 53,00 | 3'710,00 |
| 13 19.03.0010.0 01 14/10/2016 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE NON ARMATE E PER RINFIANCHI. Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di fondazione e sottofondazione e per rinfianch ... opera finita. Sono escluse le casseforme. Impasto con q.li 2,00 di cemento e comunque con Rck non inferiore a Kg/cm ² 150. Per ciglio in travertino Per Fondazione Vialetti | 1400,00 | 70,00 | 0,500 | 0,200 0,100 | 7,00 140,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 147,00 | 103,00 | 15'141,00 |
| 14 19.02.0120 27/04/2017 | GRANIGLIA E/O PIETRISCO DA DEPOSITO ALLUVIONALE. Graniglia e/o pietrisco da deposito alluvionale | 1400,00 | | | 0,100 | 140,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 140,00 | 30,00 | 4'200,00 |
| 15 19.07.0210 13/10/2016 | CORDONCINO PREFABBRICATO IN CEMENTO VIBRATO. Cordoncino prefabbricato in cemento vibrato, di sezione cm 10x22 oppure cm 12x22, con spigolo arrotondato, fornito e posto in opera, ... il sottostante basamento in calcestruzzo di cemento. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | 1270,00 | | | 1'270,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 1'270,00 | 19,30 | 24'511,00 |
| 16 19.06.0030.0 02 13/10/2016 | CANALETTE PREFABBRICATE IN CEMENTO VIBRATO. Canalette prefabbricate in cemento vibrato, costituite da embrici di misura 50x50x20, fornite e poste in opera secondo la massima pendenza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Con tegoli da cm 50x38/50 altezza = cm 15/20. | | 40,00 | | | 40,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 40,00 | 24,20 | 968,00 |
| 17 19.08.0930 14/10/2016 | VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER FORMAZIONE DI STRISCE. Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per formazione di striscia della larghezza di ... di vetro premiscelate alla vernice. E' compreso quanto occorre per dare l'esecuzione del tracciamento completa in opera. | | 300,00 | | | 300,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 300,00 | 0,79 | 237,00 |
| 18 19.08.0940 14/10/2016 | VERNICIATURA SU SUPERFICI STRADALI PER SEGNALI, SCRITTE, FRECCE ETC. Verniciatura su superfici stradali bitumate o selciate o in calcestruzzo per segnali, scritte, frecce e simboli ... ro finito. Misurata al metro quadrato della superficie verniciata vuota per pieno tranne che per le strisce e zebraure. | | 50,00 | | | 50,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 50,00 | | 159'152,18 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--|--|------------|---------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 50,00 | | 159'152,18 |
| | SOMMANO mq | | | | | 50,00 | 5,90 | 295,00 |
| 19 19.08.0530.0 01 14/10/2016 | TRIANGOLO IN LAMIERA DI ALLUMINIO. Triangolo in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, fornito e posto in opera, costruito e lavorato come da capitolato, in pellicola r ... a "pezzo unico", a microsferi incorporate. E' compreso quanto occorre per dare il segnale completo in opera. Lato cm 60. | | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 8,00 | 30,10 | 240,80 |
| 20 19.08.0560.0 01 14/10/2016 | DISCO IN LAMIERA DI ALLUMINIO. Disco in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, fornito e posto in opera, costruito e lavorato come da capitolato, in pellicola rifrangente ... pezzo unico", a microsferi incorporate. E' compreso quanto occorre per dare il segnale completo in opera. Diametro cm 60. | | | | | 8,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 8,00 | 48,80 | 390,40 |
| 21 19.08.0610 14/10/2016 | PANNELLI E TARGHE DI QUALSIASI FIGURA E/O SCRITTA IN LAMIERA DI ALLUMINIO. Pannelli e targhe di qualsiasi figura e/o scritta in lamiera di alluminio dello spessore di mm 25/10, f ... ome previsto dalla normativa vigente, a microsferi incorporate. E' compreso quanto occorre per dare i pannelli completi. | 8,00 | 0,60 | 0,600 | | 2,88 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 2,88 | 187,00 | 538,56 |
| 22 19.08.0680.0 01 14/10/2016 | SOSTEGNI TUBOLARI IN FERRO DIAMETRO MM 60, ANTIROTAZIONE. Sostegni tubolari in ferro, zincati a caldo, antirotazione, forniti e posti in opera, del diametro di mm 60. E' compreso quanto occorre per dare i sostegni completi in opera. Altezza m 3,30 | | | | | 24,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 24,00 | 27,80 | 667,20 |
| | Parziale Opere Stradali - Ingegneria naturalistica (Cat 2) euro | | | | | | | 114'278,96 |
| | Pavimentazioni, Opere edili e finiture (Cat 3) | | | | | | | |
| 23 19.03.0010.0 01 14/10/2016 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE NON ARMATE E PER RINFIANCHI. Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di fondazione e sottofondazione e per rinfianchi ... opera finita. Sono escluse le casseforme. Impasto con q.li 2,00 di cemento e comunque con Rek non inferiore a Kg/cm ² 150. Base ciglio il cls vibrocompresso Base contatori grandi Base contatori/sezionatori piccoli Rampa zona diversamente abili | | 1270,00 | 0,250 | 0,250 | 79,38 | | |
| | | 2,00 | 2,50 | 1,000 | 0,300 | 1,50 | | |
| | | 6,00 | 1,00 | 1,000 | 0,300 | 1,80 | | |
| | | | 15,00 | 1,500 | 0,150 | 3,38 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 86,06 | 103,00 | 8'864,18 |
| 24 03.03.0012.0 01 09/10/2016 | CALCESTRUZZO STRUTTURALE DURABILE A PRESTAZIONE GARANTITA, PER ELEMENTI SOGGETTI A CORROSIONE DELLE ARMATURE PROMOSSA DALLA CARBONATAZIONE, CLASSE DI ESPOSIZIONE XC2. Calcestruzzo ... E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Sono escluse: le casseforme. C25/30 (Rek 30 N/mm ²). Cordolo laterale rampa diversamente abili Cordoli Rampa scale | | | | | | | |
| | | 2,00 | 15,00 | 0,300 | 0,300 | 2,70 | | |
| | | 2,00 | 3,00 | 0,300 | 0,300 | 0,54 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 3,24 | | 170'148,32 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--|--|------------|--------|-------|---------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 3,24 | | 170'148,32 |
| | SOMMANO mc | | | | | 3,24 | 124,00 | 401,76 |
| 25 03.05.0030 09/10/2016 | RETE IN ACCIAIO ELETTROSALDATA. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piega ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Rampa zona diversamente abili | 1,20 | 15,00 | 1,500 | 6,000 | 162,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 162,00 | 1,70 | 275,40 |
| 26 03.05.0020 14/10/2016 | BARRE IN ACCIAIO B450C. Barre in acciaio, controllato in stabilimento, ad aderenza migliorata B450C per strutture in C.A., fornite e poste in opera. Sono compresi: i tagli; le pie ... gli oneri relativi ai controlli di legge ove richiesti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Incidenza 150kg/mc Vedi voce n° 24 [mc 3.24] | | | | 150,000 | 486,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 486,00 | 1,55 | 753,30 |
| 27 03.03.0130.0 01 09/10/2016 | CASSEFORME. Fornitura e realizzazione di casseforme e delle relative armature di sostegno per strutture di fondazione, di elevazione e muri di contenimento, poste in opera fino ad ... razione è eseguita calcolando la superficie dei casseri a diretto contatto del getto. Per muri di sostegno e fondazioni. cordoli laterali rampe | 2,00 | 25,00 | | 0,300 | 15,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 15,00 | 22,80 | 342,00 |
| 28 03.01.0070.0 02 09/10/2016 | DRENAGGIO ESEGUITO CON GHIAIA O PIETRISCO. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'asse ... tamento con postello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con pietrisco di cava. Presso muri di sostegno | | 40,00 | 1,000 | 1,000 | 40,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 40,00 | 24,20 | 968,00 |
| 29 105112b 09/10/2016 | PAVIMENTAZIONE PER ESTERNI IN MASSELI DI CLS AUTOBLOCCANTI. Pavimentazione per esterni in masselli in cls vibrocompresso, autobloccanti, resistenti al gelo secondo Norma UNI 7087, ... sostituita da una stesura di sabbia fine e asciutta, valutazione riferita a 1mq. DEI INFRASTRUTTURE E URBANIZZAZIONE 2016 Masselli vialctti | | | | | 1'400,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 1'400,00 | 32,30 | 45'220,00 |
| 30 20.01.0230 25/10/2016 | VIALI O PIAZZOLE. Viali o piazzole anche per parcheggi realizzate con masselli forati di qualsiasi forma geometrica, in calcstruzzo vibrocompresso, per pavimentazioni erbose, di ... a o sabbia; la fornitura e seminazione delle sementi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Parcheggi | | 300,00 | | | 300,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 300,00 | 29,50 | 8'850,00 |
| 31 19.02.0090 27/04/2017 | SABBIA DI CAVA O DI FIUME PULITA. Sabbia di cava o di fiume da mm 1 - 2 (90% del volume), fornita e posta in opera, per usi anticapillari o simili. Le caratteristiche granulometr ... ortunamente certificati con relativa analisi granulometrica. E' compreso quanto altro | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 226'958,78 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--|--|------------|---------------|----------------|------------------|-------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 226'958,78 |
| | occorre per dare il lavoro finito. | | 300,00 | | 0,100 | 30,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 30,00 | 34,00 | 1'020,00 |
| 32 03.02.0010 14/10/2016 | MURATURA CON BLOCCHETTI DI TUFO. Muratura con blocchetti di tufo delle dimensioni di cm 13x26x38 circa, con malta cementizia dosata con q.li 3 di cemento tipo 325, per pareti rett ... urve. E' compresa la formazione di spigoli e mazzette. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Blocco contatori principali | 2,00 | 5,00 | 0,250 | 2,000 | 5,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 5,00 | 165,00 | 825,00 |
| 33 03.02.0030 14/10/2016 | COMPENSO ALLE MURATURE DI TUFO PER FACCIAVISTA. Compenso alle murature di tufo se eseguite con paramento a facciavista, con tufo di I scelta, compresa la stilatura dei giunti con malta di cemento a q.li 4. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Blocco contatori principali | 2,00 | 5,00 | | 2,000 | 20,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 20,00 | 32,30 | 646,00 |
| 34 05.01.0090.0 01 14/10/2016 | SOLAIO IN TAVELLONATO SU MURETTI DI MATTONI. Solaio in tavellonato su muretti di mattoni ad una testa dell'altezza media di cm 50 posti ad interasse di cm 90, poggianti in basso s ... one con l'esterno. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Compresa la fondazione dei muretti. Copertura contatori principali | 2,00 | 3,00 | 1,000 | | 6,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 6,00 | 84,00 | 504,00 |
| 35 05.03.0040.0 03 14/10/2016 | MANTO DI COPERTURA CON COPPI ALLA ROMANA. Manto di copertura del tetto con tegole piane alla romana con sovrapposto secondo strato di tegole curve (coppi), oppure tegole curve a d ... ntisca la tenuta idrica del manto. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con tegole e coppi. Vedi voce n° 34 [mq 6.00] | | | | | 6,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 6,00 | 41,50 | 249,00 |
| 36 10.01.0010.0 02 14/10/2016 | ACCIAIO FE 00 UNI 7070-72. Acciaio FE 00 UNI 7070-72 per impieghi non strutturali del tipo tondo, quadrato, piatto, angolare etc., fornito e posto in opera. Sono compresi: una ma ... orrenti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Per ringhiera, inferriate, cancelli e simili. Sportelli contatori principali Ringhiera | | 2,00 50,00 | 1,500 1,000 | 10,000 25,000 | 30,00 1'250,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 1'280,00 | 8,90 | 11'392,00 |
| 37 11.02.0110.0 02 15/10/2016 | ZINCATURA A CALDO PER IMMERSIONE. Zincatura di opere in ferro con trattamento a fuoco mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso alla temperatura di circa 500° C previo decappaggio, sciacquaggio, oltre a quanto occorre per il lavoro finito. Per immersione di strutture leggere. Vedi voce n° 36 [kg 1 280.00] | | | | | 1'280,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 1'280,00 | 1,41 | 1'804,80 |
| 38 12.03.0030.0 01 | PITTURA DI FINITURA SU OPERE METALLICHE. Pittura di finitura per interno ed esterno su opere metalliche, previa preparazione del supporto, da compensare a parte con i corrisponde ... ltre compreso | | | | | | | |
| | A RIPIORTARE | | | | | | | 243'399,58 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--|---|------------|---------------------------|-------|--------|---------------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 243'399,58 |
| 15/10/2016 | quanto altro occorre per dare l'opera finita. Finitura con due strati di smalto oleosintetico o sintetico. | | 45,00 | | 1,000 | 45,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | | | 45,00 | 18,10 | 814,50 |
| | Parziale Pavimentazioni, Opere edili e finiture (Cat 3) euro Parziale OPERE EDILI-STRADALI-SISTEMAZIONE VERDE (SpCat 1) euro | | | | | | | 82'929,94 |
| | IMPIANTO FOGNARIO - SMALTIMENTO ACQUE (SpCat 2) Opere fognarie (Cat 4) | | | | | | | 244'214,08 |
| 39 03.01.0070.0 02 09/10/2016 | DRENAGGIO ESEGUITO CON GHIAIA O PIETRISCO. Drenaggio eseguito con ghiaia di fiume lavata o pietrisco di cava, di pezzatura mista da mm 15 a mm 40-50 entro cavi. E' compreso l'asse ... tamento con pestello meccanico. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Con pietrisco di cava. Tubo drenante | | 40,00 | 3,000 | 1,500 | 180,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 180,00 | 24,20 | 4'356,00 |
| 40 075094b 14/10/2016 | Strato di separazione per piano di posa di rilevati realizzato mediante posa, fra il terreno di fondazione e materiale di riporto, con funzione di separazione e filtrazione, di ge ... a areica ≥ 300 g/mq, resistenza a trazione ≥ 18 kN/m. PREZZARIO DEI URBANIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AMBIENTE Maggio 2016 Tubo drenante Trincea drenante | | 40,00 40,00 | | | 40,00 240,00 | | |
| | SOMMANO mq | | | 6,000 | | 280,00 | 2,96 | 828,80 |
| 41 19.06.0050 13/10/2016 | TUBAZIONE PERFORATA DI DRENAGGIO. Tubazione perforata di drenaggio in acciaio ondulato zincato, fornita e posta in opera, completa di fasce e giunzione. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | 40,00 | | 15,000 | 600,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 600,00 | 3,63 | 2'178,00 |
| 42 08.02.0110.0 01 19/10/2016 | TUBAZIONI PER SCARICO IN PVC, SERIE PESANTE UNI EN 1401 TIPO SDR41-SN4, PER CONDOTTE INTERRATE ALL'ESTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in PVC rigido, serie pesante UNI EN 1401 tipo S ... mentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 110 x 3,2. Grigie Nere Bianca tetti | | 110,00 90,00 450,00 | | | 110,00 90,00 450,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 650,00 | 15,70 | 10'205,00 |
| 43 08.02.0110.0 03 17/10/2016 | TUBAZIONI PER SCARICO IN PVC, SERIE PESANTE UNI EN 1401 TIPO SDR41-SN4, PER CONDOTTE INTERRATE ALL'ESTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in PVC rigido, serie pesante UNI EN 1401 tipo S ... mentazione. Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 160 x 4,0. Bianche tetti | | 170,00 | | | 170,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 170,00 | 21,30 | 3'621,00 |
| 44 | TUBAZIONI PER SCARICO IN PVC, SERIE PESANTE UNI EN | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 265'402,88 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--|--|------------|---------------------------|-------|--------|---------------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 265'402,88 |
| 08.02.0110.0 04 15/10/2016 | 1401 TIPO SDR41-SN4, PER CONDOTTE INTERRATE ALL'ESTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in PVC rigido, serie pesante UNI EN 1401 tipo S ... mentazione.Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 200 x 4,9. Nere Bianche parcheggi Bianche tetti | | 190,00 100,00 30,00 | | | 190,00 100,00 30,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 320,00 | 27,40 | 8'768,00 |
| 45 08.02.0110.0 06 15/10/2016 | TUBAZIONI PER SCARICO IN PVC, SERIE PESANTE UNI EN 1401 TIPO SDR41-SN4, PER CONDOTTE INTERRATE ALL'ESTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in PVC rigido, serie pesante UNI EN 1401 tipo S ... mentazione.Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 300 x 7,7. Bianche strade Bianche tetti | | 120,00 100,00 | | | 120,00 100,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 220,00 | 57,00 | 12'540,00 |
| 46 08.02.0110.0 07 09/03/2017 | TUBAZIONI PER SCARICO IN PVC, SERIE PESANTE UNI EN 1401 TIPO SDR41-SN4, PER CONDOTTE INTERRATE ALL'ESTERNO DI FABBRICATI. Tubazioni in PVC rigido, serie pesante UNI EN 1401 tipo S ... mentazione.Diametro esterno x spessore: D x s (mm). Valutazione a metro di tubazione posta in opera. D x s = 400 x 9,8. Nere | | 120,00 | | | 120,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 120,00 | 83,00 | 9'960,00 |
| 47 18.04.0010.0 01 17/10/2016 | POZZETTO DI RACCORDO. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e ... i cm 15. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40x40. Grigie Nere Bianche tetti | | | | | 55,00 35,00 30,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 120,00 | 53,00 | 6'360,00 |
| 48 18.04.0030.0 01 17/10/2016 | PROLUNGHE PER POZZETTI DI RACCORDO. Elemento prefabbricato in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 40x40 per altezze da cm 10 a cm 40. | | | | | 450,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 450,00 | 17,00 | 7'650,00 |
| 49 14.01.0061 15/10/2016 | SIFONE DI ISPEZIONE IN PEAD O PP. Sifone di ispezione in PEAD o PP del diametro di mm 110, tipo Firenze, fornito e posto in opera. E' compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito e funzionante. Nere Grigie | | | | | 27,00 27,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 54,00 | 123,00 | 6'642,00 |
| 50 18.04.0010.0 03 | POZZETTO DI RACCORDO. Pozzetto prefabbricato in cemento vibrato non diaframmato, completo di chiusino carrabile o non carrabile a scelta della D.L. anch'esso in cemento, fornito e ... i cm 15. | | | | | | | |
| | A RIPIORTARE | | | | | | | 317'322,88 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--|---|------------------------|--|----------------------------------|----------------------------------|--|-----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 317'322,88 |
| 15/10/2016 | E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 50x50x60. Nere Bianche park Bianche tetti Bianche vialetti | | | | | 30,00 40,00 20,00 25,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 115,00 | 67,00 | 7'705,00 |
| 51 18.04.0030.0 03 15/10/2016 | PROLUNGHE PER POZZETTI DI RACCORDO. Elemento prefabbricato in cemento vibrato per prolungare i pozzetti, fornito e posto in opera. Sono compresi: la sigillatura e la frattura dei ... so quanto altro occorre per dare l'opera finita e funzionante. Dimensioni interne cm 60x60 per altezze da cm 10 a cm 60. Nere Bianche park Bianche tetti Bianche vialetti | | | | | 75,00 110,00 60,00 60,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 305,00 | 24,40 | 7'442,00 |
| 52 18.04.0160.0 02 15/10/2016 | GHISA SFEROIDALE PER CHIUSINI, CADITOIE E GRIGLIE. Chiusini e caditoie in ghisa sferoidale delle caratteristiche indicate dalle norme UNI 4544 e UNI EN124, forniti e posti in oper ... rottura. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Chiusino con resistenza a rottura di t 25. Caditoie park Caditoie vialetti Griglie | 20,00 30,00 5,00 | | | 40,000 25,000 25,000 | 800,00 750,00 125,00 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 1'675,00 | 2,75 | 4'606,25 |
| 53 18.04.0190 15/10/2016 | SABBIA. Sabbia fine e asciutta per l'allettamento a protezione delle condotte idriche, fognali o altre canalizzazioni sotterranee, fornita e posta in opera. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Misurata in opera. | | 2000,00 | 0,500 | 0,500 | 500,00 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 500,00 | 25,80 | 12'900,00 |
| 54 18.04.0300.0 02 15/10/2016 | IMPIANTO PER IL TRATTAMENTO DELL' ACQUA DI PRIMA PIOGGIA. Impianto per il trattamento dell'acqua di di prima pioggia per superfici con copertura carrabile, realizzato con cisterne ... iderando una altezza di precipitazione di 5 mm. Impianto di trattamento per superfici di raccolta da 2.500 mq a 5.000 mq | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 12'806,00 | 12'806,00 |
| 55 19.03.0010.0 01 16/05/2017 | CONGLOMERATO CEMENTIZIO PER OPERE DI FONDAZIONE NON ARMATE E PER RINFLANCHI. Conglomerato cementizio in opera per opere non armate di fondazione e sottofondazione e per rinflanch ... opera finita.Sono escluse le casseforme. Impasto con q.li 2,00 di cemento e comunque con Rek non inferiore a Kg/cmq 150. Base sollevamento acque chiare Base sollevamento acque nere Rinfiacco vasca acque chiare a detrarre volume vasca *(par.ug.=(1,05*1,05*3,14)) Rinfiacco vasca acque nere a detrarre volume vasca *(par.ug.=(1,05*1,05*3,14)) | 3,46 3,46 | 8,50 3,30 8,50 8,00 3,30 2,90 | 2,500 2,500 2,500 2,500 | 0,200 0,200 2,200 2,200 | 4,25 1,65 46,75 -27,68 18,15 -10,03 | | |
| | Sommano positivi mc Sommano negativi mc | | | | | 70,80 -37,71 | | |
| | SOMMANO mc | | | | | 33,09 | 103,00 | 3'408,27 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 366'190,40 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--|--|------------|--------------|----------------|----------------|-----------------|-----------|--------------------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 366'190,40 |
| 56 03.05.0030 16/05/2017 | RETE IN ACCIAIO ELETTRISALDATA. Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadrata di qualsiasi diametro, fornita e posta in opera. Sono compresi: il taglio; la sagomatura; la piega ... e; le legature con filo di ferro ricotto e gli sfridi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Base sollevamento acque chiare Base sollevamento acque nere | | 8,50 3,30 | 2,500 2,500 | 6,000 6,000 | 127,50 49,50 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 177,00 | 1,70 | 300,90 |
| 57 NP01 16/05/2017 | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE BIANCHE. Stazione di sollevamento in PE tipo BIGOSOL capacità 24.000 lt per alloggiamento 2 pompe, completa di: grata antintrusione; coperchi schiuma ... a; quadro elettrico per comando doppia pompa trifase completo di allarme acustico e visivo; n° 2 torrette di elevazione. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 62'718,50 | 62'718,50 |
| 58 NP02 16/05/2017 | IMPIANTO DI SOLLEVAMENTO ACQUE NERE. Stazione di sollevamento in PE tipo BIGOSOL capacità 9.000 lt per alloggiamento 2 pompe, completa di: grata antintrusione; coperchi schiumati; ... inesca; quadro elettrico per comando doppia pompa trifase completo di allarme acustico e visivo; torretta di elevazione. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 29'269,37 | 29'269,37 |
| | Parziale Opere fognarie (Cat 4) euro Parziale IMPIANTO FOGNARIO - SMALTIMENTO ACQUE (SpCat 2) euro | | | | | | | 214'265,09 214'265,09 |
| | IMPIANTO ADDUZIONE ACQUA, GAS, ANTINCENDIO (SpCat 3) Adduzione idrica (Cat 5) | | | | | | | |
| 59 18.01.0420.0 02 18/10/2016 | ALLACCIO SINGOLO PRESA DI UTENZA ACQUEDOTTO. Allaccio singolo di presa idrica mediante la fornitura e posa in opera di: rubinetti di idonea dimensione; tubazione in acciaio catram ... per dare l'opera compiuta e funzionante, per una lunghezza fino a m. 10,00. Su sede stradale in conglomerato bituminoso. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 513,00 | 513,00 |
| 60 18.01.0440 18/10/2016 | ALLACCIO DI OGNI CONTATORE IN PIU'. Allaccio eseguito per ogni contatore successivo al primo già installato. E' compreso quanto occorre per dare il lavoro finito. Fino a 27 alloggi | | | | | 26,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 26,00 | 92,00 | 2'392,00 |
| 61 18.01.0122.0 06 17/10/2016 | TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100 (SIGMA 80). Tubazione in polietilene alta densità PN 16 bar, PE 100 sigma 80 secondo la norma UNI EN 12201-2, con marchio di conformità di pr ... ilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno mm 90. | | 100,00 | | | 100,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 100,00 | 10,60 | 1'060,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 462'444,17 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--|---|------------|--------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 462'444,17 |
| 62 18.01.0122.0 01 17/10/2016 | TUBAZIONE IN POLIETILENE PN 16 PE 100 (SIGMA 80). Tubazione in polietilene alta densità PN 16 bar, PE 100 sigma 80 secondo la norma UNI EN 12201-2, con marchio di conformità di pr ... ilizzati come indicato nella premessa del presente capitolo; gli apparecchi idraulici. Tubazione diametro esterno mm 32. | | 470,00 | | | 470,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 470,00 | 1,43 | 672,10 |
| 63 035095d 18/10/2016 | Pozzetto di raccordo, realizzato con elementi prefabbricati in cemento vibrato con impronte laterali per l'immissione di tubi, senza coperchio o griglia, posti in opera compreso og ... : carrabile 100 x 100 x 100 cm, spessore 15 cm, peso 2.040 kg. PREZZARIO DEI 2016 URBANIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AMBIENTE Per contatori | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 10,00 | 321,02 | 3'210,20 |
| 64 035101 18/10/2016 | Chiusino con coperchio in cemento armato vibrocompresso per pozzetti carrabili: 72x72 cm. PREZZARIO DEI 2016 URBANIZZAZIONE INFRASTRUTTURE AMBIENTE | | | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 10,00 | 46,27 | 462,70 |
| | Parziale Adduzione idrica (Cat 5) euro | | | | | | | 8'310,00 |
| | Impianto gas (Cat 6) | | | | | | | |
| 65 18.03.0180.0 03 17/10/2016 | TUBAZIONE IN POLIETILENE PER GAS SERIE "S5". Tubazione in polietilene ad alta densità, colore nero e bande coestruse di colore giallo conteggiata a metro lineare, per condotte int ... bazione finita e funzionante. Sono esclusi: lo scavo; la sabbia; il rinterro. Diametro esterno x spessore = mm 32 x 3,0. | | 470,00 | | | 470,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 470,00 | 2,03 | 954,10 |
| | Parziale Impianto gas (Cat 6) euro | | | | | | | 954,10 |
| | Parziale IMPIANTO ADDUZIONE ACQUA, GAS, ANTINCENDIO (SpCat 3) euro | | | | | | | 9'264,10 |
| | IMPIANTO ELETTRICO E SPECIALI (SpCat 4) Distribuzione energia principale (Cat 7) | | | | | | | |
| 66 15.05.0270.0 02 17/10/2016 | POZZETTO D'ISPEZIONE E/O RACCORDO PER CANALIZZAZIONI ELETTRICHE. Pozzetto d'ispezione e/o raccordo per canalizzazioni elettriche, realizzato in muratura di mattoni pieni dello spe ... oltre compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Pozzetto con dimensioni assimilabili a 100 x 100 x 100 cm. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 337,00 | 337,00 |
| 67 15.05.0210.0 08 13/10/2016 | TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IM ... ta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 160. | | 80,00 | | | 80,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 80,00 | | 468'080,27 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--|--|------------|-------|-------|--------|---------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 80,00 | | 468'080,27 |
| | SOMMANO m | | | | | 80,00 | 10,30 | 824,00 |
| 68 APE-03 17/10/2016 | Fornitura e posa in opera di picchetto di profondità lunghezza 15 metri in tubo di acciaio zincato a caldo diametro 2", completo di morsetto di collegamento a corda di rame predisposta. Compreso di misurazione del valore di resistenza di terra richiesta dall'ente Fornitore energia elettrica | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 1,00 | 1'150,00 | 1'150,00 |
| | Parziale Distribuzione energia principale (Cat 7) euro | | | | | | | 2'311,00 |
| | Distribuzione energia alloggi (Cat 8) | | | | | | | |
| 69 15.06.0020.0 08 17/10/2016 | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, p ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A. | | | | | 27,00 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 29,00 | 49,00 | 1'421,00 |
| 70 15.06.0051.0 15 17/10/2016 | BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPIARE AD INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad interrutt ... ro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 25A Id: 0,1/0,3/0,5A tipo AC. | | | | | 27,00 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 29,00 | 62,00 | 1'798,00 |
| 71 15.06.0200.0 01 13/10/2016 | CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per ... ati su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni fino a 12 moduli CONTENITORE PROTEZIONE LINEA CASSETTE CONTENITOREPER CENTRALINI TELECOM | | | | | 27,00 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 29,00 | 43,00 | 1'247,00 |
| 72 15.05.0260.0 04 17/10/2016 | POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera com ... i risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento 400 x 400 mm. | | | | | 30,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 30,00 | 91,00 | 2'730,00 |
| 73 15.05.0260.0 05 17/10/2016 | POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera com ... i risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento 500 x 500 mm. | | | | | 30,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 30,00 | | 477'250,27 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--|--|------------|------------------|-------|--------|------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 30,00 | | 477'250,27 |
| | SOMMANO cad | | | | | 30,00 | 121,00 | 3'630,00 |
| 74 15.05.0210.0 06 17/10/2016 | TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IM ... Ita cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 125. | | 225,00 | | | 225,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 225,00 | 8,10 | 1'822,50 |
| 75 15.05.0210.0 01 17/10/2016 | TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IM ... Ita cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50. | | 250,00 | | | 250,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 250,00 | 4,70 | 1'175,00 |
| 76 15.04.0021.0 40 17/10/2016 | LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG7OR 0,6/1KV OPPURE RG7OR 0,6/1KV OPPURE FG7OR 0, ... occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x10 mm2 | | 410,00 360,00 | | | 410,00 360,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 770,00 | 6,20 | 4'774,00 |
| 77 15.04.0021.0 41 17/10/2016 | LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG7OR 0,6/1KV OPPURE RG7OR 0,6/1KV OPPURE FG7OR 0, ... occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x6 mm2 | | 300,00 250,00 | | | 300,00 250,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 550,00 | 4,20 | 2'310,00 |
| 78 15.07.0061.0 02 17/10/2016 | DISPENSORE TONDO IN ACCIAIO RAMATO Ø minima pari 14 mm. Dispensore tondo in acciaio ramato Ø minima pari a 14 mm, con rivestimento 0,25 mm, lunghezza 1,5 m completo di puntazza e ... alla rete generale di terra e quanto altro occorre per dare l'opera finita. Quota parte puntazza, manicotto e innesto. | | | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 5,00 | 12,50 | 62,50 |
| 79 15.07.0012.0 03 17/10/2016 | CORDA O TONDO O PIATTO IN RAME NUDO. Corda o tondo o piatto (bandella) in rame nudo, per impianti di captazione e di dispersione per la messa a terra fornite e poste in opera a ... e il lavoro finito. Sono escluse le opere murarie. Di sezione pari a 35 mm2 (7x Ø 2,5 mm), solo per impianti captazione. | | 72,00 40,00 | | | 72,00 40,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 112,00 | 8,10 | 907,20 |
| 80 | Morsetto di derivazione universale a caldo, con piastra intermedia | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 491'931,47 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--|--|------------|------------------|-------|--------|------------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 491'931,47 |
| D10.06.001.a 17/10/2016 | adatto al collegamento fra conduttori tondi e/o a corde del diametro fino a 8 mm, oppure al collegamento fra cond ... lligamento fra bandelle di larghezza fino 30 mm, completo di bulloni, dadi, rondelle, ecc., in opera: in acciaio zincato | | | | | 12,00 11,00 5,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 28,00 | 5,63 | 157,64 |
| 81 15.02.0160.0 01 17/10/2016 | NODO EQUIPOTENZIALE. Nodo equipotenziale costituito da barretta in rame forata o da sistema analogo, contenuta in apposita scatola di derivazione, connessa alla rete generale di t ... vi medesimi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Per ogni nodo escluse le opere murarie. SEZIONAMENTO 1 SEZIONAMENTO 2 | | | | | 1,00 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 49,20 | 98,40 |
| 82 15.04.0110.0 12 17/10/2016 | LINEA ELETTRICA IN CAVO UNIPOLARE ISOLATO IN PVC. Linea elettrica in cavo unipolare isolato in sigla di designazione NO7V-K (norme CEI 20-20 , CEI 20-22, CEI 20-35) del tipo non p ... anto occorre per dare il lavoro finito. Escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 1x6 mm2 | | 125,00 120,00 | | | 125,00 120,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 245,00 | 1,80 | 441,00 |
| | Parziale Distribuzione energia alloggi (Cat 8) euro | | | | | | | 22'574,24 |
| | Illuminazione pubblica (Cat 9) | | | | | | | |
| 83 15.06.0200.0 04 17/10/2016 | CENTRALINO IN RESINA DA PARETE CON GRADO DI PROTEZIONE IP55. Centralino in resina da parete con grado di protezione IP55 completo di sportello, realizzato in doppio isolamento per ... ti su modulo DIN da mm 17,5. E' compreso quanto altro necessario per dare il lavoro finito. Dimensioni da 37 a 54 moduli | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 134,00 | 134,00 |
| 84 15.06.0010.0 15 17/10/2016 | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 6KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, p ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Quadripolare da 40 a 63A. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 111,00 | 111,00 |
| 85 15.06.0170.0 45 17/10/2016 | APPARECCHI MODULARI DA INSERIRE SU QUADRO ELETTRICO. Apparecchi modulari da inserire su quadro elettrico con attacco DIN, forniti e posti in opera. Sono compresi: il cablaggio, gl ... altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Scaricatore di tensione trifase fino a 10kA | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 270,00 | 270,00 |
| 86 | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, | | | | | | | |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 493'143,51 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 493'143,51 |
| 15.06.0020.0 12 17/10/2016 | CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, p ... tre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Tripolare da 40 a 63A. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 101,00 | 202,00 |
| 87 15.06.0020.0 08 17/10/2016 | INTERRUTTORE AUTOMATICO MAGNETOTERMICO, CARATTERISTICA C, POTERE DI INTERRUZIONE 10KA, NORME CEI EN 60898, CEI 60947-2. Interruttore automatico magnetotermico, caratteristica C, p ... ltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare da 10 a 32A. (par.ug.=2+1) | 3,00 | | | | 3,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 3,00 | 49,00 | 147,00 |
| 88 15.06.0051.0 06 17/10/2016 | BLOCCO DIFFERENZIALE DA ACCOPPIARE AD INTERRUTTORI AUTOMATICI, POTERE DI INTERRUZIONE 4,5/6/10/15/25 KA SECONDO NORME CEI EN 61009. Blocco differenziale da accoppiare ad interrutt ... tro occorre per dare il lavoro finito. E' esclusa la quota di carpenteria. Bipolare fino a 25A. Id: 0,1/0,3/0,5A tipo A. | | | | | 2,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 2,00 | 84,00 | 168,00 |
| 89 15.06.0090.0 02 17/10/2016 | CONTATTORE IN CORRENTE ALTERNATA. Contattore in corrente alternata a 220/380V con bobina di eccitazione comandabile a 24V o 48V o 220V, fornito e posto in opera su profilato DIN, ... cablaggio. E' inoltre compresa quant' altro necessario per dare il lavoro finito. Tripolare fino a 7,5 kW (su profilato). | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 50,00 | 50,00 |
| 90 D07.13 17/10/2016 | Commutatore volmetrico a tre vie, da pannello o modulare per guida DIN, completo di cablaggio SIMILITUDINE | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 38,99 | 38,99 |
| 91 15.08.0530 17/10/2016 | INTERRUTTORE CREPUSCOLARE. Interruttore crepuscolare completo di fotorilevatore a sensibilità regolabile, relè alimentato a 220 V, fornito e posto in opera. Sono compresi: il mont ... al quadro sia per l'alimentazione che per i comandi. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. | | | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 1,00 | 53,00 | 53,00 |
| 92 15.04.0021.0 44 17/10/2016 | LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG7OR 0,6/1KV OPPURE RG7OR 0,6/1KV OPPURE FG7OR 0, ... corre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x1,5 mm2 | | 10,00 | | | 10,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 10,00 | 2,30 | 23,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 493'825,50 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|--|---|------------|--------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 493'825,50 |
| 93 15.05.0040.0 04 17/10/2016 | GUAINA FLESSIBILE IN PVC CON RACCORDI AD ALTA RESISTENZA CHIMICA E MECCANICA. Guaina flessibile in PVC con raccordi ad alta resistenza chimica e meccanica. Conforme alle norme EN ... tezione IP55; gli accessori. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro interno mm 25. | | 5,00 | | | 5,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 5,00 | 6,70 | 33,50 |
| 94 15.05.0260.0 04 17/10/2016 | POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera con ... i risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento 400 x 400 mm. | | | | | 34,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 34,00 | 91,00 | 3'094,00 |
| 95 15.05.0210.0 05 17/10/2016 | TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IM ... cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 110. | | 245,00 | | | 245,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 245,00 | 7,10 | 1'739,50 |
| 96 15.05.0210.0 02 17/10/2016 | TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IM ... alta cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 63. | | 90,00 | | | 90,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 90,00 | 5,00 | 450,00 |
| 97 15.04.0021.0 41 17/10/2016 | LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG7OR 0,6/1KV OPPURE RG7OR 0,6/1KV OPPURE FG7OR 0, ... occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x6 mm2 | | 110,00 | | | 110,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 110,00 | 4,20 | 462,00 |
| 98 15.04.0021.0 42 17/10/2016 | LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG7OR 0,6/1KV OPPURE RG7OR 0,6/1KV OPPURE FG7OR 0, ... occorre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x4 mm2 | | 165,00 | | | 165,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 165,00 | 3,50 | 577,50 |
| 99 15.04.0021.0 43 17/10/2016 | LINEA ELETTRICA IN CAVO MULTIPOLARE ISOLATO IN EPR SOTTO GUAINA DI PVC (CEI 20-13, CEI 20-22II, CEI 20-35), SIGLA DI DESIGNAZIONE UG7OR 0,6/1KV OPPURE RG7OR 0,6/1KV OPPURE FG7OR 0, ... corre per dare il lavoro finito. Sono escluse: le canalizzazioni; le scatole di derivazione; le opere murarie. 2x2,5 mm2 | | 320,00 | | | 320,00 | | |
| | A RIPORTARE | | | | | 320,00 | | 500'182,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|--|------------|-------|-------|--------|----------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | 320,00 | | 500'182,00 |
| | SOMMANO m | | | | | 320,00 | 2,80 | 896,00 |
| 100 15.08.0250.0 01 17/10/2016 | COMPENSO PER PUNTO DI ALLACCIO DI ILLUMINAZIONE ESTERNA SU PALO. Compenso per punto di allaccio di illuminazione esterna su palo comprensivo dei collegamenti di fase da realizzare ... zo analogo. E' esclusa la scatola di giunzione da palo portafusibile. Per pali fino m 3 ft. con scatola di derivazione. | | | | | 32,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 32,00 | 39,00 | 1'248,00 |
| 101 15.08.0431.0 01 17/10/2016 | SCATOLA DI GIUNZIONE DA PALO PORTAFUSIBILI CON PORTELLO FILO PALO. Scatola di giunzione da palo portafusibili realizzata con corpo, scatola base e morsettiera in materia plastica, ... nito. morsettiera in doppio isolamento 1 fusibile completa di portello in materiale isolante per pali fino a diam. 168mm | | | | | 35,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 35,00 | 37,00 | 1'295,00 |
| 102 15.08.0392 17/10/2016 | BASAMENTO DI SOSTEGNO PER PALI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER ALTEZZA F.T. FINO A 7600 mm (ZONA3). Basamento di sostegno per palo di illuminazione pubblica di dimensioni 850x 900mm ... isa sferoidale e le canalizzazioni di raccordo quanto altro occorre per dare l'opera finita a perfetta regola dell'arte. | | | | | 9,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 9,00 | 183,00 | 1'647,00 |
| 103 15.08.0320.0 04 17/10/2016 | PALO RASTREMATO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO. Palo rastremato diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60, sezione di base opportuna da incassare nel terreno ... nita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 4500 - Hi = mm 500 - Db = mm 89 - Dt = mm 60. | | | | | 22,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 22,00 | 147,00 | 3'234,00 |
| 104 15.08.0360.0 07 17/10/2016 | PALO CONICO DIRITTO IN ACCIAIO ZINCATO SPESSORE BASE MM 3. Palo conico diritto in acciaio zincato avente sezione terminale diametro mm 60 e sezione di base opportuna, da incassar ... ita. E' escluso il basamento e la morsettiera. Per altezza fuori terra mm 7000 - Hi = mm 800 - Db = mm 138 - Dt = mm 60. | | | | | 9,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 9,00 | 234,00 | 2'106,00 |
| 105 15.08.0350.0 02 17/10/2016 | BRACCIO ZINCATO CILINDRICO RICURVO. Braccio cilindrico ricurvo, realizzato in acciaio S235JR UNI EN 10025, diametro min. 60 mm, spessore min. 3 mm ($\pm 10\%$), lunghezza minimo 1500 m ... pera con l'uso di piattaforma aerea omologata. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. Braccio doppio. 1 | | | | | 4,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 4,00 | 145,00 | 580,00 |
| 106 APE01 17/10/2016 | ARMATURA STRADALE A LED tipo Disano art. 3290 SELLA 1 8 led 19W complessivi | | | | | 13,00 | | |
| | SOMMANO ca | | | | | 13,00 | 680,00 | 8'840,00 |
| | A RIPORTARE | | | | | | | 520'028,00 |

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---|---|------------|------------------|-------|--------|-------------------------|----------|------------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | RIPORTO | | | | | | | 520'028,00 |
| 107 APE02 17/10/2016 | Apparecchio d'illuminazione residenziale a LED tipo Disano 3322 Lucerna Q7 23W | | | | | 22,00 | | |
| | SOMMANO cadauno | | | | | 22,00 | 950,00 | 20'900,00 |
| | Parziale Illuminazione pubblica (Cat 9) euro | | | | | | | 48'299,49 |
| | Distribuzione Telecom principale (Cat 10) | | | | | | | |
| 108 15.05.0210.0 05 17/10/2016 | TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IM ... cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 110. | 1,00 | 330,00 | | | 330,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 330,00 | 7,10 | 2'343,00 |
| 109 15.05.0260.0 05 17/10/2016 | POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera com ... i risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento 500 x 500 mm. | | | | | 16,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 16,00 | 121,00 | 1'936,00 |
| | Parziale Distribuzione Telecom principale (Cat 10) euro | | | | | | | 4'279,00 |
| | Distribuzione Telecom alloggi (Cat 11) | | | | | | | |
| 110 15.05.0260.0 04 17/10/2016 | POZZETTO IN CEMENTO O IN RESINA. Pozzetto in cemento o in resina completo di coperchio carrabile in ghisa con resistenza di rottura minima di t 12,5, fornito e posto in opera com ... i risulta fino a qualsiasi distanza. E' compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita. In cemento 400 x 400 mm. | | | | | 16,00 15,00 10,00 | | |
| | SOMMANO cad | | | | | 41,00 | 91,00 | 3'731,00 |
| 111 15.05.0210.0 01 17/10/2016 | TUBAZIONE FLESSIBILE IN POLIETILENE A DOPPIA PARETE. Tubazione flessibile in polietilene a doppia parete, fornita e posta in opera, per canalizzazioni linee elettriche, marchio IM ... Ita cementizia ai pozzetti. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. Diametro esterno mm 50. | | 250,00 | | | 250,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 250,00 | 4,70 | 1'175,00 |
| 112 15.04.0240.0 03 17/10/2016 | LINEA TELEFONICA IN CAVO MULTICOPPIE. Linea telefonica in cavo multipolare schermato con coppie di conduttori twistati flessibili, isolati in PVC di qualità R2, sotto guaina in pv ... ore per dare il lavoro finito. Sono escluse le canalizzazioni, le scatole di derivazione e le opere murarie. A 4 coppie ASSIMILAZIONE PER CAVO ICP CON POSA DA ESTERNO | | 540,00 440,00 | | | 540,00 440,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 980,00 | 2,40 | 2'352,00 |
| | A RIPIORTARE | | | | | | | 552'465,00 |

